Счет-фактура № 00000000222 от 29.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 **(2)**

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №67 от 21.11.13г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актау 23 мкр 100 дом (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Управление строительства Мангистауской области (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, Актау 23 мкр 100 дом **(10)**

ИИК получателя: KZ470705022712751001 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за июль 2014 год по "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен"	вып/раб	1	9 474 154,46	9 474 154,46	12%	1 136 898,54	10 611 053,00		
Всего по счету:					**9 474 154,46**		**1 136 898,54**	**10 611 053,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление строительства Мангистауской области** — **060140002743**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №67 от 21.11.13г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000222	29.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за июль 2014 год по "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен"		вып/раб	1	10 611 053,00	10 611 053,00	1 136 898,54	10 611 053,00
			Итого	1	x	10 611 053,00	1 136 898,54	10 611 053,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

чик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
2712751		67	21.11.2013		271.002.000.431		
		Допсоглашение			271.002.000.168		
		3	12.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июнь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**64 706 846,70**		**53 225 965,34**			**1 733 726,90**			**7 764 821,60**	**72 471 668,30**
в том числе:										
за июль 2014 г.		**9 474 154,46**		**9 244 156,00**		**229 998,46**			**1 136 898,54**	**10 611 053,00**
Удержано 5 % по договору		**473 707,72**							**56 844,93**	**530 552,65**
Всего к оплате		**9 000 446,74**							**1 080 053,61**	**10 080 500,35**

Заказчик: **Аяпов О.М.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау, 23 мкр., зд.100
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен
наименование, адрес

Объект Здания отдела по делам обороны города Жанаозен

Договор подряда номер 67
дата 21.11.2013

Номер документа	Дата составления
5	25.07.2014

АКТ
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Перемычки-подвала				
34	Е0107-11-1 -Укладка перемычек массой от 0,3до 0,7 т	37	398,96 / 130,73	250,96 / 88,22	14762 / 4837	9285 / 3264	11342 / 140	0,81 / 0,37	30 / 14
35	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	26	111,66 / 23,85	66,43 / 23,85	2903 / 620	1727 / 620	1736 / 140	0,15 / 0,11	4 / 3
36	С143015-64 -Перемычки шт	8,681	26100 / -	- / -	226574 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
					Перемычки-1,2 этаж				
38	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	80	111,66 / 23,85	66,43 / 23,85	8933 / 1908	5315 / 1908	5342 / 140	0,15 / 0,11	12 / 8

39	С143015-64	-Перемычки	18,048	26100	-	471053	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
						Колонны К1-14шт				
41	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	3,178	58700	-	186549	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм	0,2352	65000	-	15288	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
						Колонны К2-6шт				
44	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,9	58700	-	52830	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0648	65000	-	4212	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
						Балки БМ1-44шт				
47	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	5,227992	56200	-	293813	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,225552	58700	-	189340	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,90112	65000	-	58573	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2004									
					Балки БМ2-22шт					
51	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	1,253868	56200 -	- -	70467 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,773608	58700 -	- -	45411 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,22528	65000 -	- -	14643 -	- -	- -	- -	- -
					Балки БМ3-22шт					
55	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	2,52912	56200 -	- -	142137 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	1,52328	58700 -	- -	89417 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,49104	65000 -	- -	31918 -	- -	- -	- -	- -
					Балки БМ4-22шт					
59	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,254	56200 -	- -	70475 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		т							
60	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,77352 т	58700 -	- -	45406 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25344 т	65000 -	- -	16474 -	- -	- -	- -	- -
						Монолитный пояс ПМ-1,2шт				
63	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,568 т	61300 -	- -	96118 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,35 т	65000 -	- -	22750 -	- -	- -	- -	- -
						Монолитный пояс ПМ-2				
66	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,916 т	61300 -	- -	117451 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,578 т	65000 -	- -	37570 -	- -	- -	- -	- -
						Монолитный пояс ПМ-3				

69	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,169	61300 -	- -	71660 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,309	65000 -	- -	20085 -	- -	- -	- -	- -
						Монолитный пояс ПМ,ПМ-6				
72	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	3,4	61300 -	- -	208420 -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,891	65000 -	- -	57915 -	- -	- -	- -	- -
						Обрешетка				
119	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из углеродистой стали, N16 т	13,154	69700 -	- -	916834 -	- -	- -	- -	- -
120	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из углеродистой стали, N12 т	0,2329	75600 -	- -	17608 -	- -	- -	- -	- -

итого: 3617589

Накладные расходы 18420

некормирусмые и непредвиденные затраты 6%: 218 161

Итого выполнено: 3 854 170

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**3 854 170**
Временные здания и сооружения 1,8%		69375
итого с временными		**3923545**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578.1,1%		24926,28139
Затраты на выслугу лет 1%		74147
Затраты на допотпуска 0,4%		29659
итого по доп.затратам		128732,2814
Итого в базовых ценах 2001 г.		4052277,174
Итого в ценах 2013 г.	2,29214	9 288 386,73
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		185 767,73
Итого с налогами		9 474 154,46
НДС 12%		1 136 898,54
Итого с НДС		**10 611 053**
Удержано 5%		530 552,65
к оплате		10 080 500

ПРИНЯЛ **руководитель управления строительства Мангистауской области** (подпись) **Аяпов О.М.**
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ **директор ТОО "Ондасын строй"** (подпись) **Боранбаев Б.О.**
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР **инженер ТОО «Мангистаукурылысинвест»**
(подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000167 от 27.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №86 от 03.12.10г. Доп. согл.№3 от 25.03.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актау 23 мкр 100 дом

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Управление строительства Мангистауской области (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140002743, Актау 23 мкр 100 дом (10а)

ИИК получателя: KZ470705022712751001 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за июнь 2014 год по "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен"	вып/раб	1	18 796 989,29	18 796 989,29	12%	2 255 638,71	21 052 628,00		
Всего по счету:					**18 796 989,29**		**2 255 638,71**	**21 052 628,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(Должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление строительства Мангистауской области** — **060140002743**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №67 от 21.11.13г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000167	27.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за июнь 2014 год по "Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен"		вып/раб	1	21 052 628,00	21 052 628,00	2 255 638,71	21 052 628,00
			Итого	1	x	21 052 628,00	2 255 638,71	21 052 628,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
2712751		67	21.11.2013		271.002.000.431		
		Допсоглашение			271.002.000.168		
		2	19.05.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июнь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-а	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	64 282 527,78		62 157 380,53			2 125 147,25			7 713 903,33	71 996 431,11
в том числе:										
за июнь 2014 г.		18 796 990,00		18 175 571,19		621 418,81			2 255 638,80	21 052 628,80
Удержано 5 % по договору		939 849,50							112 781,94	1 052 631,44
Всего к оплате		17 857 140,50							2 142 856,86	19 999 997,36

Заказчик: Аяпов О.М.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау, 23 мкр., зд.100
организации, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен
наименование, адрес

Объект Здание отдела по делам обороны города Жанаозен

Договор подряда	номер	67
	дата	21.11.2013
Допсоглашение	номер	2
	дата	19.05.2014

Акт
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксил. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксил. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЛС 2-1 ЗДАНИЕ ВОЕНКОМАТА. Общестроительные работы								
1	**76**	**30-17-8**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**2329,181362**	**3150**		**7336921**				
			м2								
			Итого прямые затраты				**7336921**				
			Накладные расходы				**0**				
			Непонормируемые и непредвиденные затраты				**440215**				
			Всего				**7777137**				

Временные здания и сооружения 1,8%	139988
С временными	7917125
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578.1,1%	50337
Затраты на выслугу лет 1%	79171
Затраты на допотпуска 0,4%	31669

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 г.				8078302					
		Итого в ценах 2014 г. 2,389677419				18428421,57					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				368568,43					
		Итого с налогами				18796990					
		НДС 12%				2255638,8					
		Итого с НДС				**21052628,8**					
		Удержано 5% по договору				1052631,44					
		Итого к оплате				19999997,36					

ПРИНЯЛ **руководитель управления** (подпись) **Аяпов О.М.**
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ **директор ТОО "Ондасын строй"** (подпись) **Боранбаев Б.О.**
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР **ТОО "Маныстаукурылысинвест"** (подпись)
(расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
2712751		67	21.11.2013		271.002.000.431		
		Допсоглашение 2	19.05.2014		271.002.000.168		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за июнь	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добав-ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	45 485 537,78		43 981 809,34			1 503 728,44			5 458 264,53	50 943 802,31
в том числе:										
за май 2014 г.		23 517 251,21		22 739 783,00		777 468,21			2 822 070,15	26 339 321,36
Удержано 5 % по договору		1 175 862,56							141 103,51	1 316 966,07
Всего к оплате		22 341 388,65							2 680 966,64	25 022 355,29

Заказчик: Аялов О.М.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау, 23 мкр., зд.100
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен
наименование, адрес

Объект Здание отдела по делам обороны города Жанаозен

Договор подряда	номер	67
	дата	21.11.2013
Допсоглашение	номер	2
	дата	19.05.2014

Номер документа	Дата составления
2	30.05.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			ЛС 2-1-1 ЗДАНИЕ ВОЕНКОМАТА										
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(в резерв для обратной засыпки) м3	589,134	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	13762 / 754	13008 / 3275	3908 / 97	0,01 / 0,02	5 / 11		
2	2	1-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	990,866	70,54 / 3,11	67,3 / 18,25	69899 / 3082	66684 / 18085	20532 / 97	0,02 / 0,06	21 / 62		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	E010333-A15-1	Вывоз грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1783,559	129,84	129,84	231577	231577	46315	0	0
			т		0	25,97	0	46315	100	0,55	973
4	4	1-164-2	Доработка грунта вручную	17	262,72	0	4466	0	5047	1,85	31
			м3		262,72	0	4466	0	113	0	0
5	5	1-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1263	5,55	5,55	7016	7016	2209	0	0
			м3		0	1,8	0	2278	97	0,01	9
6	6	1-166-2	обратная засыпка грунта вручную	10,11	134,1	0	1356	0	1532	0,97	10
			м3		134,1	0	1356	0	113	0	0
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1252,89	21,55	4,52	26995	5658	20697	0,11	135
			м3		17,03	0	21337	0	97	0	0
8	8	1-27-1	Подсыпка грунта под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	321,306	5,55	5,55	1785	1785	562	0	0
			м3		0	1,8	0	579	97	0,01	2
9	9	1-27-8	Подсыпка грунта под полы бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	321,306	6,4	6,4	2056	2056	648	0	0
			м3		0	2,08	0	668	97	0,01	3
10	10	1-166-2	Подсыпка грунта вручную под полы	32,13	134,1	0	4309	0	4869	0,97	31
			м3		134,1	0	4309	0	113	0	0
11	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под полы	321,306	21,55	4,52	6923	1451	5308	0,11	35
			м3		17,03	0	5472	0	97	0	0
12	12	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	535	687,86	24,55	368004	13134	32264	0,26	141
			м2		39,83	9,2	21309	4922	123	0,04	24
13	13	6-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм, МП-1	206,45	15978,48	208,34	3298757	43012	109245	2,6	537
			м3		425,25	78,71	87793	16250	105	0,38	79
14	14	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	18,051	61300		1106526				
			т								
15	15	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,152	65000		74880				
			т								
16	16	7-42-1	Установка блоков ФБС 9.4.6, ФБС 12.6.3, ФБС 12.4.3 масса конструкций до 0,5 т	319	408,56	172,69	130330	55088	60956	0,48	152

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		76,28	60,21	24333	19207	140	0,24	76
17	17	7-42-2	Установка ФБС 12.6.6, ФБС 24.4.6, ФБС 9.6.6, ФБС 12.4.6 масса конструкций до 1,5 т	253	590,02	243,37	149275	61574	67992	0,67	169
			шт		106,88	85,08	27041	21525	140	0,34	85
18	18	7-42-3	Установка ФБС 24.6.6, масса конструкций до 3,5 т	190	860,54	389,08	163502	73925	77358	0,94	178
			шт		153,9	136,92	29241	26015	140	0,55	105
19	19	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	226	1249,16	598,4	282310	135239	129626	1,18	267
			шт		195,53	214,16	44190	48400	140	0,91	206
20	23	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	399,016	143		57059				
			м3								
21	24	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	399,016	474		189134				
			м3								
22	25	6-1-20	Монолитные участки фундаментов бетонных	88,41	15883,15	311,32	1404229	27524	51856	2,82	249
			м3		441	117,61	38989	10398	105	0,57	51
23	26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	88,41	143		12643				
			м3								
24	27	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	88,41	474		41906				
			м3								
25	28	8-23-3	Кладка обычная из камня ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м	109,09	1869,66	321,26	203961	35046	92973	4,1	447
			м3		603	119,25	65781	13009	118	0,59	64
26	29	СПрайс-лист	Стоимость ракушечника	6,048	3500		21169				
			м3								
27	30	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	695,177	245,44	3,82	170624	2656	31820	0,21	147
			м2		37,35	1,44	25965	1001	118	0,01	5
28	31	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов	174,68	282,83	4,19	49405	732	12291	0,38	67
			м2		58,05	1,58	10140	276	118	0,01	1
			Итого по ЛС 2-1-1 ЗДАНИЕ ВОЕНКОМАТА				8093857				
			ЛС 7-1 Вертикальная планировка грунта								
29	1	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	785,15	32,27	30,77	25335	24159	7437	0,01	8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		1,42	8,34	1115	6552	97	0,03	22
30	2	1-20-2	Устройство насыпей из привозных грузов	785,15	3,8	3,24	2985	2547	1219	0	3
			м3		0,48	1,12	377	879	97	0	3
31	3	E010333-A15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1319,052	108,2	108,2	142721	142721	28544	0	0
			т		0	21,64	0	28544	100	0,45	599
32	4	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	785,15	48,05	41,1	37725	32270	11652	0	0
			м3		0	15,3	0	12013	97	0	2
33	5	1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	785,15	3,8	3,24	2985	2547	1219	0	3
			м3		0,48	1,12	377	879	97	0	3
34	6	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	785,15	23,62	12	18543	9420	3324	0,01	10
			м3		1,62	2,75	1272	2155	97	0,01	10
35	7	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	785,15	14,01	14,01	10997	10997	3652	0	0
			м3		0	4,8	0	3765	97	0,02	12
36	8	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	785,15	6,97	6,97	5469	5469	1596	0	0
			м3		0	2,1	0	1646	97	0	1
37	9	1-30-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	5637	0,28	0,28	1586	1586	499	0	0
			м2		0	0,09	0	515	97	0	2
			Итого по ЛС 7-1 Вертикальная планировка грунта				248345				
			ИТОГО:				8342204	1008880			2645
							418699	289151			2411
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				837150				
			Всего накладных расходов:				837150				
			Итого с накладными				9179354				
			- заработная плата				125573				
			- трудоемкость				3346				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				550761				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9730115				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**9730115**				
			Сметная заработная плата				**833423**				
			Нормативная трудоемкость				**8402**				
			Всего:				**9730115**				

Временные здания и сооружения 1,8%	175142
С временными	9905257
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578.1,1%	62978
Затраты на выслугу лет 1%	99053
Затраты на доотпуска 0,4%	39621
Итого в базовых ценах 2001 г.	10106909
Итого в ценах 2014 г. 2,389677419	23056128,64
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	461122,57
Итого с налогами	23517251,21
НДС 12%	2822070,15
Итого с НДС	**26339321,36**

ПРИНЯЛ **руководитель управления** (подпись) **Аипов О.М.**
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ **директор ТОО "Ондасын строй"** (подпись) **Боранбаев Б.О.**
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР **ТОО "Маныстаукурылысинвест"** (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
2712751		67	21.11.2013		71.002.000.43		
		Допсоглашение					
		3	12.06.2014				
		4	18.09.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы	Налог на добав- ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	129 759 334,67								15 571 120,16	145 330 454,83
в том числе:										
за ноябрь 2014 г.		21 269 148							2 552 297,79	23 821 446,00
Удержано 5 % по договору		1 063 457							127 614,89	1 191 072,30
Всего к оплате		20 205 691							2 424 682,90	22 630 374

Заказчик: Аяпов О.М.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау, 23 мкр., зд.100
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен
наименование, адрес

Объект Здания отдела по делам обороны города Жанаозен

Договор подряда номер 67
дата 21.11.2013

Номер документа	Дата составления
6	21.11.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СПрайс-лист-Стоимость ракушечника м3		11,621	3500	-	40674	-	-	-	-
32	E0108-23-3	-Кладка обычная из камня ракушечника стен неармированных при высоте	СТЕНЫ и перегородки 807,163	1869,66	321,26	1509120	370442	687908	4,1	4728
				603	119,25	486719	96254	118	0,59	680
37	E0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3до 0,7 т	Перемычки-1,2 этаж 80	398,96	250,96	31917	20077	24521,84	0,81	93
				130,73	88,22	10458	7058	140	0,37	42
40	E0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до	Колонны К1-14шт 12,32	20336,95	990,15	250551	24397	26115	10,4	256
				1644,75	374,04	40527	9216	105	1,83	45

	2 м								
				Колонны К2-6шт					
43	E0106-14-4 -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	3,42	20336,95	990,15	69553	3386	7249	10,4	71
			1644,75	374,04	5625	1279	105	1,83	12
	м3								

итого: 1901815
Накладные расходы 745794
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 158856
Итого выполнено: 2 806 465

				Балки БМ1-44шт					
46	E0106-18-2 -Устройство балки Бм-1	13,648	22626,04	407,3	308800	5589	36382	14,4	629
	м3		2385	153,86	32550	2100	105	0,75	33
				Балки БМ2-22шт					
50	E0106-18-2 -Устройство балки Бм-2	10,56	22626,04	407,3	238931	4301	28151	14,4	152
	м3		2385	153,86	25186	1625	105	0,75	8
				Балки БМ3-22шт					
54	E0106-18-2 -Устройство балки Бм-2	26,4	22626,04	407,3	597327	10753	70377	14,4	380
	м3		2385	153,86	62964	4062	105	0,75	20
				Балки БМ4-22шт					
58	E0106-18-2 -Устройство балки Бм-2	13,2	22626,04	407,3	298664	5376	35189	14,4	190
	м3		2385	153,86	31482	2031	105	0,75	10
				Монолитный пояс ПМ-1,2шт					
62	E0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке	22,8	18765,22	316,01	427847	7205	35608	8,25	188
	м3		1368	119,39	31190	2722	105	0,58	13
				Монолитный пояс ПМ-2					
65	E0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке	29,82	18765,22	316,01	559579	9423	46572	8,25	246
	м3		1368	119,39	40794	3560	105	0,58	17
				Монолитный пояс ПМ-3					
68	E0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке	18,46	18765,22	316,01	346406	5834	28830	8,25	152
	м3		1368	119,39	25253	2204	105	0,58	11
				Монолитный пояс ПМ,ПМ-6					
71	E0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке	48,47	18765,22	316,01	909550	15317	75698	8,25	400
	м3		1368	119,39	66307	5787	105	0,58	28

итого: 3687104
Накладные расходы 356807
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 242635
Итого выполнено: 4286546

Покрытие

74	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	142	1624,66	373,54	230702	53043	119444	2,66	755
				465,75	135,07	66137	19180	140	0,61	172
		шт								
75	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	72	1007,12	200,77	72513	28911	37336	1,74	251
				299,25	71,15	21546	5123	140	0,31	44
		шт								
					Монолитные участки МУ1,МУ2,МУ3					
77	Е0106-22-9	-Монолитные участки МУ-1	0,85	18777,8	269,2	15961	229	1280	8,21	7
		м3		1332	101,7	1132	86	105	0,5	-
79	Е0106-22-9	-Монолитные участки МУ-2	1,75	18777,8	269,2	32861	471	2634	8,21	14
		м3		1332	101,7	2331	178	105		
83	Е0106-22-9	-Монолитные участки МУ-3	0,99	18777,8	269,2	18590	267	1490	8,21	8
		м3		1332	101,7	1319	101	105	0,5	-

итого: 370627
Накладные расходы 162184
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 31969
Итого выполнено: 564780

Кронштейн-58шт										
97	Е0109-62-8	-Изготовление кронштейнов, в построечных условиях и на производственных базах	0,10962	25987,18	4444,95	2849	487	2022	110	12
				19800	697,37	2170	76	90	2,55	-
					Каркас К1-15шт					
103	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса К1	0,7695	27935,09	9375,11	21496	7214	12803	91	70
		т		16380	2107,33	12604	1622	90	7,36	6
					Каркас К2-13шт					
107	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса К1	0,65724	27935,09	9375,11	18360	6162	10936	91	60
		т		16380	2107,33	10766	1385	90	7,36	5
					Каркас К3-15шт					
111	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса К1	0,783	27935,09	9375,11	21873	7341	13028	91	71
		т		16380	2107,33	12826	1650	90	7,36	6
Обрешетка										
117	Е0109-62-2	-Изготовление, балки из швеллера и уголька	14,166	8077,36	2622,65	114424	37152	59438	23,3	330
		т		4194	468,05	59412	6630	90	1,77	25
136	Е0109-22-1	-Монтаж каркаса ферм	1,0208	9523,56	4795,68	9722	4895	4667	23	23
		т		3712,5	1367,15	3790	1396	90	5,24	5

итого: 188727
Накладные расходы 102894
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 17497
Итого выполнено: 309 118

		Ограждение лестницы							
155	Е0109-62-5	-Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,31397	28686,82	5605,29	9007	1760	6395	120	38
				21600	1029,79	6782	323	90	4,42	1
		т								
157	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,25625	58700	-	15042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
158	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	39	112	-	4368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Опорная подушка-12шт								
161	Е0106-1-13	-Устройство опорная подушка	0,24	16403,75	95,97	3937	23	204	4,9	1
				771,75	36,25	185	9	105	0,18	-
		м3								
162	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,25625	65900	-	16887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Итого:	49241							
		Накладные расходы	6599							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	3350							
		Итого выполнено:	59190							
206	Е0106-1-16	-Монолитные участки фундаментов бетонных	18,8	15196,86	196,62	285701	3696	6840	1,79	34
				272,25	74,27	5118	1396	105	0,36	7
		м3								
207	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	1,0266	41200	-	42296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
208	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0135	65000	-	878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Железобетонная лестница ЛМ-1

213 С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,52352	65900	-	34500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
214 С12041-75 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,3085	61200	-	80080	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
215 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,10204	65000	-	6633	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

итого: 450088
Накладные расходы: 6840
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 27416
Итого выполнено: 484344

Железобетонная лестница ЛМ-2

222 С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,52352	65900	-	34500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
223 С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,77356	61200	-	47342	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
224 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,10204	65000	-	6633	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
230 С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,87821	61300	-	53834	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

004 итого: 142309
Накладные расходы 0

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 8539

Итого выполнено: 150848

Гараж на2 а/машины
Земляные работы

1 Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	24,4	23,36	22,08	570	539	162	0,01	-

	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,28	5,56	31	136	97	0,02	-
2	E0101-17-11-	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 97,6	70,54	67,3	6885	6568	2022	0,02	2
				3,11	18,25	304	1781	97	0,06	6
3	E010333-A15-1	Вывоз грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 163,968	129,84	129,84	21290	21290	4258	-	-
				-	25,97	-	4258	100	0,55	89
4	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(обратная засыпка)	т 60,5	32,27	30,77	1952	1862	573	0,01	1
				1,42	8,34	86	505	97	0,03	2
5	E010333-A15-1	Завоз грунта 2 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 101,64	129,84	129,84	13197	13197	2639	-	-
				-	25,97	-	2639	100	0,55	55
6	E0101-170-2-	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	т 3,8	1143,45	479,7	4345	1823	2850	4,12	16
				663,75	-	2522	-	113	-	-

м3
итого: 48239

Накладные расходы 12504

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 3645

Итого выполнено: 64388

ФУНДАМЕНТЫ 11	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	40,32	687,86	24,55	27734	990	2432	0,26	11
				39,83	9,2	1606	371	123	0,04	2

м2
итого: 27734

Накладные расходы 2432

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 2226

Итого выполнено: 32392

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		8758071
		Временные здания и сооружения 1,8%			157645
		итого с временными			8915716
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578.1,1%			56686
		Затраты на выслугу лет 1%			89157
		Затраты на допотпуска 0,4%			35663
		итого по доп.затратам			181506
		Итого в базовых ценах 2001 г.			9097222
		Итого в ценах 2013 г.	2,29214		20852106
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			417042
		Итого с налогами			21269148
		НДС 12%			2552298
		Итого с НДС			23821446
		Удержано 5%			1191072
		к оплате			22630374

ПРИНЯЛ руководитель управления строительства Мангистауской области
(должность) (подпись) Аяпов О.М.
(расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын Строй"
(должность) (подпись) Боранбаев Б.О.
(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР инженер ТОО «Мангистаукурылысинвест»
(подпись) Наков А
(расшифровка подписи)

Директор ТОО «Мангистаукурылысинвест»
(подпись) Али-Беков К.
(расшифровка подписи)