Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
2712751		67	21.11.2013		271.002.000.431		
		Допсоглашение 2	19.05.2014				
		3	12.06.2014				
		4	18.09.2014				
		5	12.1.,2014г				
		6	02.02.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добав- ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	205 280 964								24 633 715,68	229 914 680
в том числе:										
за апрель 2015г.		15 037 594							1 804 511,28	16 842 105,27
Удержано 5 % по договору		751 880							90 225,56	842 105,26
Всего к оплате		14 285 714							1 714 285,71	16 000 000

Заказчик: Аяпов О.М.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау, 23мкр., здание 100
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен»
наименование, адрес

Объект Здание отдела по делам обороны города Жанаозен

Договор подряда	номер	67	
	дата	21.11.2013	
Доп. соглашение	номер	2	19.05.2014
	дата	3	12.06.2014
		4	18.09.2014
		5	12.12.2014
		6	02.02.2015
		Отчетный период	
		с	по
		04.03.2015	16.04.2015

Номер документа	Дата составления
10	15.04.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	
126	Е0112-10-1	-Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм м2	51,93	715,87	1,24	37175	64	9498					0,97	50	
				153,23	0,47	7957	24	119					-	-	
127	Е0112-7-7	-Устройство наружного водостока диам 100мм м	15,1	210,03	7,39	3171	112	3365					1,16	18	
				184,5	2,77	2786	42	119					0,02	-	
128	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов м	87	1497,59	15,48	130290	1347	12785					0,75	65	
				117,68	5,81	10238	505	119					0,03	2	

Пожарная лестница-1

143 Е0109-61-10-Монтаж лестниц, площадок, ограждений	1,45557	9752,34	2387,56	14195	3475	8404	35,1	51
		6120	295,43	8908	430	90	1,35	2
т								

итого: 184 931
Накладные расходы: 34052
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 13 139
Итого выполнено: 232 122

Опорная подушка-12шт

163 Е0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03845	93997,62	304,24	3614	12	1340	198	8
		33075	114,75	1272	4	105	0,56	-
1т								
164 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1,03815	43,6	0,1	45	-	11	0,06	-
		11,62	0,04	12	-	90	-	-
м2								
165 Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,03815	40,72	0,04	42	-	8	0,04	-
		8,32	-	9	-	90	-	-
м2								

итого: 3701
Накладные расходы: 1359
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 304
Итого выполнено: 5364

Жалюзийная Решетка ЖМ-1 /26 шт/

254 Е0109-53-2 -Монтаж решеток	0,30992	9850,48	1162,95	3053	360	2082	46,6	14
		7357,5	108	2280	33	90	0,53	-
т								
256 Е0115-172-4-Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	8,36784	148,4	0,07	1242	1	949	0,65	5
		108	0,02	904	-	105	-	-
м2								

итого: 4295
Накладные расходы: 3031
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 440
Итого выполнено: 7766

ПОЛЫ-1этаж тип1

275 Е0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	927,9	1508,06	11,72	1399333	10875	200952	1,06	984
		171,68	4,39	159302	4073	123	0,02	20
м2								
276 Е0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	1020,69	260,66	0,32	266053	327	52402	0,24	241
		41,63	0,11	42491	112	123	-	1
м								

итого: 1 665 382
Накладные расходы: 253 354
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 115 124
Итого выполнено: 2 033 860

ПОЛЫ-1этаж тип3

282	E0111-4-1	-Устройство гидроизола на битумной мастике первый слой	м2	70,94	323,65	18,42	22960	1307	8103	0,42	30
					85,95	6,91	6097	490	123	0,03	2
283	E0111-4-2	-Устройство гидроизола на битумной мастике последующий слой	м2	70,94	215,39	9,05	15280	642	4734	0,25	18
					50,85	3,4	3607	241	123	0,02	1
284	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	м2	70,94	1508,06	11,72	106982	831	15363	1,06	75
					171,68	4,39	12179	311	123	0,02	2
285	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	78,034	260,66	0,32	20340	25	4006	0,24	18
					41,63	0,11	3249	9	123	-	-

итого: 166 102
Накладные расходы: 32 206
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 11 898
Итого выполнено: 210 206

ПОЛЫ-2этаж тип2

293	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	м2	44,62	1508,06	11,72	67290	523	9663	1,06	47
					171,68	4,39	7660	196	123	0,02	1
294	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	49,082	260,66	0,32	12794	16	2520	0,24	12
					41,63	0,11	2043	5	123	-	-

фасад

295	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м	✓ 1020,85	313,09	1,96	319618	3999	117212	0,61	1248
					108,9	0,45	111171	459	105	0,03	53
297	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	м2	✓ 1020,85	150,62	0,62	153760	1266	83491	0,43	888
					69,08	0,23	70520	235	118	-	2

итого: 553 462
Накладные расходы: 212 886
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 45981
Итого выполнено: 812 329

		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,1этаж							
302	Е0115-64-2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	√333,879	147,65	1,42	-49297	474	-25196	0,45	150
			71,33	0,54	23816	180	105	-	1
	м2								
312	Е0115-65-1 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	√ 286,448	828,58	6,33	237345	2579	94785	1,79	729
			312,75	2,39	89587	685	105	0,01	5
	м2								

итого: 188048
Накладные расходы: 69589
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 15458
Итого выполнено: 273 095

		Система водопровода и канализации							
				Водоснабжение В1					
4	Е0116-15-3 -Установка, задвижек, на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	√ 1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
			447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
	1шт								
9	Е0116-7-6 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50х3,5 мм	√ 100,5	693,07	10,34	69654	1039	10397	0,43	44
			76,95	3,87	7733	389	128	0,02	2
	м								
10	Е0116-7-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25х3,2 мм	√ 67,5	362,67	4,19	24480	283	5308	0,34	23
			59,85	1,58	4040	107	128	0,01	1
	м								
11	Е0116-7-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15х2,8 мм	√ 80,5	329,67	4,19	26538	337	6330	0,34	27
			59,85	1,58	4818	127	128	0,01	1
	м								
17	Е0116-20-1 -Установка кранов пожарных диам. 50 мм	√ 5	15493,47	23,09	77467	115	1066	0,9	5
			157,5	9	788	45	128	0,04	-
	1кран								

итого:199031
Накладные расходы: 23717
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 13365
Итого выполнено: 236113

				Водоснабжение Т3					
24	Е0116-7-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	287,5	362,67	4,19	104268	1205	22606	0,34	97

	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25х3,2 мм			59,85	1,58	17207	454	128	0,01	2
25	E0116-7-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15х2,8 мм	м	95,3	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	31418 / 5704	399 / 151	7493 / 128	0,34 / 0,01	32 / 1
28	E0126-8-1 -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	280	83,68 / 76,95	3,92 / 1,58	23430 / 21546	1098 / 442	21988 / 100	0,42 / 0,01	119 / 2
29	E0126-23-1 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	280	80,2 / 29,93	6,39 / 2,48	22456 / 8380	1789 / 694	9075 / 100	0,19 / 0,01	54 / 3

итого: 181572
Накладные расходы: 61162
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 14564
Итого выполнено: 257 298

Канализация

37	E0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	33,5	620,54 / 106,2	0,64 / 0,25	20788 / 3558	21 / 8	4565 / 128	0,58 / -	20 / -
38	E0116-13-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	142	748,89 / 102,38	1,43 / 0,54	106341 / 14538	203 / 77	18707 / 128	0,56 / -	80 / -

итого: 127 129
Накладные расходы: 23 272
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 9024
Итого выполнено: 159 425

НА Отопление и вентиляция

Отопление

3	E0116-6-3 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	?	201	345,16 / 53,77	4,08 / 1,53	69378 / 10807	820 / 308	14228 / 128	0,31 / 0,01	61 / 2
4	E0116-6-4 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х2,5 мм	? м	962	424,16 / 53,77	4,08 / 1,53	408047 / 51723	3924 / 1476	68095 / 128	0,31 / 0,01	294 / 7

5	E0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 45х2,8 мм	м	20	608,51	8,19	12170	164	1805	0,38	8
					67,44	3,06	1349	61	128	0,01	-
9	E0118-6-2	-Установка секционных алюминиевых радиаторов ALR-102-50	м	303	144,17	19,17	43684	5808	41709	0,61	184
					100,35	7,19	30407	2178	128	0,04	11

1кВт
итого: 533279
Накладные расходы: 125837
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 39547
Итого выполнено: 697 663

ВентиляцияВЕ1-ВЕ22

17	E0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	16	1129,1	7,3	18066	117	1790	0,51	8
					85,05	2,36	1361	38	128	0,01	-
18	E0120-19-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	4	1501,22	12,95	6005	52	726	0,81	3
					137,03	4,73	548	19	128	0,02	-
19	E0120-19-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	1	1561,22	12,95	1561	13	181	0,81	1
					137,03	4,73	137	5	128	0,02	-
20	E0120-19-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	1	1911	16,96	1911	17	212	0,97	1
					158,29	7,09	158	7	128	0,03	-
21	E0120-2-2	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	4,62	1114,91	13,82	5151	64	1567	1,62	7
					259,88	5,18	1201	24	128	0,03	-
22	E0120-2-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800,1000,1200,1400 мм из оцинкованной листа толщиной 0,5 мм	м2	71,66	1089,51	11,11	78074	796	22268	1,48	106
					238,61	4,16	17099	298	128	0,02	1
23	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	м2	11	93	-	1023	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

26	Е0120-13-15-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	кг	25	838,47	12,95	20962	324	22680	4,22	106
				704,03	4,73	17601	118	128	0,02	1

шт
итого: 132753
Накладные расходы: 49424
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 10931
Итого выполнено: 193 108

Здание КПП

21	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,77	322,26	9,95	1859	57	397	0,36	2
				52,2	3,74	301	22	123	0,02	-
	Проемы									
40	Е0110-91-4 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,7	387,83	18,74	1047	51	513	0,91	2
				152,26	6,18	411	17	120	0,03	-
42	Е0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,6	427,5	19,32	1539	70	830	1,11	4
				185,83	6,39	669	23	120	0,03	-
44	Е0110-22-3 -Установка подоконных досок в каменных стенах	м2	6,3	170,88	3,84	1077	24	499	0,4	3
				64,58	1,44	407	9	120	0,01	-
45	С12061-195 -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК	м2	4,14	2860	-	11840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С12061-185 -Стоимость витража Изм. и доп.вып.9 СН РК	м	5,967	9940	-	59312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Металлический дверьДМ-1,2шт									
49	Е0109-62-3 -Изготовление металлических двери ДМ-1	м2	0,11536	27935,09	9375,11	3223	1082	1919	91	10
				16380	2107,33	1890	243	90	7,36	1
50	Е0109-53-1 -Монтаж конструкций дверей	т	0,11536	14806,01	1133,15	1708	131	1380	82,1	9
				12892,5	398,25	1487	46			
54	С11011-821 -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	т	8	308	-	2464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-815 -Замок врезной оцинкованный с	шт	4	844	-	3376	-	-	-	-

цилиндровым механизмом из латуни		-	-	-	-	-	-	-
шт								
58 СПрайслист -Дверной доводчик DORMA TS-73V	2	6417,8	-	12836	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
59 Е0115-64-2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	8,93	147,65	1,42	1319	13	674	0,45	4
м2		71,33	0,54	637	5	105	-	-
60 Е0115-151-2-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	8,93	23,54	0,16	210	1	148	0,1	1
м2		15,75	0,07	141	1	105	-	-
61 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	46,66	313,09	1,96	14609	91	5357	0,61	29
м2		108,9	0,45	5081	21	105	0,03	1
62 Е0115-180-5-Улучшенная окраска акриловыми составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	46,66	251,66	1,88	11742	88	1943	0,23	11
м2		38,93	0,72	1816	34	105	-	-
			ФАСАД					
63 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	57,98	313,09	1,96	18153	114	6657	0,61	35
м2		108,9	0,45	6314	26	105	0,03	2
			Крыльцо					
69 Е0106-19-1 -Устройство крылец из бетона В25 на с/с цем	0,4	19119,16	316,01	7648	126	625	8,25	3
м3		1368	119,39	547	48	105	0,58	-
70 Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	1,79	245,44	3,82	439	7	82	0,21	-
м2		37,35	1,44	67	3	118	0,01	-
71 С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,026	29400	-	764	-	-	-	-
т		-	-	-	-	-	-	-
Здание КПП Электроосвещение								
5 С151706-80 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	8	101	-	808	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

		шт							
7	С ПРАЙС ЛИСТ,Компания "Световые Технологии"	-Светильник CD218 шт	2	5158,24 / -	- / -	10316 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
8	С ПРАЙС ЛИСТ,ТД"Нур-Электро"	-Лампа люминесцентная компактная с цоколем 2G11 мощностью 18Вт,КЛ18/ТБЦ шт	4	43,23 / -	- / -	173 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	8	14 / -	- / -	112 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	2	156 / -	- / -	312 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	С151801-18	-Выключатель однополюсный поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	2	215 / -	- / -	430 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	4	237 / -	- / -	948 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,015	22300 / -	- / -	335 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,008	16300 / -	- / -	130 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	5	175,2 / 72,7	75,7 / 20,6	876 / 364	379 / 103	443 / 95	0,44 / 0,12	2 / 1
19	Ц0108-403-3	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	10	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	472 / 263	148 / 43	291 / 95	0,16 / 0,02	2 / -

20	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	0,045	52100	-	2345	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,005	83600	-	418	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,035	60500	-	2118	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-397-1	прокладка кабельного канала	1000м	70	170,1	15,3	11907	1071	1263	0,09	6
					15,8	3,2	1106	224	95	0,02	1
24	Ц0108-398-1	прокладка кабеля в кабельном канале	м	70	5,4	2,3	378	161	213	0,01	1
					2,5	0,7	175	49	95	-	-
25	СПрайс-лист-ТОО"Электр	Кабельный канал 25х16	м	70	36,03	-	2522	-	-	-	-

итого: 189 765
Накладные расходы: 23234
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 12780
Итого выполнено: 225 779

Гараж на2 а/машины Общестроительные работы

7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./	м3	76,4	6,48	6,48	495	495	156	-	-
					-	2,1	-	161	97	0,01	1
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	76,4	3,2	3,2	244	244	77	-	-
					-	1,04	-	79	97	-	-
36	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	м3	0,01	89308,57	2434,57	893	24	460	170	2
					31950	920,25	320	9	140	4,49	-
37	Е0106-22-9	Устройство монолитного участка МУ-1	т	1,8	18777,8	269,2	33800	485	2710	8,21	15
					1332	101,7	2398	183	105	0,5	1
43	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	м3	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
					315	56,75	630	113	140	0,22	-

		шт							
45	Е0106-19-1	-Устройство монолитных парапетных плит из бетона В15	1,4	17855,78	316,01	24998	442	2186	8,25	12
				1368	119,39	1915	167	105	0,58	1
		м3			КРОВЛЯ					
49	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	100,2	207,95	1,19	20837	119	3273	0,16	16
				27	0,45	2705	45	119	-	-
		м2								
50	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	25,05	6118,12	245,72	153259	6155	14152	2,71	68
				382,5	92,25	9582	2311	119	0,45	11
		м3								
51	Е0112-17-3	-Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	100,2	262,62	9,23	26315	925	3285	0,15	15
				24,08	3,47	2413	348	119	0,02	2
		м2								
52	Е0112-17-4 к=55	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	100,2	957	34,1	95891	3417	12001	0,52	52
				88	12,65	8818	1268	119	0,06	6
		м2			ПОЛЫ					
56	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	89,16	687,86	24,55	61329	2189	5377	0,26	23
				39,83	9,2	3551	820	123	0,04	4
		м2								
57	Е0111-2-9	-Устройство подстилающих слоев бетонных В25	9,68	17042,28	-	164969	-	6751	3,66	35
				567	-	5489	-	123	-	-
		м3								
58	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3358	5239,08	327,33	1759	110	710	11,6	4
				1890	123,75	635	42	105	0,6	-
		1т			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
79	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	200,8	370,04	4,07	74303	816	29811	0,74	149
				135,68	0,97	27245	195	105	0,05	10
		м2								
84	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	186,73	313,09	1,96	58463	366	21440	0,61	114
				108,9	0,45	20335	84	105	0,03	5
		м2								

итого: 718815
Накладные расходы: 109285
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 49686
Итого выполнено: 877786,342

			Всего:				6 221 814,342			

			Временные здания и сооружения 1,8 %				104993				
			Итого с временными,1,8 %				6333807				
			Зимнее удорожание 0,5775%.1,1%				40232				
			Дополнительные отпуска 0,4%				25335				
			Выслуга лет 1%				63338				
			Итого доп. затрат				128906				
			Итого в базовых ценах				6462713				
			Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,2812				14742739,21				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				294854,78				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 037 594				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1804511,27				
			Итого выполнено по данному объекту				16842105,27				
			Удержано 5% по договору				842 105,26				
			Итого к оплате				16 000 000				
ПРИНЯЛ			Руководитель Управления строительства Мангистауской области						Аяпов О.М.		

				(должность)		(подпись)				(расшифровка подписи)	
СДАЛ				директор ТОО "Ондасын Строй"						Боранбаев Б.О.	
				(должность)		(подпись)				(расшифровка подписи)	
ТЕХНАДЗОР											
				ТОО «Мангистаукурылысинвест»						Наков А.	
				(должность)		(подпись)				(расшифровка подписи)	

Директор ТОО «Мангистаукурылысинвест» Алибеков.К.

(подпись) (расшифровка подписи)

Наков А.Э.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 4 марта 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
2712751		67	21.11.2013		271.002.000.431		
		Допсоглашение 2	19.05.2014				
		3	12.06.2014				
		4	18.09.2014				
		5	12.1.,2014г				
		6	02.02.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце за	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добав- ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	190 243 370								22 829 204,41	213 072 574
в том числе:										
от 4 марта 2015г.		14 097 744							1 691 729,32	15 789 473,68
Удержано 5 % по договору		704 887							84 586,47	789 473,68
Всего к оплате		13 392 857							1 607 142,86	15 000 000

Заказчик: Аяпов О.М.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
2712751		67	21.11.2013		271.002.000.431		
		Допсоглашение 2	19.05.2014				
		3	12.06.2014				
		4	18.09.2014				
		5	12.12.2014				
		6	02.02.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце за	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добав- ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	184 604 272,29								22 152 512,68	200440996
в том числе:										
за февраль 2015 г.		5639097,32							676691,68	6315789,00
Удержано 5 % по договору		281954,87							33834,58	315789,45
Всего к оплате		5357142,46							642857,09	5999999,55

Заказчик: Аяпов О.М.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.