Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства гоода Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 52 от 14.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция безхозных электрических сетей 10/0,4 жилого массива мкр. Мамыр-4 Ауэзовского района г.Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция бесхозных электрических сетей 10/0,4 жилого массива мкр. Мамыр-4 Ауэзовского района г. Алматы

А К Т N № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	834,00	251,77	--	209976	--	1,77	1477
					251,77	--	209976	--	--	--
2.	Е0127-44-1	Резка асфальта	м	980,00	618,35	548,92	605983	537946	0,07	73
					10,80	81,57	10584	79939	0,33	324
3.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	675,00	154,22	--	104095	--	1,12	755
					154,22	--	104095	--	--	--
4.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1821,00	44,97	34,75	81890	63280	0,07	126
					10,12	8,62	18429	15706	0,05	91
5.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1658,00	13,67	9,88	22665	16373	0,02	38
					3,80	2,50	6292	4145	0,01	24
6.	С143008-92	Песок природный	м3	159,90	990,00	--	158301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1821,00	39,62	29,62	72139	53947	0,07	126
					9,89	7,38	18010	13430	0,04	78
8.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	1658,00	23,02	17,75	38175	29430	0,03	57
					5,18	4,38	8580	7254	0,03	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	14,93	11600,00	--	173165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0123-2-1	Укладка трубоповодов из асбестоцементных безнапорных труб	км	1,01	443137,40	2167,40	447126	2187	415,15	419
					70110,90	812,81	70742	820	3,17	3
11.	Спрайс	Муфта соединительная ПЭ	шт	250,00	825,00	--	206250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	1637,00	64,47	24,87	105529	40720	0,22	358
					35,19	5,75	57606	9413	0,03	55
13.	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	435,00	57,31	18,63	24930	8102	0,22	95
					34,39	4,25	14957	1849	0,02	11
14.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	555,00	51,00	13,25	28305	7354	0,21	115
					33,35	2,87	18509	1596	0,02	9
15.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	м	896,00	70,11	19,50	62814	17472	0,28	247
					44,51	4,75	39876	4256	0,03	25
16.	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2, вес 1м 11,699кг	1000м	0,301	756000,00	--	523288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151601-516	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	1,341	371400,00	--	1836305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151601-515	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,441	071800,00	--	466233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151601-514	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,76	873400,00	--	665531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151601-513	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,13	737400,00	--	98812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151601-511	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,56	477300,00	--	264902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Ц0108-166 -12	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжение до 10 кВбез заливки кожуха массой, сечение до 240 мм2	шт	8,00	3520,25 3415,50	49,25 14,12	28162 27324	394 113	18,40 0,08	147 1
23.	С151610-3 2	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей/ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение до 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	шт	8,00	23100,00 --	-- --	184800 --	-- --	-- --	-- --
24.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительногопри автомобильных перевозках	т	254,70	27,10 --	-- --	6902 --	-- --	-- --	-- --
25.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, класс груза 1	т	254,70	176,40 35,28	-- --	44929 8986	-- --	0,74 --	189 --
ИТОГО:							6461207 613966	777206 138521		4221 662

Накладные расходы :

На монтажные работы	228580
На общестроительные работы	532519
Всего накладных расходов:	761098
Итого с накладными	7222306

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	433338
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7655644
Итого с временными, 2,24 %	7827130
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	7960974
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7992283
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8070554
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19286041
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	385721
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19671762
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2360611
Итого с НДС	22032373

Сдал:----------

Принял:----------