Генподрядчик: ТОО «КазЭдемСтройгрупп»
Субподрядчик: ТОО "ЭТАЛОНСЕВЕРВОДСТРОЙ"
Наименование объекта: Завершение модернизации существующих технологических схем очистных сооружений канализации в г.Петропавловске, 4-й этап реконструкции.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ЯНВАРЬ 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	6990615	6990615	2550205	2550205					838874
С НДС 12%	7829489	7829489							838874

Генподрядчик:

Субподрядчик :

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «КазЭдемСтройгрупп»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование объекта: Завершение модернизации существующих технологических схем очистных сооружений канализации в г.Петропавловске, 4-й этап реконструкции.

АКТ
приемки выполненных работ за ЯНВАРЬ 2017 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сборная камера								
1	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	251,64	29,63	28,58	7457	7191	2576	0,01	2
				0,99	9,56	249	2406	97	0,04	9
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	25	537,3	-	13433	-	15179	3,55	89
				537,3	-	13433	-	113	-	-
3	Е0111-3-3	-Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных м3	3,63	3131,86	266,56	11369	968	2753	3,45	13
				517,5	99	1879	359	123	0,49	2
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	3,63	10479,97	66,01	38042	240	841	1,35	5
				195,75	24,93	711	90	105	0,12	-
5	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	19,9	14072,73	954,99	280047	19004	29377	6,51	130
				1075,5	330,44	21402	6576	105	1,34	27
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,688	61200	-	103306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04	68200	-	2728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,46484	65900 -	- -	96533 -	- -	- -	- -
9	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,12648	62000 -	- -	7842 -	- -	- -	- -
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,07754	65000 -	- -	5040 -	- -	- -	- -
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0488	67700 -	- -	3304 -	- -	- -	- -
12	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	54,12	229,96 27	1,19 0,45	12445 1461	64 24	1768 119	0,16 -	8 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	581545	27466			246
	Тенге	39134	9456			38
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	581545	-	-		-
Материалы -	Тенге	36930	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48591	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	218752	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	259262	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	52493	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7874	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38042	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	672080	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		310
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56465	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	672080	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		310
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56465	-		-

ОТДЕЛ 2. ОБВОДНОЙ КОЛЛЕКТОР

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного	43,16	1268,7	152,52	54757	6583	11829	1,02	44

	основания под трубопр[illegible]оды								
			153,68	57,15	6633	2467	130	0,28	12
	м3								
	Канализация К7								
14	Е0122-11-18-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1200 мм	0,124	854908,79	586918,93	106009	72778	64426	1494	185
			254727	144939,05	31586	17972	130	587,58	73
	км								
15	Е0122-8-20 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм(футляр)	0,0027	1252502,31	675551,68	3382	1824	2698	2698	7
			513450	255195	1386	689	130	1246,37	3
	км								
16	С130806-159-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм	2,7	40200	-	108540	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
	м								
17	ССчет -Фланцы стальные Д1200мм	2	92971,97	-	185944	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
18	ССчет -Втулки Д1200мм	2	145166,76	-	290334	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	Колодцы прямоугольные 2,5Х2,5м2-5 шт								
19	Е0122-43-4 -Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	33,1625	26096,46	482,3	865424	15994	78473	9,07	301
			1638	182,25	54320	6044	130	0,89	30
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1614389	97179		537
	Тенге	93925	27172		118
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1029571	-	-	-
Материалы -	Тенге	396795	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	121097	-	-
Местные материалы -	Тенге	441672	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	157427	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	79
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23614	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	71220	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1258218	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	734
Сметная заработная плата -	Тенге	-	144711	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	108540	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	108540	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6512	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	115052	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	476277	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28577	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	504854	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1878124	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	734
Сметная заработная плата -	Тенге	-	144711	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛ 2	Тенге	14389	97179		537
	Тенге	93925	27172		118
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1029571	-	-	-
Материалы -	Тенге	396795	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	121097	-	-
Местные материалы -	Тенге	441672	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	157427	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	79
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23614	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	71220	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1258218	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	734
Сметная заработная плата -	Тенге	-	144711	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	108540	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	108540	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6512	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	115052	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	476277	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28577	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	504854	-	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	1878124	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	734
Сметная заработная плата -	Тенге	-	144711	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2195934	124645		783
	Тенге	133060	36628		156
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1611116	-	-	-
Материалы -	Тенге	433724	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	169688	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	218752	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	700934	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	209920	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	105
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31488	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	109262	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1930298	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1044
Сметная заработная плата -	Тенге	-	201176	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	108540	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	108540	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6512	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	115052	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	476277	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	28577	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	504854	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2550205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1044
Сметная заработная плата -	Тенге	-	201176	-	-
ИТОГО в текущих ценах по ведомости договорной цены	Тенге	6990615			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	838874			
ИТОГО	Тенге	7829489			

Субподрядчик:

Объемы верны
расценки верны:

Генподрядчик: