Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства гоода Алматы

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Доп.согл.б/н от 24.06.2014г. к дог.№52 от 14.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция безхозных электрических сетей 10/0,4 жилого массива мкр. Мамыр-4 Ауэзовского района г.Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция бесхозных электрических сетей 10/0,4 жилого массива мкр. Мамыр-4 Ауэзовского района г. Алматы

А К Т N № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. / Всего	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанция	1,00	30340,75 / 7296,75	21225,00 / 4528,78	30341 / 7297	21225 / 4529	42,55 / 26,27	43 / 26
2.	75-4-13	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-1000-10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	1112800,00 / --	-- / --	1112800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	57,00	1363,93 / 364,55	85,38 / 16,88	77744 / 20779	4866 / 962	2,30 / 0,10	131 / 6
4.	75-6-67	Пункт /шкаф/ учета электроэнергии наружной установки ШУ-0,4	комплект	57,00	36500,00 / --	-- / --	2080500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0108-183-4	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 8	шт	19,00	8672,25 / 6106,50	238,75 / 64,75	164773 / 116024	4536 / 1230	35,65 / 0,38	677 / 7
6.	75-6-26	Кабельный ящик	шт	19,00	40400,00 / --	-- / --	767600 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-183 -4	Монтаж шкафа распределительного	шт	2,00	8672,25	238,75	17344	477	35,65	71
					6106,50	64,75	12213	129	0,38	1
8.	75-6-26	Шкаф распределительный	шт	2,00	40400,00	--	80800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	38,50	245,44	3,82	9449	147	0,21	8
					37,35	1,44	1438	55	0,01	0
10.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	6,00	1889,91	953,91	11339	5723	4,55	27
					751,50	269,87	4509	1619	1,14	7
11.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,00	3565,97	2082,09	7132	4164	7,75	16
					1271,25	587,77	2542	1176	2,42	5
12.	С143019-1 03	Стойки марка СВ 95-3	шт	10,00	11500,00	--	115000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	473,00	251,77	--	119087	--	1,77	838
					251,77	--	119087	--	--	--
14.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	378,00	154,22	--	58293	--	1,12	423
					154,22	--	58293	--	--	--
15.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	3410,00	44,97	34,75	153348	118498	0,07	235
					10,12	8,62	34509	29411	0,05	171
16.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	3084,00	13,67	9,88	42158	30454	0,02	71
					3,80	2,50	11704	7710	0,01	45
17.	С143008-9 2	Песок природный	м3	82,00	990,00	--	81180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	3410,00	39,62	29,62	135087	101021	0,07	235
					9,89	7,38	33725	25149	0,04	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	3084,00	23,02	17,75	71009	54741	0,03	106
					5,18	4,38	15960	13493	0,03	78
20.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	17,55	11600,00	--	203580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0123-2-1	Укладка трубоповодов из асбестоцементных безнапорных труб	км	1,01	443137,40	2167,40	447569	2189	415,15	419
					70110,90	812,81	70812	821	3,17	3
22.	Спрайс	Муфта соединительная ПЭ	шт	250,00	825,00	--	206250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-141 -6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	141,00	64,47	24,87	9090	3507	0,22	31
					35,19	5,75	4962	811	0,03	5
24.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	219,00	57,31	18,63	12551	4079	0,22	48
					34,39	4,25	7530	931	0,02	5
25.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	1997,00	36,35	9,38	72581	18722	0,14	276
					22,77	2,00	45472	3994	0,01	23
26.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	м	1105,00	70,11	19,50	77466	21547	0,28	305
					44,51	4,75	49178	5249	0,03	30
27.	Ц0108-147 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйпо установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	27,00	53,85	10,63	1454	287	0,24	7
					38,53	2,13	1040	57	0,01	0
28.	Ц0108-394 -4	Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2	м	233,00	234,40	65,00	54615	15145	0,56	130
					93,40	18,50	21762	4311	0,11	25
29.	С151601-5 16	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,3x240 мм2	1000м	0,17	1371400,00	--	234509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151601-5 15	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,3x185 мм2	1000м	0,24	1071800,00	--	260447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151601-5 14	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,3x150 мм2	1000м	0,24	873400,00	--	210489	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	С151601-513	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,3х120 мм2	1000м	0,86	737400,00	--	637114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151601-512	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,3х95 мм2	1000м	0,03	626200,00	--	16907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151601-510	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,3х50 мм2	1000м	0,17	387900,00	--	67495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151601-509	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,3х35 мм2	1000м	0,52	313100,00	--	163438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151601-508	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв,3х25 мм2	1000м	1,33	254700,00	--	338751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Спрайс	Провод СИП 4х70	м	100,00	815,00	--	81500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Спрайс	Провод СИП 4х16	м	133,00	461,00	--	61313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	93,00	4737,60	3146,25	440597	292601	9,20	856
					1558,25	697,49	144917	64867	4,05	376
40.	С151610-26	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2	шт	93,00	19400,00	--	1804200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-166-12	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжение до 10 кВбез заливки кожуха массой, сечение до 240 мм2	шт	2,00	3520,25	49,25	7040	98	18,40	37
					3415,50	14,12	6831	28	0,08	0
42.	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей/ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение до 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	шт	2,00	23100,00	--	46200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Ц0108-167 -5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	2440,80	3,80	9763	15	11,00	44
					1928,00	2,30	7712	9	0,01	0
44.	С151610-3 6	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х150-240	комплект	4,00	4760,00	--	19040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,00	113,04	4,38	3391	131	0,21	6
					37,26	0,50	1118	15	0,00	0
46.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм	шт	10,00	353,52	30,13	3535	301	0,81	8
					133,40	3,12	1334	31	0,02	0
47.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12мм	м	44,00	56,53	3,50	2487	154	0,18	8
					31,63	0,37	1392	16	0,00	0
48.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания	м3	3,40	1263,06	126,11	4294	429	0,98	3
					142,31	47,81	484	163	0,18	1
49.	Е0133-1-1 2	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	1м3	4,00	2012,26	1154,22	8049	4617	2,79	11
					489,04	224,61	1956	898	0,73	3
50.	С143023-1 24	Блок бетонный	шт	7,00	36300,00	--	254100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0127-18- 5	Разработка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	5,80	203,88	115,23	1183	668	0,50	3
					88,65	31,42	514	182	0,11	1
52.	Е0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	33,30	864,08	73,75	28774	2456	0,14	5
					21,38	11,67	712	389	0,04	1
53.	Е0127-18- 4	Разработка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	64,00	408,11	169,61	26119	10855	1,55	99
					238,50	4,07	15264	261	0,01	1
54.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог	м2	958,50	1065,72	22,28	1021489	21352	0,93	887
					141,23	9,34	135369	8952	0,04	34
55.	Е0122-46- 21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до	м	82,00	1912,23	1150,12	156803	94310	3,62	297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 м без разработки грунта /прокол/			657,00	618,71	53874	50734	2,00	164
56.	Ц0108-412 -8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	82,00	68,60	2,20	5625	180	0,35	29
		суммарное сечение до 240 мм2			59,20	0,60	4854	49	0,00	0
57.	С130804-1 005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110X10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	82,00	678,00	--	55596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С01031-А2 6-1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках	т	255,24	27,10	--	6917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, класс груза 1	т	255,24	176,40	--	45024	--	0,74	189
					35,28	--	9005	--	--	--
	ИТОГО:						9609311	839498		6578
							1024172	228231		1165

Накладные расходы :

На монтажные работы	613542
На общестроительные работы	620477
Всего накладных расходов:	1234019
Итого с накладными	10898940

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	653936
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11552876
Итого с временными, 2,24 %	14140720
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	14382526
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14440056
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14584457
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	34852185
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	697044
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35549229
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4265907
Итого с НДС	39815136

Сдал:---------- Принял:----------