Заказчик : КГП "Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау"
Подрядчик: ТОО "R.I.C.H & S"
Договор №190191 12.09.2019 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГП "Родильный дом города Темиртау"

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		КРОВЛЯ										
1	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10k=0,8	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике//ДЕМОНТАЖ**	м2	521,6		159,79	15,47	83347	8068	--	55906	150393
		НР - 72%; СП - 8%				144,32	4,54	75279	2367		11140	
2	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 k=0,8	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо//ДЕМОНТАЖ -КЕРАМЗИТ**	м2	521,6		172,95	6,00	90212	3132	--	63823	166358
		НР - 72%; СП - 8%				166,95	3,00	87080	1563		12323	
3	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015 k=0,8	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство//ДЕМОНТАЖ**	м2	521,6		423,07	41,90	220672	21856	--	147920	398080
		НР - 72%; СП - 8%				381,17	12,71	198816	6628		29487	
4	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий//РУКАН 4 СЛОЯ**	м2 кровли	2086,4		156,40	0,24	326319	491	--	234596	605789
		НР - 72%; СП - 8%				156,17	--	325828	--		44873	
5	1208-0101-1701 РСНБ РК 2015 k=0,6;0,7	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов//ДЕМОНТАЖ**	м2	32		323,82	2,22	10362	71	--	7435	19221
		НР - 72%; СП - 8%				321,60	1,11	10291	35		1424	
6	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	20		536,00	--	10720	--		--	11578
		СП - 8%				--	--	--	--		858	
7	4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	20		254,00	--	5080	--		--	5486
		СП - 8%				--	--	--	--		406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**746713**	**33618**	**--**	**509680**	**1356905**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**697295**	**10595**	**--**	**100511**	
	Всего заработная плата		Тенге				**746713**				
	Транспортные расходы		Тенге					**707890**			
		Накладные расходы	Тенге				**15800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**509681**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1356905**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**731**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**707890**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1356905**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**731**
								707890			
		РАЗДЕЛ 2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ									
		ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ									
8	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 k=1,15;1,25**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**521,6**	**164,70**	**15,79**	**85908**	**8237**	**31296**	**34781**	**130344**
		НР - 72%; СП - 8%			**88,91**	**3,71**	**46375**	**1933**		**9655**	
9	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,5733**	**81817,00**	**--**	**46906**	**--**	**46906**	**--**	**50658**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3752**	
10	**1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м2**	**521,6**	**199,74**	**19,33**	**104184**	**10085**	**--**	**69882**	**187991**
		НР - 72%; СП - 8%			**180,40**	**5,67**	**94099**	**2959**		**13925**	
11	**2111-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**52,16**	**23985,00**	**--**	**1251058**	**--**	**1251058**	**--**	**1351142**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**100085**	
12	**1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м2**	**521,6**	**199,74**	**19,33**	**104184**	**10085**	**--**	**69882**	**187991**
		НР - 72%; СП - 8%			**180,40**	**5,67**	**94099**	**2959**		**13925**	
13	**2111-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**26,08**	**23985,00**	**--**	**625529**	**--**	**625529**	**--**	**675571**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50042**	
14	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 k=1,15;1,25**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**24,2**	**15336,16**	**2125,30**	**371135**	**51432**	**252052**	**58195**	**463676**
		НР - 72%; СП - 8%			**2795,50**	**544,43**	**67651**	**13175**		**34346**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	521,6	939,66 476,46	52,38 15,88	490127 248520	27320 8285	214287	184900 54002	729030
16	1106-1601-0609 РСНБ РК 2015 k=1,15;1,25	**Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм//АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ, АС Л.2,1/** *НР - 72%; СП - 8%*	т	1,382	306407,74 48638,28	3201,46 887,90	423456 67218	4424 1227	351814	49281 37819	510555
17	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015 k=1,15;1,25	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой//ПРАЙМЕР** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	521,6	285,35 119,14	14,06 1,65	148837 62145	7334 859	79358	45363 15536	209736
18	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2k=1,15;1,25	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя//4 СЛОЯ** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	950,6201	4970,21 393,58	35,07 9,97	4724786 374141	33335 9480	4317310	276207 400079	5401072
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8376109	152253	7169610	788491	9897766
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1054248	40877	--	733166	
		Материалы	Тенге				8376109				
		Всего заработная плата	Тенге				5246115				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1095126			
		Накладные расходы	Тенге				1923492				
		Сметная прибыль	Тенге				788491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				733168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9897768				
		Сметная заработная плата	Тенге								1000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1095126			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9897768				
		Сметная заработная плата	Тенге								1000
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1095126			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									11254673
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1751544				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185871			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7169610		
		- Перевозка грузов	Тенге				15800				
		- Накладные расходы	Тенге							1298171	
		- Сметная прибыль	Тенге							833677	

Временные здания и сооружения 1,2%	
Итого	135 056,08
Допзатраты при производстве работ в зимнее время 2,64%	11 389 729,08
Итого	300 688,85
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 690 417,92
	233 808,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого										11 924 226,28
	НДС 12%										1 430 907,15
	Итого										13 355 133,44
	Всего к оплате с понижающим коэф. К=0,8999999										12 019 619,81

Заказчик: Аманжолова С.Г.

Подрядчик:

Разработчик проекта Жангиров Ж.Ж

строительства: Макишев Б.Т.

Эксперт технического надзора: Замиралова И.В.