Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 295 от 14.10.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция котельной "Толстого 6Б" Туркисбского района в г.Алматы Внешние сети электроснабжения

Наименование обьекта: Внешние сети электроснабжения

А К Т N № 16 (1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	280,80	218,93	--	61476	--	1,54	432
					218,93	--	61476	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	93,60	134,10	--	12552	--	0,97	91
					134,10	--	12552	--	--	--
3.	С143008-9 2	Песок природный	м3	93,60	990,00	--	92664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1120,00	36,70	27,80	41104	31136	0,06	67
					8,80	6,90	9856	7728	0,04	45
5.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1120,00	32,40	23,70	36288	26544	0,06	67
					8,60	5,90	9632	6608	0,03	38
6.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	8,67	11600,00	--	100618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-141 -6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	480,00	54,90	19,90	26352	9552	0,19	91
					30,60	4,60	14688	2208	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	640,00	60,40	15,60	38656	9984	0,24	154
					38,70	3,80	24768	2432	0,02	14
9.	С151601-2 27	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	1,141	756000,00	--	2006054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,64	21603,38	--	13826	--	133,00	85
					20790,00	--	13306	--	--	--
11.	С130804-1 8	Труба напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	64,00	12100,00	--	774400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	4757,70	2963,00	9515	5926	9,00	18
					1764,00	655,00	3528	1310	3,80	8
13.	С151610-2 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3	шт	2,00	11100,00	--	22200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	2900,20	20,20	5800	40	12,00	24
					2363,00	4,50	4726	9	0,03	0
15.	С151610-3 2	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	шт	2,00	23100,00	--	46200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-46- 14	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	100,00	16546,97	972,73	1654697	97273	3,12	312
					564,75	515,22	56475	51522	1,66	166
17.	С130806-1 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	100,00	8165,00	--	816500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-18- 4	Разработка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,50	408,11	169,61	2653	1102	1,55	10
					238,50	4,07	1550	26	0,01	0
19.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,70	27,10	27,10	317	317	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	18,97	--	222	0,40	5
20.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11,70	176,40	176,40	2064	2064	--	--
					--	35,28	--	413	0,74	9
21.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	50,00	118,16	17,83	5908	891	0,04	2
					6,41	5,07	320	253	0,02	1
22.	Е0127-21-1	Добавлять до толщина слоя 20см	м2	50,00	62,50	--	3125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	50,00	391,78	16,01	19589	800	0,04	2
					6,48	4,14	324	207	0,01	1
24.	Е0127-48-3	Добавлять на каждый 1 см.изменения толщины слоя/толщ. 15см	м2	50,00	501,93	--	25096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	50,00	384,35	15,35	19217	768	0,03	2
					5,94	5,06	297	253	0,02	1
26.	Е0127-54-6	Добавлять до толщины 8см.	м2	50,00	180,58	--	9029	--	0,00	0
					0,04	--	2	--	--	--
27.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2.	50,00	443,77	15,35	22188	768	0,03	2
					5,94	5,06	297	253	0,02	1
28.	Е0127-54-1	Добавлять до толщины 5см.	м2	50,00	105,07	--	5253	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--

ИТОГО:	5873341	187165	1359
	213798	73444	301

Накладные расходы :

На монтажные работы	83118
На общестроительные работы	244351
Всего накладных расходов:	327469
Итого с накладными	6200810

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	372049
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6572859
Итого с временными, 2,24 %	6720091
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6810812
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6837692
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6904893
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	16500485
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	330010
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16830495
Со скидкой	16457884
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1974945
Итого к оплате	18432829

Сдал: ----------

Принял: ----------

ТОО «ДС и ТО»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Аманбаев Б.Х.