КО.

Счет-фактура № 00000000009 от 31 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №007-к от 09 апреля 2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство 8 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы Модернизация ЖКХ (Двор дома №69,69а,71 по ул. Л. Асанова)	Работа	1	9 780 017,86	9 780 017,86	12%	1 173 602,14	10 953 620,00		
Всего по счету:					**9 780 017,86**		**1 173 602,14**	**10 953 620,00**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Айтюрина Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Сәтібек М.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

	ИИН/БИН
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241	030240001931
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178	961040002483

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №007-к от 09 апреля 2018 г.

Номер документа	Дата составления
9	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" (Двор дома №69,69а,71 по ул. Л. Асанова)			Работа	1	10 953 620,00	10 953 620,00
				Итого	1	x	10 953 620,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сәтібек М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Қыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

М.П.

казчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
одрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Устройство 8 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ"№69, 69а,71 по ул. Л.Асанова, г. Талдыкорган , Алматинской области.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за май 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№007-к	09.04.2018		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство 8 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ Двор дома"№69, 69а,71 по ул. Л.Асанова, .	10 953 620	9 780 018							1 173 602	10 953 620
итого:										**10 953 620**

м.п. Заказчик: ГУ ЖКХ Г Талдыкурган Руководитель Кыстаубаев Н

м.п. Подрядчик: ТОО Фирма Лан директор Сатибек М

м.п. Технадзор КВС Compony Директор Сансызбаев Б

Цены региона

А-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г.
зчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
ядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
овор №007-к от 09.04.2018г.

менование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области
асно программы "Модернизация ЖКХ"
менование объекта: Устройство двора жилых домов №69,69А,71 по ул.Л.Асановой

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 год

Благоустройство

тавлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы										
1.1 Демонтажные работы										
1	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,070; *м3 конструкции*	123,83	2029,7 / 1254,66	775,04 / 368,71	251338 / 155365	95973 / 45657	121216 / 60,3	1,55 / 0,3886	191,9365 / 48,12034
2	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *м*	590,5	598,84 / 598,83	– / –	353615 / 353612	– / –	213228 / 60,3	0,767 / –	452,9135 / –
3	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании (поребрик) Разборка *м*	90	598,84 / 598,83	– / –	53896 / 53895	– / –	32499 / 60,3	0,767 / –	69,03 / –
4	11-060101-0101	Существующая отмостка бетонная. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	38	827 / 820,53	6,47 / 0,97	31426 / 31180	246 / 37	15140 / 48,5	1,08 / 0,14504	41,04 / 5,51152

5	11-270201-0501								
	Существующие арычные лотки из сборного бетона. ДемонтажК=0,170; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,51	4982,35	2809,8	2541	1433	1035	2,584	1,31784
	м3 лотка		2172,55	1192,16	1108	608	60,3	0,97752	0,49854
6	11-300401-0201								
	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м (переезд через арык). ДемонтажК=10,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,9	18239,47	9891,05	34655	18793	12630	9,44	17,936
	м3 железобетона звеньев		8348,42	2842,11	15862	5400	59,4	2,632	5,0008
7	11-460401-0102	1,6	12367,5	5233,13	19788	8373	7963	8,27	13,232
	Существующие плиты бетонные. Разборка								
	м3		7134,38	2662,5	11415	4260	50,8	2,84	4,544
8	11-100102-0401								
	Существующий деревянный стол. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,01	15200	500	152	5	90	18	0,18
	м3 древесины в конструкции		14700	300	147	3	59,8	0,288	0,00288
9	11-090601-0102								
	Существующее металлическое ограждение из сетки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,242	24219,01	698,35	5861	169	3440	27,96	6,76632
	т конструкций		23219,01	123,97	5619	30	60,9	0,217	0,05251
10	11-090601-0102								
	Существующие металлические карусели. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,061	24213,11	704,92	1477	43	867	27,96	1,70556
	т конструкций		23213,11	131,15	1416	8	60,9	0,217	0,01324
11	11-460401-0102	0,35	12368,57	5234,29	4329	1832	1742	8,27	2,8945
	Фундаменты бетонные. Разборка								
	м3		7134,29	2662,86	2497	932	50,8	2,84	0,994
12	11-090601-0102								
	Существующий металлический брус. Демонтаж (для переноса) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1	24230	700	2423	70	1421	27,96	2,796
	т конструкций		23220	120	2322	12	60,9	0,217	0,0217
13	11-460401-0102	0,22	12368,18	5231,82	2721	1151	1095	8,27	1,8194
	Фундаменты бетонные. Разборка								
	м3		7136,36	2663,64	1570	586	50,8	2,84	0,6248
14	11-090601-0102								
	Существующие металлические горки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1,081	24222,94	700,28	26185	757	15369	27,96	30,22476

	т конструкций								
			23220,17	124,88	25101	135	60,9	0,217	0,23458
15 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,21	12366,67	5233,33	2597	1099	1045	8,27	1,7367
	м3								
			7133,33	2661,9	1498	559	50,8	2,84	0,5964
16 11-090601-0102	Существующие металлические качели. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,102	24215,69	696,08	2470	71	1450	27,96	2,85192
	т конструкций								
			23215,69	127,45	2368	13	60,9	0,217	0,02213
17 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,4	12367,5	5232,5	4947	2093	1991	8,27	3,308
	м3								
			7135	2662,5	2854	1065	50,8	2,84	1,136
18 11-090601-0102	Существующие металлические стойки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,118	24211,86	694,92	2857	82	1678	27,96	3,29928
	т конструкций								
			23220,34	127,12	2740	15	60,9	0,217	0,02561
19 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,145	12365,52	5234,48	1793	759	721	8,27	1,19915
	м3								
			7131,03	2662,07	1034	386	50,8	2,84	0,4118
20 11-090601-0102	Существующее металлическое ограждение клумб из прутьев. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,138	24224,64	702,9	3343	97	1962	27,96	3,85848
	т конструкций								
			23217,39	123,19	3204	17	60,9	0,217	0,02995
21 11-090601-0102	Существующая металлическая баскетбольная стойка со щитом. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,08	24237,5	700	1939	56	1138	27,96	2,2368
	т конструкций								
			23225	125	1858	10	60,9	0,217	0,01736
22 11-100102-0401	Деревянный щит. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,09	15255,56	555,56	1373	50	806	18	1,62
	м3 древесины в конструкции								
			14700	266,67	1323	24	59,8	0,288	0,02592
23 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,2	12370	5235	2474	1047	996	8,27	1,654
	м3								
			7135	2665	1427	533	50,8	2,84	0,568
24 11-090601-0102	Существующие металлические стойки для чистки ковров. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,0582	24192,44	687,29	1408	40	827	27,96	1,62727

	т конструкций								
			23213,06	120,27	1351	7	60,9	0,217	0,01263
25 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,02	12400	5250	248	105	100	8,27	0,1654
	м3								
			7150	2650	143	53	50,8	2,84	0,0568
26 11-090601-0102	Существующие металлические скамьи (6+10 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,216	24217,59	699,07	5231	151	3071	27,96	6,03936
	т конструкций								
			23222,22	125	5016	27	60,9	0,217	0,04687
27 11-100102-0401	Деревянные элементы скамейки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,5	15250	554	7625	277	4475	18	9
	м3 древесины в конструкции								
			14696	270	7348	135	59,8	0,288	0,144
28 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,8	12367,5	5233,75	9894	4187	3981	8,27	6,616
	м3								
			7133,75	2662,5	5707	2130	50,8	2,84	2,272
29 11-100102-0401	Существующая деревянная песочница. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,015	15200	533,33	228	8	134	18	0,27
	м3 древесины в конструкции								
			14666,67	266,67	220	4	59,8	0,288	0,00432
30 11-090601-0102	Существующая металлическая качалка-балансир (3 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,0294	24251,7	714,29	713	21	418	27,96	0,82202
	т конструкций								
			23231,29	136,05	683	4	60,9	0,217	0,00638
31 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,1	12370	5240	1237	524	497	8,27	0,827
	м3								
			7130	2660	713	266	50,8	2,84	0,284
32 11-100102-0401	Существующая деревянная беседка. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,4	15250	552,5	6100	221	3580	18	7,2
	м3 древесины в конструкции								
			14697,5	270	5879	108	59,8	0,288	0,1152
33 11-090601-0102	Существующие металлические футбольные стойки (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1088	24227,94	707,72	2636	77	1547	27,96	3,04205
	т конструкций								
			23216,91	128,68	2526	14	60,9	0,217	0,02361
34 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,9	12367,78	5233,33	11131	4710	4480	8,27	7,443
	м3								

				7134,44	2663,33	6421	2397	50,8	2,84	2,[illegible]
35	11-090601-0102	Существующий металлический турник. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1054	24203,04	692,6	2551	73	1498	27,96	2,94698
		т конструкций								
				23216,32	123,34	2447	13	60,9	0,217	0,02287
36	11-010207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	1	176	176	176	176	39	–	–
		пень								
				–	66	–	66	59,1	0,061	0,061
37	11-010207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	1	40	40	40	40	9	–	–
		пень								
				–	15	–	15	59,1	0,014	0,014
38	11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	1	67	67	67	67	16	–	–
		яма								
				–	27	–	27	59,1	0,0212	0,0212
39	11-470215-0604	Деревья. Обрезка нижних сучьев свыше 5 лет	1	51	–	51	–	29	0,05547	0,05547
		шт.								
				51	–	51	–	56,4	–	–
40	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	73,26	387		28352				
		т								
41	41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	2,34	413		966				
		т								
42	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	364,14	74		26946				
		т								
43	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	439,74	274,26		120603				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1040403**				**927**
										75,23082
		Накладные расходы I уровня, тенге				464 223				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 504 626				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				63 796				

	Итого, тенге				1 568 422				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				125 474				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 693 896**				

Раздел 2 Вертикальная планировка

52	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия)	519,63	24,46	24,46	12708	12708	2993	–	–
		м3 грунта		–	9,75	–	5065	59,1	0,00775	4,02713
53	11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	519,63	17,67	17,67	9183	9183	2163	–	–
		м3 грунта		–	7,04	–	3660	59,1	0,0056	2,90993
54	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	364,33	148,67	138,78	54166	50560	12219	0,0129	4,69986
		м3 грунта		9,8	46,95	3571	17104	59,1	0,03733	13,60044
55	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	674,0105	274,26		184854				
		т								
56	11-010105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	883,96	52,06	52,06	46017	46017	10802	–	–
		м3 грунта		–	20,68	–	18277	59,1	0,01658	14,65606
57	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	883,96	148,37	58,04	131152	51305	62496	0,129	114,03084
		м3 уплотненного грунта		90,33	29,3	79847	25900	59,1	0,03125	27,62375
58	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	883,96	52,11	41,06	46059	36298	10438	0,0122	10,78431
		м3 уплотненного грунта		8,54	11,44	7551	10111	59,1	0,0122	10,78431
59	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,92	92,39	86,24	4150	3874	936	0,008	0,35936
		м3 грунта		6,08	29,19	273	1311	59,1	0,0232	1,04214

60 41-020103-1020									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,200;	53,904	338,6		18252				
	т								
61 11-010107-1304	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	44,92	22,77	22,77	1023	1023	220	–	–
	м3 грунта								
			–	8,3	–	373	59,1	0,00661	0,29692
	Итого прямые затраты по разделу 2				**507564**				**130**
									74,94068
	Накладные расходы I уровня, тенге				102 267				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				609 831				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25 857				
	Итого, тенге				635 688				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				50 855				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**686 543**				

Раздел 3 Покрытия

3.1 Асфальтобетонное покрытие, тип-1

м3

3.2 Покрытие из брусчатки, тип-2

70 21-040509-0404									
	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	851,9	1547,74		1318520				
	м2								
72 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	7,6	29969,73		227770				
	м3								

3.3 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-3

73 11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции, однослойные. Устройство	1465,2	417	133,53	610988	195648	62854	0,0398	58,31496
	м2 основания								
			31,66	39,48	46387	57848	60,3	0,03315	48,57138
74 11-270403-0503									
	Основания толщиной 12 см из щебня фракции. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-4,000;	-5860,8	29,25	8,17	-171428	-47883	-10404	0,00062	-3,6337

		м2 основания		0,49	2,45	-2890	-14364	60,3	0,00216	-12,65933
	3.4 Бетонное покрытие, тип-4. Отмостка вокруг домов по периметру									
79	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщ.0,12 м. УстройствоК=0,120;	53,64	4080,15	1100,76	218859	59045	32530	0,85	45,594
		м3 основания		676,14	517,67	36268	27768	50,8	0,54	28,9656
80	11-060101-0101	Ремонт существующей бетонной отмостки, толщ,0,1 мК=0,100;	44,7	16266,11	672,73	727095	30071	25921	1,35	60,345
		м3		1025,66	169,98	45847	7598	48,5	0,1813	8,10411
	3.5 Бетонное покрытие, тип-5. Площадка для мусорных контейнеров									
86	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	0,304	29969,73		9111				
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**4731419,4**				**2753**
										280,45509
		Накладные расходы I уровня, тенге				110 901				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 842 320				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				205 314				
		Итого, тенге				5 047 634				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				403 811				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 451 445**				

Раздел 29 Устройство арычных лотков Б-3 - 55 п.м.

279	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	35,8	2024,83	0	72489	0	42840,999	2,48	88,784
		м3 грунта		2024,83	0	72489	0	59,1	–	–
280	11-300101-0102	Подушки песчаные под лотки. Устройство	6	3070,5	129,33	18423	776	5736	1,94	11,64
		м3 подушки		1543,17	66,17	9259	397	59,4	0,0706	0,4236
281	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. УстройствоК=28,000;	43,12	2321,17	90,54	100089	3904	14678	0,605	26,0876
		м2 изолируемой поверхности		541,42	31,63	23346	1364	59,4	0,0331	1,42727

282 11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. УстройствоК=0,170;	4,76	10674,79	3510,92	50812	16712	12077	3,23	15,3748
	м3 лотка		2716,39	1491,18	12930	7098	60,3	1,2219	5,81624
283 21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92К=0,170;	4,76	50187,95		238895				
	м3								
284 11-300102-0201	Монолитный бетон стыков. Устройство	0,19	20578,95	1557,89	3910	296	323	2,55	0,4845
	м3 бетона в деле		2310,53	547,37	439	104	59,4	0,4348	0,08261
285 11-010205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	35,8	606,17	0	21701	0	12825	0,83	29,714
	м3 грунта		606,17	0	21701	0	59,1	–	–
286 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	66,23	274,26		18164				
	т								
287 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	35,8	14,16	11,56	507	414	151	0,00332	0,11886
	м3 грунта		2,51	4,64	90	166	59,1	0,00369	0,1321
	Итого прямые затраты по разделу 29			**524989,46**					**172**
									7,88182
	Накладные расходы I уровня, тенге			88 630					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			613 620					
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			26 017					
	Итого, тенге			639 637					
	Сметная прибыль (8 %), тенге			51 171					
	Итого по разделу на подряд, тенге			**690 808**					

Раздел 30 Устройство перепускных труб (переезд)

288 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	29,5	104,17	95,66	3073	2822	686	0,0112	0,3304
	м3 грунта		8,51	30,81	251	909	59,1	0,0245	0,72275

89	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	2,6	2429,62	–	6317	0	3733	2,976	7,7376
				2429,62	–	6317	0	59,1	–	–
90	11-300101-0102	Подушки песчаные под тело трубы. Устройство *м3 подушки*	5,4	3070,56	129,44	16581	699	5162	1,94	10,476
				1543,15	66,11	8333	357	59,4	0,0706	0,38124
91	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. УкладкаК=27,000; *м3*	5,13	29875,24	12421,05	153260	63720	42625	11,8	60,534
				10435,67	3552,44	53535	18224	59,4	3,29	16,8777
92	21-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 *шт.*	27	19679,81		531355				
93	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная тела трубы. Устройство *м2*	59,4	2321,13	90,52	137875	5377	20219	0,605	35,937
				541,41	31,63	32160	1879	59,4	0,0331	1,96614
94	11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство *м2 изолируемой поверхности*	13,4	3524,1	134,93	47223	1808	7009	0,91	12,194
				833,43	47,09	11168	631	59,4	0,0493	0,66062
95	11-300102-0201	Оголовки монолитные бетонные на ж/бетонных трубах. Устройство *м3 бетона в деле*	0,6	19900	1591,67	11940	955	1017	2,55	1,53
				2308,33	545	1385	327	59,4	0,4348	0,26088
96	11-300102-0201	Монолитные бетонные стенки под люки-решетки. Устройство *м3 бетона в деле*	3,6	20612,22	1590,83	74204	5727	6106	2,55	9,18
				2308,61	546,67	8311	1968	59,4	0,4348	1,56528
97	11-231201-0101	Смотровая решетка. Установка *шт*	6	1232	130,33	7392	782	4349	1,31	7,86
				1101,67	65,67	6610	394	62,1	0,07	0,42
98	23-030101-0403	Люк-решетка (прим.) *комплект*	6	23328,2		139969				
99	11-300102-0201	Монолитный бетон под люк и решетку. Устройство *м3*	0,3	20613,33	1586,67	6184	476	509	2,55	0,765

			2310	546,67	693	164	59,4	0,4348	0,130
300 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	12	1417	19,08	17004	229	4217	0,698	8,376
	м бортового камня								
			574,75	8,08	6897	97	60,3	0,0065	0,078
301 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,054;	0,648	39804,89		25794				
	м3								
302 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	6,7	962,54	0	6449	0	3811	1,21	8,107
	м3 грунта								
			962,54	0	6449	0	59,1	–	–
303 11-010205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	25,4	606,18	0	15397	0	9100	0,83	21,082
	м3 грунта								
			606,18	–	15397	0	59,1	–	–
304 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	46,99	274,26		12887				
	т								
305 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	25,4	14,13	11,54	359	293	107	0,00332	0,08433
	м3 грунта								
			2,52	4,61	64	117	59,1	0,00369	0,09373
	Итого прямые затраты по разделу 30				**1213263,1**				**184**
									23,15678
	Накладные расходы I уровня, тенге				108 650				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 321 913				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				56 049				
	Итого, тенге				1 377 962				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				110 237				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 488 199**				
	Итого прямые затраты по смете				**8017639**				**5551**
									517,36228
	Накладные расходы I уровня, тенге				874671				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 892 310				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				377 034				

Итого, тенге	9 269 344
Сметная прибыль (8 %), тенге	741 547
Итого по смете на подряд, тенге	**10 010 891**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	135 147
Итого в текущих ценах 2016 года	**10 146 038**
Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07	10 856 261
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 302 751
Итого с НДС	12 159 012
Тендерная скидка - 15%	1 823 852
Итого с НДС	**10 335 160**
В том числе НДС - 12%	1 107 339

сдал:

принял: Жетаубаев Н.

ANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона
казчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
дрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
говор №007-к от 09.04.2018г.

именование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области
гласно программы "Модернизация ЖКХ"
именование объекта: Наружное освещение. Двор жилых домов №69,69А,71 по ул.Л.Асановой

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 год
Наружное освещение

ставлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство освещения									
11	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	55,61	2024,82	–	112600	–	66547	2,48	137,9128
		м3 грунта		2024,82	–	112600	–	59,1	–	–
12	11-010205-0502	Земля просеянная для подсыпки в траншею	13,62	721,44	–	9826	–	5807	0,972	13,23864
		м3 грунта		721,44	–	9826	–	59,1	–	–
13	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,028	1094107,14	–	30635	–	1905	133	3,724
		канало-километр трубопровода		109535,71	–	3067	–	62,1	–	–
14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	28	209	92,21	5852	2582	1525	0,1	2,8
		м кабеля		93,75	33,46	2625	937	42,8	0,0378	1,0584

5	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	212	222,53	97,45	47176	20659	12561	0,11	23,32
				103,14	35,3	21865	7484	42,8	0,04	8,48
6	23-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,2448	267716,9		65537				
7	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *м кабеля*	212	287,03	230,77	60850	48924	13550	0,06	12,72
				56,25	93,08	11926	19732	42,8	0,0848	17,9776
8	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	1,592	20182,7		32131				
9	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	41,99	962,49	–	40415	–	23885	1,21	50,8079
				962,49	–	40415	–	59,1	–	–
10	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	3,78	74		280				
11	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	3,78	274,26		1037				
	Итого прямые затраты по разделу 1					**406339**				**446**
										59,45154
	Накладные расходы I уровня, тенге					125 780				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					532 119				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					22 562				
	Итого, тенге					554 681				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					44 374				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**599 055**				
	Итого прямые затраты по смете					**406339**				**446**
										59,45154
	Накладные расходы I уровня, тенге					125 780				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					532 119				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	22 562
Итого, тенге	554 681
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 374
Итого по смете на подряд, тенге	**599 055**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	8 087
Итого в текущих ценах 2016 года	**607 143**
Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07	649 643
Налог на добавленную стоимость, 12 %	77 957
Итого с НДС	727 600
Тендерная скидка - 15%	109 140
Итого с НДС	**618 460**
В том числе НДС - 12%	66 264

сдал:

принял: