"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
Договор №007-к от 09.04.2018г.

Наименование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области согласно программы "Модернизация ЖКХ"
Наименование объекта: Наружное освещение. Двор жилых домов №69,69А,71 по ул.Л.Асановой

# Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 год
Наружное освещение

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>%| Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1 Устройство освещения** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-010205-0407 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3К=8,000;<br>*м3 грунта* | 5,6 | 1884,11<br>1884,11 | 0<br>0 | 10551<br>10551 | 0<br>0 | 6235,641<br>59,1 | 2,48<br>– | 13,888<br>– |
| 2 | 11-060101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Бетон кл.В7,5)К=8,000;<br>*м3* | 2,4 | 18164,17<br>4069,17 | 714,17<br>186,67 | 43594<br>9766 | 1714<br>448 | 4953,79<br>48,5 | 4,9<br>0,197 | 11,76<br>0,4728 |
| 3 | 11-060301-0406 | Фундамент анкерный. УстановкаК=8,000;<br>*т* | 0,4 | 52915<br>39847,5 | 11665<br>4665 | 21166<br>15939 | 4666<br>1866 | 8635,425<br>48,5 | 42,5<br>4,38 | 17<br>1,752 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=8,000; | 5,6 | 962,5 | 0 | 5390 | 0 | 3185,49 | 1,21 | 6,776 |
| | | *м3 грунта* | | 962,5 | 0 | 5390 | 0 | 59,1 | – | – |
| 5 | 11-330301-0401 | Установка опор стальных граненых | 8 | 16377,38 | 5638,75 | 131019 | 45110 | 65010 | 12 | 96 |
| | | *опора* | | 10738,63 | 2431,88 | 85909 | 19455 | 61,7 | 2,34 | 18,72 |
| 6 | 29-200002-0001(пл) | Опора граненая коническая ОГК-9 ( с закладной частью и кронштейном) | 8 | 85513 | | 684104 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 11-330207-0102 | Светильники светодиодные. Установка | 8 | 3873,88 | 2123,25 | 30991 | 16986 | 12308 | 2,01 | 16,08 |
| | | *светильник* | | 1734 | 759,5 | 13872 | 6076 | 61,7 | 0,81 | 6,48 |
| 8 | 29-200002-0002(пл) | Светодиодный светильник L-Street 48 | 8 | 80187 | | 641496 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 13-100702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж | 8 | 479 | 0 | 3832 | 0 | 1545 | 0,5 | 4 |
| | | *шт.* | | 475,75 | 0 | 3806 | 0 | 40,6 | – | – |
| 10 | 23-070202-0206 | Коробки ответвительные (щиток вводный NTB-1) | 8 | 2446,04 | | 19568 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 20 | 13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 72 | 209,04 | 92,22 | 15051 | 6640 | 3921 | 0,1 | 7,2 |
| | | *м кабеля* | | 93,76 | 33,47 | 6751 | 2410 | 42,8 | 0,0378 | 2,7216 |
| 21 | 23-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; | 0,07344 | 116956,8 | | 8589 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 22 | 13-080305-1001 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | 1 | 390 | 55 | 390 | 55 | 150 | 0,34 | 0,34 |
| | | *шт.* | | 329 | 22 | 329 | 22 | 42,8 | 0,02 | 0,02 |
| 23 | 23-070501-0902 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 | 1 | 19854,34 | | 19854 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 24 | 13-080303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 1 | 3903 | 22 | 3903 | 22 | 397 | 1 | 1 |
| | | *шт.* | | 927 | 0 | 927 | 0 | 42,8 | – | – |
| 25 | 23-070204-0637 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 1682,18 | | 1682 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 26 | 24-040207-1817 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 | 8 | 2326,65 | | 18613 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 27 | 13-080305-0901 | Ящик уличного освещения. Установка в нише распорными дюбелями | 1 | 2392 | 59 | 2392 | 59 | 837 | 2 | 2 |
| | | *шт.* | | 1933 | 22 | 1933 | 22 | 42,8 | 0,02 | 0,02 |
| 28 | 29-200002-0003(пл) | Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3 | 1 | 56250 | | 56250 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 29 | 13-080208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудованияК=8,000; | 16 | 286,19 | 13 | 4579 | 208 | 1025 | 0,16 | 2,56 |
| | | *м* | | 146,56 | 3,06 | 2345 | 49 | 42,8 | 0,0028 | 0,0448 |
| 30 | 13-080208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=8,000; | 24 | 1221,79 | 119,67 | 29323 | 2872 | 6902 | 0,7 | 16,8 |
| | | *шт.* | | 641,13 | 30,75 | 15387 | 738 | 42,8 | 0,028 | 0,672 |
| 31 | 13-080206-2002 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка | 16 | 226,13 | 7,81 | 3618 | 125 | 1025 | 0,16 | 2,56 |
| | | *м* | | 146,56 | 3,06 | 2345 | 49 | 42,8 | 0,0028 | 0,0448 |
| 32 | 23-011305-0104 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020; | 16,32 | 93,97 | | 1534 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 13-080208-0210 | | | | | | | | |
| | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | 4 | 413,25 | 3,25 | 1653 | 13 | 613 | 0,39 | 1,56 |
| | *м* | | 357,25 | 0,75 | 1429 | 3 | 42,8 | 0,0006 | 0,0024 |
| 34 | 23-061002-0108 | | | | | | | | |
| | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80К=1,020; | 0,00408 | 419569 | | 1712 | | | | |
| | *км* | | | | | | | | |
| 35 | 11-270302-0104 | | | | | | | | |
| | Покрытия асфальтобетонные. РазборкаК=0,100; | 0,84 | 2030,95 | 776,19 | 1706 | 652 | 822 | 1,55 | 1,302 |
| | *м3 конструкции* | | 1254,76 | 367,86 | 1054 | 309 | 60,3 | 0,3886 | 0,32642 |
| 36 | 11-270302-0102 | | | | | | | | |
| | Основания щебеночные. РазборкаК=0,150; | 1,26 | 240,48 | 151,59 | 303 | 191 | 96 | 0,117 | 0,14742 |
| | *м3 конструкции* | | 88,89 | 37,3 | 112 | 47 | 60,3 | 0,0342 | 0,04309 |
| 37 | 11-270403-0501 | | | | | | | | |
| | Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство | 8,4 | 478,93 | 133,45 | 4023 | 1121 | 361 | 0,0398 | 0,33432 |
| | *м2 основания* | | 31,67 | 39,64 | 266 | 333 | 60,3 | 0,03315 | 0,27846 |
| 38 | 11-270403-0503 | | | | | | | | |
| | Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000; | 25,2 | 34,29 | 8,13 | 864 | 205 | 45 | 0,00062 | 0,01562 |
| | *м2 основания* | | 0,48 | 2,5 | 12 | 63 | 60,3 | 0,00216 | 0,05443 |
| 39 | 11-270602-0303 | | | | | | | | |
| | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 8,4 | 1150,71 | 68,93 | 9666 | 579 | 263 | 0,0336 | 0,28224 |
| | *м2 покрытия* | | 31,55 | 20,36 | 265 | 171 | 60,3 | 0,01683 | 0,14137 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11-270602-0403 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000; | 33,6 | 131,04 | 0 | 4403 | 0 | 2 | 0,00009 | 0,00302 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,09 | 0 | 3 | 0 | 60,3 | – | – |
| 41 | 11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 8,4 | 1307,14 | 68,93 | 10980 | 579 | 263 | 0,0336 | 0,28224 |
| | | *м2 покрытия* | | 31,55 | 20,36 | 265 | 171 | 60,3 | 0,01683 | 0,14137 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | **1792800** | | | | **446** |
| | | | | | | | | | | **59,45154** |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 118 593 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 1 911 393 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | 81 043 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 1 992 436 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 159 395 | | | | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **2 151 831** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого прямые затраты по смете** | **1792799,85** | **446** |
| | | **59,45154** |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 118 593 | |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 911 393 | |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 81 043 | |
| Итого, тенге | 1 992 436 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 159 395 | |
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **2 151 831** | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35% | 29 050 | |
| **Итого в текущих ценах 2016 года** | **2 180 881** | |
| Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07 | 2 333 542 | |

| | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 280 025 |
| Итого с НДС | 2 613 567 |
| Тендерная скидка - 15% | 392 035 |
| **Итого с НДС** | **2 221 532** |
| В том числе НДС - 12% | 238 021 |

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ города Талдыкорган" _____ Кыстаубаев Н.С.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН" _____ Сәтібек М.Д.

м.п Технический надзор: ТОО "КВС Company - 9001" _____ Мыктыбаев С.А.