Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 294 от 14.10.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция котельной "Станкевича" Туркисбского района в г.Алматы
Внешние сети электроснабжения

Наименование обьекта: Внешние сети электроснабжения

А К Т N 01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: =Проектируемый кабель=								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	523,80	218,93	--	114676	--	1,54	807
					218,93	--	114676	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	314,20	134,10	--	42134	--	0,97	305
					134,10	--	42134	--	--	--
3.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	314,20	21,55	4,52	6770	1419	0,11	34
					17,03	--	5351	--	--	--
4.	С143008-9 2	Песок природный	м3	174,60	990,00	--	172854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1525,00	36,70	27,80	55968	42395	0,06	92
					8,80	6,90	13420	10522	0,04	61
6.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1525,00	32,40	23,70	49410	36142	0,06	92
					8,60	5,90	13115	8998	0,03	52
7.	С143006-6	Кирпич и камни керамические	1000шт	17,54	11600,00	--	203464	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одинарные ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
8.	Ц0108-141 -6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	1525,00	54,90 -------- 30,60	19,90 -------- 4,60	83722 -------- 46665	30348 -------- 7015	0,19 -------- 0,03	290 -------- 41
9.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	975,00	60,40 -------- 38,70	15,60 -------- 3,80	58890 -------- 37732	15210 -------- 3705	0,24 -------- 0,02	234 -------- 21
10.	С151601-2 27	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	2,551	756000,00 -------- --	-- -------- --	4477800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
11.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	6,00	4757,70 -------- 1764,00	2963,00 -------- 655,00	28546 -------- 10584	17778 -------- 3930	9,00 -------- 3,80	54 -------- 23
12.	С151610-2 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У3	шт	6,00	11100,00 -------- --	-- -------- --	66600 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	Ц0108-167 -10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	5,00	2900,20 -------- 2363,00	20,20 -------- 4,50	14501 -------- 11815	101 -------- 22	12,00 -------- 0,03	60 -------- 0
14.	С151610-3 2	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	шт	5,00	23100,00 -------- --	-- -------- --	115500 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,98	21603,38 -------- 20790,00	-- -------- --	21063 -------- 20270	-- -------- --	133,00 -------- --	130 -------- --
16.	С130804-1 8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	97,50	12100,00 -------- --	-- -------- --	1179750 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
17.	Е0122-46- 7	Продавливание грунта стальными трубами диам. 530 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	60,20	3519,22 -------- 1164,51	1697,68 -------- 1027,14	211857 -------- 70104	102200 -------- 61834	2,83 -------- 1,46	170 -------- 88
18.	Е0122-46- 14	Продавливание грунта стальными трубами диам. 530 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	48,20	3746,84 -------- 1253,74	2159,46 -------- 1143,78	180598 -------- 60431	104086 -------- 55130	3,12 -------- 1,66	150 -------- 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0122-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 530 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	м	100,00	4226,04	2541,77	422604	254177	3,62	362
					1451,97	1367,34	145197	136734	2,00	200
20.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	7,15	408,11	169,61	2918	1213	1,55	11
					238,50	4,07	1705	29	0,01	0
21.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	12,87	27,10	27,10	349	349	--	--
					--	18,97	--	244	0,40	5
22.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	12,87	176,40	176,40	2270	2270	--	--
					--	35,28	--	454	0,74	10
23.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчанно-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	55,00	118,16	17,83	6499	980	0,04	2
					6,41	5,07	353	279	0,02	1
24.	Е0127-21-1	Добавлять до толщины слоя 20 см	м2	55,00	62,50	--	3437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	55,00	391,78	16,01	21548	880	0,04	2
					6,48	4,14	356	228	0,01	1
26.	Е0127-48-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/толщ.15см	м2	55,00	501,93	--	27606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	55,00	384,35	15,35	21139	844	0,03	2
					5,94	5,06	327	278	0,02	1
28.	Е0127-54-6	Добавить до толщины 8 см.	м2	55,00	180,58	--	9932	--	0,00	0
					0,04	--	2	--	--	--
29.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	55,00	443,77	15,35	24407	844	0,03	2
					5,94	5,06	327	278	0,02	1
30.	Е0127-54-	Добавить до толщины 5 см.	м2	55,00	105,07	--	5779	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				0,02	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: =Проектируемый кабель=								7632590
		Раздел: =Вынос кабеля								
31.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	60,00	218,93	--	13136	--	1,54	92
					218,93	--	13136	--	--	--
32.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	48,00	134,10	--	6437	--	0,97	47
					134,10	--	6437	--	--	--
33.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	48,00	21,55	4,52	1034	217	0,11	5
					17,03	--	817	--	--	--
34.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	248,00	36,70	27,80	9102	6894	0,06	15
					8,80	6,90	2182	1711	0,04	10
35.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	248,00	32,40	23,70	8035	5878	0,06	15
					8,60	5,90	2133	1463	0,03	8
36.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,15	11600,00	--	13340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	21603,38	--	259	--	133,00	2
					20790,00	--	249	--	--	--
38.	С130804-1 008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160X14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,00	1440,00	--	17280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130806-8 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	6,00	968,00	--	5808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-407 -15	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	м	6,00	186,40	11,80	1118	71	0,79	5
					129,00	2,70	774	16	0,02	0
41.	С151601-2 27	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и	1000м	0,201	756000,00	--	358224	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение, 3х240 мм2			--	--	--	--	--	--
42.	С151601-319	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка СБУ, число жил и сечение 3х120 мм2	1000м	0,092	481100,00 --	-- --	227765 --	-- --	-- --	-- --
43.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	290,00	60,40 38,70	15,60 3,80	17516 11223	4524 1102	0,24 0,02	70 6
44.	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2,00	2900,20 2363,00	20,20 4,50	5800 4726	40 9	12,00 0,03	24 0
45.	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	2177,10 1667,00	10,10 2,30	4354 3334	20 5	9,00 0,01	18 0
46.	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	шт	2,00	23100,00 --	-- --	46200 --	-- --	-- --	-- --
47.	С151610-31	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х150-10У2,5	шт	2,00	19100,00 --	-- --	38200 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0122-46-14	Продавливание грунта стальными трубами диам. 530 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	72,00	16546,97 564,75	972,73 515,22	1191382 40662	70036 37096	3,12 1,66	225 120
49.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,91	408,11 238,50	169,61 4,07	371 217	154 4	1,55 0,01	1 0
50.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,64	27,10 --	27,10 18,97	44 --	44 31	-- 0,40	-- 1
51.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,64	176,40 --	176,40 35,28	289 --	289 58	-- 0,74	-- 1
52.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчанно-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	7,00	118,16 6,41	17,83 5,07	827 45	125 35	0,04 0,02	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0127-21-1	Добавлять до толщины слоя 20 см	м2	7,00	62,50 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	7,00	391,78 6,48	16,01 4,14	2742 45	112 29	0,04 0,01	0 0
55.	Е0127-48-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/толщ.15см	м2	7,00	501,93 --	-- --	3514 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	7,00	384,35 5,94	15,35 5,06	2690 42	107 35	0,03 0,02	0 0
57.	Е0127-54-6	Добавить до толщины 8 см.	м2	7,00	180,58 0,04	-- --	1264 --	-- --	0,00 --	0 --
58.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	7,00	443,77 5,94	15,35 5,06	3106 42	107 35	0,03 0,02	0 0
59.	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5 см.	м2	7,00	105,07 0,02	-- --	735 --	-- --	0,00 --	0 --
60.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	35,00	122,85 122,85	-- --	4300 4300	-- --	0,77 --	27 --
61.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	35,00	435,52 108,68	6,63 1,76	15243 3804	232 61	0,70 0,01	24 0
62.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	1,58	27400,00 --	-- --	43292 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: =Вынос кабеля								1169944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					10054961	446547		3369
							536805	191616		732

Накладные расходы :

На монтажные работы	186393
На общестроительные работы	655911
Всего накладных расходов:	842304
Итого с накладными	10897265

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	653836
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11551101
Итого с временными, 2,24 %	11809846
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11969279
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12016518
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12134616
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	28997849
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	579957
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29577806
Со скидкой	28776660
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3453199
Итого к оплате	32229859

Сдал: ------------------------- Принял: -------------------------

Технадзор [illegible] А.Т.