Заказчик КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор 236 от 19.08.2014 год

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция бесхозных электрических сетей Алмалинского района РЭС-2 ул.Артема/ул.Аренского

Наименование обьекта: Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2786 до КЯ-0,4 кВ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Общестроительные работы								
1.	E0101-164 -2 Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	372,30	251,77	--	93734	--	1,77	659
				251,77	--	93734	--	--	--
2.	E0101-166 -2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	286,60	154,22	--	44198	--	1,12	320
				154,22	--	44198	--	--	--
3.	E0151-6-1 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	85,70	129,38	--	11087	--	0,95	82
				129,38	--	11087	--	--	--
4.	E010333-A 30-1Т.ч.1 , Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, класс груза 1	т	141,41	176,40	176,40	24945	24945	--	--
				--	35,28	--	4989	0,74	105
5.	E0134-101 -3 Устройство из асбестоцементных труб с соединением муфтами	кан.-км	0,76	218073,38	--	165736	--	165,60	126
				25875,00	--	19665	--	--	--
6.	C130802-5 5 Муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов руб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 160 мм	шт	45,00	94,00	--	4230	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	4,82	11600,00	--	55912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143008-9 2	Песок природный	м3	80,10	990,00	--	79299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								479141
		Раздел: КЛ-0,4кВ								
9.	Ц0108-526 -4	Автомат одно-, двух,-трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	12,00	1442,96	43,82	17316	526	3,45	41
					668,15	7,82	8018	94	0,05	1
10.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	16,00	3502,90	256,45	56046	4103	3,45	55
					647,45	56,92	10359	911	0,33	5
11.	С151801-9 0	Выключатели нагрузки,3Р 400А	шт	12,00	10600,00	--	127200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	75-6-56	Шкаф кабельный распределительный , типа ШК 4х400, габаритными размерами 625х325х1525 мм	шт	16,00	53000,00	--	848000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение 35 кВ	шт	36,00	812,95	216,20	29266	7783	2,76	99
					465,75	46,58	16767	1677	0,27	10
14.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	616,00	42,19	31,97	25989	19694	0,07	43
					10,12	7,93	6234	4888	0,05	28
15.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	616,00	12,88	9,09	7934	5596	0,02	14
					3,80	2,30	2338	1417	0,01	8
16.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель до 4-х, добавлять к расц. 8-142-1	м	151,00	25,76	18,17	3890	2744	0,05	7
					7,59	4,60	1146	695	0,03	4
17.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель до 6-ти, добавлять к расц. 8-142-1	м	121,00	51,52	36,34	6234	4397	0,09	11
					15,18	9,20	1837	1113	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	616,00	37,25	27,26	22943	16789	0,07	43
					9,89	6,79	6092	4180	0,04	24
19.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	616,00	21,61	16,33	13309	10059	0,03	21
					5,18	4,03	3188	2479	0,02	14
20.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля до 4-х, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	151,00	43,21	32,66	6525	4932	0,07	10
					10,35	8,05	1563	1216	0,05	7
21.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля до 6-ти, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	121,00	86,42	65,32	10457	7904	0,14	17
					20,70	16,10	2505	1948	0,09	11
22.	Ц0108-145 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	м	1134,00	37,53	11,27	42553	12780	0,13	143
					20,36	2,53	23083	2869	0,01	17
23.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	762,00	68,55	17,94	52231	13670	0,28	210
					44,51	4,37	33913	3330	0,03	19
24.	Ц0108-147 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	60,00	53,00	9,78	3180	586	0,24	14
					38,53	1,96	2312	117	0,01	1
25.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по стене здания, с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	329,00	125,68	49,11	41349	16156	0,29	95
					46,58	10,70	15323	3519	0,06	20
26.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	76,00	3233,35	2048,15	245735	155659	6,90	524
					1159,20	453,09	88099	34435	2,63	200
27.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	32,00	65,85	3,80	2107	121	0,16	5
					26,45	0,46	846	15	0,00	0
28.	С151601-532	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	2,29	861600,00	--	1968756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151610-28	Муфты концевые для четырехжильных кабелей с ПВХ изоляцией на напряжение до 1 кВ,	шт	76,00	19100,00	--	1451600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-11У1, для сечения 70-150 мм2								
30.	Е0146-26-11	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	556,79	281,41	8909	4503	1,44	23
					270,72	165,76	4332	2652	0,26	4
31.	Е0127-44-1	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии	м	208,30	1231,74	1150,48	256571	239644	0,16	33
					22,64	170,96	4715	35611	0,51	107
32.	Е0168-4-1	Монтаж бордюров	м2	20,00	299,09	0,14	5982	3	1,94	39
					295,79	--	5916	--	0,00	0
33.	Ц0108-574-6	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 120 мм2	жил	304,00	582,91	16,04	177204	4877	2,33	708
					477,47	0,38	145150	116	0,00	1
34.	Ц0108-574-6	Отключение жил кабелей или проводов, сечение до 120 мм2	жил	64,00	666,24	21,66	42639	1386	3,15	201
					644,58	0,52	41253	33	0,00	0
		Итого по разделу: КЛ-0,4кВ								5473924
		Раздел: Разные работы								
35.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	329,00	71,88	0,31	23650	102	0,50	164
					71,57	--	23548	--	0,00	0
36.	С151803-7	Конструкции для крепления: консоль настенная	шт	330,00	584,00	--	192720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 4,5х40 мм	шт	670,00	1,42	--	951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-46-6	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	13,00	13521,98	3837,42	175786	49886	14,44	188
					2726,57	2333,30	35445	30333	2,27	29
39.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	24,00	856,87	1,44	20565	35	4,35	104
					757,66	0,57	18184	14	0,00	0
40.	С130804-1	Трубы из полиэтилена, Dн 100 мм	10м	2,40	6470,00	--	15528	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	футляр	6,00	12435,45	2886,69	74613	17320	41,20	247
					6810,63	47,91	40864	287	0,03	0
42.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	13,20	2104,49	874,63	27779	11545	7,99	106
					1229,86	20,99	16234	277	0,02	0
43.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	13,15	1550,83	351,33	20393	4620	0,74	10
					110,25	65,80	1450	865	0,07	1
44.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	65,73	218,89	91,92	14388	6042	0,21	14
					33,05	26,13	2173	1718	0,03	2
45.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	65,73	528,69	22,24	34751	1462	0,46	30
					82,04	9,39	5393	617	0,01	1
46.	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	65,73	463,02	22,24	30435	1462	0,46	30
					82,04	9,39	5393	617	0,01	1
47.	Е01031-А37-1	Погрузка разобранных строительных материалов,	т	23,76	550,64	550,64	13083	13083	--	--
					--	385,45	--	9158	2,44	58
48.	Е010333-А30-1Т.ч.1,р.3,п.17,	Перевозка разобранных строительных материалов,	т	23,76	790,98	790,98	18794	18794	--	--
					--	158,20	--	3759	3,32	79
		Итого по разделу: Разные работы								663436
	ИТОГО:						6616502	683210		4438
							742357	155949		764

Накладные расходы :

На монтажные работы	474210
На общестроительные работы	481643
Всего накладных расходов:	955853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	7572355
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	403461
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7975816
Итого с временными, 2,24 %	8135479
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	8260095
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8289245
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8362120
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19982791
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	399656
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20382447
Со скидкой	19469278
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2336313
Итого с НДС	21805591

Сдал: Принял: