ФЛАН.

Счет-фактура № 00000000010 от 31 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №006-к от 09 апреля 2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы Модернизация ЖКХ(Двор домов №30,31,36а,36б м мкр Жастар)	Работа	1	19 835 473,21	19 835 473,21	12%	2 380 256,79	22 215 730,00		
Всего по счету:					**19 835 473,21**		**2 380 256,79**	**22 215 730,00**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Айтюрина Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Сәтібек М.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

	ИИН/БИН
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241	030240001931
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178	961040002483

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №006-к от 09 апреля 2018 г.

Номер документа	Дата составления
10	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы Модернизация ЖКХ(Двор домов №30,31,36а,36б м мкр. Жастар)			Работа	1	22 215 730,00	22 215 730,00
				Итого	1	x	22 215 730,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сәтібек М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

чик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
адчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

именование строительства и его адрес: **Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы**
Модернизация ЖКХ"№36а,36б в микрорайоне "Жастар", г. Талдыкорган , Алматинской области.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за май 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
					Наимен.	Код
		№006-к	09.04.2018			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы 'Модернизация ЖКХ Двор дома"№30, 31, 36а, 36б в микрорайоне "Жастар",	11 770 574	10 509 441							1 261 133	11 770 574
итого:										**11 770 574**

м.п. Заказчик: ГУ ЖКХ г. Талдыкорган — Руковавадитель Кыстаубаев Н

м.п. Подрядчик: ТОО Фирма Лан — директор Сатибек М

м.п. Технадзор КВС Compony — директор Санзызбаев Б

ANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона
казчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
одрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
оговор №006-к от 09.04.2018г.

аименование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области согласно рограммы "Модернизация ЖКХ"
аименование объекта: Устройство двора жилых домов №36а,36б в микрорайоне "Жастар"

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 год

Благоустройство

оставлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Подготовительные работы										
1.1 Разборка покрытия и бортовых камней										
1	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	1288	598,84	–	771306	–	465094	0,767	987,896
		м		598,84	–	771300	–	60,3	–	–
2	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании (поребрик). Разборка	1285,4	598,84	–	769749	–	464155	0,767	985,9018
		м		598,84	–	769743	–	60,3	–	–
3	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	230,77	2029,71	775,04	468396	178857	225899	1,55	357,6935
		м3 конструкции		1254,66	368,7	289539	85086	60,3	0,3886	89,67722
4	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	45,7	260,92	18,47	11924	844	6913	0,3048	13,92936
		м2 тротуара		242,45	8,4	11080	384	60,3	0,00784	0,35829
1.2 Корчевка деревьев и кустарников										

5	11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	20	204,1	152,55	4082	3051	1301	0,066	1,32
		дерево		51,55	58,5	1031	1170	59,1	0,0542	1,084
6	11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	20	63,9	63,9	1278	1278	283	–	–
		пень		–	23,95	–	479	59,1	0,0222	0,444
7	11-010207-0310	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	20	213,35	5,95	4267	119	2451	0,254	5,08
		дерево		207,4	–	4148	–	59,1	–	–
8	11-010207-0501	Кустарник. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	370	156,16	115,96	57781	42904	18520	0,0515	19,055
		дерево		40,21	44,48	14877	16459	59,1	0,0412	15,244
	1.3 Демонтаж арычных лотков									
9	11-270201-0501	Демонтаж арычных лотков Б-3К=0,170; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,76	4981,93	2808,82	23714	13370	9662	2,584	12,29984
		м3 лотка		2173,11	1193,07	10344	5679	60,3	0,97752	4,653
	1.4 Демонтаж существующих МАФ									
10	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	10	219,8	1,4	2198	14	1291	0,2875	2,875
		м2 кровли		218,4	–	2184	–	59,1	–	–
11	11-100102-0401	Демонтаж деревянных конструкций МАФов (беседки, детского городка, скамеек) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,34	15251,2	554,79	50939	1853	29893	18	60,12
		м3 древесины в конструкции		14696,41	270,06	49086	902	59,8	0,288	0,96192

12	11-090601-0102	Демонтаж м/конструкций МАФов (беседки, детского городка, скамеек, урн, теннисного стола, грабков-песочниц, горки, качелей, качалки-балансира, стоек для сушки белья) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0,5;	2,026	24123,4	600,69	48874	1217	28782	27,96	56,64696
		т конструкций								
				23220,14	107,11	47044	217	60,9	0,217	0,43964
13	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	4,64	12367,46	5233,19	57385	24282	23093	8,27	38,3728
		м3								
				7134,27	2662,72	33103	12355	50,8	2,84	13,1776
	1.5 Разборка отмостки									
14	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	23,5	826,98	6,47	19434	152	9363	1,08	25,38
		м3								
				820,51	0,98	19282	23	48,5	0,14504	3,40844
15	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	206,94	387		80086				
		т								
16	41-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	6,48	346		2242				
		т								
17	41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	2,026	413		837				
		т								
18	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	572,03	74		42330				
		т								
19	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	789,48	274,26		216523				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2633345**				**2567**
										129,44811
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 286 700				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 920 045				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				166 210				
		Итого, тенге				4 086 255				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				326 900				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 413 155**				

Раздел 2 Вертикальная планировка

20 11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	659,93	24,46	24,46	16140	16140	3801	–	–
	м3 грунта		–	9,75	–	6432	59,1	0,00775	5,11446
21 11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;	1319,86	17,67	17,67	23325	23325	5493	–	–
	м3 грунта		–	7,04	–	9295	59,1	0,0056	7,39122
22 11-010105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	128,1	52,05	52,05	6668	6668	1566	–	–
	м3 грунта		–	20,68	–	2649	59,1	0,01658	2,1239
23 11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	519	148,67	138,78	77162	72025	17406	0,0129	6,6951
	м3 грунта		9,8	46,95	5087	24365	59,1	0,03733	19,37427
24 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	960,15	274,26		263331				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**386626**				**7**
									34,00385
	Накладные расходы I уровня, тенге				28 266				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				414 892				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 591				
	Итого, тенге				432 483				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				34 599				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**467 082**				

Раздел 3 Покрытие

3.1 Тип 1

25 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	100,6	2166,18	654,46	217918	65839	16213	0,144	14,4864
	м3 материала основания в плотном теле								

			112,43	154,84	11310	15577	60,3	0,1357	13,65142
27 21-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	1006	1547,74		1557026				
	м2								
29 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	15,872	29969,73		475680				
	м3								
3.2 Тип 2									
30 11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	1930,3	417	133,53	804935	257750	82806	0,0398	76,82594
	м2 основания								
			31,66	39,48	61111	76212	60,3	0,03315	63,98945
31 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-3860,6	29,25	8,17	-112927	-31533	-6853	0,00062	-2,39357
	м2 основания								
			0,49	2,45	-1904	-9461	60,3	0,00216	-8,3389
38 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	18,225	39804,89		725444				
	м3								
3.3 Тип 3									
39 11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	805,4	417	133,53	335851	107544	34549	0,0398	32,05492
	м2 основания								
			31,66	39,48	25498	31798	60,3	0,03315	26,69901
40 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-4,000;	-3221,6	29,25	8,17	-94236	-26314	-5719	0,00062	-1,99739
	м2 основания								
			0,49	2,45	-1589	-7895	60,3	0,00216	-6,95866
45 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	4,944	29969,73		148170				
	м3								
3.4 Тип 5									

46 11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. УстройствоК=0,080;	27,536	4080,15	1100,78	112351	30311	16699	0,85	23,4056
	м3 основания		676,13	517,69	18618	14255	50,8	0,54	14,86944
47 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство (бетон В15)К=0,100;	34,42	17040,18	672,72	586523	23155	19960	1,35	46,467
	м3		1025,65	169,99	35303	5851	48,5	0,1813	6,24035
	Итого прямые затраты по разделу 3				**4756734,71**				**2563**
									268,42375
	Накладные расходы I уровня, тенге				157 655				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 914 390				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				208 370				
	Итого, тенге				5 122 760				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				409 821				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 532 581**				

Раздел 8 Арычный лоток (52,6п.м.) и переходные плиты через арык (8шт)

189 21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	4,59	50187,95		230363				
	м3								
190 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	2,2	962,27	0	2117	0	1251	1,21	2,662
	м3 грунта		962,27	0	2117	0	59,1	–	–
191 11-010102-0406	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	25,5	276,24	244,12	7044	6225	2237	0,0376	0,9588
	м3 грунта		32,04	116,39	817	2968	59,1	0,1078	2,7489
192 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	47,175	274,26		12938				
	т								
193 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	25,5	14,12	11,53	360	294	108	0,00332	0,08466
	м3 грунта		2,51	4,63	64	118	59,1	0,00369	0,0941
194 11-010205-0403	Устройство пазух для для укладки плит ПД-1	0,8	3122,5	0	2498	0	1476	4,11	3,288
	м3 грунта		3122,5	–	2498	0	59,1	–	–

I95	11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	0,8	4081,25	1101,25	3265	881	485	0,85	0,68
		м3 основания								
				676,25	517,5	541	414	50,8	0,54	0,432
I96	11-300111-0104	Плиты переходные сборные. Укладка	1,44	5709,03	1019,44	8221	1468	4375	5,18	7,4592
		м3 железобетонных конструкций								
				4689,58	425	6753	612	59,4	0,44	0,6336
I97	21-040302-9904	Плиты переходные	1,44	32219,73		46396				
		м3								

Итого прямые затраты по разделу 8	**313203**	**44**
		11,65824
Накладные расходы I уровня, тенге	9 932	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	323 135	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13 701	
Итого, тенге	336 836	
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 947	
Итого по разделу на подряд, тенге	**363 782**	
Итого прямые затраты по смете	**8089909**	**7196**
		525,49884
Накладные расходы I уровня, тенге	1 482 553	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 572 461	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	405 872	
Итого, тенге	9 978 334	
Сметная прибыль (8 %), тенге	798 267	
Итого по смете на подряд, тенге	**10 776 601**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	145 484	
Итого в текущих ценах 2016 года	**10 922 085**	
Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07	11 686 631	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 402 396	
Итого с НДС	13 089 026	
Тендерная скидка - 15%	1 963 354	
Итого с НДС	**11 125 672**	
В том числе НДС - 12%	1 192 036	

сдал:

принял:

ЧА-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона
азчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
рядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
овор №006-к от 09.04.2018г.

именование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области
ласно программы "Модернизация ЖКХ"
именование объекта: Наружнее освещение. Двор жилых домов №36а,36б в микрорайоне "Жастар"

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 год

Наружнее освещение

ставлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство освещения								
11	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	43,61	2024,81	–	88302	–	52186	2,48	108,1528
		м3 грунта		2024,81	–	88302	–	59,1	–	–
12	11-010205-0502	Земля просеянная для подсыпки в траншею	10,68	721,44	–	7705	–	4554	0,972	10,38096
		м3 грунта		721,44	–	7705	–	59,1	–	–
13	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,036	1094111,11	–	39388	–	2449	133	4,788
		канало-километр трубопровода		109527,78	–	3943	–	62,1	–	–
14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	36	209,03	92,25	7525	3321	1961	0,1	3,6
		м кабеля		93,75	33,5	3375	1206	42,8	0,0378	1,3608
15	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	154	222,54	97,44	34271	15006	9125	0,11	16,94
		м кабеля		103,14	35,3	15883	5436	42,8	0,04	6,16
16	23-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1938	267716,9		51884				
		км								

17	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	154	287,03	230,77	44202	35539	9843	0,06	9,24
		м кабеля		56,25	93,08	8663	14334	42,8	0,0848	13,0592
18	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,136	20182,7		22928				
		1000шт.								
42	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	4,86	74		360				
		т								
43	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	4,86	274,26		1333				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**297898**				**373**
										49,72701
		Накладные расходы I уровня, тенге				80 118				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				378 016				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 028				
		Итого, тенге				394 044				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				31 524				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**425 567**				

Раздел 2 Демонтажные работы

44	11-330301-0401	Опоры стальные. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; 0,5:	8	10363	3919,75	82904	31358	40162	7,2	57,6
		опора		6443,25	1693,38	51546	13547	61,7	1,638	13,104
45	11-330204-0101	Провод А-16. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,32	12065,63	3421,88	3861	1095	1975	9,66	3,0912
		км линии		8643,75	1359,38	2766	435	61,7	3,108	0,99456
46	13-080206-1501	Провод АПВ-6. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	48	95,38	7,46	4578	358	1840	0,096	4,608
		м трассы		87,92	1,65	4220	79	42,8	0,0015	0,072
47	11-330207-0102	Светильник РКУ-125. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	8	1157,13	636,88	9257	5095	3693	0,603	4,824
		светильник		520,25	227,88	4162	1823	61,7	0,243	1,944

8 13-080101-1708									
	Изолятор ТФ-20. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	32	626,72	64,16	20055	2053	8196	0,6	19,2
	шт.		562,56	35,84	18002	1147	42,8	0,141	4,512
9 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,954	74		71				
	т								
0 41-020103-1015									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	0,954	274,26		262				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**120988**				**89**
									20,62656
	Накладные расходы I уровня, тенге				55 866				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				176 854				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 499				
	Итого, тенге				184 353				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				14 748				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**199 101**				
	Итого прямые затраты по смете				**418886**				**462**
									70,35357
	Накладные расходы I уровня, тенге				135 984				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				554 870				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				23 526				
	Итого, тенге				578 396				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				46 272				
	Итого по смете на подряд, тенге				**624 668**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%				8 433				
	Итого в текущих ценах 2016 года				**633 101**				
	Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07				677 418				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				81 290				
	Итого с НДС				758 709				
	Тендерная скидка - 15%				113 806				
	Итого с НДС				**644 902**				
	В том числе НДС - 12%				69 097				

сдал:

принял: Кистаубаев Н.

казчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
дрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ"№30, 31 в микрорайоне "Жастар", г. Талдыкорган , Алматинской области.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за май 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
					Наимен.	Код
		№006-к	09.04.2018			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ Двор дома"№30, 31, 36а, 36б в микрорайоне "Жастар",	10 445 156	9 326 032							1 119 124	10 445 156
ИТОГО:										**10 445 156**

м.п. Заказчик: ГУ ЖКХ г.Талдыкурган — Рукововодитель Кыстаубаев Н

м.п. Подрядчик: ТОО Фирма Лан — директор Сатибек М

м.п. технадзор KBC Compony — директор Санзызбаев Б

ЛА-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона
зчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
рядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
овор №006-к от 09.04.2018г.

менование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области
асно программы "Модернизация ЖКХ"
менование объекта: Устройство двора жилых домов №30,31 в микрорайоне "Жастар"

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 год

Благоустройство

тавлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

е	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы										
1.1 Демонтажные работы										
1	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,100; *м3 конструкции*	136,9	2029,71	775,05	277867	106104	134010	1,55	212
				1254,66	368,7	171763	50475	60,3	0,3886	53
2	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные (старая отмостка). РазборкаК=0,050; *м3 конструкции*	17,005	2029,76	775,07	34516	13180	16646	1,55	26,35775
				1254,69	368,72	21336	6270	60,3	0,3886	6,60814
3	11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка *м*	326	441,12	0	143805	0	86714	0,565	184,19
				441,12	0	143805	0	60,3	–	–
4	11-270302-0202	Камни бортовые (поребрик) на щебеночном основании. Разборка *м*	421	441,12	0	185712	0	111984	0,565	237,865
				441,12	0	185712	0	60,3	–	–

5	11-270201-0501	Существующие арычные лотки из сборного бетона. ДемонтажК=38,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6,46	4981,89	2808,82	32183	18145	13112	2,584	16,69264
		м3 лотка		2173,07	1193,03	14038	7707	60,3	0,97752	6,31478
6	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м (переезд через арык). ДемонтажК=17,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,23	18239,63	9891,02	58914	31948	21470	9,44	30,4912
		м3 железобетона звеньев		8348,61	2841,8	26966	9179	59,4	2,632	8,50136
7	11-070103-0101	Бетонные столбы выс.2,0 м (0,2х0,2м). Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	90	4309,04	1275,62	387814	114806	199346	3,312	298,08
		шт. сборных конструкций		3033,42	533,34	273008	48001	62,1	0,5008	45,072
8	11-090601-0102	Существующие металлические скамьи (6 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,108	24231,48	703,7	2617	76	1535	27,96	3,01968
		т конструкций		23222,22	120,37	2508	13	60,9	0,217	0,02344
9	11-100102-0401	Деревянные элементы скамейки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,15	15246,67	553,33	2287	83	1343	18	2,7
		м3 древесины в конструкции		14693,33	273,33	2204	41	59,8	0,288	0,0432
0	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,55	12369,09	5234,55	6803	2879	2738	8,27	4,5485
		м3		7134,55	2663,64	3924	1465	50,8	2,84	1,562
1	11-090601-0102	Существующие металлические урны (4 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,03	24233,33	700	727	21	427	27,96	0,8388
		т конструкций		23233,33	133,33	697	4	60,9	0,217	0,00651
2	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,09	12366,67	5233,33	1113	471	448	8,27	0,7443
		м3		7133,33	2666,67	642	240	50,8	2,84	0,2556
3	11-090601-0102	Существующий металлический турникет (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1899	24218,01	695,1	4599	132	2700	27,96	5,3096
		т конструкций		23217,48	126,38	4409	24	60,9	0,217	0,04121
4	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,96	12367,71	5233,33	11873	5024	4778	8,27	7,9392
		м3								

				7134,38	2662,5	6849	2556	50,8	2,84	2,7264
5	11-090601-0102	Существующий грибок -песочница (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,13013	24221,93	691,62	3152	90	1850	27,96	3,63843
		т конструкций								
				23222,93	122,95	3022	16	60,9	0,217	0,02824
16	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,2	12370	5235	2474	1047	996	8,27	1,654
		м3								
				7135	2665	1427	533	50,8	2,84	0,568
17	11-090601-0102	Существующая металлическая горка (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1815	24220,39	699,72	4396	127	2580	27,96	5,07474
		т конструкций								
				23217,63	126,72	4214	23	60,9	0,217	0,03939
18	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,2	12370	5235	2474	1047	996	8,27	1,654
		м3								
				7135	2665	1427	533	50,8	2,84	0,568
19	11-090601-0102	Существующае металлические качели (3 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,168	24214,29	696,43	4068	117	2388	27,96	4,69728
		т конструкций								
				23220,24	125	3901	21	60,9	0,217	0,03646
20	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,21	12366,67	5233,33	2597	1099	1045	8,27	1,7367
		м3								
				7133,33	2661,9	1498	559	50,8	2,84	0,5964
21	11-090601-0102	Существующие металлические стойки для спортивной горки (выс.4 м). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,136	24227,94	698,53	3295	95	1934	27,96	3,80256
		т конструкций								
				23220,59	125	3158	17	60,9	0,217	0,02951
22	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,4	12367,5	5232,5	4947	2093	1991	8,27	3,308
		м3								
				7135	2662,5	2854	1065	50,8	2,84	1,136
23	11-090601-0102	Существующие стойки для сушки белья (18 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,198	24227,27	702,02	4797	139	2815	27,96	5,53608
		т конструкций								
				23222,22	126,26	4598	25	60,9	0,217	0,04297
24	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,8	12367,5	5233,75	9894	4187	3981	8,27	6,616
		м3								
				7133,75	2662,5	5707	2130	50,8	2,84	2,272
25	11-090601-0102	Существующий баскетбольный щит (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,08	24237,5	700	1939	56	1138	27,96	2,2368

		т конструкций								
				23225	125	1858	10	60,9	0,217	0,01736
26	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,45	12366,67	5233,33	5565	2355	2239	8,27	3,7215
		м3								
				7133,33	2662,22	3210	1198	50,8	2,84	1,278
27	11-090601-0102	Существующий металлический турник (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,044	24227,27	704,55	1066	31	625	27,96	1,23024
		т конструкций								
				23227,27	113,64	1022	5	60,9	0,217	0,00955
28	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,6	12368,33	5233,33	7421	3140	2987	8,27	4,962
		м3								
				7135	2663,33	4281	1598	50,8	2,84	1,704
29	11-090601-0102	Существующие металлические брусья (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,048	24250	708,33	1164	34	683	27,96	1,34208
		т конструкций								
				23229,17	125	1115	6	60,9	0,217	0,01042
30	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,56	8739,29	1000	4894	560	2080	8,27	4,6312
		м3								
				7133,93	178,57	3995	100	50,8	2,84	1,5904
31	11-090601-0102	Существующие металлические почтовые ящики (9 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,148	24229,73	702,7	3586	104	2104	27,96	4,13808
		т конструкций								
				23222,97	121,62	3437	18	60,9	0,217	0,03212
32	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,11	12372,73	5236,36	1361	576	548	8,27	0,9097
		м3								
				7136,36	2663,64	785	293	50,8	2,84	0,3124
33	11-090601-0102	Существующее металлическое ограждение газонов. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,47627	24223,65	701,28	11537	334	6771	27,96	13,31651
		т конструкций								
				23220,02	123,88	11059	59	60,9	0,217	0,10335
34	11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	22	204,09	152,55	4490	3356	1431	0,066	1,452
		дерево								
				51,55	58,5	1134	1287	59,1	0,0542	1,1924

35	11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	22	108,23	108,23	2381	2381	528	–	–
		пень		0	40,59	0	893	59,1	0,0376	0,8272
36	11-010207-0311	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	22	288,05	8	6337	176	3641	0,343	7,546
		дерево		280,05	0	6161	0	59,1	–	–
37	11-010207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	22	40,32	40,32	887	887	197	–	–
		пень		0	15,14	0	333	59,1	0,014	0,308
38	11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	22	66,91	66,91	1472	1472	347	–	–
		яма		0	26,68	0	587	59,1	0,0212	0,4664
39	11-010207-0501	Кустарник. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	42	156,17	115,95	6559	4870	2103	0,0515	2,163
		дерево		40,21	44,5	1689	1869	59,1	0,0412	1,7304
40	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	92,88	387		35945				
		т								
41	41-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	5,15	346		1782				
		т								
42	41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	1,94	413		801				
		т								
43	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	337,54	74		24978				
		т								
44	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	437,51	274,26		119991				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1437080**				**1157**
										141,06996
		Накладные расходы I уровня, тенге				645 248				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 082 328
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	88 291
Итого, тенге	2 170 619
Сметная прибыль (8 %), тенге	173 649
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 344 268**

Раздел 2 Вертикальная планировка

52	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	61,42	24,45	24,45	1502	1502	354	–	–
		м3 грунта		0	9,75	0	599	59,1	0,00775	0,47601
53	11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	61,43	17,68	17,68	1086	1086	256	–	–
		м3 грунта		0	7,05	0	433	59,1	0,0056	0,34401
54	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия)	327,9	24,46	24,46	8020	8020	1889	–	–
		м3 грунта		0	9,75	0	3197	59,1	0,00775	2,54123
55	11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	327,9	17,67	17,67	5794	5794	1364	–	–
		м3 грунта		0	7,04	0	2308	59,1	0,0056	1,83624
56	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	257,17	148,67	138,78	38233	35690	8625	0,0129	3,31749
		м3 грунта		9,8	46,95	2520	12074	59,1	0,03733	9,60016
57	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	475,7645	274,26		130483				
		т								
58	11-010105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	639,5	52,06	52,06	33292	33292	7816	–	–
		м3 грунта		0	20,68	0	13225	59,1	0,01658	10,60291

59 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	639,5	148,37	58,04	94883	37117	45214	0,129	82,4955
	м3 уплотненного грунта		90,33	29,3	57766	18737	59,1	0,03125	19,98438
60 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	639,5	52,10	41,06	33318	26258	7551	0,0122	7,8019
	м3 уплотненного грунта		8,54	11,44	5461	7316	59,1	0,0122	7,8019
61 11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под газон)	232,8	148,67	138,78	34610	32308	7808	0,0129	3,00312
	м3 грунта		9,8	46,95	2281	10930	59,1	0,03733	8,69042
62 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	430,68	274,26		118118				
	т								
63 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	232,8	14,15	11,55	3294	2689	981	0,00332	0,7729
	м3 грунта		2,52	4,61	587	1073	59,1	0,00369	0,85903
64 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	232,8	92,38	86,25	21506	20079	4851	0,008	1,8624
	м3 грунта		6,08	29,18	1415	6793	59,1	0,0232	5,40096
65 41-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 кмК=1,200;	279,36	338,6		94591				
	т								
66 11-010107-1304	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	232,8	22,78	22,78	5303	5303	1143	–	–
	м3 грунта		0	8,31	0	1935	59,1	0,00661	1,53881
	Итого прямые затраты по разделу 2				**624035**				**99**
									69,67606
	Накладные расходы I уровня, тенге				87 853				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				711 888				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				30 184				
	Итого, тенге				742 072				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				59 366				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**801 438**				

Раздел 3 Покрытия

3.1 Покрытие из брусчатки, тип-1

67	11-270401-0101								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	92,46	2166,2	654,48	200287	60513	14901	0,144	13,31424
	м3 материала основания в плотном теле								
			112,43	154,83	10395	14316	60,3	0,1357	12,54682
69	21-040509-0404								
	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	924,6	1547,74		1431040				
	м2								
71	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	16,7072	29969,73		500710			
	м3								

3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2

72	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство	1345,7	417	133,53	561157	179691	57727	0,0398	53,55886
	м2 основания								
				31,66	39,48	42605	53128	60,3	0,03315	44,60996
73	11-270403-0503								
	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-2691,4	29,25	8,17	-78723	-21989	-4771	0,00062	-1,66867
	м2 основания								
			0,49	2,45	-1319	-6594	60,3	0,00216	-5,81342
80	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	15,48	39804,89		616180			
	м3								

3.3 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-3

81	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции, однослойные. Устройство	608,6	417	133,53	253786	81266	26107	0,0398	24,22228
	м2 основания								
				31,66	39,48	19268	24028	60,3	0,03315	20,17509
82	11-270403-0503								
	Основания толщиной 12 см из щебня фракции. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-4,000;	-2434,4	29,25	8,17	-71206	-19889	-4316	0,00062	-1,50933

		м2 основания								
				0,49	2,45	-1193	-5964	60,3	0,00216	-5,2583
87	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	3,984	29969,73		119399				
		м3								
	3.4 Покрытие из искусственой травы, тип -4									
88	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. УстройствоК=0,100;	40	2624,7	679,2	104988	27168	6612	0,144	5,76
		м3 материала основания в плотном теле								
				112,43	161,7	4497	6468	60,3	0,143	5,72
00	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,312	29969,73		39320				
		м3								
	3.5 Бетонное покрытие, тип-4. Отмостка вокруг домов по периметру									
01	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщ.0,06 м. УстройствоК=0,060;	19,866	4080,14	1100,78	81056	21868	12048	0,85	16,8861
		м3 основания								
				676,13	517,67	13432	10284	50,8	0,54	10,72764
	3.6 Асфальтобетонное покрытие, тип-5									
10	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	9,765	39804,89		388695				
		м3								
	3.7 Бетонное покрытие, тип-7. Площадка для мусорных контейнеров									
11	11-080101-0202	Основание под покрытие щебеночное. Устройство	2,91	4080,41	1100,69	11874	3203	1765	0,85	2,4735
		м3 основания								
				676,29	517,53	1968	1506	50,8	0,54	1,5714
	Итого прямые затраты по разделу 3					**4158563**				**2658**
										260,40941
	Накладные расходы I уровня, тенге					110 073				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 268 635				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					180 990				
	Итого, тенге					4 449 626				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					355 970				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**4 805 596**				

Раздел 24 Устройство арычных лотков Б-3 - 78 п.м.

75	11-010101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	37,5	163,33	163,33	6125	6125	1788	–	–
		м3 грунта		0	80,69	0	3026	59,1	0,07473	2,80238
76	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2; ктрм1=0; кэкс1=1,2; кзпм1=0;	3,9	2429,74	0	9476	0	5600	2,976	11,6064
		м3 грунта		2429,74	0	9476	0	59,1	–	–
77	11-300101-0101	Подушки под лотки, щебеночные. Устройство	4,68	4424,79	147,65	20708	691	4611	1,99	9,3132
		м3 подушки		1582,91	75,64	7408	354	59,4	0,0806	0,37721
78	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. УстройствоК=78,000;	120,12	2321,13	90,53	278814	10874	40888	0,605	72,6726
		м2 изолируемой поверхности		541,41	31,64	65034	3801	59,4	0,0331	3,97597
79	11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. УстройствоК=39,000;	6,63	10674,81	3511,01	70774	23278	16821	3,23	21,4149
		м3 лотка		2716,29	1491,25	18009	9887	60,3	1,2219	8,1012
80	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92К=39,000;	6,63	50187,95		332746				
		м3								
81	11-010205-0503	Пазухи лотков. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	15,6	962,5	0	15015	0	8874	1,21	18,876
		м3 грунта		962,5	0	15015	0	59,1	–	–
82	11-010205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	9,2	606,2	0	5577	0	3296	0,83	7,636
		м3 грунта		606,2	0	5577	0	59,1	–	–
83	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	17,02	274,26		4668				

		т								
284	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	9,2	14,13	11,52	130	106	39	0,00332	0,03054
		м3 грунта								
				2,5	4,67	23	43	59,1	0,00369	0,03395
		Итого прямые затраты по разделу 24				**744033**				**142**
										15,29071
		Накладные расходы I уровня, тенге				81 917				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				825 950				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				35 020				
		Итого, тенге				860 971				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 878				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**929 848**				

Раздел 25 Устройство перепускных труб (переезд) - 12,3 п.м.

285	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,8	2024,8	0	19843	0	11727	2,48	24,304
		м3 грунта								
				2024,8	0	19843	0	59,1	–	–
286	11-300101-0101	Подушки под ж/бетонные трубы и оголовки, щебеночные. Устройство	1,8	4425	147,78	7965	266	1773	1,99	3,582
		м3 подушки								
				1582,78	75,56	2849	136	59,4	0,0806	0,14508
287	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. УкладкаК=8,000;	1,52	29875	12421,05	45410	18880	12630	11,8	17,936
		м3								
				10435,53	3552,63	15862	5400	59,4	3,29	5,0008
288	21-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	8	19679,81		157438				
		шт.								
289	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная тела трубы. Устройство	26,4	2321,14	90,53	61278	2390	8986	0,605	15,972
		м2								
				541,4	31,63	14293	835	59,4	0,0331	0,87384
290	11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	7,2	3524,31	135,14	25375	973	3766	0,91	6,552
		м2 изолируемой поверхности								
				833,47	47,08	6001	339	59,4	0,0493	0,35496

1	11-300102-0201	Оголовки монолитные бетонные на ж/бетонных трубах. Устройство	0,2	20660	1585	4132	317	339	2,55	0,51
		м3 бетона в деле		2310	545	462	109	59,4	0,4348	0,08696
2	11-300102-0201	Монолитные бетонные стенки под люки-решетки. Устройство	1,8	21140,56	1591,67	38053	2865	3053	2,55	4,59
		м3 бетона в деле		2308,89	546,67	4156	984	59,4	0,4348	0,78264
3	11-231201-0101	Смотровая решетка. Установка	3	1232	130,33	3696	391	2175	1,31	3,93
		шт		1101,67	65,67	3305	197	62,1	0,07	0,21
4	23-030101-0403	Люк-решетка (прим.)	3	23328,2		69985				
		комплект								
5	11-300102-0201	Монолитный бетон под люк и решетку. Устройство	0,2	21135	1585	4227	317	339	2,55	0,51
		м3		2310	545	462	109	59,4	0,4348	0,08696
6	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	2,4	962,5	0	2310	0	1365	1,21	2,904
		м3 грунта		962,5	0	2310	0	59,1	–	–
7	11-010205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	7,4	606,22	0	4486	0	2651	0,83	6,142
		м3 грунта		606,22	0	4486	0	59,1	–	–
8	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	13,69	274,26		3755				
		т								
9	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	42,9	14,15	11,56	607	496	181	0,00332	0,14243
		м3 грунта		2,52	4,62	108	198	59,1	0,00369	0,1583
		Итого прямые затраты по разделу 25				**448560**				**87**
										7,69954
		Накладные расходы I уровня, тенге				48 986				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				497 546				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				21 096				
		Итого, тенге				518 642				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				41 491				

	Итого по разделу на подряд, тенге				**560 133**				

Раздел 26 Плита ж/бетонная для перехода через арык -7 шт

0	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=7,000;	1,4	2025	0	2835	0	1675	2,48	3,472
		м3 грунта		2025	0	2835	0	59,1	–	–
1	11-300101-0101	Подушки под плиты перехода, щебеночные. УстройствоК=7,000;	0,84	4425	147,62	3717	124	827	1,99	1,6716
		м3 подушки		1583,33	75	1330	63	59,4	0,0806	0,0677
2	11-300111-0104	Плиты переходные сборные ПД-1. УкладкаК=7,000;	1,26	12693,65	1274,6	15994	1606	3909	5,18	6,5268
		м3 железобетонных конструкций		4689,68	532,54	5909	671	59,4	0,44	0,5544
3	21-040302-9904	Плиты ПД-1 из тяжелого бетона, плоские прямоугольныеК=7,000;	1,26	32219,73		40597				
		м3								

Итого прямые затраты по разделу 26	**63143**	**12**
		0,6221
Накладные расходы I уровня, тенге	6 411	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	69 554	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 949	
Итого, тенге	72 503	
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 800	
Итого по разделу на подряд, тенге	**78 304**	

Итого прямые затраты по смете	**7475414**	**7270**
		651,98123
Накладные расходы I уровня, тенге	980 488	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 455 902	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	358 530	
Итого, тенге	8 814 432	
Сметная прибыль (8 %), тенге	705 155	
Итого по смете на подряд, тенге	**9 519 587**	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	128 514
Итого в текущих ценах 2016 года	**9 648 101**
Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07	10 323 468
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 238 816
Итого с НДС	11 562 284
Тендерная скидка - 15%	1 734 343
Итого с НДС	**9 827 942**
В том числе НДС - 12%	1 052 994

сдал:

принял:

NA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона
азчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
рядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
овор №006-к от 09.04.2018г.

именование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области
пасно программы "Модернизация ЖКХ"
именование объекта: Наружное освещение. Двор жилых домов №30,31 в микрорайоне "Жастар"

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 год
Наружное освещение

ставлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство освещения								
11	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	41,4	2024,83	–	83828	–	49542	2,48	102,672
		м3 грунта		2024,83	–	83828	–	59,1	–	–
12	11-010205-0502	Земля просеянная для подсыпки в траншею	10,14	721,5	–	7316	–	4324	0,972	9,85608
		м3 грунта		721,5	–	7316	–	59,1	–	–
13	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,022	1094090,91	–	24070	–	1496	133	2,926
		канало-километр трубопровода		109500	–	2409	–	62,1	–	–
14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	22	209,14	92,27	4601	2030	1198	0,1	2,2
		м кабеля		93,77	33,45	2063	736	42,8	0,0378	0,8316
15	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	158	222,53	97,44	35159	15396	9362	0,11	17,38
		м кабеля								

				103,13	35,3	16295	5578	42,8	0,04	6,32
16	23-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1836	267716,9		49153				
		км								
17	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	158	287,03	230,78	45351	36463	10098	0,06	9,48
		м кабеля								
				56,25	93,08	8888	14706	42,8	0,0848	13,3984
18	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,176	20182,7		23735				
		1000шт.								
19	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	31,26	962,48	–	30087	–	17782	1,21	37,8246
		м3 грунта								
				962,51	–	30088	–	59,1	–	–
20	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	84	209,04	92,24				0,1	8,4
		м кабеля								
				93,76	33,48	7876	2812	42,8	0,0378	3,1752
21	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,08568	116956,8						
		км								
22	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	1	390	55				0,34	0,34
		шт.								
				329	22	329	22	42,8	0,02	0,02
23	23-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	1	19854,34						
		шт.								
24	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3903	22				1	1
		шт.								
				927	–	927	–	42,8	–	–
25	23-070204-0637	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1682,18						
		шт.								

26	24-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	7	2326,65						
		шт.								
27	13-080305-0901	Ящик уличного освещения. Установка в нише распорными дюбелями	1	2392	59				2	2
		шт.		1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,02
28	29-200002-0003(пл)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	56250						
		шт								
29	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудованияК=7,000;	14	286,21	12,93				0,16	2,24
		м		146,57	3,07	2052	43	42,8	0,0028	0,0392
30	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=7,000;	21	1221,81	119,67				0,7	14,7
		шт.		641,14	30,76	13464	646	42,8	0,028	0,588
31	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	14	226	7,71				0,16	2,24
		м		146,57	3,07	2052	43	42,8	0,0028	0,0392
32	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	14,28	93,97						
		м								
33	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	3,5	412,86	2,86				0,39	1,365
		м		357,14	0,57	1250	2	42,8	0,0006	0,0021
34	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80К=1,020;	0,00357	419569						
		км								
35	11-270302-0104	Покрытия асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	0,66	2028,79	774,24				1,55	1,023
		м3 конструкции		1254,55	368,18	828	243	60,3	0,3886	0,25648
36	11-270302-0102	Основания щебеночные. РазборкаК=0,150;	0,99	239,39	150,51	237	149	75	0,117	0,11583
		м3 конструкции		88,89	37,37	88	37	60,3	0,0342	0,03386

37 11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство	6,6	479,24	133,64				0,0398	0,26268
	м2 основания		31,67	39,55	209	261	60,3	0,03315	0,21879
38 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000;	19,8	34,39	8,18				0,00062	0,01228
	м2 основания		0,51	2,42	10	48	60,3	0,00216	0,04277
39 11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	6,6	1150,45	68,94				0,0336	0,22176
	м2 покрытия		31,52	20,3	208	134	60,3	0,01683	0,11108
40 11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	26,4	131,06	–				0,00009	0,00238
	м2 покрытия		0,08	–	2	–	60,3	–	–
41 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	6,6	1306,97	68,94				0,0336	0,22176
	м2 покрытия		31,52	20,3	208	134	60,3	0,01683	0,11108
42 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	2,85	74		211				
	т								
43 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	2,85	274,26		782				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**304530**				**361**
									49,20446
	Накладные расходы I уровня, тенге				93 877				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				398 407				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 892				

	Итого, тенге				415 299				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				33 224				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**448 523**				

Раздел 2 Демонтажные работы

44	11-330301-0401	Опоры стальные. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; 0,5:	6	10363	3919,83	62178	23519	30122	7,2	43,2
		опора		6443,17	1693,5	38659	10161	61,7	1,638	9,828
45	11-330204-0101	Провод А-16. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,24	12066,67	3420,83	2896	821	1481	9,66	2,3184
		км линии		8645,83	1358,33	2075	326	61,7	3,108	0,74592
46	13-080206-1501	Провод АПВ-6. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	36	95,36	7,44	3433	268	1380	0,096	3,456
		м трассы		87,92	1,64	3165	59	42,8	0,0015	0,054
47	11-330207-0102	Светильник РКУ-125. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	6	1157,17	637	6943	3822	2769	0,603	3,618
		светильник		520,17	227,83	3121	1367	61,7	0,243	1,458
48	13-080101-1708	Изолятор ТФ-20. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	24	626,71	64,17	15041	1540	6147	0,6	14,4
		шт.		562,54	35,88	13501	861	42,8	0,141	3,384
49	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,717	74		53				
		т								
50	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	0,717	274,26		197				
		т								
	Итого прямые затраты по разделу 2					**90741**				**67**
										15,46992
	Накладные расходы I уровня, тенге					41 899				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					132 640				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					5 624				

Итого, тенге	138 264	
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 061	
Итого по разделу на подряд, тенге	**149 325**	
Итого прямые затраты по смете	**395271**	**428**
		64,67438
Накладные расходы I уровня, тенге	135 776	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	531 047	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	22 516	
Итого, тенге	553 563	
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 285	
Итого по смете на подряд, тенге	**597 848**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	8 071	
Итого в текущих ценах 2016 года	**605 919**	
Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07	648 334	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	77 800	
Итого с НДС	726 134	
Тендерная скидка - 15%	108 920	
Итого с НДС	**617 214**	
В том числе НДС - 12%	66 130	

сдал:

принял: