АКТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИЕМКИ РАБОТ (за месяц, квартал)

По **капитальному ремонту автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай", км 60,17-72,5**

(вид работ, наименование а/д)

протяженностью **12,5** км **IV** технической категории, **областного** значения,

обслуживаемой ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области"

Работы выполняются **ТОО "Югдорстрой"**

Часть I. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРИЕМКИ РАБОТ за 2014 год

Дата приемки работ (Число, месяц, год)	Период, за который выполнены работы	Перечень предъявленной документации	Краткая характеристика выполненных работ (вид работ и адреса работ)	Объем выполненных работ с начало года		Заключение комиссии	Ф. И. О. и должность председателя и членов комиссии	Подписи комиссии
				Тыс.тенге	км			
1	2	3	4	5	6	7		9
03.07.2014		Рабочий проект	Разбывка оси трассы Подготовительные работы	69 700,723			**Ибрагимов Р. Б. - председатель комиссии**, заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"	
24.07.2014		Рабочий проект	Стоимость смеси гравийно-песчаной смеси для основания дорожной одежды	35 563,488			**Өтенбаев Ғ. Ә.** - И.О. начальника отдела строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"	
27.08.2014		Рабочий проект	Земляные работы	20 272,368				
20.11.2014		Рабочий проект	Устройство основания из смеси асфальтогранулята, грунта земполотна, ГПС, цемента 3,0% и водного раствора сталибизатора Soil Grip толщ. 10 см (ПК 132+00 - ПК 210+00) Устройство основания из смеси асфальтогранулята, грунта земполотна, ГПС, цемента 5,5% и водного раствора сталибизатора Soil Grip толщ. 20 см				**Сағындықов Е. Б.** - руководитель сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ, ПТ и А города Арысь	
							Мадыка В.Г. - инженер ТОО "ДорСтройПроект"	
							Бекмұрзаев С. - инспектор ОДТИ УДП ДВД ЮКО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(ПК 132+00 - ПК 202,71,93) Искусственные сооружения: Существующие ж/б трубы отв 0,8 м Укрепительные работы Существующие ж/б трубы отв 1,5 м Укрепительные работы Существующие ж/б трубы отв 2х2 м Укрепительные работы Новые ж/ трубы отв 1,0 м	171 868,868			**Каримов В. Г.** - директор ТОО "Ер-гарант-строй" **Жөкебаев Ә.** - специалист ТОО "Ер-гарант-строй" **Махкамбаев М. М.** - Генеральный директор ТОО "Югдорстрой"	
			ИТОГО:	**297 410,447**				