Форма2В

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь 2010г.
На объекте: «Капитальный ремонт по восстановлению и укреплению откоса и канализационной сети дома №5 мкрн. АКНМ в с. Бесагаш» Талгарского района Алматинской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Л.С. 2-1-1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОТКОСА										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4820	50,86	48,38	245148	233195	76951	0,02	80		
				2,39	14,07	11520	67812	97	0,05	232		
		м3										
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	8435	19,7	19,7	166170	166170	33234	-	-		
				-	3,94	-	33234	100	0,08	698		
		т										
3	Е0136-1-3	Устройство качественной насыпи	4820	38,64	34,4	186246	165818	60032	0,03	125		
				3,74	9,1	18027	43862	97	0,03	150		
		м3										
4	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную под фундамент	35	467,1	-	16349	-	18474	2,98	104		
				467,1	-	16349	-	113	-	-		
		м3										
		т.ч.										
		п-1.55										
		п-3.180										
		к=1,2										

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

5	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки площадей для сброса поверхностных вод, толщиной 10см из бетона В7,5 м3	48	8062,57	66,01	387003	3168	11122	1,35	65
				195,75	24,93	9396	1197	105	0,12	6
6	Е0106-13-3	-Устройство подпорных и других стенок из монолитного бетона В15 м3	255	11852,84	360,48	3022474	91922	422019	8,99	2292
				1440	136,17	367200	34723	105	0,67	170
7	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	29,73	5239,08	327,33	155758	9732	62862	11,6	345
				1890	123,75	56190	3679	105	0,6	18
8	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	13,89	58600	-	813954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-то же класса А-III, d 8 мм т	15,84	53600	-	849024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0108-3-2	-Устройство дренажного слоя из фракционного щебня толщиной 40 см(объем.228м2х0,4 91,2м3) м3	91,2	2656,77	100,89	242297	9201	17434	0,85	78
				123,75	38,25	11286	3488	118	0,18	16
11	Е0108-3-3	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см м3	22,8	1840,27	100,89	41958	2300	4358	0,85	19
				123,75	38,25	2822	872	118	0,18	4
12	Е0108-4-7	-Обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза поверхности бетона соприкасающихся с землей м2	981	245,44	3,82	240777	3747	44903	0,21	208
				37,35	1,44	36640	1413	118	0,01	7
13	Е0108-4-2	-Гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен, фундаментов из рубероида м2	455	410,52	7,14	186787	3249	13304	0,14	65
				22,1	2,68	10056	1219	118	0,01	6
14	Е0138-10-1п римен.	-Укладка полиэтиленовых перфорированных дренажных труб диаметром 100 мм м	400	141,14	88,17	56455	35267	29633	0,29	117
				44,55	19,87	17820	7948	115	0,08	34
15	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	40,6	6470	-	262682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ОГРАЖДЕНИЕ

16	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали т	0,25	14359,66 --- 6075	5522,03 --- 1322,37	3590 --- 1519	1381 --- 331	1664 --- 90	35,9 --- 4,73	9 --- 1
17	С12021-268	-Стоимость металлоконструкции м	0,25	134000 --- -	- --- -	33500 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

ОТМОСТКА

18	Е0108-3-3	-Устройство гравийно-песчанного основания под фундаменты толщиной 10см м3	15	1840,27 --- 123,75	100,89 --- 38,25	27604 --- 1856	1513 --- 574	2867 --- 118	0,85 --- 0,18	13 --- 3
19	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки, толщиной 15см из бетона В7,5 м3	22,5	8062,57 --- 195,75	66,01 --- 24,93	181408 --- 4404	1485 --- 561	5214 --- 105	1,35 --- 0,12	30 --- 3

ИТОГО	7119184
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	804073
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ:	475397
ИТОГО:	8398654

Л.С. 2-1-4 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

20	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 м3	180	39,76 --- 1,87	37,82 --- 11	7157 --- 337	6807 --- 1980	2247 --- 97	0,01 --- 0,04	2 --- 7
21	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 т	315	19,7 --- -	19,7 --- 3,94	6206 --- -	6206 --- 1241	1241 --- 100	- --- 0,08	- --- 26
22	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м м3	90	6,83 --- -	6,83 --- 1,87	614 --- -	614 --- 168	163 --- 97	- --- 0,01	- --- 1
23	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	80	134,1 --- 134,1	- --- -	10728 --- 10728	- --- -	12123 --- 113	0,97 --- -	78 --- -

24	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	50	19,4	-	970	-	941	0,12	6
		м2		19,4	-	970	-	97	-	-
25	Е0101-28-2	-Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	10	6,83	6,83	68	68	18	-	-
		м3		-	1,87	-	19	97	0,01	-
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
26	Е0106-3-1	-Усиление колодца монолитным бетоном В15	1	9894,91	260,48	9895	260	739	3,94	4
		м3		614,25	89,46	614	89	105	0,35	-
27	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2	8062,57	66,01	16125	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	-
28	Е0108-3-1	-Песчаная подготовка под каменное мощение толщиной 10см	4	1722,2	97,07	6889	388	701	0,78	3
		м3		112,5	36	450	144	118	0,18	1
29	Е0127-33-1	-Каменная отмостка вокруг горловины колодца толщиной 10см	35	232,4	36,82	8134	1289	5413	0,62	22
		м2		103,28	13,01	3615	455	133	0,06	2
30	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5м в сухих грунтах (5шт)	7,65	17806,09	1538,85	136217	11772	21801	9,66	74
		м3		1615,95	576,23	12362	4408	130	2,81	22
31	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060	-	40300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С12021-222	-Стоимость стремянки	0,21	151200	-	31752	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг	0,195	175710,1	1826,1	34263	356	2400	42,7	8
		т		8100	690,75	1580	135	140	3,37	1
34	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,15	511141,41	19866,96	76671	2980	13796	375	56
		км		63306	7440,75	9496	1116	130	36,34	5
35	Е0108-4-7	-Окрасочная изоляция бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	91,5	245,44	3,82	22458	350	4188	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3418	132	118	0,01	1
36	Е0141-1-1	-Основание колодца горячим асфальтом толщиной 10мм	17,5	68,74	7,38	1203	129	1165	0,41	7

		м2		61,2	2,79	1071	49	104	0,01	-
37	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0035	26143,3	1166,54	92	4	7	5,07	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		1284,75	574,87	4	2	104	2,69	-
38	Е0141-8-10	-Приготовление литого асфальта	0,6843	8027,36	949,4	5493	650	1485	7,44	5
				---	---	---	---	---	---	---
		т		1881	206,28	1287	141	104	0,52	-
39	Е0141-11-1	-Окраска металлоконструкций каменноугольным лаком	0,15	696,27	186,36	104	28	50	1,77	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		274,5	48,96	41	7	104	0,17	-

ИТОГО	415339
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	68941
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ:	29056
ИТОГО:	513336

	ИТОГО прямых затрат по смете	8 911 990
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	242 406
СН РК 8.02-02-2002	возврат от временных зданий и сооружений 15%	36 361
	Итого:	9 154 396
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5.0,9%	123 584
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1,0%	91 544
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	36 617
	Итого строительно-монтажных работ	9 406 141
СН РК 8.02-02-2002 К- 1,823	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	17 147 395
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	342 948
	Итого:	17 490 343
	Услуги технадзора 0,49%	85 703
	Проектно-изыскательские работы	237 613
	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации	97 790

Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	34 980
Итого:	17 946 429
Решение правительства НДС - 12%	**2 153 571**
СТОИМОСТЬ РАБОТ	**20 100 000**

Сдал:

Директор
ТОО «АгроМелиоСтрой» **Байболов Б.**

Принял:

Аким Бесагашского с/округа **Мендебаев К.**