Заказчик КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 55 от 14.03.2014год

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция безхозных электрических сетей Алмалинского района по адресу: ул.Богенбай батыра/ ул. Наурызбай батыра

Наименование обьекта: Кабельная линия 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2029 до КЯ-0,4 кВ

А К Т N 09

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	111,60	251,77	--	28097	--	1,77	198
					251,77	--	28097	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	89,10	154,22	--	13741	--	1,12	100
					154,22	--	13741	--	--	--
3.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	22,50	129,38	--	2911	--	0,95	21
					129,38	--	2911	--	--	--
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, класс груза 1	т	37,13	225,40	225,40	8368	8368	--	--
					--	45,08	--	1674	0,95	35
5.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,15	233497,38	--	35025	--	165,60	25
					25875,00	--	3881	--	--	--
6.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,	1000шт	2,13	11662,00	--	24805	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250x120x65 мм, М-100			--	--	--	--	--	--
7.	С143008-9 2	Песок природный	м3	22,50	990,00 ---	-- ---	22275 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Общестроительные работы								135222
		Раздел: КЛ-0,4кВ								
8.	Ц0108-526 -4	Автомат "рубильник" устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	4,00	1442,96 668,15	43,82 7,82	5772 2673	175 31	3,45 0,05	14 0
9.	Ц0108-572 -5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	6,00	3502,90 647,45	256,45 56,92	21017 3885	1539 342	3,45 0,33	21 2
10.	ТПрайс	Рубильник 200/400А	шт	4,00	11720,17 ---	-- ---	46881 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	ТПрайс	Ящик кабельный 4x400А УХЛ	шт	6,00	30765,44 ---	-- ---	184593 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	241,00	42,19 10,12	31,97 7,93	10168 2439	7705 1912	0,07 0,05	17 11
13.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	241,00	12,88 3,80	9,09 2,30	3104 915	2189 554	0,02 0,01	6 3
14.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	14,00	25,76 7,59	18,17 4,60	361 106	254 64	0,05 0,03	1 0
15.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	241,00	37,25 9,89	27,26 6,79	8976 2383	6568 1635	0,07 0,04	17 9
16.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	241,00	21,61 5,18	16,33 4,03	5207 1247	3936 970	0,03 0,02	8 6
17.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля до 4-х,	м	14,00	43,21	32,66	605	457	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1			10,35	8,05	145	113	0,05	1
18.	Ц0108-145 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	м	376,00	37,53	11,27	14109	4238	0,13	48
					20,36	2,53	7653	951	0,01	6
19.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	м	252,00	68,55	17,94	17273	4521	0,28	70
					44,51	4,37	11215	1101	0,03	6
20.	Ц0108-147 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемыйпо установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	20,00	53,00	9,78	1060	196	0,24	5
					38,53	1,96	770	39	0,01	0
21.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по стене здания, с креплением накладными скобоми, масса 1 м до 6 кг	м	166,00	125,68	49,11	20863	8151	0,29	48
					46,58	10,70	7731	1775	0,06	10
22.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	28,00	3233,35	2048,15	90534	57348	6,90	193
					1159,20	453,09	32458	12687	2,63	74
23.	Ц0108-167 -3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	2121,27	4,37	4243	9	9,20	18
					1616,90	2,64	3234	5	0,02	0
24.	Ц0108-574 -6	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 120 мм2	жил	112,00	237,98	4,83	26654	541	0,70	79
					143,75	0,12	16100	13	0,00	0
25.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	12,00	65,85	3,80	790	46	0,16	2
					26,45	0,46	317	6	0,00	0
26.	С151601-5 32	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,81	861600,00	--	701342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151610-2 8	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с ПВХ изоляцией на напряжение до 1 кВ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-11У1, для сечения 70-150 мм2	шт	28,00	19100,00	--	534800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151610-3 1	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 кВ, типа СЭ-3Х120-10У2,5	шт	2,00	19100,00	--	38200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: КЛ-0,4кВ								1736551
		Раздел: Разные работы								
29.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	166,00	16,03	0,07	2661	11	0,11	18
					15,96	--	2650	--	0,00	0
30.	Ц0108-152-13	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных изделий, масса до 1 кг	шт	166,00	88,08	2,99	14620	496	0,17	29
					34,39	0,58	5708	95	0,00	1
31.	ТПрайс	Консоль	шт	97,00	414,63	--	40219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11011-2159	Дюбель гвоздевой	шт	340,00	1,42	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,90	469,33	195,05	3238	1346	1,78	12
					274,27	4,68	1892	32	0,02	0
34.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	5,54	1192,19	78,35	6600	434	0,17	1
					24,59	14,68	136	81	0,05	0
35.	Е0127-44-1	Резка асфальтабетона	м	360,00	702,31	631,26	252831	227255	0,09	31
					12,42	93,81	4471	33770	0,38	137
36.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	120,00	121,79	20,50	14615	2460	0,05	6
					7,37	5,83	885	699	0,02	3
37.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	120,00	447,67	4,96	53720	595	0,10	12
					18,30	2,09	2196	251	0,01	1
38.	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	120,00	382,00	4,96	45840	595	0,10	12
					18,30	2,09	2196	251	0,01	1
39.	Е01031-А37-1	Погрузка разобранных строительных материалов,	т	13,80	141,22	141,22	1949	1949	--	--
					--	98,85	--	1364	2,08	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка разобранных строительных материалов,	т	13,80	225,40	225,40	3111	3111	--	--
					--	45,08	--	622	0,95	13
		Итого по разделу: Разные работы								439887

ИТОГО: 2313396 344490 1010

162035 61037 348

Накладные расходы :

На монтажные работы	117786
На общестроительные работы	120073
Всего накладных расходов:	237859
Итого с накладными	2550939

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138333
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2689272
Итого с временными, 2,24 %	2744015
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2786741
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2796735
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2821721
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6743010
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	134860
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6877870
Налог на добавленную стоимость, 12 %	825344
Итого с НДС	7703214

Сдал: Принял: