Форма 2В

АКТ

Приемки выполненных работ за апрель-май 2010г.

На объекте: Ликвидация чрезвычайной ситуации от паводковых вод по восстановлению защитно-регулирующей перемычки в русле реки Талгар ниже с. Жанашар

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Защитно-регулирующая перемычка в русле реки Талгар ниже с. Жанашар								
1	Е0101-25-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м м3	46800	12,31	12,31	576108	576108	152803	-	-
				-	3,37	-	157716	97	0,01	515
2	Е0101-25-11	-При перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	46800	9,74	9,74	455832	455832	120853	-	-
				-	2,66	-	124488	97	0,01	407
3	Е0101-11-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 м3	63160	23,15	22,43	1462154	1416679	398243	0,01	316
				0,72	5,78	45475	365065	97	0,02	1314

	ИТОГО:	2 494 094
	Накладные расходы:	671 900
	Непредвиденные и ненормируемые затраты:	189 996
	ИТОГО прямых затрат:	3 355,99
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 4,3.0,8%	115,45

СН РК 8.02-02-2002	возврат от временных зданий и сооружений 15%	17,32
	Итого:	3 471,44
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,6.0,9%	81,23
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1,0%	34,71
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	13,89
	ИТОГО по сметному расчету В базовых ценах 2001г.	3 601,27
СН РК 8.02-02-2002 К- 1,823	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	6 565,11
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	131,30
	Итого:	6 696,41
	Решение правительства НДС - 12%	**803,57**
	СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	**7 499,98**

Сдал:

Директор ТОО «АгроМелиоСтрой» **Байболов Б.К.**

Проверил:

Главный инженер ГКП ВХ «Талгарирригация **Роговец Б.Б.**

Принял:

Директор ГКП ВХ «Талгарирригация» **Байсабаев Б.А.**