Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" города Степногорска

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги Степногорск-Промышленная зона 5,8-16,5 км в Акмолинской области (10,7 км)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **декабрь** месяц 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 47 доп.согл. №1	29.04.2019г. 22.05.2019г.				

Стоимость работ и затраты, в тенге											
				из графы 2							
				Из них			Дополнительные затраты			Налог на добавленную стоимость	
С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налоги (кроме НДС)	за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183 538 065,77	183 538 065,77	35 140 000,00								3 765 000,00	19 664 792,76

Заказчик:

Руководитель _____ **Ахмеджанов Г.Т.**

печать

Подрядчик:

Директор _____ **Касенов Т.З.**

печать

Форма № 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорск"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Наименование обьекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги Степногорск-Промышленная зона 5,8-16,5 км в Акмолинской области (10,7 км)»

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорск"

_____ **Ахмеджанов Г.Т.**

Акт № 7 от 03 декабря 2019 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляное полотно									
6	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление фрезерованным а/б толщиной (прим) НР = 108 %	м2 покрытия обочин	6237,16	159,1 / 26,63	132,48 / 36,56	992332 / 166095	826299 / 228031	– / –	425656 / 113439	1531427
		Дорожная одежда км 8+264-14+00 (ширина 7м)									
		Раздел 2 Ремонт существующей проезжей части									
11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	3,537	125702,9 / –	1620,83 / 758,09	444612 / –	5733 / 2681	438879 / –	2895 / 35801	483308
12	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	11775,397	1419,13	90,56	16710955	1066380	15211776	788006	18898878

13	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;			36,76	25,2	432799	296836	–	1399917
			м2 покрытия	23550,794	160,76	0,02	3785941	600	3783108	2412	4091421
					0,1	–	2233	–	–	303068	
		Искусственные сооружения									
		Раздел 1 Железобетонные трубы									
1	1107-0515-0102	Конопатка и омоноличивание швов (прим) НР = 118 %									
			м шва	102	782,32	2,23	79797	227	26395	62865	154075
					521,32	0,98	53175	100	–	11413	
		Раздел 2 Путепровод на км 8,326									
2	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
			м2	63	77,97	2,22	4912	140	2464	1602	7035
					36,63	0,22	2308	14	–	521	
3	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %									
			м2	63	69,71	1,59	4392	100	2943	940	5759
					21,41	0,22	1349	14	–	427	
4	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %									
			м2	24	71,42	1,58	1714	38	1162	359	2239
					21,42	0,25	514	6	–	166	
		Раздел 3 Мост на км 5,853									
5	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	100	670,07	24,84	67007	2484	36487	27446	102009
					280,36	11,62	28036	1162	–	7556	
6	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=2,000;									
			м2 стяжки	200	98,67	4,36	19733	871	18188	995	22386
					3,37	1,92	674	384	–	1658	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	25	710,52	–	17763	–	–	12789	32996
					710,52	–	17763	–	–	2444	

8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25	132,24	63	3306	1575	–	1763	5475
					69,24	28,72	1731	718	–	406	
9	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	25	514,72	152,48	12868	3812	8363	1979	16035
					27,72	45,56	693	1139	–	1188	
10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	37,5	69,71	1,57	2614	59	1752	560	3428
					21,41	0,21	803	8	–	254	

Обустройство дороги км 5,8-16,5

Раздел 1 Дорожные знаки

1	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках.Демонтаж(прим) НР = 108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	шт.	78	2457,24	484,08	191665	37758	16877	160821	380685
					1756,79	152,28	137030	11878	–	28199	
2	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	шт.	25	431,16	–	10779	–	1309	10228	22688
					378,8	–	9470	–	–	1681	
3	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,085	423		459		–	–	496
					–		–		–	37	
4	4101-0204-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	1,085	336		365		–	–	394
					–		–		–	29	
5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	8,7	25409,2	1101,26	221060	9581	172473	37230	278953
					4483,45	219,08	39006	1906	–	20663	

6	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	174	4052,29	691,55	705099	120329	75298	591112	1399908
					2928	217,55	509472	37854	–	103697	
7	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	64	736,08	–	47109	–	6703	43638	98007
					631,34	–	40406	–	–	7260	
8	2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	123	4598		565554		565554	–	610798
					–		–		–	45244	
9	2401-0202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	51	7111		362661		362661	–	391674
					–		–		–	29013	
10	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	70	7520		526400		526400	–	568512
					–		–		–	42112	
11	2401-0201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	50	4754		237700		237700	–	256716
					–		–		–	19016	
12	2401-0201-0102	Знаки дорожные односторонние 1.3.2, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11897		47588		47588	–	51395
					–		–		–	3807	
13	2401-0201-0101	Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	9	8439		75951		75951	–	82027
					–		–		–	6076	

14	2401-0201-0122	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм x 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	18905 / –	37810 / –	37810 / –	– / 3025	40835
15	2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	19	8389 / –	159391 / –	159391 / –	– / 12751	172142
16	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	15	6480 / –	97200 / –	97200 / –	– / 7776	104976
17	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	42	7933 / –	333186 / –	333186 / –	– / 26655	359841
18	2401-0201-0144	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм x 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	17393 / –	34786 / –	34786 / –	– / 2783	37569
19	2401-0201-0127	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм x 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	9572 / –	38288 / –	38288 / –	– / 3063	41351

20	2401-0201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	21	2779 / –		58359 / –		58359 / –	– / 4669	63028
21	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	54	1055,13 / –	759,63 / 296,78	56977 / –	41020 / 16026	15957 / –	17308 / 5943	80228
22	2900-0000-0001 (пл)ТОО " ТЕНГИЗ+ "	Сигнальный столбик	шт	54	2825 / –		152550 / –		152550 / –	– / 12204	164754
23	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	760,2	28,39 / –	28,39 / 10,64	21583 / –	21583 / 8086	– / –	5822 / 2192	29597
24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	760,2	132,23 / 69,23	63 / 28,72	100519 / 52627	47892 / 21831	– / –	53610 / 12330	166459
25	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1520,4	112,54 / 112,54	– / –	171113 / 171113	– / –	– / –	123201 / 23545	317859
	Раздел 2 Дорожная разметка										
26	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	5,025	39663,28 / 2365,97	8895,12 / 2263,88	199308 / 11889	44698 / 11376	142721 / –	25126 / 17955	242389
27	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	5,51	18729,76 / 2365,88	8895,1 / 2263,88	103201 / 13036	49012 / 12474	41153 / –	27551 / 10460	141212
28	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,55	32683,64 / 2365,45	8894,55 / 2263,64	17976 / 1301	4892 / 1245	11783 / –	2750 / 1658	22384

29	1130-0506-0101	Разметка дорожная по трафарету (прим) НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	21	571,76	19,24	12007	404	7670	3462	16707
					187,29	8,95	3933	188	–	1238	

Итого по смете	
в том числе	**31 500 055**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 697 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 285 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	653 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 750 885
- перевозка грузов, тенге	824
Накладные расходы, тенге	2 432 126
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 333 339
Непредвиденные работы и затраты (2%)	630 001
в текущих и прогнозных ценах на 2019г (Кинф=1,05)	33 736 559,14
НДС 12%	4 048 387,10
Всего	37 784 946,24
корректирующий коэффициент с учетом скидки **0,93**	**35 140 000,00**

Работы принял:
Технадзор ТОО "Нисан-Актобе"

Муканов А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

Касенов Т.З.