Единая форма **введена в действие** *с 31 января 2012 года*
Приложение 2
к **постановлению** Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «11» 09 2015 г. г. Актау
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от «11» 09 2015 г. № 144-0 Аким города Актау
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:

Аккулов Нурлыбай Каржаубайулы – Заместитель акима города Актау
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя:

Машырыков Эльдар Куатулы- руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:

Турганалиева Назгул Ермуратовна – руководитель РГУ «Актауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистаукой области Агенства Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Косбаев Кажымукан Жариевич- заместитель руководителя департамента по черезвычайным ситуациям Мангистауской области по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хайрлиева Гульнар Надрхановна - руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел занятости и социальных программ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дузмагамбетов Аскар Давлетиярович- - главный инженер государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович - директор государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей» по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нестеренко Виктор Максимович – руководитель инспекции технического отдела акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» /по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарсембаев Иржан Абенович- генеральный директоры акционерного общества «Казахтелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулебаева Светлана Дюмбаевна - руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел образования»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Малых ВалентинаАлександровна - директор ГУ «Средняя школа-гимназия №4»г.Актау 11 мкр»/заказчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нуржигитов Ж- ИП «NUR-Construction- \технадзор

Дуйсенбаев Н- генеральный проектировщик ТОО «АТК Жаназен/проектировщик

(фамилия, имя, отчество, должность)

Боранбаев Бердикожа Ондасынович - - директор ТОО «Ондасын Строй»/ генеральный подрядчик

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Средняя школа-гимназия №4»г.Актау 11 мкр»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа-гимназия №4»г.Актау 11 мкр»*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Мангистауская область, г.Актау*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю *от*

Постановления Акимата города Актау

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *Талон № 175 от 10.07.2015г выданной ГУ «Государственного архитектурно-строительного контроля» по Мангистауской области*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Ондасын Строй»*

(наименование организации)

выполнившим *Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа-гимназия №4»г.Актау 11 мкр»*

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «АТК Жаназен*

(наименование организации)

выполнившим все проектные работы по рабочим чертежам _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Заключение № 15-0143/14 от 01 апреля 2014 г.*

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ «Средняя школа-гимназия №4»г.Актау 11 мкр»*

(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2015 г.;*

(месяц, год)

окончание работ *сентябрь 2015 г.;*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: ___;

по норме или по проекту организации строительства _;

фактически _;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительно Техническая документация по реестру. Проект_

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	*$м^2$*	*2,0095*	*2,0095*
Число этажей	*этаж*	*4*	*4*
объем здания	*$м^3$*	*15071,25*	*15071,25*
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	*$м^2$*		

11. Характеризуются следующими данными: *Общестроительные работы: разборка и облицовка поверхности стен из керамических плиток; улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен с окраской водоэмульсионными и масляными составами; разборка и устройство подвесных потолков; разборка и устройство дощатого покрытия полов с покраской; разборка и устройство покрытия полов из керамической плитки, из линолеума; разборка и установка металлопластиковых оконных блоков; демонтаж и установка металлических деревянных, металлопластиковых дверных блоков; окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности; разборка и устройство кровельного покрытия из рулонных кровельных материалов. Электромонтажные работы: монтаж светильников с люминицентными лампами; демонтаж и монтаж выключателей розеток; демонтаж и прокладка проводов по стенам; демонтаж и монтаж распределительных щитов, осветительных щитов; прокладка кабелей по стенам; Автоматическая пожарная и охранная сигнализация: замена приборов приемно-контрольных; замена извещателей, датчиков; прокладка провод, кабеля по стенам и в трубах; замена сетей связи (радиофикации, телефонизации), оборудования лингафонных кабинетов. Внутренние инженерные сети: замена манометров, термометров в тепловом узле; замена грязевиков; разборка и прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб; замена систем вентиляции(воздуховодов, решеток жалюзийных, клапанов, вентиляторов);прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб; демонтаж и установка раковин; смена смесителей; демонтаж и установка унитазов. Проезды и тротуары: Рабочим проектом предусмотрено восстановление проезда площадки с асфальтобетонным покрытием, который служит противопожарным проездом и проездом для хозяйственных нужд. Покрытие проезда предусмотрено в виде асфальтобетонного покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона типа Б марки II(СТ РК 1225-2003),с уклоном для отвода дождевых и талых вод. Основанием под проезд предусмотрена щебеночная смесь , обработанная органическим вяжущим жидким битумом. Покрытия тротуаров предусмотрены из плиток бетонных тротуарных (ГОСТ 8736-93*) ширина тротуаров переменная – от 2 до 6,0 м обрамление тротуаров предусмотрено из поребрика БР 100.20.8 в сульфатостойком исполнении по ГОСТ 6665-91.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего ***220 525 555,04 тыс тенге***, в том числе: строительно-монтажных работ ***175 291,397 тыс тенге***,

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)___*применены материалы, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ Республики Казахстан*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке
Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа-гимназия №4»г.Актау 11 мкр»
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии Аккулов Н.К. _____
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Машырыков Э.К. _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Турганалиева Н.Е. _____
(подпись)

Косбаев К.Ж. _____
(подпись)

Хайрлиева Г.Н. _____
(подпись)

Дузмагамбетов А.Д. _____
(подпись)

Каблолгалиев А.Л. _____
(подпись)

Пестеренко В. М. _____
(подпись)

Сарсембаев И.А. _____
(подпись)

Тулебаева С.Д. _____
(подпись)

Малых В.А. _____
(подпись)

Нуржигитов Ж . _____
(подпись)

Дуйсенбаев Н. _____
(подпись)

Боранбаев Б.О. _____
(подпись)

«№4 ГИМНАЗИЯСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №4»

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы,
130000, Ақтау қаласы, 11 шағын аудан, 49 ғимарат
тел./факс: 8 (7292) 43-30-95

Республика Казахстан, Мангистауская область,
130000, Город Актау, 11 микрорайон, здание 49
тел./факс: 8 (7292) 43-30-95

12.07.2018 № 01-37/269

СПРАВКА

КГУ «школа-гимназия № 4» на сегоднишний день

вместимость 960 мест.

Справка дана для предъявления по месту требования.

И.о директор **Гайыпбаева М.К**