Заказчик: **КГУ "Средняя школа-гимназия №4"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес:

"Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа-гимназия №4" в 11 м/р г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
		53	10.07.2015						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно/монтажные работы	из них: В отчетном месяце за	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	
Всего по объекту:	185 544 523,2							22 265 342,8	207 809 866,00
в том числе:									
за сентябрь		57 649 718,8						6 917 966,3	64 567 685,0
Удержано 5 % по договору		2 882 485,9						345 898,3	3 228 384,3
Всего к оплате		54 767 232,8						6 572 067,9	61 339 300,8

Заказчик: **Малых В.А.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик	ГУ "Средняя школа-гимназия №4", г.Актау, 11 мкр.
	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
	организация, адрес, телефон, факс
Стройка	Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа гимназия №4" в 11 м/р г.Актау
	наименование, адрес
Объект	Средняя школа гимназия №4 в 11 м/р г. Актау

Договор подряда	номер	53
	дата	10.07.2015

Номер документа	Дата составления
3	11.09.2015

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

К ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Забор										
390	Е0106-1-20	Частичное устройство бетонных фундаментов ограждения	13,2	7789,78	373,58	102825	4931	9291	3,38	45		
				529,2	141,13	6985	1863	105	0,69	9		
391	Е0107-24-12	Демонтаж металлических ограждений м3	112	494,15	204,35	55344	22887	38229	1,07	120		

т.ч.		187,92	55,89	21047	6259	140	0,2	23
п-3.5	м							
СНиП8.02-С								
5-2002								
п-2.8								
К=0,6,								
К=0,7,								
К=0,5,5;								
392 Е0107-24-12-Монтаж металлических ограждений	112	605,12	291,92	67774	32695	61628	1,79	200
		313,2	79,84	35078	8942	140	0,29	32
	м							

Общестроительные работы 3-этажа

3 кабинет (жн)

86 Е0110-33-1 -Устройство встроенного шкафа вокруг дверей	15	169,85	45,64	2548	685	2546	0,86	13
т.ч.		124,2	17,25	1863	259	120	0,08	1
п-1.25								
К=1,15 и	м2							
К=1,25								

Итого: 228491 тенге

Накладные расходы : 111694 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 20411 тенге

ИТОГО: 360596тенге

Общестроительные работы 2-этажа

297 Е0156-27-1 -Установка врезного замка	4	93,19	-	373	-	396	0,47	2
379 Е0146-39-6 -Демонтаж подвесного потолка из армстронга	9,45	121,02	8,14	-1144	77	-1096	0,7	7
		112,88	3,08	1067	29	100	0,02	-
м2								

45 Актовый зал

812 Е0125-35-1 -Монтаж подвесного потолка из армстронга	237,3	390,63	2,65	92697	629	95778	2,11	501
		383,4	1	90981	236	195	-	1
м2								
814 ЦЭ108-593-1-Светильник в подвесных потолках	73	253,3	144	18491	10512	8272	0,49	36
		78	41,28	5694	3013	95	0,24	17
шт								
818 Е0109-40-1 -Установка потолочные карнизы с двумя дорожками	36	32,86	0,63	1183	23	889	0,18	6
		30,25	0,24	1089	9	81	-	-
м								
819 1301-78 -Потолочные карнизы с двумя дорожками	12	2000	-	24000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
шт.								

46 Подсобная

шт

821	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	449,32	123,04	849	233	510	1,08	2
				181,98	42,8	344	81	120	0,17	-
		м2								
823	Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
				218,48	0,19	218	-	108	-	-
		коробка								
826	Е0156-27-1	-Установка врезного замка	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
ПТ		91,75 - 92	-	108	-	-				
829	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью выше 20 м2	18,6	333,08	16,81	6195	313	2174	0,7	13
				102,95	2,65	1915	49	110,7	0,01	-
		1м2								
		47 Помещение								
830	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции полов	18,6	554,53	1,93	10314	36	1239	0,39	7
				59,89	0,3	1114	6	110,7	-	-
		1м2								
831	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	18,6	1195,25	17,82	22232	331	6085	1,84	34
				292,74	2,78	5445	52	110,7	0,03	1
		1м2								
832	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	18	185	2,71	3330	49	1200	0,35	6
				59,81	0,41	1077	7	110,7	-	-
		1м								
835	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	58,84	203,79	2,82	11991	166	6068	0,65	38
				108,05	1,08	6358	64	94,5	0,01	-
		м2								
838	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	18,6	274,89	3,5	5113	65	1082	0,36	7
				60,24	1,32	1120	25	94,5	0,01	-
		м2								

Итого: 195954 тенге

Накладные расходы : 122 932 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 19 133 тенге

ИТОГО: 338019 тенге

4Е Коридор

842 Е0111-36-1 -Устройство покрытий полов из линолеума	10,44	945,74	7,35	9915	77	965	0,53	6
		80,73	2,77	843	29	110,7	0,01	-
м2								
844 Е0157-19-2 -Устройство теплоизоляции оснований под дощатое покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой	10,44	543,91	1,99	5678	21	1144	0,62	6
		98,63	0,32	1030	3	110,7	-	-
1м2								
845 Е0157-17-4 -Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	10,44	1945,76	6,28	20314	66	1677	0,9	9
		144,13	1	1505	10	110,7	0,01	-
1м2								
846 Е0157-23-1 -Устройство плинтусов	15	128,34	0,4	1925	6	437	0,17	3
		26,27	0,06	394	1	110,7	-	-
1м								
847 Е0115-165-3-Окраска масляными составами плинтусов и дощатых полов	10,44	184	2,26	1921	24	1039	0,56	6
		93,96	0,86	981	9	105	-	-
м2								
850 Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен клеем масляным разбеленным по штукатурке	49,88	203,79	2,82	10165	141	5144	0,65	32
		108,05	1,08	5390	54	94,5	0,01	-
м2								
852 Е0115-35-1 -Монтаж подвесного потолка из аристронга	16,6	390,63	2,65	6484	44	6700	2,11	35
		383,4	1	6364	17	105	-	-
м2								
855 Е0109-53-1 -Монтаж металлических дверей	0,0677	17611,14	1359,78	1192	92	972	98,52	7
т		15471	477,9	1047	32	99	2,34	-
857 Е0156-20-3 -Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
		218,48	0,19	218	-	108	-	-
коробка								
860 Е0156-27-1 -Установка врезного замка	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
шт	91,75	-	92	-	108	-	-	

Итого: 58 768 тенге

Накладные расходы : 18 413 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 4631 тенге

ИТОГО: 81 812 тенге

Общестроительные работы 1-этажа

1 кабинет

5 Е0157-19-2 -Устройство звукоизоляции под дощатое покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой	49,4	543,91	1,99	26869	98	5411	0,62	31
		98,63	0,32	4872	16	110,7	-	-
1м2								
6 Е0157-17-4 -Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше	49,4	1945,76	6,28	96120	310	7936	0,9	45
10 м2		144,13	1	7120	49	110,7	0,01	1
1м2								
7 Е0157-11-2 -Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 0,5 м2	18	213,99	7,57	3852	136	2631	0,83	15
		130,85	1,19	2355	21	110,7	0,01	-
1место								
8 Е0111-36-1 -Устройство покрытий полов из линолеума	49,4	949,74	7,35	46917	363	4567	0,53	26
		80,73	2,77	3988	137	110,7	0,01	1
м2								
9 Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	27,5	128,34	0,4	3529	11	801	0,17	5
		26,27	0,06	722	2	110,7	-	-
1м								
10 Е0115-165-3-Окраска масляными составами плинтусов и дощатых полов	49,5	198,66	2,82	9834	140	5105	0,64	32
		108,05	1,08	5349	53	94,5	0,01	-
м2								
13 Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен клеем масляным разбеленным по штукатурке	83,92	203,79	2,82	17102	237	8655	0,65	54
		108,05	1,08	9068	91	94,5	0,01	-
м2								
15 Е0115-64-4 -Грунтование смесью Алинекс	49,4	474,96	5,91	23463	292	6683	0,76	38
		140,91	2,24	6961	110	94,5	0,01	1
м2								
16 Е0115-160-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	49,4	274,89	3,5	13580	173	2874	0,36	18
		60,24	1,32	2976	65	94,5	0,01	-
м2								
19 Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,52	449,32	123,04	1132	310	680	1,08	3
		181,96	42,8	459	108	120	0,17	-
м2								
21 Е0156-20-3 -Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1

монтажной				218,48	0,19	218	-	108	-	-
коробка									
23 Е0156-27-1 -Установка врезного замка			1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
шт	91,75	-	92	-	108	-	-			
27 Е0110-33-1 -Устройство встроенного шкафа т.ч. вокруг дверей			15	169,85	45,64	2548	685	2546	0,86	13
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2		124,2	17,25	1863	259	120	0,08	1
29 Е0109-40-1 -Установка потолочные карнизы с двумя дорожками			9	32,86	0,63	296	6	222	0,18	2
		м		30,25	0,24	272	2	81	-	-
30 1301-78 -Потолочные карнизы с двумя дорожками			4	2000	-	8000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

Итого: 253 572 тенге

Накладные расходы : 48 446 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 18 121тенге

ИТОГО: 320 139 тенге

9,10,11,12 Санузел, умывальная, тамбур перед туалетом, кладовая

241 Е0157-15-2 -Устройство стяжек неметных по основанию бетонному площадью выше 20 м2			23,8	333,08	16,81	7927	400	2782	0,7	17
		1м2		102,95	2,65	2450	63	110,7	0,01	-
242 Е0157-16-1 -Устройство гидроизоляции полов			23,8	554,53	1,93	13198	46	1586	0,39	9
		1м2		59,89	0,3	1425	7	110,7	-	-
243 Е0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе			23,8	1195,25	17,82	28447	424	7786	1,84	44
		1м2		292,74	2,78	6967	66	110,7	0,03	1
244 Е0157-23-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических			37,6	185	2,71	6956	102	2506	0,35	13
				59,81	0,41	2249	15	110,7	-	-
247 Е0115-35-1 -Устройство подвесных потолков			23,8	802,63	2,65	19103	63	9606	2,11	50
		м2		383,4	1	9125	24	105	-	-
249 Е0115-17-1 -Гладкая облицовка стен			102,9	1211,25	3,15	124638	324	44801	2,76	284
		м2		459,54	1,18	47287	122	94,5	0,01	1

251 ЕС110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка металлопластиковые оконные проемы м2		1,44	554,13	28,51	798	41	482	1,8	3
				300,47	9,28	433	13	108	0,05	-
255 ЕС110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2		6,72	449,32	123,04	3019	827	1813	1,08	7
				181,98	42,8	1223	288	120	0,17	1
257 ЕС156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной коробка		4	237,02	1,19	948	5	945	1,39	6
				218,48	0,19	874	1	108	-	-
260 ЕС156-27-1	-Установка врезного замка		4	93,19	-	373	-	396	0,47	2
шт	91,75	-	367	-	108	-	-			
262 ЕС110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Устройство металлопластиковые перегородок в санузлах м2		7,2	357,69	24,49	2575	176	1362	0,89	6
				149,09	8,56	1073	62	120	0,04	-
265 ЕС165-12-3	-Установка унитазов с бачком		2	890,86	8	1782	16	1820	4,52	9
компл	788,4	1,36	1577	3	115,2	0,01	-			
	13 коридор									
267 ЕС111-15-7	-Шлифовка бетонных покрытий полов м2		234,6	152,04	11,8	35668	2767	41168	0,83	194
				138,24	4,43	32431	1039	123	0,02	5
269 ЕС157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м		152	128,34	0,4	19508	60	4430	0,17	26
				26,27	0,06	3993	9	110,7	-	-
270 ЕС162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов м2		19,71	101,45	0,05	2000	1	1523	0,46	9
				81,73	0,01	1611	-	94,5	-	-
273 ЕС115-165-8	-Улучшенная окраска стен клеем масляным разбеленным по штукатурке м2		383,04	203,79	2,82	78061	1080	39504	0,65	247
				108,05	1,08	41389	414	94,5	0,01	2
275 ЕС115-35-1	-Монтаж подвесного потолка из		23,8	390,63	2,65	9297	63	9606	2,11	50
армстронга				383,4	1	9125	24	105	-	-
				м2						
278 ЕС110-16-2	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных,		12,96	645,24	71	8362	920	4098	1,42	18
				238,14	25,39	3086	329	120	0,11	1

	площадь проема более 2 м2								
	м2								
281	E0156-10-1	-Установка подоконных досок	8	82,75	0,56	662	5	261	0,19	2
				30,11	0,11	241	1	108	-	-
	м									
283	E0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	4	237,02	1,19	948	5	945	1,39	6
				218,48	0,19	874	1	108	-	-
	коробка									
285	E0109-40-1	-Установка потолочные карнизы с двумя дорожками	16	32,86	0,63	526	10	395	0,18	3
				30,25	0,24	484	4	81	-	-
	м									
286	1301-78	-Потолочные карнизы с двумя дорожками	8	2000	-	16000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт.									
	14 кабинет									
289	E0111-36-1	-Устройство покрытий полов из линолеума	15,36	937,74	5,88	14404	90	1368	0,46	7
				70,2	2,22	1078	34	123	0,01	-
	м2									
290	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	16	128,34	0,4	2054	6	466	0,17	3
				26,27	0,06	420	1	110,7	-	-
	1м									
291	E0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	1,6	101,45	0,05	162	-	124	0,46	1
				81,73	0,01	131	-	94,5	-	-
	м2									
294	E0115-169-5	-Шпаклевка стен и откосов за 1 раз	41,88	45,17	0,08	1892	3	1048	0,15	6
				26,45	0,03	1108	1	94,5	-	-
	м2									
295	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен клеем масляным разбелением по штукатурке	41,88	203,79	2,82	8535	118	4319	0,65	27
				108,05	1,08	4525	45	94,5	0,01	-
	м2									
297	E0115-35-1	-Монтаж подвесного потолка из армстронга	15,36	390,63	2,65	6000	41	6200	2,11	32
				383,4	1	5888	15	105	-	-
	м2									
300	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	449,32	123,04	849	233	510	1,08	2
				181,98	42,8	344	81	120	0,17	-
	м2									
302	E0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
				218,48	0,19	218	-	108	-	-
	коробка									
305	E0156-27-1	-Установка врезного замка	1	93,18	-	93	-	99	0,47	-
шт		91,75	-	92	-	108	-	-		

307 E0109-40-1	-Установка потолочные карнизы с двумя дорожками	6	32,86	0,63	197	4	148	0,18	1
			30,25	0,24	181	1	81	-	-
	м								
308 1301-78	-Потолочные карнизы с двумя дорожками	3	2000	-	6000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	19 Помещение								
310 E0110-92-2	-Монтаж стены из металлопластика	33,6	357,69	24,49	12018	823	6356	0,89	30
Изм. и доп. вып.			149,09	8,56	5009	287	120	0,04	1
2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
314 E0111-36-1	-Устройство покрытий полов из линолеума	25,6	937,74	5,88	24006	151	2280	0,46	12
			70,2	2,22	1797	57	123	0,01	-
	м2								
315 E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	24	128,34	0,4	3080	10	699	0,17	4
			26,27	0,06	630	1	110,7	-	-
	1м								
316 E0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	2,4	101,45	0,05	243	-	185	0,46	1
			81,73	0,01	196	-	94,5	-	-
	м2								
319 E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	19,62	203,79	2,82	3998	55	2023	0,65	13
			108,05	1,08	2120	21	94,5	0,01	-
	м2								
321 E0115-35-1	-Монтаж подвесного потолка из армстронга	25,6	390,63	2,65	10000	68	10333	2,11	54
			383,4	1	9815	25	185	-	-
	м2								
324 E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в металлопластиковых стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	449,32	123,04	849	233	510	1,08	2
			181,98	42,8	344	81	120	0,17	-
	м2								
326 E0156-27-1	-Установка врезного замка	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
шт	91,75 - 92	-	108	-	-				
328 E0109-40-1	-Установка потолочные карнизы	9	32,86	0,63	296	6	222	0,18	2

	с двумя дорожками								
			30,25	0,24	272	2	81	-	-
	м								
329 1301-78	-Потолочные карнизы с двумя дорожками	4	2000	-	8000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг.								

Итого: 483802 тенге
Накладные расходы : 215 040 тенге
Непредвиденные и непредвиденные затраты 6%: 41 931 тенге

ИТОГО: 740773 тенге

20,21,22,23 Санузел, кладовая, тамбур перед туалетом

331 Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью выше 20 м2	23,8	333,08	16,81	7927	400	2762	0,7	17
			102,95	2,65	2450	63	110,7	0,01	-
	1м2								
332 Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции полов	23,8	554,53	1,93	13198	46	1586	0,39	9
			59,89	0,3	1425	7	110,7	-	-
	1м2								
333 Е0157-20-2	-Устройство покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе	23,8	1195,25	17,82	28447	424	7786	1,84	44
			292,74	2,78	6967	66	110,7	0,03	1
	1м2								
334 Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	37,6	185	2,71	6956	102	2506	0,35	13
			59,81	0,41	2249	15	110,7	-	-
	1м								
337 Е0115-35-1	-Монтаж подвесного потолка из ХДМ	23,8	802,63	2,65	19103	63	9696	2,11	50
			383,4	1	9125	24	105	-	-
	м2								
339 Е0115-17-1	-Рядовая облицовка стен	102,9	1211,25	3,15	124638	324	44801	2,76	284
			459,54	1,18	47287	122	94,5	0,01	1
	м2								
341 Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка металлопластиковых оконных проемов	1,44	520,16	22,81	749	33	464	1,56	2
			261,28	7,42	376	11	120	0,04	-
	м2								
345 Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,72	449,32	123,04	3019	827	1813	1,08	7
			181,98	42,8	1223	288	120	0,17	1
	м2								

347	E0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заделением пенкой монтажной			4	237,02	1,19	948	5	945	1,39	6
						218,48	0,19	874	1	108	-	-
				коробка								
350	E0156-27-1	-Установка врезного замка			4	93,19	-	373	-	396	0,47	2
шт			91,75	-	367	-	108	-	-			
352	E0110-92-2	-Устройство металлопластиковых перегородок в санузлах			7,2	357,69	24,49	2575	176	1362	0,89	6
	Изм. и ден. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			м2		149,09	8,56	1073	62	120	0,04	-
355	E0165-12-3	-Установка унитазов с бачком			7	890,86	8	1782	16	1820	4,52	9
комплект			788,4	1,36	1577	3	115,2	0,01	-			
360	E0111-36-1	-Устройство покрытий полов из линолеума			50,4	937,74	5,88	47262	296	4489	0,46	23
						70,2	2,22	3538	112	123	0,01	1
				м2								
362	E0157-19-2	-Устройство теплоизоляции оснований под дощатое покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой			50,4	543,91	1,99	27413	100	5521	0,62	31
						98,63	0,32	4971	16	110,7	-	-
				1м2								
363	E0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2			50,4	1945,76	6,28	98066	316	8097	0,9	45
						144,13	1	7264	50	110,7	0,01	1
				1м2								
364	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных			33	128,34	0,4	4235	13	962	0,17	6
						26,27	0,06	867	2	110,7	-	-
				1м								
365	E0115-165-3	-Окраска масляными составами плинтусов и дощатых полов			50,4	198,66	2,82	10012	142	5198	0,64	32
						108,05	1,08	5446	54	94,5	0,01	-
				м2								
368	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен			91,46	203,79	2,82	18639	258	9432	0,65	59

	хлорсом масляным разбавленным по штукатурке		108,05	1,08	9883	99	94,5	0,01	-
	м2								
371 E0115-64-4	-Грунтование смесью Алинекс	50,4	474,96	5,91	23936	298	6818	0,76	38
	м2		140,91	2,24	7102	113	94,5	0,01	1
372 E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	50,4	274,89	3,5	13855	176	2932	0,36	18
			69,24	1,32	3036	67	94,5	0,01	-
	м2								
374 E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	449,32	123,04	849	233	510	1,08	2
			181,98	42,8	344	81	120	0,17	-
	м2								
376 E0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
			218,48	0,19	218	-	108	-	-
	коробка								
379 E0156-27-1	-Установка врезного замка	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
шт	91,75	-	92	-	108	-	-		
381 E0109-40-1	-Установка потолочных карнизов с двумя дорожками	13	32,86	0,63	427	8	321	0,18	2
			30,25	0,24	393	3	81	-	-
	м								
382 1301-78	-Потолочные карнизы с двумя дорожками	6	2000	-	12000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								

Итого: 466 741 тенге

Накладные расходы : 120 482 тенге

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 35 233 тенге

ИТОГО: 622 456 тенге

25 коридор

386 E0111-36-1	-Устройство покрытий полов из линолеума	13,5	949,74	7,35	12821	99	1248	0,53	7
			80,73	2,77	1090	37	110,7	0,01	-
	м2								
388 E0157-19-2	-Устройство теплоизоляции оснований под дощатое покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой	13,5	543,91	1,99	7343	27	1479	0,62	8
			98,63	0,32	1331	4	110,7	-	-
	1м2								

389 ЕС157-17-4 -Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	13,5	1945,76	6,28	26268	85	2169	0,9	12
		144,13	1	1946	13	110,7	0,01	-
1м2								
390 ЕС157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	14	128,34	0,4	1797	6	408	0,17	2
		26,27	0,06	368	1	110,7	-	-
1м								
391 Е0115-165-3-Окраска масляными составами плинтусов и дощатых полов	13,5	198,66	2,82	2682	38	1392	0,64	9
		108,05	1,08	1459	15	94,5	0,01	-
м2								
394 ЕС115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	40,8	203,79	2,82	8315	115	4208	0,65	26
		108,05	1,08	4409	44	94,5	0,01	-
м2								
397 ЕС115-64-4 -Грунтование смесью Анникс	13,5	474,96	5,91	6412	80	1826	0,76	10
		140,91	2,24	1902	30	94,5	0,01	-
м2								
398 Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	13,5	274,89	3,5	3711	47	785	0,36	5
		60,24	1,32	813	18	94,5	0,01	-
м2								
400 Е0109-53-1 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	0,25	17611,14	1359,78	4403	340	3589	98,52	25
		15471	477,9	3868	119	90	2,34	1
403 ЕС156-27-1 -Установка врезного замка	2	93,19	-	186	-	198	0,47	1
шт 91,75 - 184	-	168	-	-				
408 ЕС111-36-1 -Устройство покрытий полов из линолеума	3,5	949,74	7,35	3324	26	324	0,53	2
		80,73	2,77	283	10	110,7	0,01	-
м2								
410 ЕС157-19-2 -Устройство теплоизоляции оснований под дощатое покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой	3,5	543,91	1,59	1904	7	383	0,62	2
		98,63	0,32	345	1	110,7	-	-
1м2								
411 Е0157-17-4 -Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	3,5	1945,76	6,28	6810	22	562	0,9	3
		144,13	1	504	3	110,7	0,01	-
1м2								
412 Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	8	128,34	0,4	1027	3	233	0,17	1
		26,27	0,06	210	-	110,7	-	-
1м								

416 Е0115-165-8 -Улучшенная окраска стен клеером масляным разбеленным по штукатурке	16,8	203,79	2,82	3631	53	1939	0,65	12
		108,05	1,08	2031	20	94,5	0,01	-
м2								
419 Е0115-64-4 -Грунтование смесью Алинекс	3,5	474,96	5,91	1662	21	473	0,76	3
		140,91	2,24	493	8	94,5	0,01	-
м2								
420 Е0115-180-6 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	3,5	274,89	3,5	962	12	204	0,36	1
		60,24	1,32	211	5	94,5	0,01	-
м2								
422 Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	449,32	123,04	849	233	510	1,08	2
		161,98	42,8	344	81	120	0,17	-
м2								
		-	-	-	-	-	-	-
424 Е0156-26-3 -Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
		218,48	0,19	218	-	108	-	-
коробка								
427 Е0156-27-1 -Установка врезного замка	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
шт		91,75	-	92	-	108	-	-

Итого: 94 637 тенге

Накладные расходы : 22265тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 7014 тенге

ИТОГО: 123 916 тенге

27 подсобная								
429 Е0111-15-7 -Шлифовка бетонных покрытий полов	10,8	152,04	11,8	1642	127	1895	0,83	9
		138,24	4,43	1493	48	123	0,02	-
м2								
431 Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	10,8	128,34	0,4	1386	4	315	0,17	2
		26,27	0,06	284	1	110,7	-	-
1м								
432 Е0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	10,8	101,45	0,09	1096	1	834	0,46	5
		81,73	0,01	883	-	94,5	-	-
м2								
435 Е0115-165-8 -Улучшенная окраска стен клеером масляным разбеленным по штукатурке	32,8	203,79	2,82	6684	92	3383	0,65	21
		108,05	1,08	3544	35	94,5	0,01	-
м2								
438 Е0115-64-4 -Грунтование смесью Алинекс	10,8	474,96	5,91	5130	64	1461	0,76	8

	м2		140,91	2,24	1522	24	94,5	0,01	-
439 Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску		10,8	274,89	3,5	2969	38	628	0,36	4
			60,24	1,32	651	14	94,5	0,01	-
	м2								
441 Е0109-53-1 -Установка металлических дверных блоков		0,25	17611,14	1359,78	4403	340	3589	98,52	25
			15471	477,9	3868	119	90	2,34	1
	м2								
444 Е0156-27-1 -Установка врезного замка		2	93,19	-	186	-	198	0,47	1
шт 91,75 - 184		-	108	-	-				
450 Е0157-19-2 -Устройство теплоизоляции оснований под дощатое покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой		58	543,91	1,99	29915	110	6025	0,62	34
			98,63	0,32	5425	18	110,7	-	-
	1м2								
451 Е0157-17-4 -Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2		55	1945,76	6,28	107017	345	8836	0,9	50
			144,13	1	7927	55	110,7	0,01	1
	1м2								
452 Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных		30	128,34	0,4	3850	12	874	0,17	5
			26,27	0,06	788	2	110,7	-	-
	1м								
453 Е0115-165-3-Окраска масляными составами плинтусов и дощатых полов		55	198,66	2,82	10926	155	5672	0,64	35
			108,05	1,08	5943	59	94,5	0,01	-
	м2								
456 Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен масляным разбеленным		81,6	203,79	2,82	16630	230	8416	0,65	53колером
по штукатурке			108,05	1,08	8817	88	94,5	0,01	-
	м2								
459 Е0115-64-4 -Грунтование смесью Алинекс		55	474,96	5,91	26123	325	7440	0,76	42
	м2		140,91	2,24	7750	123	94,5	0,01	1
460 Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		55	274,89	3,5	15119	192	3199	0,36	20
			60,24	1,32	3313	73	94,5	0,01	-
	м2								
462 Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		3,8	449,32	123,04	1707	468	1025	1,08	4
			181,98	42,8	692	163	120	0,17	1
	м2								

464	E0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной		2	237,62	1,19	474	2	472	1,39	3
					218,48	0,19	437	-	108	-	-
467	E0156-27-1	-Установка врезного замка	коробка	2	93,19	-	186	-	198	0,47	1
шт			91,75	-	184	-	108	-	-		
470	E0120-11-1	-Монтаж оконные металлические решетки		6	270,93	19,38	1626	116	1700	1,28	8
					213,3	8,1	1280	49	128	0,04	-
шт											
473	E0120-11-1	-Монтаж металлические решетки светильниках		10	270,93	19,38	2709	194	2834	1,28	13
					213,3	8,1	2133	81	128	0,04	-
шт											
			29 помещение								
478	E0111-36-1	-Устройство покрытий полов из линолеума		13,5	949,74	7,35	12821	99	1248	0,53	7
					80,73	2,77	1090	37	110,7	0,01	-
480	E0157-19-2	-Устройство теплоизоляции оснований под дощатое покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой		13,5	543,91	1,99	7343	27	1479	0,62	8
					98,63	0,32	1331	4	110,7	-	-
481	E0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	13,5	1945,76	6,28	26268	85	2169	0,9	12
					144,13	1	1946	13	110,7	0,01	-
482	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	1м2	14	128,34	0,4	1797	6	408	0,17	2
					26,27	0,06	368	1	110,7	-	-
483	E0115-165-3	-Окраска масляными составами плинтусов и дощатых полов	1м	13,5	198,66	2,82	2682	38	1392	0,64	9
					108,05	1,08	1459	15	94,5	0,01	-
486	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен клеевым масляным разбеленным по штукатурке	м2	40,6	203,79	2,82	8315	115	4208	0,65	26
					108,05	1,08	4409	44	94,5	0,01	-
489	E0115-64-4	-Грунтование смесью Аликекс	м2	13,5	474,96	5,91	6412	80	1826	0,76	10
					140,91	2,24	1902	30	94,5	0,01	-
490	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	13,5	274,89	3,5	3711	47	785	0,36	5
					60,24	1,32	813	18	94,5	0,01	-

	м2							
492 Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	449,32	123,04	849	233	510	1,08	2
		181,98	42,8	344	81	120	0,17	-
	м2							
494 Е0156-20-3 -Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
		218,48	0,19	218	-	198	-	-
	коробка							
497 Е0156-27-1 -Установка врезного замка	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-

шт
Итого: 310 306 тенге

Накладные расходы : 73354тенге
Непредусмотренные и непредвиденные затраты 6%: 23020 тенге

ИТОГО: 406680 тенге

3Е коридор								
499 Е0111-15-7 -Шлифовка бетонных покрытий полов	197,1	152,04	11,8	29966	2325	34587	0,83	163
		138,24	4,43	27247	873	123	0,02	4
	м2							
501 Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	118,5	128,34	0,4	15209	47	3454	0,17	20
		26,27	0,06	3113	7	110,7	-	-
	1м							
502 Е0162-16-1 -Окраска масляными составами плинтусов	19,71	101,45	0,05	2000	1	1523	0,46	9
		81,73	0,01	1611	-	94,5	-	-
	м2							
505 Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	207,6	203,79	2,82	42308	585	21410	0,65	134
		108,05	1,08	22432	224	94,5	0,01	1
	м2							
507 Е0115-35-1 -Монтаж подвесного потолка из армстронга	197,1	390,63	2,65	76994	523	79553	2,11	416
		383,4	1	75568	196	105	-	1
	м2							
509 Е0110-89-3 -Оформление /обделка/ дверных проемов в переходе между блоками	1	563,61	0,93	564	1	196	1,04	1
		180,71	0,38	181	-	108	-	-
шт								
512 Е0110-91-4 -Установка металлопластиковые оконные проемы	25,92	445,58	28,12	11549	729	6142	1,26	33
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20		210,12	9,28	5446	240	108	0,05	1
	м2							

02, СН РК
8.02-06-20
02, СН РК
8.02-07-20
02, РДС
РК
8.02-03-20
02

514	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок	16	82,75	0,56	1324	9	522	0,19	3
		м		30,11	0,11	482	2	108	-	-
516	Е0110-23-1	-Установка деревянных дверных блоков остекленных с фрамугами в переходе между блоками	15	449,32	123,04	6740	1846	4046	1,08	16
		м2		181,98	42,8	2730	642	120	0,17	3
518	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм створок фрамужных	7,2	571,07	2,56	4112	18	795	0,67	5
		м2		104,22	0,97	750	7	105	-	-
519	Е0109-40-1	-Установка потолочные карнизы с двумя дорожками	32	32,86	0,63	1052	20	790	0,18	6
		м		30,25	0,24	968	8	81	-	-
520	1301-78	-Потолочные карнизы с двумя дорожками	16	2000	-	32000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		31 Спортзал								
521	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	365,02	36,18	770	72	761	2,35	5
				348,84	3,48	696	7	108	0,22	-
шт										
522	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	449,32	123,04	1707	468	1025	1,08	4
		м2		181,98	42,8	692	163	120	0,17	1
524	Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	2	237,02	1,19	474	2	472	1,39	3
		коробка		218,48	0,19	437	-	108	-	-
527	Е0156-27-1	-Установка врезного замка	2	93,15	-	186	-	198	0,47	1
шт		91,75 - 184	-	108	-	-				
529	Е0115-165-3	-Разметка пола масляной краской	120	184	2,26	22080	271	11948	0,56	67
		м2		93,96	0,86	11275	104	105	-	1

530 Е0115-169-2-Полимерцементная (спецсмесью) шпаклевка полов	290	48,43	0,03	14062	9	10041	0,21	60
		36,64	-	10625	-	94,5	-	-
м2								
531 Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	72	128,34	0,4	9241	29	2098	0,17	12
		26,27	0,06	1891	4	110,7	-	-
1м								
532 Е0115-165-3-Окраска масляными составами плинтусов и дощатых полов	290	198,66	2,82	57611	818	29908	0,64	187
		108,05	1,08	31336	313	94,5	0,01	2
м2								
533 Е0120-11-1 -Монтаж ограждающих решеток на окна из сетки металлической	20	270,93	19,38	5419	388	5668	1,28	26
		213,3	8,1	4266	162	128	0,04	1
шт								
535 Е0115-172-4-Масляная окраска решеток на верхних окнах, количество окрасок 2	48	170,01	0,08	8160	4	6533	0,78	37
		129,6	0,02	6221	1	105	-	-
м2								
32 Вестибюль								
536 Е0111-15-7 -Шлифовка бетонных покрытий полов	123,7	152,04	11,8	18807	1459	21707	0,83	102
		138,24	4,43	17100	548	123	0,02	3
м2								
538 Е0157-23-1 -Устройство плинтусов деревянных	51	128,34	0,4	6546	20	1486	0,17	9
		26,27	0,06	1340	3	110,7	-	-
1м								
541 Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	86,78	203,79	2,82	17685	245	8950	0,65	56
		108,05	1,08	9377	94	94,5	0,01	-
м2								
543 Е0115-35-1 -Монтаж подвесного потолка из армстронга	123,7	390,63	2,65	48321	328	49927	2,11	261
		383,4	1	47427	123	105	-	1
м2								
546 Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	123,7	449,32	123,04	55580	15220	33367	1,08	133
		181,98	42,8	22511	5295	120	0,17	21
м2								
548 Е0156-20-3 -Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	5	237,02	1,19	1185	6	1181	1,39	7
		218,48	0,19	1092	1	108	-	-
коробка								
551 Е0156-27-1 -Установка врезного замка	3	93,19	-	280	-	297	0,47	1
шт 91,75 - 275	-	108	-	-				
554 Е0157-15-2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью выше 20 м2	1	333,08	16,81	333	17	117	0,7	1
		102,95	2,65	103	3	110,7	0,01	-

	1м2								
555 Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции полов	1	554,53	1,93	555	2	67	0,39	-
			59,89	0,3	60	-	110,7	-	-
	1м2								
556 Е0157-20-2	-Устройство покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе	1	1195,25	17,82	1195	18	327	1,84	2
			292,74	2,78	293	3	110,7	0,03	-
	1м2								
557 Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	4	185	2,71	740	11	267	0,35	1
			59,81	0,41	239	2	110,7	-	-
	1м								
560 Е0115-35-1	-Монтаж подвесного потолка из армстронга	4,2	390,63	2,65	1641	11	1695	2,11	9
			383,4	1	1610	4	105	-	-
	м2								
562 Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен	4,2	1211,25	3,15	5087	13	1829	2,76	12
	м2		459,54	1,18	1930	5	94,5	0,01	-
564 Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,44	449,32	123,04	647	177	388	1,08	2
			181,98	42,8	262	62	120	0,17	-
	м2								
566 Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
			218,48	0,19	218	-	108	-	-
	коробка								
569 Е0156-27-1	-Установка врезного замка	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
шт	91,75 - 92 -		108	-	-				
	34 Коридор								
572 Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1	333,08	16,81	333	17	117	0,7	1
			102,95	2,65	103	3	110,7	0,01	-
	1м2								
573 Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции полов	1	554,53	1,93	555	2	67	0,39	-
			59,89	0,3	60	-	110,7	-	-
	1м2								
574 Е0157-20-2	-Устройство покрытий полов из керамических плиток на цементном растворе	1	1195,25	17,82	1195	18	327	1,84	2
			292,74	2,78	293	3	110,7	0,03	-
	1м2								
575 Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	4	185	2,71	740	11	267	0,35	1
578 Е0115-35-1	-Монтаж подвесного потолка из армстронга	1	390,63	2,65	391	3	404	2,11	2
			383,4	1	383	1	105	-	-