Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор Доп.согл.к Дог.№324 от 11.11.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция безхозных электрических сетей, расположенных по адресу:г. Алматы, ул. Павлодарская 133А

Наименование обьекта: Внешние сети электроснабжения

А К Т N 01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 на Строительство кабельной линии 0,4 кВ, ТП-№4622 Прокладка кабелей. Земляные работы.								
2.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	24,00	154,22	--	3701	--	1,12	27
					154,22	--	3701	--	--	--
3.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	м3	93,04	154,22	--	14348	--	1,12	104
					154,22	--	14348	--	--	--
8.	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	93,04	24,78	5,19	2305	483	0,12	12
					19,58	--	1822	--	--	--
12.	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	848,00	49,94	12,19	42349	10337	0,21	176
					33,35	2,64	28281	2243	0,02	13
13.	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	40,00	29,73	3,57	1189	143	0,13	5
					21,97	0,57	879	23	0,00	0
16.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	50	37,25	27,26	1862	1363	0,07	3
					9,89	6,79	494	339	0,04	2
17.	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	838,00	21,61	16,33	18105	13685	0,03	29
					5,18	4,03	4337	3373	0,02	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	8-148-4	Кабели в трубе, масса кабеля до 6кг	м	206,60	68,55	17,94	14162	3706	0,28	57
					44,51	4,37	9195	903	0,03	5
19.	8-148-1	Кабели в трубе, масса кабеля до до 1 кг	м	20,00	30,97	2,42	619	48	0,12	2
					22,66	0,58	453	12	0,00	0
20.	8-147-4	Монтаж кабеля перемычки, масса 1 м до 6 кг	м	15,00	53,00	9,78	795	147	0,24	4
					38,53	1,96	578	29	0,01	0
21.	8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	18,00	3233,35	2048,15	58200	36867	6,90	124
					1159,20	453,09	20866	8156	2,63	47
22.	8-164-7	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	6882,80	5020,90	13766	10042	9,20	18
					1817,00	1107,46	3634	2215	6,42	13
23.	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под кабельный ящик	м3	2,31	5703,92	113,07	13176	261	5,07	12
					799,54	42,72	1847	99	0,21	0
24.	8-524-9	Установка кабельного ящика	шт	7,00	3069,36	97,41	21485	682	5,75	40
					1164,95	18,17	8155	127	0,11	1
25.	ТПрайс-лист	Муфта концевая на напр.1 кВ EPKT-0063-L12-CEE01	шт	18,00	8593,51	--	154683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс-лист	Муфта концевая на напр.1 кВ EPKT-0031-L12-CEE01	шт	2,00	5679,19	--	11358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПрайс-лист	Шкаф кабельный ШК-400	шт	7,00	23912,37	--	167387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные/ГОСТ 530-2007/,250x120x65 мм, М-100	1000шт	3,365	11662,00	--	39243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	24,00	630,00	--	15120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	16-1-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4x25 мм2	1000м	0,06	309900,00	--	18594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	16-1-551	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	1000м	1,069	1374600,00	--	1469447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	8-524-9	Демонтаж кабельных ящиков	шт	7,00	378,71	29,22	2651	205	1,73	12
					349,49	5,45	2446	38	0,03	0
34.	С01031-А1 8-1	Погрузка демонтируемых кабельных ящиков	т	0,07	247,10	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С01031-А1 8-2	Разгрузка демонтируемых кабельных ящиков	т	0,07	234,30	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия 40м2								
38.	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	40,00	272,98	38,27	10919	1531	0,04	2
					5,75	13,21	230	528	0,05	2
38.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщ.8см	м2	-40,00	108,99	11,01	-4359	-440	0,00	-0
					0,81	3,23	-32	-129	0,01	-0
40.	27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см (7 см)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т /м3 и более	м2	40,00	401,93	17,65	16077	706	0,04	2
					6,83	5,82	273	233	0,02	1
41.	27-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3т/м3 и более до толщ. 7см	м2	40,00	280,21	--	11208	--	0,00	0
					0,07	--	3	--	--	--
42.	27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	40,00	470,40	17,65	18816	706	0,04	2
					6,83	5,82	273	233	0,02	1
43.	27-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	40,00	111,15	--	4446	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	21,6	27,91	--	603	--	0,13	2
					6,23	--	135	--	--	--
45.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	21,6	176,40	176,40	3810	3810	--	--
					--	35,28	--	762	0,74	10
ИТОГО:							2146097	84281		632
							101919	19184		121

Накладные расходы :

На монтажные работы	91936
На общестроительные работы	27129
Всего накладных расходов:	119065
Итого с накладными	2265162

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	125867
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2391029
Итого с временными, 2,24 %	2440839
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	2479715
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2488809
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2511544
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6001786
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120036
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6121822
Со скидкой	5733667,85
Налог на добавленную стоимость, 12 %	688040,16
Итого с НДС	6421708,15

Сдал: _____ Принял: _____