Форма 2В

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь-ноябрь 2015г.
На объекте: «Восстановительные работы по предупреждению и ликвидации ЧС угрозы обрушения левого берега реки Талгар города Талгар в районе улицы Камо».

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство подъездных дорог								
1	E0101-35-3	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м м3	5038	14,62	14,62	73664	73664	24923	-	-
				-	5,1	-	25694	97	0,02	84
		Земляные работы по отводу и спрямлению русла реки								
2	E0101-11-28 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3 м3	42920	54,76	53,78	2350506	2308444	319628	0,01	256
				0,98	6,7	42062	287452	97	0,02	1034
3	E0101-16-28 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3 м3	17600	58,7	57,51	1033120	1012176	325265	0,01	224
				0,97	7,9	17072	139040	97	0,03	1060

	РК 8.02-17-20 06									
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	30800	76,6	76,6	2359280	2359280	1013418	-	-
		т		-	15,32	-	471856	100	0,32	21282
5	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	17600	4,12	3,54	72512	62304	64166	-	137
		м3		0,52	1,23	9152	21648	97	-	153

Общестроительные работы по укреплению берега реки

6	Е0136-5-3 т.ч. п-1.9 и п-3.16 К=1,03 и К=1,05	Устройство качественной насыпи из местного грунта	22704	39,98	30,62	907706	695196	721668	0,07	3015
		м3		9,36	7,02	212509	159382	97	0,03	1173
7	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности	1115	107,08	8,23	119394	9176	225038	0,47	1053
		м2		81,68	3,08	91073	3434	118	0,02	34
9	Е0106-13-4	Устройство подпорных и других стенок из монолитного бетона В15	153	7989,17	308,99	1222343	47275	836112	5,92	4440
		м3		945	116,73	144585	17860	105	0,57	428
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	6,12	5239,08	327,33	32063	2003	62862	11,6	345
		1т		1890	123,75	11567	757	105	0,6	18
13	Е0108-3-2	Устройство дренажного слоя из фракционного щебня толщиной 40см	150	1679,27	100,89	251891	15134	57348	0,85	255
		м3		123,75	38,25	18563	5738	118	0,18	54
14	Е0108-3-3	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 10см	37,5	948,36	100,89	35564	3783	14337	0,85	64
		м3		123,75	38,25	4641	1434	118	0,18	14
15	Е0108-4-7	Обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза поверхности бетона соприкасающихся с землей	375	245,44	3,82	92040	1433	34329	0,21	159
		м2		37,35	1,44	14006	540	118	0,01	5
16	Е0138-10-1п римен.	Укладка полиэтиленовых перфорированных дренажных труб диаметром 100мм	750	141,14	88,17	105855	66128	111125	0,29	438
		м		44,55	19,87	33413	14903	115	0,08	127
18	Е0101-166-4	Засыпка вручную пазух между стенкой и берегом местным грунтом с уплотнением	975	190,58	-	185816	-	419943	1,38	2691
		м3		190,58	-	185816	-	113	-	-
19	Е0137-75-1	Установка габионных ящиков размером КДЗ 4х1х1	2,72	8049,49	3554,81	21895	9669	22827	14	71
		т		2475	1272,6	6732	3461	120	5,35	27

20	E0142-4-1	-Загрузка габионов камнем с тщательной укладкой по периметру м3	320	594,9 549	45,9 15,36	190368 175680	14688 4915	299357 89	2,7 0,05	1609 31

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	9054017
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	143780
Накладные расходы -	Тенге	132683
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	9330480
ИТОГО прямых затрат	**тыс. тенге**	**9330,48**

СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,6%	335,9
СН РК 8.02-09-2002	возврат от временных зданий и сооружений 15%	50,39
	Итого:	9666,38
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,88%	278,39
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1,0%	96,66
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	38,67
	Итого строительно-монтажных работ	10080,10
СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО по сметному расчету	25779,06
К- 2,55742	в текущих ценах 2015г.	
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	515,58

Итого:	26294,64
Решение правительства НДС - 12%	**3155,36**
СТОИМОСТЬ РАБОТ	**29450,00**

Сдал:

Директор ТОО «АгроМелиоСтрой» **Байболов Б.К.**

Принял:

Директор ТОО «Ак-Нур» **Кохметов Б.М.**