Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства гоода Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 54 от 14.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электрических сетей Ауэзовского района мкр. Калкаман-1, рядом сш №157 ТП-9728, КЛ-0,4 кВ г.Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция электрических сетей Ауэзовского района мкр. Калкаман-1, рядом сш №157 ТП-9728, КЛ-0,4 кВ г.Алматы

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:								
1.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором	подстанц	1,00	2357,10	953,10	2357	953	27,00	27
					1404,00	208,62	1404	209	1,21	1
2.	Е0133-108-1	Демонтаж подвески проводов	1км	2,14	3198,88	1551,88	6846	3321	16,10	34
					1647,00	421,01	3525	901	2,67	6
3.	Е0133-253-1прим	Демонтаж опор	опора	2,00	1074,00	815,25	2148	1630	1,54	3
					258,75	216,00	518	432	0,75	2
4.	Е0133-253-1	Демонтаж деревянных опор с железобетонными приставками	опора	17,00	1074,00	815,25	18258	13859	1,54	26
					258,75	216,00	4399	3672	0,75	13
5.	Е0133-117-1	Установкакоиплектных трансформаторных подстанций по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
6.	Е0133-117-2	Установкакоиплектных трансформаторных подстанций по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	75-4-1	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПН-100-6/10/0,4, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	803200,00	--	803200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	75-3-6	Трансформатор масляный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ	шт	1,00	323400,00	--	323400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	389,25	--	2336	--	2,48	15
					389,25	--	2336	--	--	--
10.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	25,65	5,38	154	32	0,13	1
					20,27	--	122	--	--	--
11.	Е0108-3-2	Устройство основания под фундаменты	м3	2,10	1679,27	100,89	3526	212	0,85	2
					123,75	38,25	260	80	0,18	0
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1,80	864,08	73,75	1555	133	0,14	0
					21,38	11,67	38	21	0,04	0
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	87,00	245,44	3,82	21353	332	0,21	18
					37,35	1,44	3249	125	0,01	1
14.	СПРАЙС	Блок бетонный ФБС	шт	4,00	8700,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	1,73	5670,29	95,97	9798	166	4,90	8
					771,75	36,25	1334	63	0,18	0
16.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ	1км	1,15	7259,41	4310,78	8312	4936	16,10	18
					2745,00	1169,46	3143	1339	4,45	5
17.	С151601-1 756	Провод 1х16мм	км	0,03	114476,00	--	2862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151601-4 24	Провод СИП 4 сечения 4х120мм	1000м	0,621	413300,00	--	876246	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С151601-3 37прим	Провод СИП 2х16мм	1000м	0,45	175500,00	--	78975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151601-3 38прим	Провод СИП 4х16мм	1000м	0,05	280400,00	--	14020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0133-252 -7	Землянные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	опора	23,00	815,51	714,26	18757	16428	0,65	15
					101,25	182,12	2329	4189	0,71	16
22.	Е0133-211 -1	Установка промежуточных железобетонных опор на наружных фундаментах марки П29	опора	10,00	9788,51	7297,31	97885	72973	7,71	77
					1228,50	2083,04	12285	20830	7,06	71
23.	Е0133-103 -5	Установка угловых и концевых одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38кВ марки УП31, УА29 и А29	опора	13,00	3565,97	2082,09	46358	27067	7,75	101
					1271,25	587,77	16526	7641	2,42	31
24.	С143019-1 03	Стойки для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВт марка СВ 95-3	шт	36,00	11500,00	--	414000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12021-41 плита	Плита МУ103-МУ104	т	0,99	147100,00	--	145923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151803-7 прим	Конструкции для крепления: кронштейн У4	шт	13,00	584,00	--	7592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151609-1 прим	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ Проводник типа ЗП2М и ЗП1М	т	0,00	437100,00	--	1311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС	Крюк сквозной	шт	23,00	399,59	--	9191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС	Крюк бандажный	шт	7,00	318,64	--	2230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПРАЙС	Поддерживающий зажим марки SO 130	шт	10,00	259,50	--	2595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	СПРАЙС	Поддерживающий зажим марки SO 136	шт	3,00	1166,62	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПРАЙС	Скрепа СОТ 36	шт	14,00	32,16	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПРАЙС	Лента бандажная СОТ 37	шт	21,00	70,23	--	1475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРАЙС	РК 99.2595 концевой колпачек 25-95 мм2	шт	20,00	55,08	--	1102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС	Фиксатор / для твердых стен	шт	220,00	148,60	--	32692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151609-1 прим	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК типа ЗП6	т	0,05	437100,00	--	19670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПРАЙС	ОПН	шт	3,00	1644,95	--	4935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙС	Соединительный зажим	шт	5,00	522,69	--	2613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	22,00	1299,30	68,30	28585	1503	2,00	44
					317,00	13,50	6974	297	0,08	2
40.	75-6-60	Пункт /шкаф/УЧЕТА Энергии типа ПР 11-1056-21УЗ	комплект	22,00	52000,00	--	1144000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПРАЙС	SO 157.1 анкерный зажим	шт	44,00	168,93	--	7433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПРАЙС	Настенный крюк	шт	22,00	287,96	--	6335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПРАЙС	SLIP 22.1 изолированный прокалывающий зажим	шт	44,00	302,38	--	13305	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	СПРАЙС	Крюк бандажный	шт	22,00	355,60	--	7823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПРАЙС	Бандаж	шт	30,00	653,91	--	19617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРАЙС	SV 29.25 корпус для предохранителя	шт	22,00	1980,00	--	43560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС	SVV 10.25 плавкая вставка	шт	22,00	231,00	--	5082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	127,90	53,87	12,24	6890	1565	0,18	23
					29,25	2,25	3741	288	0,01	1
49.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм/ГОСТ 103-76/	т	0,06	46400,00	--	2923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-89 8	Прокат угловой равнопотолочный, толщина 3-5 мм, немнрной длинны, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,10	59500,00	--	6057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d 12 мм	т	0,02	45300,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								4325395

ИТОГО:

	4325396	150253	436
	66105	41509	155

Накладные расходы :

На монтажные работы	23404
На общестроительные работы	89378
Всего накладных расходов:	112781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	4438178
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	130055
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4568233
Итого с временными, 2,24 %	4619700
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	4659870
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4669266
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4692757
Пересчет в текущих ценах, К-2,3	10866971
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	217339
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11084310
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1330117
Итого с НДС	12414427

Сдал: _____ Принял: _____