Заказчик ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Райымбекского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор 10 от 16.04.2015

Наименование строительства и его адрес: Ремонт электрических сетей населенных пунктов Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство электрических сетей с. Кеген

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж оборудования								
1.	ТЦеновое	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250 кВА 10/0,4кВ киоскового типа, с воздушным вводом и кабельными выводами	компл.	1,00	1353162,06	--	1353162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТЦеновое	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250 кВА 10/0,4кВ киоскового типа, с кабельным вводом и кабельными выводами	компл.	1,00	1353162,06	--	1353162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	58,00	12100,00	--	701800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	49,00	17400,00	--	852600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	9,00	17400,00	--	156600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СПрайс-ли ст	Провод СИП4-4х95	км	0,10	393648,91	--	37796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-ли ст	Стойка СВ 110	шт	8,00	15497,09	--	123977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	20,00	19600,00	--	392000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж оборудования								4971096
		==========								
ИТОГО:							4971097	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4971097

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	135886
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5106983
Итого с временными, 2,8.0,8 %	5160758
Итого с зимними удорожаниями, 1,9.0,9 %	5202729
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5212547
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5237091
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11697304
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	233946
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11931250
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1431750
Итого с НДС	13363000

Сдал: Принял: