Заказчик ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Райымбекского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор 10 от 16.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электрических сетей населенных пунктов Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство электрических сетей с. Кеген

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	208,61	389,25	--	81202	--	2,48	517
					389,25	--	81202	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	140,00	134,10	--	18774	--	0,97	136
					134,10	--	18774	--	--	--
3.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ0,38; 6-10кВ	опора	120,00	1889,91	953,91	226789	114469	4,55	546
					751,50	269,87	90180	32384	1,14	137
4.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	30,00	3565,97	2082,09	106979	62463	7,75	233
					1271,25	587,77	38138	17633	2,42	73
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	519,88	245,44	3,82	127598	1986	0,21	110
					37,35	1,44	19417	749	0,01	4
6.	СПрайс-ли ст	Крюк настенный SOT 28.2	шт	116,00	842,61	--	97742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-ли	Зажим поддерживающий SO130	шт	116,00	851,11	--	98729	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-ли ст	Стяжка Г1	шт	103,00	1515,88 --	-- --	156135 --	-- --	-- --	-- --
9.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У3	шт	29,00	2501,20 --	-- --	72535 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У4	шт	29,00	2625,80 --	-- --	76148 --	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс-ли ст	Провод СИП4-4х95	км	4,79	393648,91 --	-- --	1887384 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								2950016
		Раздел: Монтаж оборудования ========== ==========								
12.	ТПрайс-ли ст	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08	компл.	2,00	113164,04 --	-- --	226328 --	-- --	-- --	-- --
13.	ТПрайс-ли ст	Шкаф учета ШУЭП-10-1Н-CL-08	шт	175,00	5349,57 --	-- --	936175 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ6	шт	2,00	3381,15 --	-- --	6762 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ7	шт	9,00	2309,68 --	-- --	20787 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ8	шт	2,00	4175,69 --	-- --	8351 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ73	шт	2,00	3881,02 --	-- --	7762 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс-ли ст	Надставка ТС2	шт	12,00	3378,56 --	-- --	40543 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СПрайс-ли Хомут Х3 ст.		шт	20,00	463,64	--	9273	--	--	--
					--	--	--	--	--	1255982

Итого по разделу: Монтаж оборудования

ИТОГО:	4205996	178918
	247711	50766

Накладные расходы :

На общестроительные работы	324021
Всего накладных расходов:	324021
Итого с накладными	4530017

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	202051
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4732068
Итого с временными, 2,8.0,8 %	4812026
Итого с зимними удорожаниями, 1,9.0,9 %	4874433
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4889031
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4925526
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11001401
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	220028
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11221429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1346571
Итого с НДС	12568000

Сдал: Принял: