1590

ПРОСИМ ПОДПИСАТЬ И ВЕРНУТЬ НАШ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Райымбекского района

Подрядчик ТОО "Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор №10 от 16.04.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт электрических сетей населенных пунктов Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство электрических сетей с. Кеген

А К Т N №13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство фундаментов								
1.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	4,40	13,19	2,62	58	12	0,07	0
					10,51	0,99	46	4	0,00	0
2.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,44	2530,27	100,89	1113	44	0,85	0
					123,75	38,25	54	17	0,18	0
3.	Е0111-13-3	Гидроизоляция	м2	4,40	543,02	24,55	2389	108	0,26	1
					39,83	9,20	175	40	0,04	0
4.	Е0133-28-1	Установка сборных железобетонных фундаментов подоборудование массой до 1,5т	1м3	0,68	2025,38	1231,13	1377	837	4,50	3
					794,25	341,06	540	232	1,26	1
5.	СПрайс-лист	Фундаментные блоки	шт	4,00	8067,43	--	32270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство фундаментов								37208
		Раздел: Монтаж оборудования								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	2,00	16463,00 4680,00	10590,00 2318,05	32926 9360	21180 4636	27,00 13,44	54 27
7.	СПрай-листТООО"НПО	Кабель интерфейса RS-485 сеч.1х2х24мм2	м	11,00	239,68 --	-- --	2636 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-572-3	Шкаф учета электроэнергии, устанавливаемый на стене	шт	175,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	227378 55475	11952 2363	2,00 0,08	350 14
9.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	22,40	481,50 481,50	-- --	10786 10786	-- --	2,78 --	62 --
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,40	134,10 134,10	-- --	3004 3004	-- --	0,97 --	22 --
11.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	64,00	61,90 23,00	3,30 0,40	3962 1472	211 26	0,14 0,00	9 0
12.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	м	16,00	431,60 149,00	21,60 2,90	6906 2384	346 46	0,90 0,02	14 0
		Итого по разделу: Монтаж оборудования								287597
		Раздел: Строительство ВЛ-0,4кВ								
13.	Е0133-103-4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ0,38; 6-10кВ	опора	52,00	1889,91 751,50	953,91 269,87	98275 39078	49603 14033	4,55 1,14	237 59
14.	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,00	3565,97 1271,25	2082,09 587,77	7132 2542	4164 1176	7,75 2,42	16 5
15.	Е0133-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	13,00	5510,24 1881,00	3385,11 936,18	71633 24453	44006 12170	11,70 3,89	152 51
16.	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 6-10 кВ анкерных плит и подпятников	шт	103,00	459,29	301,79	47307	31084	0,91	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объемом до 0,2 м3			157,50	83,25	16222	8575	0,30	31
17.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	5,15	24752,00	--	127473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	519,88	245,44	3,82	127598	1986	0,21	110
					37,35	1,44	19417	749	0,01	4
19.	Ц0108-521 -16	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А	шт	8,00	1444,20	48,20	11554	386	4,00	32
					718,00	9,00	5744	72	0,05	0
20.	ТПрайс-лист	Выключатель автоматический 160А	шт	8,00	56007,97	--	448064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Монтажная рейка РЕК49	шт	8,00	2982,95	--	23864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПрайс-лист	Изолированная штанга для управления рубильником ST 33	шт	1,00	5013,78	--	5014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс-лист	Ограничитель перенапряжения	шт	24,00	3065,72	--	73577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс-лист	Бандаж дистанционный	шт	24,00	654,05	--	15697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-лист	Крюк бандажный SOT 29	шт	436,00	429,62	--	187315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс-лист	Крюк настенный SOT 28.2	шт	59,00	842,61	--	49714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс-лист	Зажим SL37.2	шт	58,00	259,92	--	15075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	СПрайс-ли Зажим поддерживающий ст	шт	75,00	851,11	--	63833	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс-ли Зажим ответвительный SLIP 22.127 ст	шт	223,00	478,80	--	106771	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-ли Зажим SM2.21 ст	шт	217,00	439,60	--	95394	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
31.	С151607-4 Провода марка МГ сечение 16 мм2 8	т	0,02	493900,00	--	8072	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс-ли Бандажная лента СОТ 37 ст	шт	580,60	144,19	--	83719	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс-ли Бандажная скрепа СОТ 36-2 ст	шт	446,00	32,17	--	14346	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс-ли Зажим натяжной ст	шт	60,00	2842,46	--	170547	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс-ли Бандаж пластиковый PER 15 ст	шт	38,00	10,35	--	393	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс-ли Фиксатор SO 70 ст	шт	175,00	94,65	--	16564	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-ли Зажим SLIP 22.1 ст	шт	442,00	487,30	--	215386	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-ли Зажим SO 158.1 ст	шт	364,00	289,87	--	105511	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
39.	Е0133-27-2 Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,95	846,00	--	803	--	5,15	5
				846,00	--	803	--	--	--
40.	С12041-4 Проводник ЗП6	т	0,03	50600,00	--	1350	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов/Провод СИП4/	1км	10,72	7259,41	4310,78	77806	46203	16,10	173
					2745,00	1169,46	29421	12534	4,45	48
42.	Е0133-114 -1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	175,00	392,74	154,24	68730	26992	1,27	222
					213,75	32,13	37406	5623	0,13	23
43.	СПрайс-ли ст	Провод СИП4-4х70	км	0,41	308601,46	--	127383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс-ли ст	Провод СИП4-4х50	км	0,05	228762,72	--	11566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-ли ст	Провод СИП4-2х16	км	5,49	40727,22	--	223440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-ли ст	Зажим CIL 7	шт	17,00	4421,56	--	75167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-ли ст	Зажим CIL 6	шт	1,00	3685,06	--	3685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительство ВЛ-0,4кВ								2779759
		Раздел: Заземление опор								
48.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23,14	389,25	--	9006	--	2,48	57
					389,25	--	9006	--	--	--
49.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	91,75	134,10	--	12304	--	0,97	89
					134,10	--	12304	--	--	--
50.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	1545,00	53,87	12,24	83229	18911	18,00	27810
					29,25	2,25	45191	3476	0,01	15
51.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,95	45800,00	--	43589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Заземление опор								148128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительство ВЛ-10кВ								
52.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	11,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	16875 5569	9661 2711	3,06 1,03	34 11
53.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /стравесрами/	опора	10,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	31558 9855	19903 5499	5,98 2,29	60 23
54.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /стравесрами/	опора	2,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	9673 2952	6375 1757	9,00 3,63	18 7
55.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит и подпятников объемом до 0,2 м3	шт	19,00	459,29 157,50	301,79 83,25	8727 2992	5734 1582	0,91 0,30	17 6
56.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки иподпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,56	24752,00 --	-- --	13861 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	94,48	245,44 37,35	3,82 1,44	23188 3529	361 136	0,21 0,01	20 1
58.	Е0133-109 -5	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводовдо 35 мм2	1км	0,79	35517,87 8550,00	25993,62 5571,27	28083 6760	20552 4405	48,00 19,95	38 16
59.	СПрайс-лист	Провод СИП3-1х35	км	0,71	35075,18 --	-- --	24924 --	-- --	-- --	-- --
60.	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, АС сечением 35/6,2 мм2	т	0,26	322100,00 --	-- --	84289 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	3,00	2263,89 1386,00	769,89 236,48	6792 4158	2310 709	7,42 1,03	22 3
62.	СПрайс-лист"ENSTO"	Линейный разъединитель SZ24	к-т	2,00	51096,24 --	-- --	102192 --	-- --	-- --	-- --
63.	СПрайс-лист	Линейный разъединитель РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	к-т	1,00	16131,02 --	-- --	16131 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	1,00	2476,72 616,50	1756,72 306,68	2477 616	1757 307	3,76 1,06	4 1
65.	75-6-А12	Разрядники РВО-10кВ/п/	шт	3,00	628,95 --	-- --	1887 --	-- --	-- --	-- --
66.	СПрайс-лист	Изолятор штыревой	шт	16,00	2518,95 --	-- --	40303 --	-- --	-- --	-- --
67.	СПрайс-лист	Изолятор штыревой SDI90.150	шт	12,00	2985,17 --	-- --	35822 --	-- --	-- --	-- --
68.	СПрайс-лист	Изолятор ШС10	шт	98,00	443,67 --	-- --	43480 --	-- --	-- --	-- --
69.	СПрайс-лист	Изолятор ПС 70Е	шт	36,00	591,56 --	-- --	21296 --	-- --	-- --	-- --
70.	СПрайс-лист	Колпачок К-6	шт	30,00	12,94 --	-- --	388 --	-- --	-- --	-- --
71.	СПрайс-лист	Колпачок К-9	шт	12,00	12,94 --	-- --	155 --	-- --	-- --	-- --
72.	СПрайс-лист	Зажим ПС-2-1	шт	27,00	151,59 --	-- --	4093 --	-- --	-- --	-- --
73.	СПрайс-лист	Зажим ПА-2-2	шт	107,00	128,66 --	-- --	13767 --	-- --	-- --	-- --
74.	СПрайс-лист	Зажим SL34.2	шт	18,00	259,92	--	4679	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс-ли Зажим SL25.2 ст		шт	3,00	942,80 --	-- --	2828 --	-- --	-- --	-- --
76.	СПрайс-ли Зажим SO255 ст		шт	12,00	2825,08 --	-- --	33901 --	-- --	-- --	-- --
77.	СПрайс-ли Зажим SO146 ст		шт	3,00	2568,49 --	-- --	7705 --	-- --	-- --	-- --
78.	СПрайс-ли Зажим SE20 ст		шт	3,00	869,23 --	-- --	2608 --	-- --	-- --	-- --
79.	СПрайс-ли Ушко однолапчатое У1-7-16 ст		шт	18,00	258,81 --	-- --	4659 --	-- --	-- --	-- --
80.	СПрайс-ли Звено промежуточное ПРТ-7 ст		шт	20,00	138,28 --	-- --	2766 --	-- --	-- --	-- --
81.	СПрайс-ли Зажим натяжной клиновой НКК-1-1 ст		шт	18,00	412,25 --	-- --	7420 --	-- --	-- --	-- --
82.	СПрайс-ли Скоба СК-7-1А ст		шт	20,00	149,74 --	-- --	2995 --	-- --	-- --	-- --
83.	СПрайс-ли Серьга СР-7-16 ст		шт	7,00	129,40 --	-- --	906 --	-- --	-- --	-- --
84.	СПрайс-ли Кожух SP15 ст		шт	18,00	112,77 --	-- --	2030 --	-- --	-- --	-- --
85.	СПрайс-ли Кожух SP16 ст		шт	6,00	224,05 --	-- --	1344 --	-- --	-- --	-- --
86.	СПрайс-ли Разрядник ст		шт	9,00	3811,51 --	-- --	34304 --	-- --	-- --	-- --
87.	СПрайс-ли Искровой разрядник SDI10.2 ст		шт	9,00	1961,03	--	17649	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
88.	С11011-67 0	Проволока, d-4 мм	кг	9,60	36,00	--	346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С11011-66 8	Проволока, d-2,8 мм	кг	4,66	49,00	--	228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс-ли ст	Вязка спиральная	шт	32,00	4078,82	--	130522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс-ли ст	Зажим А1А-50	шт	3,00	250,67	--	752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс-ли ст	Зажим А2А-50	шт	6,00	323,51	--	1941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/70-10-13-М УХЛ3	шт	2,00	84,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс-ли ст	Бандажная лента СОТ37	м	33,80	144,19	--	4874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс-ли ст	Бандажная скрепа СОТ36	шт	26,00	32,17	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс-ли ст	Крюк бандажный SOT29	шт	25,00	429,62	--	10741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс-ли ст	Зжим поддерживающий SO130	шт	15,00	851,11	--	12767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	19,00	478,80	--	9097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс-ли ст	Крюк настенный SO234S	шт	12,00	1553,59	--	18643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс-ли ст	Зжим SLIP 22.1	шт	64,00	487,30	--	31187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	СПрайс-ли ст	Бандаж пластиковый PER 15	шт	18,00	10,35 --	-- --	186 --	-- --	-- --	-- --
102.	СПрайс-ли ст	Зажи SO158.1	шт	22,00	289,87 --	-- --	6377 --	-- --	-- --	-- --
103.	СПрайс-ли ст	Зажим SM2.21	шт	11,00	439,60 --	-- --	4836 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,53	1100,25 1100,25	-- --	587 587	-- --	6,71 --	4 --
105.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,33	846,00 846,00	-- --	276 276	-- --	5,15 --	2 --
106.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ2	шт	1,00	2162,53 --	-- --	2163 --	-- --	-- --	-- --
107.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ3	шт	4,00	3174,47 --	-- --	12698 --	-- --	-- --	-- --
108.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ5	шт	2,00	2057,90 --	-- --	4116 --	-- --	-- --	-- --
109.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ78	шт	1,00	953,52 --	-- --	954 --	-- --	-- --	-- --
110.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ78б	шт	1,00	1236,37 --	-- --	1236 --	-- --	-- --	-- --
111.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМs60	шт	2,00	1084,04 --	-- --	2168 --	-- --	-- --	-- --
112.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ6А	шт	1,00	3273,93 --	-- --	3274 --	-- --	-- --	-- --
113.	СПрайс-ли ст	Накладка ОГ52	шт	2,00	229,60 --	-- --	459 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	СПрайс-ли	Хомут Х1	шт	10,00	506,90	--	5069	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
115.	СПрайс-ли	Хомут Х2	шт	2,00	795,65	--	1591	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
116.	СПрайс-ли	Хомут Х7	шт	5,00	484,34	--	2422	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс-ли	Хомут Х8	шт	4,00	488,04	--	1952	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс-ли	Хомут Х51	шт	4,00	235,89	--	944	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
119.	СПрайс-ли	Крепление изолятора КИs1	шт	1,00	658,85	--	659	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
120.	СПрайс-ли	Крепление подкоса У52	шт	3,00	1495,17	--	4486	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс-ли	Кронштейн У1	шт	11,00	2302,29	--	25325	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
122.	СПрайс-ли	Кронштейн РА1	шт	1,00	1528,08	--	1528	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс-ли	Кронштейн РА2	шт	1,00	564,94	--	565	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс-ли	Вал привода РА3	шт	2,00	1160,20	--	2320	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
125.	СПрайс-ли	Кронштейн РА4	шт	1,00	464,75	--	465	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
126.	СПрайс-ли	Кронштейн Р2	шт	3,00	551,63	--	1655	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
127.	СПрайс-ли	Кронштейн КМ1	шт	1,00	551,63	--	552	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
128.	С11041-87	Сталь угловая 80х80 /ГОСТ 8509-86/	т	0,02	44300,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс-ли ст	Скоба КМЗ	шт	3,00	323,14	--	969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12041-6	Арматурные заготовки, несобраные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d.10 мм	т	0,00	45800,00	--	41	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс-ли ст	Оголовок ОГ1	шт	2,00	967,57	--	1935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	СПрайс-ли ст	Оголовок ОГs54	шт	3,00	5851,66	--	17555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс-ли ст	Оголовок ОГ14	шт	1,00	2078,60	--	2079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СПрайс-ли ст	Стяжка Г1	шт	19,00	1515,88	--	28802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С12041-10	Проводник ЗП1, d.20-22 мм	т	0,04	42500,00	--	1561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С12041-6	Проводник ЗП21, d.10 мм	т	0,01	45800,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С12041-4	Проводник ЗП22, d.6 мм	т	0,00	50600,00	--	53	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С11011-57	Метизы	т	0,01	119700,00	--	605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	108,00	389,25	--	42039	--	2,48	268
					389,25	--	42039	--	--	--
140.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	108,00	134,10	--	14483	--	0,97	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	14483	--	--	--
141.	E0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	720,00	53,87	12,24	38786	8813	18,00	12960
					29,25	2,25	21060	1620	0,01	7
142.	С12041-6	Арматурные заготовки, несобраные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d.10 мм	т	0,44	45800,00	--	20313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительство ВЛ-10кВ								1137087
		Раздел: Демонтажные работы								
143.	Е0133-101 -1к=0,8	Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоекВЛ 0,3, 6-10кВ одностоечных	опора	70,00	940,70	609,50	65849	42665	2,01	141
					331,20	162,94	23184	11406	0,66	46
144.	Е0133-103 -1К=0,8	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ/с траверсами/	опора	7,00	1107,58	702,58	7753	4918	2,45	17
					405,00	197,14	2835	1380	0,82	6
145.	Е0133-108 -1к=0,3	Демонтаж проводов ВЛ0,38 кВ/в 1провод/1км	1км	7,98	2116,73	1293,23	16881	10314	4,83	39
					823,50	350,84	6567	2798	1,34	11
146.	Е0133-109 -5к=0,3	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ/в 3провода/ в населеннной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	1,59	10363,09	7798,09	16477	12399	14,40	23
					2565,00	1671,38	4078	2657	5,99	10
147.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	5,25	152,80	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	5,25	140,00	--	735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С01031-А1 9-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	т	56,70	148,60	--	8426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С01031-А1 9-2	Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках	т	56,70	141,40	--	8017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочихматериалов, деталей и конструкций при автомобильных	т	1,79	122,80	--	220	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозках			--	--	--	--	--	--
152.	С01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	1,79	102,80 --	-- --	184 --	-- --	-- --	-- --
153.	С010332-А 4-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	1,79	43,60 8,72	-- --	78 16	-- --	0,18 --	0 --
154.	С010332-А 4-1	То же,опор длиной от 3 до 12 м	т	61,95	54,50 10,90	-- --	3376 675	-- --	0,23 --	14 --
		Итого по разделу: Демонтажные работы								128799
		ИТОГО:					4518579 477114	403789 102739		43297 425

Накладные расходы :

На монтажные работы	156262
На общестроительные работы	454880
Всего накладных расходов:	611142
Итого с накладными	5129721

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	268971
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5398692
Итого с временными, 2,8.0,8 %	5505133
Итого с зимними удорожаниями, 1,09.0,9 %	5588209
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5607642
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5656225
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	12633461
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	252669
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12886130
Со скидкой	11781451
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1417854
Итого с НДС	13233305

Сдал: _____ Принял: _____