Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**БАСФ Центральная Азия ТОО,Республика Казахстан, Алматы, Райымбка 211А, тел.: +7 (727) 2790013,2333282**	**020840001397**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Газ KZ",Республика Казахстан, ул. Ратушного, дом № 40, тел.: 393-78-78**	**060340007404**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 15-GKZ18 от 01.08.2018 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000032	**20.12.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка оборудования, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы системы отопления и котельной			раб.	1	35 565 291,46	35 565 291,46
				Итого	1	x	35 565 291,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Темникова А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2018

М.П.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Алматы "25"_декабря_2018 года

Рабочая комиссия в составе:

Председателя комиссии - представителя Заказчика: Руководитель производства ТОО «БАСФ Центральная Азия» Раимканов С.Б.

Членов комиссии-представителей:

Проектной организации Красавин С.В. Директор АФ ТОО "СМНУ ГХ"»_____

(фамилия, имя, отчество)

Эксплуатационной организации _____

(фамилия, имя, отчество)

Представитель департамента по госнадзору за ЧС _____

Технадзора Амиров Т.К. Директор ТОО «Құрылыс консалт LTD»

(фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком совместно с Генеральным подрядчиком, произведя осмотр готовности предъявленного Генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Горячее водоснабжение офисного здания и отопление цеха сухих смесей ТОО "БАСФ Центральная Азия»**

по адресу **Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 211А**

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью АФ «СМНУ ГХ» №01/09-2017,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Руководителем производства ТОО «БАСФ Центральная Азия» Раимкановым С.Б. (положительное) август 2018 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 августа 2018 года;

окончание работ 25 декабря 2018 года;

при продолжительности строительства, 4 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:4,0;

фактически, месяц: 4,0;

3. Объект (офис) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети газоснабжения (от ШГРП до БМК (блочно – модульной котельной))	м		9,0		9,0
Электросети (кабели силовые)	м		305,0		305,0
Внутреннее газооборудование котельной	м		32,7		32,7
Подводящая теплотрасса	м		183,0		183,0
Подводящий водопровод	м		70,0		70,0
Отопление цехов	м		309,5		309,5
Котельная (мощность) 233,0 кВт;	шт		1		1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

БМК Блочно Модульная Котельная – отдельностоящая с отопительными котлами для теплоснабжения объекта. Котлы марки CRONOS BB 2035 RG -2 шт, (рабочий, резервный), с расходом газа 25,1 м3/час (1 котел) с газовой горелкой и дымовой трубой.

Все оборудование смонтировано в котельной:

-установлено 2 котла с полной обвязкой системой трубопроводов, навесными оборудованиями, к которым врезаются система труб ТС и ГС;

-установлен сигнализатор загазованности.

Топливоснабжение для котлов – основным топливом для котельной служит природный газ Qр-8000ккал/нм3. Расход топлива составляет – 25,1 м3/час на рабочий котел. Газопровод выполнен из ст. прямошовных труб Ø 57х3,0; 32х2,8; 25х2,8; 15х2,5мм по ГОСТ 10704-91.

Электроснабжение котельной – от сущ. ЩР, расположенного на территории ТОО «БАСФ Центральная Азия».

Теплотрасса – Источник теплоснабжения - БМК. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 80-65°С.

Проектом предусматривается:

- монтаж теплосети Д108х3,5 в лотковом канале Л8д-15 серия3.006.1-2.87.1-16, Д57х3,5 в лотковом канале

Л5д-15 серия 3.006.1-2.87.1-10.

-от Т1- ведется теплоподача от БМК к сладским помещениям Д108х3,5мм;

-от Т2 - ведется обратная подача воды в БМК от складских помещении Д108х3,05мм;

-от Т3 - ведется теплоподача от БМК к офисному зданию Д57х3,5мм.

Водопровод :

Проектом предусматривается:

- подключение к сущ-им сетям холодного водоснабжения в трубу Д57мм на элеваторе офисного здания;

- монтаж водопровода В1 Д32х3,0 ПЭ в лотковом канале Л8д-15 серия3.006.1-2.87.1-16.

-перед выходом водопровода из Блочно - модульной котельной установить отключающее устройство; проектируемый водопровод на выходе из земли в цеху, заглушить, после отключающего устройства.

Отопление:

Отопление складского помещения от блочно-модульной котельной - отдельностоящей.

Система теплоснабжения - двухтрубная закрытая.

Для создания циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения предусмотрена установка сетевого насоса фирмы «Imppumps, Словения» GHN BASIC 40-70F (1 рабочий, 1 резервный).

Приготовление воды для системы горячего водоснабжения осуществляется контуром ГВС котлов.

Горячая вода из котла подается в котловой коллектор и, далее к потребителям.Коллекторы имеют сливной патрубок, манометры, термометры.

В помещении склада предусматривается установка 7 калориферов мощностью 35КВт, 4 тепловых завес мощностью 35 КВт. Перед каждым отопительным прибором предусмотрены отключающие и балансировочные краны.

Трубопроводы приняты стальные, прямошовные, по ГОСТ 10704-91, по техническим требованиям по ГОСТ 10705-80*, марка стали В-10.

Трубопроводы изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K-FLEX" б=9мм.

Подпитка осуществляется из сети водопровода, после установки химочистки.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 35 565 291,46 (тридцать пять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести девяноста одна) тенге сорок шесть тиын.

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решение приемочной комиссии:

Строительно – монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003.

Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «25» декабря 2018 года.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии
Раимканов С.Б.

Технадзор
Амиров Т.К.

Представитель проектной организации
Красавин С.В.

Представитель эксплуатационной организации
_____

Представитель департамента по госнадзору за ЧС

«Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде
ТІРКЕЛГЕН
Тіркеу №_____
Инспектордың тексеруінсіз және оның рұқсатынсыз пайдалануға тыйым салынады
Вход в эксплуатацию без осмотра инспектором и его разрешения
ЗАПРЕЩЯЕТСЯ_____

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель Генерального подрядчика

Директор ТОО «Газ KZ» Земляной А.В.

Приложение Е

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Выполненных на объекте: **«Газоснабжения блочно - модульной, отдельно стоящей котельной, обеспечивающей отоплением цеха сухих смесей ТОО "БАСФ Центральная Азия".**

(наименование и адрес объекта)

г.Алматы **«24» декабря 2018 г.**

Приемочная комиссия в составе:

Представитель заказчика:
Руководитель производства ТОО «БАСФ Центральная Азия» Райымканов С.Б.
(должность, Ф.И.О.)

Представитель технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО «Құрылыс Консалт LTD» Амиров Т.К.
(должность, Ф.И.О.)

Представитель газового хозяйство:
Мастер Бердиходжаев С.В.
(должность, Ф.И.О.)

Представитель проектной организации:
ГИП АФ ТОО «СМНУ ГХ» Юрченко Ю.А.
(должность, Ф.И.О.)

Представитель строительно-монтажной организации:
Прораб ТОО «Газ KZ» Дадаев З.П.
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «ГАЗ KZ»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством объект: **«Газоснабжения блочно - модульной, отдельно стоящей котельной, обеспечивающей отоплением цеха сухих смесей ТОО "БАСФ Центральная Азия".**
(наименование объекта)

выполнены следующие работы ***монтаж надземного газопровода низкого давления протяженностью 18,0 м; установка крана: фланцевые Ду50- 1шт., Ду32- 4шт муфтовые Ду20- 3шт, Ду15- 2шт установка системы загазованности – 1компл.***

2. Проект **01/09-2017 ГСВ** разработан **АФ ТОО «СМНУ ГХ»**
(наименование проектной организации)

3. Строительство объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ: **«01» августа 2018г.**;
окончание работ: **«24» декабре 2018г.**

4. Документация на законченный объект предъявлена в полном объеме, предусмотренном СН РК 4.03- 01-2011.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям приемки, провела, при необходимости,дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011.
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной
   документацией с **« » 2018г.**

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель заказчика: _____ Райымканов С.Б.
(подпись, расшифровка подписи)

Представитель
строительно-монтажной организации: _____ Дадаев З.П.
(подпись, расшифровка подписи)

Представитель
технического надзора: _____ Амиров Т.К.
(подпись, расшифровка подписи)

Представитель
Газового хозяйство: _____ Бердиходжаев С.Т.
(подпись, расшифровка подписи)

Представитель
проектной организации : _____ Юрченко Ю.А.
(подпись, расшифровка подписи)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель подрядчика:
Директор ТОО «Газ KZ» _____ Земляной А.В.
(подпись, расшифровка подписи)