АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«____» _____ 2014 г. _____с. Малайсары_____
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) _акима Кербулакского района_____ от «__»____2014 г. № _____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя комиссии:
Султанбеков К.С. – Аким Сарыбастауского сельского округа_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя комиссия:
Иманбеков Е.И.-_главный специалист-государственный инспектор ГАСКа__по_Алматинской_области_

членов комиссии – представителей:

Заказчика __Сопбеков М.К.-руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Кербулакского района_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации): Аникин А.В.- генеральный директор ТОО «Геодезия Сервис».
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика: Байменов Ж.Е. - директор ТОО «БАЙМЕН»_____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций___ТОО «Жер су» - директор Бупебаев Т.К._____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта) _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____Онгарбаев С.Ж.- начальник питьевого отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно–эпидемиологического надзора_____
_____Ешкенов Е.О. –начальник УГСЭН по Кербулакскому району_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора _____
_____Калдыханов Б.К.- начальник ОЧС по Кербулакскому району _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции
_____Жасузак К.Т. технадзор-директорТОО «ВОДОЛЕЙ-22»_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

_____Садыкова Ж.С.- директор ГКП на ПХВ «Кербулак су кубыры»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком с заказчиком)__ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»_____
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области»_____
(наименование объекта и вид строительство (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Алматинская область Кербулакский район с. Малайсары

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от «___»_____20 г. №____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от « » 2014г. №_____

Департамент ГАСК и Л по Алматинской области

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено подрядчиком

ТОО «БАЙМЕН»

(наименование организации)

выполнившим Строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями ТОО «Жер су»

Бурение скважины

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано генеральным проектировщиком

ТОО «Геодезия Сервис»

(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим: проектно-сметную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

5. Исходные данные проектирования выданы: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»

(наименования научно-исследовательских и изыскательские организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) по проекту

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам): для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»

(наименования органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«___» 2013 г. №____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 2014 года; окончание работ 2014 года;

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС.____; фактически_____

9. Государственной приемочной комиссии представлено следующая документация:

Проектно-сметная документация, журнал производства работ, акты скрытых работ . Сертификаты качества, акты испытания

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Водопроводная сеть (внутрипоселковая)	км		1481,3		
Насосная станция Мощн. 140 м3/час	шт		1		
колодцы	шт		24		
Хлор сатуратор	шт		1		
Здание КПП и охраны	шт				
Ограждение из профностиля	м/п		258		
Элетроснабжение Установка КТПН	Компл.		1		

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

(факт начало выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водозаборное сооружение:

Насосная станция 2-го подъема подъема центробежные консальные типа – 1К80-50-20а 4шт.

Насос глубиной для скважины – ЭЦВ 4-2,5-65 2шт.

Наружные сети водопровода, прокладка полиэтиленовых труб:

Труба полиэтиленовая для водоснабжения Ф-75мм -- 744,37 м/п

Труба полиэтиленовая для водоснабжения Ф-100мм -- 737 м/п

Труба стальная Ф114мм -- 185 м/п

Пожарный гидрант – 10шт

Колодец – 30,02м³

Люк – 18шт;

Установка КТП – 0,4 КА – 1шт;

Резервуар – 50м³ - 2шт;

Ограждения из профнастиля

Водонапорная башня 15м³ -1шт

Бурение скважины – 2 шт

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _выполнены в полном объеме_согласно проекта_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией устранены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 61039,1 тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: хорошо

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) согласно проекта

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Малайсары Кербулакского района Алматинской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Алтанбеков К.С.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Иманбеков Е.И..

Члены Государственной комиссии

_____ (подпись) Онгарбаев С.Ж..

_____ (подпись) Байменов Ж.Е.

_____ (подпись) Жасузак К.Т.

_____ (подпись) Сопбеков М.К.

_____ (подпись) Ешкенов Е.О

_____ (подпись) Каптыханов Б.К

_____ (подпись) Садыкова Ж.С