Форма 2В

Наименование стройки: *Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области*
Наименование объекта: *Скважины*
Генподрядчик: *ТОО "Баймен"*
Субподрядчик: *ТОО "ЖЕР СУ"*

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение 2-х скважин глубиной по 20м								
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-8-5	Роторное бурение скважин диаметром 311мм с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	16	3973,72	3284,25	63580	52548	19092	3,6316	58
		м		637,56	509,82	10201	8157	104	1,974	32
2	1-6-6	Долота шарошечные d=311 мм	0,3104	126303		39204				
		шт								
3	Е4-8-9	Роторное бурение скважин диаметром 151мм с прямой промывкой в грунтах 9 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	24	13346,85	10960,38	320324	263049	87889	12,17	292
		м		2178	1343,19	52272	32237	104	4,7358	114
4	1-6-30	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), диаметром 151мм	2,22	27100		60162				
		шт								
5	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	1,2064	6450		7781				
		т								
		Итого по разделу 1				**491051**	**315597**			**350**
						62473	**40394**			**146**
		Стоимость: материалов, тенге				112981				
		Накладные расходы, тенге				106981				
		- заработная плата, тенге				16047				

	- трудоемкость, чел-ч				53				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35882				
	Всего по разделу, тенге				**633914**				
	Сметная заработная плата, тенге				118914				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				549				
	Раздел 2 Прочие работы								
6	Е4-47-2 Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	16	917,55	708,56	14681	11337	4967	1,19	19
	м		207,45	91,06	3319	1457	104	0,332	5
7	8-6-276 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	10	3028		30280				
	м								
8	1-6-224 Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	2	14800		29600				
	шт								
9	Е4-60-1 Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
	сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
10	Е4-61-1 Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
	сутки		8145	7446,52	16290	14893	104	33,11	66
	Итого по разделу 2				**525151**	**400547**			**332**
					64699	**70686**			**264**
	Стоимость: материалов, тенге				59905				
	Накладные расходы, тенге				140800				
	- заработная плата, тенге				21120				
	- трудоемкость, чел-ч				70				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39957				
	Всего по разделу, тенге				**705908**				
	Сметная заработная плата, тенге				156505				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				666				
	Раздел 3 приобретение и монтаж технологического оборудования								
11	Ц7-247-1 Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-4-70	2	35225	18810	70450	37620	28026	65	130
	шт		11430	4140	22860	8280	90	24,196	48

12	80-7-247	Насос артезианский ЭЦВ 6-4-70 *шт*	2	44403		88806				
13	80-1-2	Станция управления СУЗ-10 *шт*	2	20410		40820				
14	99-1-2	Кабель ВПВ-4 *м*	90	59		5310				
15	8-6-193	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 60 мм *м*	20	568		11360				
16	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	4	242,08 144	6,95 2,25	968 576	28 9	761 130	0,88 0,01	4 –
17	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	3500		7000				
18	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	2300		4600				
19	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм *счетчик (водомер)*	2	952,37 211,5	36,99 13,5	1905 423	74 27	576 128	1,22 0,07	2 –
20	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды *шт*	2	10600		21200				
		Итого по разделу 3				**252419** **23859**	**37722** **8316**			**136** **48**
		Стоимость: материалов, тенге				61212				
		оборудования, тенге				129626				
		Накладные расходы, тенге				29363				
		- заработная плата, тенге				4404				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9129				
		Всего по разделу, тенге				**290911**				
		Сметная заработная плата, тенге				36579				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				199				
		Всего прямые затраты				**1268621** **151031**	**753866** **119396**			**818** **458**
		Стоимость: материалов, тенге				234098				
		оборудования, тенге				129626				
		Накладные расходы, тенге				277144				

Накладные расходы, тенге		277144
- заработная плата, тенге		41571
- трудоемкость, чел-ч		138
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		84968
Всего по смете		**1630733**
Сметная заработная плата, тенге		311998
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1414

№№	№объекта и	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Скважины	1501,107	129,626	-	1630,733
		Итого по главе 2	1501,107	129,626		1630,733
		Итого по главам 1-7	1501,107	129,626		1630,733
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (3,1 %)	46,534			46,534
		Итого по главе 8	46,534			46,534
		Итого по главам 1-8	1547,641	129,626		1677,267
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	32,036			32,036
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15,476	15,476
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6,191	6,191
6		Хим и бак анализы воды			10,03	10,03
		Итого по главе 9	32,036		31,697	63,733
		Итого по главам 1-9	1579,677	129,626	31,697	1741
		Итого по сметному расчету:				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1579,677**	**129,626**	**31,697**	**1741**
8		**- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)**	**3775,428**	**309,806**	**75,756**	**4160,99**
9		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**83,22**	**83,22**
10		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**3775,428**	**309,806**	**158,976**	**4244,21**
11		**НДС (12 %)**			**509,305**	**509,305**
12		**Стоимость строительства**	**3775,428**	**309,806**	**668,281**	**4753,515**
13		**Стоимость работ с учетом скидки**				**3 000,000**

Принял:

Генподрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.

Сдал:

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО "ЖЕР СУ"

Бупебаев Т.К.