**ЗАКАЗЧИК:** ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана

**ПОДРЯДЧИК**: ТОО"Завод Электрокабель"
г.Алматы. ул.Акпаева,59/1 н.п.37

Утверждена
приказом Председателя Агенства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_02_" _мая_ 2012г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес:

**Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

**СПРАВКА №2**
о стоимости выполненных работ и затрат
**за 26 декабря 2018года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | | | |
| заказчика | подрядчика | 72<br>**Доп. согл №1** | **06.11.2018 г.**<br>**26.12.2018г** | наименование | код | наименование | код |

| №пп | Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненых работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом | из них | | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | **Всего по стройке** | **118 473 664,00** | **17 857 143** | | | | | | | **2 142 857** | **20 000 000,01** |

МП. Заказчик Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкоргана"_____ Телеубаев Ж.Д. "___"_____2018г.

МП. Подрядчик Генеральный директор
ТОО "Завод Электрокабель" _____ Артеменко Б.В. "___"_____2018г.

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана

**ПОДРЯДЧИК**: ТОО"Завод Электрокабель"

Договор подряда (контракт) №72 от 06.11.2018

**Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

**Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №4 (локальная смета № 2-2-4)**

**Акт приемки выполненных работ № 20 за декабрь 2018 г.**

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| - | | - | **Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ** | | | | |
| **1** | **14** | **23-061201-0916 РСНБ РК 2015** | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **0,863** | **299584,38** | **258578** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***10925,18*** | ***9430*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***22191,44*** | ***19154*** |
| | | | **Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-23шт:** | | | | |
| **2** | **180** | **11-330202-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **19,000** | **9633,32** | **183033** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***2615,86*** | ***49701*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***713,58*** | ***13558*** |
| **3** | **181** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **19,000** | **42231,31** | **802395** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1540,08*** | ***29262*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3128,24*** | ***59437*** |
| **4** | **182** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **19,000** | **2081,51** | **39549** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***1442*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***2930*** |
| **5** | **183** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **19,000** | **2205,37** | **41902** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *1528* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *3104* |
| **6** | **184** | **ПРАЙС** | **Зажимы поддерживающий PSP 4120** | **шт** | **19,000** | **2486,35** | **47241** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,67* | *1723* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *184,17* | *3499* |
| **7** | **185** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной MSP M 16x240** | **шт** | **19,000** | **3121,22** | **59303** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *113,82* | *2163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,20* | *4393* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1432001** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **95 248** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **106 074** |
| | | | **Итого с временными** | | **2,4 %** | **34 368** | **1 466 369** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,71 %** | **25 075** | **1 491 444** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **1 580 839** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **189 701** | **1 770 540** |
| | | | **Итого с учетом скидки** | | | | **1 416 432,01** |

**Главный специалист**
**ГУ Отдела строительства**
**г. Талдыкоргана**
**Калиев М.Б.** _____

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 ___ ж. "___" _____

**Технический надзор:** _____

**ТОО "Завод Электрокабель"**
**Генеральный директор**
**Артеменко Б.В.** _____

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана

**ПОДРЯДЧИК**: ТОО"Завод Электрокабель"

Договор подряда (контракт) №72 от 06.11.2018

**Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

**Строительство ВЛ-10 кВ (локальная смета № 2-1-1)**

## Акт № 21
## о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
## Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №13 (локальная смета № 2-2-13)

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №13** | | | | |
| **1** | **14** | **23-061201-0916 РСНБ РК 2015** | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **0,541** | **299584,38** | **162104** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***10925,18*** | ***5912*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***22191,44*** | ***12008*** |
| **2** | **15** | **23-061201-0919 РСНБ РК 2015** | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **0,100** | **684565,95** | **68457** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***24964,60*** | ***2496*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***50708,59*** | ***5071*** |
| | | | **Раздел: К2к ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:** | | | | |
| **3** | **17** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1,000** | **19785,10** | **19785** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5375,80* | *5376* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1465,56* | *1466* |
| **4** | **18** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **2,000** | **42231,31** | **84463** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *3080* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *6256* |
| **5** | **19** | **ПРАЙС** | **Скрепа ZPT** | **шт** | **5,000** | **166,29** | **831** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,06* | *30* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,32* | *62* |
| **6** | **20** | **ПРАЙС** | **Лента бандажная РТ-К25** | **шт** | **6,500** | **536,81** | **3489** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,58* | *127* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,76* | *258* |
| **7** | **21** | **ПРАЙС** | **Гайка крюкообразная GK 20** | **шт** | **1,000** | **4115,17** | **4115** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *150,07* | *150* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,83* | *305* |
| **8** | **22** | **ПРАЙС** | **Колпачок концевой СЕСТ 16-95** | **шт** | **8,000** | **412,83** | **3303** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,06* | *120* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,58* | *245* |
| **9** | **23** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **1,000** | **919,81** | **920** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,54* | *34* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,13* | *68* |
| **10** | **24** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **2,000** | **2081,51** | **4163** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *152* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *308* |
| **11** | **25** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **2,000** | **2081,51** | **4163** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *152* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *308* |
| **12** | **26** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **2,000** | **2205,37** | **4411** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *161* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *327* |
| **13** | **27** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные PA -4120** | **шт** | **1,000** | **12934,47** | **12934** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,69* | *472* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *958,11* | *958* |
| **14** | **28** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные SM 158** | **шт** | **1,000** | **1245,49** | **1245** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,42* | *45* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *92,26* | *92* |
| **15** | **29** | **24-040207-5319 РСНБ РК 2015** | **Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **4,000** | **3307,31** | **13229** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *120,61* | *482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *244,99* | *980* |
| **16** | **30** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **1,000** | **3655,04** | **3655** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,29* | *133* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *271* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 31 | ПРАЙС | Крюк сквозной КМ 39 | шт | 1,000 | 2137,18 | 2137 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,94* | *78* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,31* | *158* |
| 18 | 36 | ПРАЙС | Кронштейн У4 | шт | 1,000 | 5915,31 | 5915 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,72* | *216* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *438,17* | *438* |
| | | | Раздел: К2ко ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт: | | | | |
| 19 | 39 | ПРАЙС | Предохранитель DOIgI/gG | шт | 1,000 | 372,70 | 373 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,59* | *14* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,61* | *28* |
| 20 | 40 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1,000 | 19785,10 | 19785 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5375,80* | *5376* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1465,56* | *1466* |
| 21 | 41 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2,000 | 42231,31 | 84463 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *3080* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *6256* |
| 22 | 42 | ПРАЙС | Скрепа ZPT | шт | 5,000 | 166,29 | 831 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,06* | *30* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,32* | *62* |
| 23 | 43 | ПРАЙС | Лента бандажная РТ-К25 | шт | 6,500 | 536,81 | 3489 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,58* | *127* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,76* | *258* |
| 24 | 44 | ПРАЙС | Гайка крюкообразная GK 20 | шт | 1,000 | 4115,17 | 4115 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *150,07* | *150* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,83* | *305* |
| 25 | 45 | ПРАЙС | Колпачок концевой СЕСТ 16-95 | шт | 8,000 | 412,83 | 3303 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,06* | *120* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,58* | *245* |
| 26 | 46 | ПРАЙС | Зажимы ответвительные AL16-120/2 | шт | 1,000 | 919,81 | 920 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,54* | *34* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,13* | *68* |
| 27 | 47 | ПРАЙС | Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95 | шт | 2,000 | 2081,51 | 4163 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *152* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *308* |
| 28 | 48 | ПРАЙС | Зажимы ответвительные CBS/CN IS | шт | 2,000 | 2081,51 | 4163 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *152* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *308* |
| 29 | 49 | ПРАЙС | Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50 | шт | 2,000 | 2205,37 | 4411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *161* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *327* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | 50 | ПРАЙС | Зажимы анкерные PA -4120 | шт | 1,000 | 12934,47 | 12934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,69* | *472* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *958,11* | *958* |
| 31 | 51 | ПРАЙС | Зажимы анкерные SM 158 | шт | 1,000 | 1245,49 | 1245 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,42* | *45* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *92,26* | *92* |
| 32 | 52 | 24-040207-5319 РСНБ РК 2015 | Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4,000 | 3307,31 | 13229 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *120,61* | *482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *244,99* | *980* |
| 33 | 53 | ПРАЙС | Крюк сквозной КР 20-240 | шт | 1,000 | 3655,04 | 3655 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,29* | *133* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *271* |
| 34 | 54 | ПРАЙС | Крюк сквозной КМ 39 | шт | 1,000 | 2137,18 | 2137 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,94* | *78* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,31* | *158* |
| 35 | 55 | ПРАЙС | Изолятор штыревой форфоровый SV29.25 | шт | 1,000 | 2292,82 | 2293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,61* | *84* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,84* | *170* |
| 36 | 59 | ПРАЙС | Кронштейн К1П | шт | 1,000 | 4735,28 | 4735 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,69* | *173* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *350,76* | *351* |
| 37 | 61 | ПРАЙС | Кронштейн У4 | шт | 1,000 | 5915,31 | 5915 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,72* | *216* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *438,17* | *438* |
| | | | Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-4шт: | | | | |
| 38 | 65 | ПРАЙС | Предохранитель DOIgI/gG | шт | 4,000 | 372,70 | 1491 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,59* | *54* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,61* | *110* |
| 39 | 66 | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 4,000 | 19785,10 | 79140 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5375,80* | *21503* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1465,56* | *5862* |
| 40 | 67 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 8,000 | 42231,31 | 337850 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *12321* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *25026* |
| 41 | 68 | ПРАЙС | Скрепа ZPT | шт | 8,000 | 166,29 | 1330 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,06* | *49* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,32* | *99* |
| 42 | 69 | ПРАЙС | Лента бандажная РТ-К25 | шт | 10,400 | 536,81 | 5583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,58* | *204* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,76* | *414* |
| **43** | **70** | **ПРАЙС** | **Гайка крюкообразная GK 20** | **шт** | **4,000** | **4115,17** | **16461** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *150,07* | *600* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,83* | *1219* |
| **44** | **71** | **ПРАЙС** | **Колпачок концевой CECT 16-95** | **шт** | **32,000** | **412,83** | **13211** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,06* | *482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,58* | *979* |
| **45** | **72** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **4,000** | **919,81** | **3679** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,54* | *134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,13* | *273* |
| **46** | **73** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **16,000** | **2081,51** | **33304** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *1215* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *2467* |
| **47** | **74** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **8,000** | **2081,51** | **16652** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *1233* |
| **48** | **75** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **8,000** | **2205,37** | **17643** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *643* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *1307* |
| **49** | **76** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные PA -4120** | **шт** | **4,000** | **12934,47** | **51738** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,69* | *1887* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *958,11* | *3832* |
| **50** | **77** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные SM 158** | **шт** | **4,000** | **1245,49** | **4982** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,42* | *182* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *92,26* | *369* |
| **51** | **78** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **4,000** | **3655,04** | **14620** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,29* | *533* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *1083* |
| **52** | **79** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КМ 39** | **шт** | **4,000** | **2137,18** | **8549** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,94* | *312* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,31* | *633* |
| **53** | **80** | **ПРАЙС** | **Изолятор штыревой форфоровый SV29.25** | **шт** | **4,000** | **2292,82** | **9171** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,61* | *334* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,84* | *679* |
| **54** | **84** | **ПРАЙС** | **Кронштейн К1П** | **шт** | **4,000** | **4735,28** | **18941** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,69* | *691* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *350,76* | *1403* |
| **55** | **85** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **4,000** | **5915,31** | **23661** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,72* | *863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *438,17* | *1753* |
| | | | **Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-1шт:** | | | | |
| **56** | **87** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1,000** | **19785,10** | **19785** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5375,80* | *5376* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1465,56* | *1466* |
| **57** | **88** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **2,000** | **42231,31** | **84463** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *3080* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *6256* |
| **58** | **89** | **ПРАЙС** | **Колпачок концевой СЕСТ 16-95** | **шт** | **4,000** | **412,83** | **1651** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,06* | *60* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,58* | *122* |
| **59** | **90** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **1,000** | **919,81** | **920** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,54* | *34* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,13* | *68* |
| **60** | **91** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **1,000** | **2081,51** | **2082** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *76* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *154* |
| **61** | **92** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **1,000** | **2205,37** | **2205** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *80* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *163* |
| **62** | **93** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные РА -4120** | **шт** | **1,000** | **12934,47** | **12934** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,69* | *472* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *958,11* | *958* |
| **63** | **94** | **24-040207-5317 РСНБ РК 2015** | **Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **1,000** | **2696,08** | **2696** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *98,32* | *98* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *199,71* | *200* |
| **64** | **95** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **1,000** | **3655,04** | **3655** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,29* | *133* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *271* |
| **65** | **99** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **1,000** | **5915,31** | **5915** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,72* | *216* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *438,17* | *438* |
| | | | **Раздел: ОА2.1 ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:** | | | | |
| | | | **Раздел: ОА2.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:** | | | | |
| | | | **Раздел: ОА2о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:** | | | | |
| | | | **Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-6шт:** | | | | |
| **66** | **165** | **11-330202-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **5,000** | **9633,32** | **48167** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2615,86* | *13079* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *713,58* | *3568* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67 | 166 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 5,000 | 42231,31 | 211157 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *7700* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *15641* |
| 68 | 167 | ПРАЙС | Зажимы ответвительные CBS/CN IS | шт | 5,000 | 2081,51 | 10408 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *380* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *771* |
| 69 | 168 | ПРАЙС | Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50 | шт | 5,000 | 2205,37 | 11027 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *402* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *817* |
| 70 | 169 | ПРАЙС | Зажимы поддерживающие PSP 4120 | шт | 5,000 | 2486,35 | 12432 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,67* | *453* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *184,17* | *921* |
| 71 | 170 | ПРАЙС | Крюк сквозной MSP M 16x240 | шт | 5,000 | 3121,22 | 15606 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *113,82* | *569* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,20* | *1156* |
| | | | Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-26шт: | | | | |
| 72 | 175 | ПРАЙС | Предохранитель DOIgI/gG | шт | 25,000 | 372,70 | 9317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,59* | *340* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,61* | *690* |
| 73 | 176 | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 25,000 | 9633,32 | 240833 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2615,86* | *65396* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *713,58* | *17839* |
| 74 | 177 | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 25,000 | 42231,31 | 1055783 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *38502* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *78206* |
| 75 | 178 | ПРАЙС | Гайка крюкообразная GK 16 | шт | 25,000 | 2832,90 | 70823 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *103,31* | *2583* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,84* | *5246* |
| 76 | 179 | ПРАЙС | Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95 | шт | 75,000 | 2081,51 | 156113 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *5693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *11564* |
| 77 | 180 | ПРАЙС | Зажимы ответвительные CBS/CN IS | шт | 25,000 | 2081,51 | 52038 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *1898* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *3855* |
| 78 | 181 | ПРАЙС | Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50 | шт | 100,000 | 2205,37 | 220537 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *8043* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *16336* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **79** | **182** | **ПРАЙС** | **Зажимы поддерживающий SM 130** | **шт** | **50,000** | **3739,91** | **186995** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***136,39*** | ***6819*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***277,03*** | ***13852*** |
| **80** | **183** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной MSP M 16x240** | **шт** | **25,000** | **3121,22** | **78031** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***113,82*** | ***2846*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***231,20*** | ***5780*** |
| **81** | **184** | **ПРАЙС** | **Изолятор штыревой форфоровый SV29.25** | **шт** | **25,000** | **2292,82** | **57321** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***83,61*** | ***2090*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***169,84*** | ***4246*** |
| **82** | **186** | **ПРАЙС** | **Кронштейн К1П** | **шт** | **25,000** | **4735,28** | **118382** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***172,69*** | ***4317*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***350,76*** | ***8769*** |
| | | | **Раздел: МЕТАЛЛОПРОКАТ** | | | | |
| | | | **Раздел: МУФТЫ** | | | | |
| | | | **Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ** | | | | |
| | | | **Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЕ** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3 924 761** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **243 644** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **290 723** |
| | | | **Итого с временными** | | **2,4 %** | **94 194** | **4 018 955** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,71 %** | **68 724** | **4 087 679** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **4 332 688** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **519 923** | **4 852 611** |
| | | | **Итого с учетом скидки** | | | | **3 882 089** |

**Главный специалист**
**ГУ Отдела строительства**
**г. Талдыкоргана**
**Калиев М.Б.** _____

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 ___ ж. " ___ "

**Технический надзор:** _____

Казакстан Республикасы Алматы облысы Талдықорған қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Крав Еңбек» бас инженер

**ТОО "Завод Электрокабель"**
**Генеральный директор**
**Артеменко Б.В.** _____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Завод «Электрокабель» г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана

**ПОДРЯДЧИК**: ТОО"Завод Электрокабель"

Договор подряда (контракт) №72 от 06.11.2018

**Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

**Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 (локальная смета № 2-2-14)**

**Акт приемки выполненных работ № 22 за декабрь 2018 г.**

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: К2к ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:** | | | | |
| **1** | **20** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1,000** | **19785,10** | **19785** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5375,80*** | ***5376*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1465,56*** | ***1466*** |
| **2** | **21** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **2,000** | **42231,31** | **84463** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1540,08*** | ***3080*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3128,24*** | ***6256*** |
| **3** | **22** | **ПРАЙС** | **Скрепа ZPT** | **шт** | **5,000** | **166,29** | **831** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***6,06*** | ***30*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12,32*** | ***62*** |
| **4** | **23** | **ПРАЙС** | **Лента бандажная РТ-К25** | **шт** | **6,500** | **536,81** | **3489** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***19,58*** | ***127*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***39,76*** | ***258*** |
| **5** | **24** | **ПРАЙС** | **Гайка крюкообразная GK 20** | **шт** | **1,000** | **4115,17** | **4115** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***150,07*** | ***150*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***304,83*** | ***305*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **6** | **25** | **ПРАЙС** | **Колпачок концевой СЕСТ 16-95** | **шт** | **8,000** | **412,83** | **3303** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***15,06*** | ***120*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***30,58*** | ***245*** |
| **7** | **26** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **1,000** | **919,81** | **920** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***33,54*** | ***34*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***68,13*** | ***68*** |
| **8** | **27** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **2,000** | **2081,51** | **4163** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***152*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***308*** |
| **9** | **28** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **2,000** | **2081,51** | **4163** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***152*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***308*** |
| **10** | **29** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **2,000** | **2205,37** | **4411** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***80,43*** | ***161*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***163,36*** | ***327*** |
| **11** | **30** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные PA -4120** | **шт** | **1,000** | **12934,47** | **12934** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***471,69*** | ***472*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***958,11*** | ***958*** |
| **12** | **31** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные SM 158** | **шт** | **1,000** | **1245,49** | **1245** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***45,42*** | ***45*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***92,26*** | ***92*** |
| **13** | **32** | **24-040207-5319 РСНБ РК 2015** | **Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **4,000** | **3307,31** | **13229** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***120,61*** | ***482*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***244,99*** | ***980*** |
| **14** | **33** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **1,000** | **3655,04** | **3655** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***133,29*** | ***133*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***270,74*** | ***271*** |
| **15** | **34** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КМ 39** | **шт** | **1,000** | **2137,18** | **2137** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***77,94*** | ***78*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***158,31*** | ***158*** |
| **16** | **39** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **1,000** | **5915,31** | **5915** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***215,72*** | ***216*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***438,17*** | ***438*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-5шт:** | | | | |
| **17** | **42** | **ПРАЙС** | **Предохранитель DOIgI/gG** | **шт** | **5,000** | **372,70** | **1863** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *13,59* | *68* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *27,61* | *138* |
| **18** | **43** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **5,000** | **19785,10** | **98925** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *5375,80* | *26879* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *1465,56* | *7328* |
| **19** | **44** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **10,000** | **42231,31** | **422313** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *1540,08* | *15401* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *3128,24* | *31282* |
| **20** | **45** | **ПРАЙС** | **Скрепа ZPT** | **шт** | **10,000** | **166,29** | **1663** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *6,06* | *61* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *12,32* | *123* |
| **21** | **46** | **ПРАЙС** | **Лента бандажная РТ-К25** | **шт** | **13,000** | **536,81** | **6979** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *19,58* | *254* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *39,76* | *517* |
| **22** | **47** | **ПРАЙС** | **Гайка крюкообразная GK 20** | **шт** | **5,000** | **4115,17** | **20576** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *150,07* | *750* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *304,83* | *1524* |
| **23** | **48** | **ПРАЙС** | **Колпачок концевой СЕСТ 16-95** | **шт** | **40,000** | **412,83** | **16513** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *15,06* | *602* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *30,58* | *1223* |
| **24** | **49** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **5,000** | **919,81** | **4599** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *33,54* | *168* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *68,13* | *341* |
| **25** | **50** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **20,000** | **2081,51** | **41630** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *75,91* | *1518* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *154,19* | *3084* |
| **26** | **51** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **10,000** | **2081,51** | **20815** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *75,91* | *759* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *1542* |
| **27** | **52** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **10,000** | **2205,37** | **22054** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *804* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *1634* |
| **28** | **53** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные PA -4120** | **шт** | **5,000** | **12934,47** | **64672** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,69* | *2358* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *958,11* | *4791* |
| **29** | **54** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные SM 158** | **шт** | **5,000** | **1245,49** | **6227** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,42* | *227* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *92,26* | *461* |
| **30** | **55** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **5,000** | **3655,04** | **18275** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,29* | *666* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *1354* |
| **31** | **56** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КМ 39** | **шт** | **5,000** | **2137,18** | **10686** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,94* | *390* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,31* | *792* |
| **32** | **57** | **ПРАЙС** | **Изолятор штыревой форфоровый SV29.25** | **шт** | **5,000** | **2292,82** | **11464** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,61* | *418* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,84* | *849* |
| **33** | **59** | **ПРАЙС** | **Стяжка Г-1** | **шт** | **10,000** | **4185,99** | **41860** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *152,65* | *1527* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *310,07* | *3101* |
| **34** | **61** | **ПРАЙС** | **Кронштейн К1П** | **шт** | **5,000** | **4735,28** | **23676** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,69* | *863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *350,76* | *1754* |
| **35** | **62** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **5,000** | **5915,31** | **29577** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,72* | *1079* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *438,17* | *2191* |
| | | | **Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-4шт:** | | | | |
| **36** | **64** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **4,000** | **19785,10** | **79140** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5375,80* | *21503* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1465,56* | *5862* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **37** | **65** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **8,000** | **42231,31** | **337850** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *12321* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *25026* |
| **38** | **66** | **ПРАЙС** | **Колпачок концевой СЕСТ 16-95** | **шт** | **16,000** | **412,83** | **6605** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,06* | *241* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,58* | *489* |
| **39** | **67** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **4,000** | **919,81** | **3679** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,54* | *134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,13* | *273* |
| **40** | **68** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **4,000** | **2081,51** | **8326** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *304* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *617* |
| **41** | **69** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **4,000** | **2205,37** | **8821** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *322* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *653* |
| **42** | **70** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные РА -4120** | **шт** | **4,000** | **12934,47** | **51738** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,69* | *1887* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *958,11* | *3832* |
| **43** | **71** | **24-040207-5317 РСНБ РК 2015** | **Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **4,000** | **2696,08** | **10784** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *98,32* | *393* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *199,71* | *799* |
| **44** | **72** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **4,000** | **3655,04** | **14620** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,29* | *533* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *1083* |
| **45** | **73** | **13-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **2,000** | **727,79** | **1456** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *111,44* | *223* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,91* | *108* |
| **46** | **76** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **4,000** | **5915,31** | **23661** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,72* | *863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *438,17* | *1753* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ОА2.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-3шт:** | | | | |
| **47** | 77 | **11-330207-0102 РСНБ РК 2015** | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | **светильник** | **2,000** | **6107,31** | **12215** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *1773,54* | *3547* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *452,39* | *905* |
| **48** | **79** | **ПРАЙС** | **Предохранитель DOIgI/gG** | **шт** | **2,000** | **372,70** | **745** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *13,59* | *27* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *27,61* | *55* |
| **49** | **80** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **2,000** | **19785,10** | **39570** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *5375,80* | *10752* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *1465,56* | *2931* |
| **50** | **81** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **4,000** | **42231,31** | **168925** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *1540,08* | *6160* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *3128,24* | *12513* |
| **51** | **82** | **ПРАЙС** | **Скрепа ZPT** | **шт** | **8,000** | **166,29** | **1330** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *6,06* | *49* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *12,32* | *99* |
| **52** | **83** | **ПРАЙС** | **Лента бандажная РТ-К25** | **шт** | **10,800** | **536,81** | **5798** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *19,58* | *211* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *39,76* | *429* |
| **53** | **84** | **ПРАЙС** | **Гайка крюкообразная GK 20** | **шт** | **2,000** | **4115,17** | **8230** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *150,07* | *300* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *304,83* | *610* |
| **54** | **85** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **2,000** | **919,81** | **1840** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *33,54* | *67* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *68,13* | *136* |
| **55** | **86** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **28,000** | **2081,51** | **58282** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *75,91* | *2125* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *154,19* | *4317* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **56** | **87** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **2,000** | **2081,51** | **4163** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***152*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***308*** |
| **57** | **88** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **2,000** | **2205,37** | **4411** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***80,43*** | ***161*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***163,36*** | ***327*** |
| **58** | **89** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные PA -4120** | **шт** | **2,000** | **12934,47** | **25869** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***471,69*** | ***943*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***958,11*** | ***1916*** |
| **59** | **90** | **ПРАЙС** | **Зажимы поддерживающий SM 130** | **шт** | **4,000** | **3739,91** | **14960** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***136,39*** | ***546*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***277,03*** | ***1108*** |
| **60** | **91** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные SM 158** | **шт** | **2,000** | **1245,49** | **2491** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***45,42*** | ***91*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***92,26*** | ***185*** |
| **61** | **92** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **2,000** | **3655,04** | **7310** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***133,29*** | ***267*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***270,74*** | ***541*** |
| **62** | **93** | **ПРАЙС** | **Крюк бандажный SOT29** | **шт** | **2,000** | **1888,32** | **3777** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***68,86*** | ***138*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***139,88*** | ***280*** |
| **63** | **94** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КМ 39** | **шт** | **2,000** | **2137,18** | **4274** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***77,94*** | ***156*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***158,31*** | ***317*** |
| **64** | **95** | **ПРАЙС** | **Изолятор штыревой форфоровый SV29.25** | **шт** | **2,000** | **2292,82** | **4586** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***83,61*** | ***167*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***169,84*** | ***340*** |
| **65** | **98** | **ПРАЙС** | **Кронштейн К1П** | **шт** | **2,000** | **4735,28** | **9471** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***172,69*** | ***345*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***350,76*** | ***702*** |
| **66** | **99** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **2,000** | **5915,31** | **11831** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***215,72*** | ***431*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***438,17*** | ***876*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ОА2о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:** | | | | |
| **67** | **103** | **ПРАЙС** | **Предохранитель DOIgI/gG** | **шт** | **2,000** | **372,70** | **745** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***13,59*** | ***27*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***27,61*** | ***55*** |
| **68** | **104** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **2,000** | **19785,10** | **39570** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5375,80*** | ***10752*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1465,56*** | ***2931*** |
| **69** | **105** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **4,000** | **42231,31** | **168925** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1540,08*** | ***6160*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3128,24*** | ***12513*** |
| **70** | **106** | **ПРАЙС** | **Скрепа ZPT** | **шт** | **4,000** | **166,29** | **665** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***6,06*** | ***24*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12,32*** | ***49*** |
| **71** | **107** | **ПРАЙС** | **Лента бандажная РТ-К25** | **шт** | **5,200** | **536,81** | **2791** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***19,58*** | ***102*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***39,76*** | ***207*** |
| **72** | **108** | **ПРАЙС** | **Гайка крюкообразная GK 20** | **шт** | **2,000** | **4115,17** | **8230** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***150,07*** | ***300*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***304,83*** | ***610*** |
| **73** | **109** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **2,000** | **919,81** | **1840** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***33,54*** | ***67*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***68,13*** | ***136*** |
| **74** | **110** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **12,000** | **2081,51** | **24978** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***911*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***1850*** |
| **75** | **111** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **2,000** | **2081,51** | **4163** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***152*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***308*** |
| **76** | **112** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **2,000** | **2205,37** | **4411** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *161* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *327* |
| **77** | **113** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные РА -4120** | **шт** | **2,000** | **12934,47** | **25869** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,69* | *943* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *958,11* | *1916* |
| **78** | **114** | **ПРАЙС** | **Зажимы поддерживающий SM 130** | **шт** | **4,000** | **3739,91** | **14960** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *136,39* | *546* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *277,03* | *1108* |
| **79** | **115** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **2,000** | **3655,04** | **7310** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,29* | *267* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *541* |
| **80** | **116** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КМ 39** | **шт** | **2,000** | **2137,18** | **4274** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,94* | *156* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,31* | *317* |
| **81** | **117** | **ПРАЙС** | **Изолятор штыревой форфоровый SV29.25** | **шт** | **2,000** | **2292,82** | **4586** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,61* | *167* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,84* | *340* |
| **82** | **120** | **ПРАЙС** | **Кронштейн К1П** | **шт** | **2,000** | **4735,28** | **9471** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,69* | *345* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *350,76* | *702* |
| **83** | **121** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **2,000** | **5915,31** | **11831** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,72* | *431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *438,17* | *876* |
| | | | **Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-28шт:** | | | | |
| **84** | **123** | **11-330202-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **28,000** | **9633,32** | **269733** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2615,86* | *73244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *713,58* | *19980* |
| **85** | **124** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **28,000** | **42231,31** | **1182477** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *43122* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *87591* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **86** | **125** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **28,000** | **2081,51** | **58282** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *75,91* | *2125* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *154,19* | *4317* |
| **87** | **126** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **28,000** | **2205,37** | **61750** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *80,43* | *2252* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *163,36* | *4574* |
| **88** | **127** | **ПРАЙС** | **Зажимы поддерживающие PSP 4120** | **шт** | **28,000** | **2486,35** | **69618** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *90,67* | *2539* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *184,17* | *5157* |
| **89** | **128** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной MSP M 16x240** | **шт** | **28,000** | **3121,22** | **87394** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *113,82* | *3187* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *231,20* | *6474* |
| | | | **Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-46шт:** | | | | |
| **90** | **133** | **ПРАЙС** | **Предохранитель DOIgI/gG** | **шт** | **46,000** | **372,70** | **17144** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *13,59* | *625* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *27,61* | *1270* |
| **91** | **134** | **11-330202-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **46,000** | **9633,32** | **443133** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *2615,86* | *120329* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *713,58* | *32825* |
| **92** | **135** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **46,000** | **42231,31** | **1942640** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *1540,08* | *70844* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *3128,24* | *143899* |
| **93** | **136** | **ПРАЙС** | **Гайка крюкообразная GK 16** | **шт** | **46,000** | **2832,90** | **130313** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *103,31* | *4752* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *209,84* | *9653* |
| **94** | **137** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **138,000** | **2081,51** | **287248** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *75,91* | *10475* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *154,19* | *21278* |
| **95** | **138** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **46,000** | **2081,51** | **95749** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *3492* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *7093* |
| **96** | **139** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **184,000** | **2205,37** | **405789** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *14798* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *30058* |
| **97** | **140** | **ПРАЙС** | **Зажимы поддерживающий SM 130** | **шт** | **92,000** | **3739,91** | **344071** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *136,39* | *12548* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *277,03* | *25487* |
| **98** | **141** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной MSP M 16x240** | **шт** | **46,000** | **3121,22** | **143576** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *113,82* | *5236* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,20* | *10635* |
| **99** | **142** | **ПРАЙС** | **Изолятор штыревой форфоровый SV29.25** | **шт** | **46,000** | **2292,82** | **105470** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,61* | *3846* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,84* | *7813* |
| **100** | **144** | **ПРАЙС** | **Кронштейн К1П** | **шт** | **46,000** | **4735,28** | **217823** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,69* | *7944* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *350,76* | *16135* |
| | | | **Раздел: УА2ио ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:** | | | | |
| **101** | **148** | **ПРАЙС** | **Предохранитель DOIgI/gG** | **шт** | **2,000** | **372,70** | **745** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,59* | *27* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,61* | *55* |
| **102** | **149** | **11-330202-0103 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка** | **опора** | **2,000** | **30528,43** | **61057** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8272,90* | *16546* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2261,37* | *4523* |
| **103** | **150** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **6,000** | **42231,31** | **253388** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *9240* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *18769* |
| **104** | **151** | **ПРАЙС** | **Скрепа ZPT** | **шт** | **8,000** | **166,29** | **1330** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,06* | *49* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,32* | *99* |
| **105** | **152** | **ПРАЙС** | **Лента бандажная РТ-К25** | **шт** | **11,200** | **536,81** | **6012** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,58* | *219* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,76* | *445* |
| **106** | **153** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **4,000** | **919,81** | **3679** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,54* | *134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,13* | *273* |
| **107** | **154** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **20,000** | **2081,51** | **41630** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *1518* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *3084* |
| **108** | **155** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **4,000** | **2081,51** | **8326** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *304* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *617* |
| **109** | **156** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **4,000** | **2205,37** | **8821** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *322* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *653* |
| **110** | **157** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные PA -4120** | **шт** | **4,000** | **12934,47** | **51738** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,69* | *1887* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *958,11* | *3832* |
| **111** | **158** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные SM 158** | **шт** | **4,000** | **1245,49** | **4982** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,42* | *182* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *92,26* | *369* |
| **112** | **159** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КМ 39** | **шт** | **8,000** | **2137,18** | **17097** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,94* | *624* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,31* | *1266* |
| **113** | **160** | **ПРАЙС** | **Изолятор штыревой форфоровый SV29.25** | **шт** | **2,000** | **2292,82** | **4586** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,61* | *167* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,84* | *340* |
| **114** | **163** | **ПРАЙС** | **Кронштейн К1П** | **шт** | **2,000** | **4735,28** | **9471** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,69* | *345* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *350,76* | *702* |
| **115** | **164** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **4,000** | **5915,31** | **23661** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,72* | *863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *438,17* | *1753* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **8 663 242** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **566 256** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **641 722** |
| | | | **Итого с временными** | | **2,4 %** | **207 918** | **8 871 160** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,71 %** | **151 697** | **9 022 857** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **9 563 672** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1 147 641** | **10 711 313** |
| | | | **Итого с учетом скидки** | | | | **8 569 050** |

**Главный специалист**
**ГУ Отдела строительства**
**г. Талдыкоргана**
**Калиев М.Б.**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20____ ж. "____" _____

**Технический надзор:**

**ТОО "Завод Электрокабель"**
**Генеральный директор**
**Артеменко Б.В.**

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

**Акт № 23**
**о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.**
**Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №15 (локальная смета № 2-2-15)**

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | **Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №15** | | | | |
| **1** | **15** | **23-061201-0918 РСНБ РК 2015** | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **0,140** | **541348,53** | **75808** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***19741,78*** | ***2765*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***40099,89*** | ***5615*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: К2ко ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:** | | | | |
| | | | **Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-5шт:** | | | | |
| **2** | **46** | **ПРАЙС** | **Предохранитель DOIgI/gG** | **шт** | **5,000** | **372,70** | **1863** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***13,59*** | ***68*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***27,61*** | ***138*** |
| **3** | **47** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **5,000** | **19785,10** | **98925** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5375,80*** | ***26879*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1465,56*** | ***7328*** |
| **4** | **48** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **10,000** | **42231,31** | **422313** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1540,08*** | ***15401*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3128,24*** | ***31282*** |
| **5** | **49** | **ПРАЙС** | **Скрепа ZPT** | **шт** | **10,000** | **166,29** | **1663** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***6,06*** | ***61*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12,32*** | ***123*** |
| **6** | **50** | **ПРАЙС** | **Лента бандажная РТ-К25** | **шт** | **13,000** | **536,81** | **6979** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***19,58*** | ***254*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***39,76*** | ***517*** |
| | | | **Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-3шт:** | | | | |
| **7** | **68** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **3,000** | **19785,10** | **59355** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5375,80*** | ***16127*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1465,56*** | ***4397*** |
| **8** | **69** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **6,000** | **42231,31** | **253388** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1540,08*** | ***9240*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3128,24*** | ***18769*** |
| **9** | **70** | **ПРАЙС** | **Колпачок концевой СЕСТ 16-95** | **шт** | **12,000** | **412,83** | **4954** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***15,06*** | ***181*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,58* | *367* |
| **10** | **71** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **3,000** | **919,81** | **2759** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,54* | *101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,13* | *204* |
| **11** | **72** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **3,000** | **2081,51** | **6245** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *228* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *463* |
| **12** | **73** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **3,000** | **2205,37** | **6616** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *241* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *490* |
| **13** | **74** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные PA -4120** | **шт** | **3,000** | **12934,47** | **38803** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,69* | *1415* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *958,11* | *2874* |
| **14** | **75** | **24-040207-5317 РСНБ РК 2015** | **Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3,000** | **2696,08** | **8088** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *98,32* | *295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *199,71* | *599* |
| **15** | **76** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **3,000** | **3655,04** | **10965** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,29* | *400* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *812* |
| **16** | **80** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **3,000** | **5915,31** | **17746** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,72* | *647* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *438,17* | *1315* |
| | | | **Раздел: ОА2.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-3шт:** | | | | |
| **17** | **83** | **ПРАЙС** | **Предохранитель DOIgI/gG** | **шт** | **3,000** | **372,70** | **1118** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,59* | *41* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,61* | *83* |
| **18** | **84** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **3,000** | **19785,10** | **59355** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5375,80* | *16127* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1465,56* | *4397* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **19** | **85** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **6,000** | **42231,31** | **253388** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1540,08*** | ***9240*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3128,24*** | ***18769*** |
| **20** | **86** | **ПРАЙС** | **Скрепа ZPT** | **шт** | **12,000** | **166,29** | **1996** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***6,06*** | ***73*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12,32*** | ***148*** |
| **21** | **87** | **ПРАЙС** | **Лента бандажная РТ-К25** | **шт** | **16,200** | **536,81** | **8696** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***19,58*** | ***317*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***39,76*** | ***644*** |
| **22** | **88** | **ПРАЙС** | **Гайка крюкообразная GK 20** | **шт** | **3,000** | **4115,17** | **12346** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***150,07*** | ***450*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***304,83*** | ***914*** |
| **23** | **89** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **3,000** | **919,81** | **2759** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***33,54*** | ***101*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***68,13*** | ***204*** |
| **24** | **90** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **42,000** | **2081,51** | **87423** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***3188*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***6476*** |
| **25** | **91** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **3,000** | **2081,51** | **6245** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***228*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***463*** |
| **26** | **92** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **3,000** | **2205,37** | **6616** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***80,43*** | ***241*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***163,36*** | ***490*** |
| **27** | **93** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные PA -4120** | **шт** | **3,000** | **12934,47** | **38803** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***471,69*** | ***1415*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***958,11*** | ***2874*** |
| **28** | **94** | **ПРАЙС** | **Зажимы поддерживающий SM 130** | **шт** | **6,000** | **3739,91** | **22439** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***136,39*** | ***818*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***277,03*** | ***1662*** |
| **29** | **95** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные SM 158** | **шт** | **3,000** | **1245,49** | **3736** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***45,42*** | ***136*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *92,26* | *277* |
| **30** | **96** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **3,000** | **3655,04** | **10965** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,29* | *400* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,74* | *812* |
| **31** | **97** | **ПРАЙС** | **Крюк бандажный SOT29** | **шт** | **3,000** | **1888,32** | **5665** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *68,86* | *207* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,88* | *420* |
| **32** | **98** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КМ 39** | **шт** | **3,000** | **2137,18** | **6412** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *77,94* | *234* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,31* | *475* |
| **33** | **99** | **ПРАЙС** | **Изолятор штыревой форфоровый SV29.25** | **шт** | **3,000** | **2292,82** | **6878** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,61* | *251* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,84* | *510* |
| **34** | **102** | **ПРАЙС** | **Кронштейн К1П** | **шт** | **3,000** | **4735,28** | **14206** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,69* | *518* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *350,76* | *1052* |
| **35** | **103** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **3,000** | **5915,31** | **17746** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *215,72* | *647* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *438,17* | *1315* |
| | | | **Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-21шт:** | | | | |
| **36** | **105** | **11-330202-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **21,000** | **9633,32** | **202300** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2615,86* | *54933* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *713,58* | *14985* |
| **37** | **106** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **21,000** | **42231,31** | **886857** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *32342* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *65693* |
| **38** | **107** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **21,000** | **2081,51** | **43712** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *1594* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *3238* |
| **39** | **108** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **21,000** | **2205,37** | **46313** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *1689* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *3431* |
| **40** | **109** | **ПРАЙС** | **Зажимы поддерживающие PSP 4120** | **шт** | **21,000** | **2486,35** | **52213** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,67* | *1904* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *184,17* | *3868* |
| **41** | **110** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной MSP M 16x240** | **шт** | **21,000** | **3121,22** | **65546** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *113,82* | *2390* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,20* | *4855* |
| | | | **Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-28шт:** | | | | |
| **42** | **115** | **ПРАЙС** | **Предохранитель DOIgI/gG** | **шт** | **28,000** | **372,70** | **10435** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,59* | *381* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,61* | *773* |
| **43** | **116** | **11-330202-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **28,000** | **9633,32** | **269733** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2615,86* | *73244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *713,58* | *19980* |
| **44** | **117** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **28,000** | **42231,31** | **1182477** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *43122* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *87591* |
| **45** | **118** | **ПРАЙС** | **Гайка крюкообразная GK 16** | **шт** | **28,000** | **2832,90** | **79321** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *103,31* | *2893* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,84* | *5876* |
| **46** | **119** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **84,000** | **2081,51** | **174847** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *6376* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *12952* |
| **47** | **120** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **28,000** | **2081,51** | **58282** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,91* | *2125* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,19* | *4317* |
| **48** | **121** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **112,000** | **2205,37** | **247002** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,43* | *9008* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,36* | *18296* |
| **49** | **122** | **ПРАЙС** | **Зажимы поддерживающий SM 130** | **шт** | **56,000** | **3739,91** | **209435** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *136,39* | *7638* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *277,03* | *15514* |
| **50** | **123** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной MSP M 16x240** | **шт** | **28,000** | **3121,22** | **87394** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *113,82* | *3187* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *231,20* | *6474* |
| **51** | **124** | **ПРАЙС** | **Изолятор штыревой форфоровый SV29.25** | **шт** | **28,000** | **2292,82** | **64199** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,61* | *2341* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,84* | *4755* |
| **52** | **126** | **ПРАЙС** | **Кронштейн К1П** | **шт** | **28,000** | **4735,28** | **132588** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,69* | *4835* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *350,76* | *9821* |
| | | | **Раздел: УА2ио ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:** | | | | |
| **53** | **130** | **ПРАЙС** | **Предохранитель DOIgI/gG** | **шт** | **2,000** | **372,70** | **745** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,59* | *27* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,61* | *55* |
| **54** | **131** | **11-330202-0103 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка** | **опора** | **2,000** | **30528,43** | **61057** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8272,90* | *16546* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2261,37* | *4523* |
| **55** | **132** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **6,000** | **42231,31** | **253388** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1540,08* | *9240* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3128,24* | *18769* |
| **56** | **133** | **ПРАЙС** | **Скрепа ZPT** | **шт** | **8,000** | **166,29** | **1330** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,06* | *49* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,32* | *99* |
| **57** | **134** | **ПРАЙС** | **Лента бандажная РТ-К25** | **шт** | **11,200** | **536,81** | **6012** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,58* | *219* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *39,76* | *445* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **58** | **135** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **4,000** | **919,81** | **3679** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***33,54*** | ***134*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***68,13*** | ***273*** |
| **59** | **136** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **20,000** | **2081,51** | **41630** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***1518*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***3084*** |
| **60** | **137** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **4,000** | **2081,51** | **8326** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***304*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***617*** |
| **61** | **138** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **4,000** | **2205,37** | **8821** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***80,43*** | ***322*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***163,36*** | ***653*** |
| **62** | **139** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные PA -4120** | **шт** | **4,000** | **12934,47** | **51738** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***471,69*** | ***1887*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***958,11*** | ***3832*** |
| **63** | **140** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные SM 158** | **шт** | **4,000** | **1245,49** | **4982** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***45,42*** | ***182*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***92,26*** | ***369*** |
| **64** | **141** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КМ 39** | **шт** | **8,000** | **2137,18** | **17097** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***77,94*** | ***624*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***158,31*** | ***1266*** |
| **65** | **142** | **ПРАЙС** | **Изолятор штыревой форфоровый SV29.25** | **шт** | **2,000** | **2292,82** | **4586** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***83,61*** | ***167*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***169,84*** | ***340*** |
| **66** | **145** | **ПРАЙС** | **Кронштейн К1П** | **шт** | **2,000** | **4735,28** | **9471** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***172,69*** | ***345*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***350,76*** | ***702*** |
| **67** | **146** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У4** | **шт** | **4,000** | **5915,31** | **23661** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***215,72*** | ***863*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***438,17*** | ***1753*** |
| | | | **Раздел: УАЗ ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:** | | | | |
| **68** | **148** | **11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **2,000** | **19785,10** | **39570** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5375,80*** | ***10752*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1465,56*** | ***2931*** |
| **69** | **149** | **21-040405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **4,000** | **42231,31** | **168925** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1540,08*** | ***6160*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3128,24*** | ***12513*** |
| **70** | **150** | **ПРАЙС** | **Скрепа ZPT** | **шт** | **4,000** | **166,29** | **665** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***6,06*** | ***24*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***12,32*** | ***49*** |
| **71** | **151** | **ПРАЙС** | **Лента бандажная РТ-К25** | **шт** | **5,200** | **536,81** | **2791** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***19,58*** | ***102*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***39,76*** | ***207*** |
| **72** | **152** | **ПРАЙС** | **Гайка крюкообразная GK 20** | **шт** | **2,000** | **4115,17** | **8230** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***150,07*** | ***300*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***304,83*** | ***610*** |
| **73** | **153** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/2** | **шт** | **2,000** | **919,81** | **1840** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***33,54*** | ***67*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***68,13*** | ***136*** |
| **74** | **154** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95** | **шт** | **8,000** | **2081,51** | **16652** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***607*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***1233*** |
| **75** | **155** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные CBS/CN IS** | **шт** | **2,000** | **2081,51** | **4163** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***75,91*** | ***152*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***154,19*** | ***308*** |
| **76** | **156** | **ПРАЙС** | **Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50** | **шт** | **2,000** | **2205,37** | **4411** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***80,43*** | ***161*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***163,36*** | ***327*** |
| **77** | **157** | **ПРАЙС** | **Зажимы поддерживающий SM 130** | **шт** | **2,000** | **3739,91** | **7480** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***136,39*** | ***273*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***277,03*** | ***554*** |
| **78** | **158** | **ПРАЙС** | **Зажимы анкерные PA-495** | **шт** | **4,000** | **7230,56** | **28922** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***263,68*** | ***1055*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***535,60*** | ***2142*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **79** | **159** | **ПРАЙС** | **Крюк сквозной КР 20-240** | **шт** | **2,000** | **3655,04** | **7310** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***133,29*** | ***267*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***270,74*** | ***541*** |
| **80** | **160** | **ПРАЙС** | **Крюк бандажный SOT29** | **шт** | **2,000** | **1888,32** | **3777** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***68,86*** | ***138*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***139,88*** | ***280*** |
| **81** | **164** | **ПРАЙС** | **Кронштейн У3** | **шт** | **2,000** | **6329,18** | **12658** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***230,81*** | ***462*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***468,83*** | ***938*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **6 199 838** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **411 882** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **459 247** |
| | | | **Итого с временными** | | **2,4 %** | **148 796** | **6 348 634** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,71 %** | **108 562** | **6 457 196** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **6 844 229** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **821 307** | **7 665 536** |
| | | | **Итого с учетом скидки** | | | | **6 132 429** |

**Главный специалист**
**ГУ Отдела строительства**
**г. Талдыкоргана**
**Калиев М.Б.** _____

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 ___ ж. "___" _____

**Технический надзор:** _____

**ТОО "Завод Электрокабель"**
**Генеральный директор**
**Артеменко Б.В.** _____