ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ
«ТЕМІРЖОЛСУ-АЛМАТЫ»

ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕМІРЖОЛСУ-АЛМАТЫ»

050028, Алматы к., Шацкий к., 11, Тел: 96-33-33
Факс: 96-33-27. СТН 600800508244

050028, г. Алматы , ул. Шацкого , 11, Тел: 96-33-33
Факс: 96-33-27. РНН 600800508244

№ 236

« 07 » 06 2016ж.

ОТЗЫВ

ТОО «Теміржолсу-Алматы» выражает ТОО «Астананы Көгалдандыру Компаниясы» свою благодарность и признательность за качественную и своевременную работу, за внимательный подход к поставленной задаче по объекту « Капитальный ремонт и монтаж водонапорной башни на станции Чильбастау». Особенно хотелось бы отметить высокое качество проделанных работ, которое на протяжении всего периода эксплуатации зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Директор **Маделханов Б.Б**

Исп. Искакова Н.М.
2962258

Счет-фактура № 04 от 15 сентября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астананы Кегалдандыру Компаниясы" **(2)**

БИН и адрес поставщика: БИН: 110540006653, 010000 г.Астана, ул. Дукен Улы, 34, 32 (2а)

ИИК поставщика: KZ24319Y010005663977, в банке АО БТА БАНК, БИК: ABKZKZKX

(2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №49 от 10 июля 2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы. ул.Щацкого 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: доставка (6)

Товарно-транспортная накладная: Реализаций ТМЗ и услуг №04 от 15 сентября 2014г (7)

Грузоотправитель: БИН: 110540006653, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астананы Кегалдандыру Компаниясы" 010000 г.Астана, ул. Дукен Улы, 34, 32 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040340004892, Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Алматы», .Алматы. ул.Щацкого 114 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Алматы» **(10)**

Б[illegible] и адрес местонахождения получателя: 040340004892, Республика Казахстан г.Алматы. ул.Щацкого 11 (10а)

И[illegible] получателя: KZ976010131000075606, в АОФ «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ по капитальному ремонту и монтажу водонапорной башни на станций Чилибастау	услуга	1	4 371 473	4 371 473,00	без НДС		4 371 473,00		
Всего по счету:								4 371 473,00		

Директор: Налибаев Б.А

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер:

Не предусмотрено

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

2224773

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94 №73

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Алматы»
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Астананы Көгалдандыру Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Капремонт объектов водоснабжения на ст. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Справка №04
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2014 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		49	от 10.07.2014г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	4 371 473									
в том числе:	**4 371 473**	**4 371 473**							**без НДС**	**4 371 473**

Заказчик:
ТОО «Теміржолсу-Алматы»

Подрядчик:
ТОО "Астананы Көгалдандыру Компаниясы"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Алматы»

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астананы Көгалдандыру Компаниясы"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капремонт объектов водоснабжения на ст. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водонапорная башня ст.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области

Акт выполненных работ №4 от 15 сентября 2014г

НА Водонапорная башня БР -50УС 15-1 ст.Шилибастау

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы														
1	Е0109-7-5 т.ч.	-Демонтаж металлических конструкций существующей	2	8737,69	4983,56	17475	9967	6985	13,86	28						

п-3.5	водонапорной башни		2673	1207,78	5346	2416	90	4,2	8
СНиП8.02-0									
5-2002	т								
п-2.8									
К=0,6,									
К=0,7,									
К=0,5,5)									
2 Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	2,1656	3714,23	2438,48	8044	5281	4555	7,78	17
			1275,75	950,21	2763	2058	94,5	5,22	11
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	25519	15248			45
	Тенге	8109	4473			20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8044	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4821	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4555	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5) 2 4450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5504	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1856	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7762	-		-
		Местные материалы -	Тенге			306	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге			6985	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1048	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1468	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25928	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
Сметная заработная плата -	Тенге			-	8809	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39283	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
Сметная заработная плата -	Тенге			-	14313	-		-

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

3	Е0101-24-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	18	9,24	9,24	166	166	52	-	-
				-	3	-	54	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м	18	7,91	7,91	142	142	45	-	-
				-	2,57	-	46	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	83,9	34,66	33,42	2908	2804	925	0,01	1
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,25	10,12	105	849	97	0,04	3
		м3								
6	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,2	262,72	-	1892	-	2137	1,85	13
	т.ч. п-1.55, п-3.180,			262,72	-	1892	-	113	-	-
		м3								

	доп. изм. № 1, К=1,2								
7	E0101-18-5	-Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 Для устройства обваловки	209,49	56,25	52,36	11784	10969	4726	0,03	6
				3,89	19,37	815	4057	97	0,08	16
		м3								
8	E010333-A2-2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2	388,13	29,07	29,07	11283	11283	2257	-	-
				-	5,81	-	2257	100	0,12	47
		т								
9	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	209,8	6,48	6,48	1359	1359	428	-	-
				-	2,1	-	441	97	0,01	2
		м3								
10	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	-	2012	-	2273	0,97	15
				134,1	-	2012	-	113	-	-
		м3								
11	E0101-24-2	-Перемещение грунта 2-й группы бульдозерами из отвала в насыпь, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	32,27	9,24	9,24	298	298	94	-	-
				-	3	-	97	97	0,01	-
		м3								
12	E0101-24-10	-Добавлять на каждые последующие 10 м	32,27	7,91	7,91	255	255	80	-	-

			-	2,57	-	83	97	0,01	-
		м3							
13	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	242,07	21,55	4,52	5216	1093	3999	0,11	26
				---	---	---	---	---	---	---
				17,03	-	4122	-	97	-	-
		м3								
14	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	201	14,12	12	2838	2411	851	0,01	2
				---	---	---	---	---	---	---
				1,62	2,75	326	552	97	0,01	2
		м3								
15	Е0107-21-3	-Установка лестничных маршей	1	1126,24	567,53	1126	568	952	2,92	3
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		483,75	195,94	484	196	140	0,79	1
16	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	4,5	2320	-	10440	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02	41200	-	824	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	6,1	3792,59	5,89	23135	36	632	0,42	3
				---	---	---	---	---	---	---
				71,78	2,23	438	14	140	0,01	-
		м								
19	Е0115-179-4-	Окраска за 2 раза кузбасским лаком	2,484	35,96	-	89	-	77	0,18	-
				---	---	---	---	---	---	---
				29,7	-	74	-	105	-	-
		м2								
					Р Фундамент					
20	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	36	13,19	2,62	475	94	509	0,07	2

		м2		10,51	0,99	[illegible]	36	123	-	-
21	С143008-11	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 20-40 мм	7,2	1600	-	11520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0106-3-6	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	29,4	9267,17	199,88	272455	5876	13973	2,49	73
				380,25	72,38	11179	2128	105	0,33	10
		м3								
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0611	65000	-	3972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,168	59800	-	10046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,17856	64092,87	304,24	11444	54	646	20	4
				3330	114,75	595	20	105	0,56	-
		1т								
26	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,17856	40200	-	7178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

27	E0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление металлической воронки из листовой стали толщ.4мм с решеткой	0,047	49326,74	16388,64	2318	770	1373	161	8
				---	---	---	---	---	---	---
				28980	3478,9	1362	164	90	13,02	1
		т								
28	E0117-1-12	-Установка приемной воронки для переливной трубы диам. 100 мм	1	188,08	9,2	188	9	184	0,79	1
				---	---	---	---	---	---	---
				139,5	4,5	140	4	128	0,02	-
		комплект								
29	C11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Сталь листовая толщ до 3,9мм	0,037	51027	-	1888	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	C12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Сталь гладкая класса А-I, d-12мм	0,009	45300	-	408	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	C130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-202	-Труба стальная электросварная прямошовная, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,1	629	-	63	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	E0115-173-4	-Окраска суриком воронки, решетки, количество окрасок 2	2,2	136,21	0,07	300	-	250	0,65	1
				---	---	---	---	---	---	---
				108	0,02	238	-	105	-	-
		м2								
33	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,5	108,05	2,62	162	4	21	0,07	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		10,51	0,99	16	1	123	-	-
34	E0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки вокруг воронки	0,075	7940,17	66,01	596	5	17	1,35	-
				---	---	---	---	---	---	---
				195,75	24,93	15	2	105	0,12	-

		м3							
35	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	58881,69	25695,31	[illegible]	257	519	194	2
				33075	6813,45	331	68	130	26,38	-
		км								
36	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 110х4,2 для отвода воды из водоприемной воронки за обваловку башни	10	302	-	3020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	56,52	245,44	3,82	13872	216	2587	0,21	12
				37,35	1,44	2111	81	118	0,01	-
		м2								
					Р Фундаменты под оттяжки					
					Земляные работы					
38	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в траншеях с откосами экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	19,8	40,41	38,52	800	763	320	0,01	-
				1,88	14,79	37	293	97	0,06	1
		м3								
39	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,3	6,48	6,48	99	99	31	-	-
				-	2,1	-	32	97	0,01	-
		м3								
40	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,3	21,55	4,52	330	69	253	0,11	2
				17,03	-	261	-	97	-	-
		м3								

41	Е0101-85-1	-Разравнивание лишнего грунта по трассе бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	4,5	9,49	9,49	43	43	12	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,69	-	12	97	0,01	-
		м3								
					Р Фундаменты - 3шт					
42	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,5	108,05	2,62	486	12	64	0,07	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		10,51	0,99	47	4	123	-	-
43	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под растяжки	4,5	9877,01	257,71	44447	1160	3431	4,05	18
				---	---	---	---	---	---	---
				634,5	91,69	2855	413	105	0,4	2
		м3								
44	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,012	70437,87	304,24	845	4	123	58	1
				---	---	---	---	---	---	---
				9675	114,75	116	1	105	0,56	-
		1т								
45	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200	-	482	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	23,25	245,44	3,82	5706	89	1064	0,21	5
				---	---	---	---	---	---	---
				37,35	1,44	868	33	118	0,01	-
		м2								
					Р Оттяжки					
47	Е0134-23-2	-Установка оттяжек стальной водонапорной башни	0,13	64198,17	32277,42	8346	4196	3453	112,5	15
				---	---	---	---	---	---	---
				21107,25	8409,15	2744	1093	90	29,25	4
		т								
48	С12021-41	-Оттяжки из круглой стали диам.18мм с талрепами	0,13	147100	-	19123	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

		т								
						Р Монтаж башни				
50	С прайс ТОО "СТУЗ"	-Стоимость водонапорной башни	1 шт	1183836,86 -	-	1183837 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			2082756	112337			523
			Тенге			88679	28796			160

Итого с накладными расходами	1768446
Дополнительные отпуска 0,4%	7074
Выслуга лет 1%	17684
Итого с доп.затратами	1793204
Итого в текущих ценах	4285758
Налоги 2%	85715
Итого по акту	4371473

Заказчик:
ТОО «Теміржолсу-Алматы»

Подрядчик:
ТОО "Астананы Когалдандыру Компаниясы"