Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 27
о приемке выполненных работ за февраль 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №8 (локальная смета № 2-2-8)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №8				
1	**14**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,761**	**299584,38**	**228083**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***10925,18***	***8318***
			Сметная прибыль			***22191,44***	***16895***
2	**15**	**23-061201-0918 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,743**	**541348,53**	**402222**
			Накладные расходы			***19741,78***	***14668***
			Сметная прибыль			***40099,89***	***29794***
3	**16**	**23-061201-0919 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,612**	**684565,95**	**418954**
			Накладные расходы			***24964,60***	***15278***
			Сметная прибыль			***50708,59***	***31034***
4	**17**	**23-061201-1322 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4 х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,512**	**1884428,01**	**964827**
			Накладные расходы			***68720,91***	***35185***
			Сметная прибыль			***139587,26***	***71469***
			Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-3шт:				
5	**20**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**3,000**	**372,70**	**1118**
			Накладные расходы			***13,59***	***41***
			Сметная прибыль			***27,61***	***83***
6	**21**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3,000**	**19785,10**	**59355**
			Накладные расходы			***5375,80***	***16127***
			Сметная прибыль			***1465,56***	***4397***
7	**22**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,000**	**42231,31**	**253388**
			Накладные расходы			***1540,08***	***9240***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***18769***
8	**23**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**6,000**	**166,29**	**998**
			Накладные расходы			***6,06***	***36***
			Сметная прибыль			***12,32***	***74***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**24**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**7,800**	**536,81**	**4187**
			Накладные расходы			***19,58***	***153***
			Сметная прибыль			***39,76***	***310***
10	**25**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**3,000**	**4115,17**	**12346**
			Накладные расходы			***150,07***	***450***
			Сметная прибыль			***304,83***	***914***
11	**26**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой СЕСТ 16-95**	**шт**	**24,000**	**412,83**	**9908**
			Накладные расходы			***15,06***	***361***
			Сметная прибыль			***30,58***	***734***
12	**27**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**3,000**	**919,81**	**2759**
			Накладные расходы			***33,54***	***101***
			Сметная прибыль			***68,13***	***204***
13	**28**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**12,000**	**2081,51**	**24978**
			Накладные расходы			***75,91***	***911***
			Сметная прибыль			***154,19***	***1850***
14	**29**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**6,000**	**2081,51**	**12489**
			Накладные расходы			***75,91***	***455***
			Сметная прибыль			***154,19***	***925***
15	**30**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**6,000**	**2205,37**	**13232**
			Накладные расходы			***80,43***	***483***
			Сметная прибыль			***163,36***	***980***
16	**31**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные РА -4120**	**шт**	**3,000**	**12934,47**	**38803**
			Накладные расходы			***471,69***	***1415***
			Сметная прибыль			***958,11***	***2874***
17	**32**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**3,000**	**1245,49**	**3736**
			Накладные расходы			***45,42***	***136***
			Сметная прибыль			***92,26***	***277***
18	**33**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**3,000**	**3655,04**	**10965**
			Накладные расходы			***133,29***	***400***
			Сметная прибыль			***270,74***	***812***
19	**34**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**3,000**	**2137,18**	**6412**
			Накладные расходы			***77,94***	***234***
			Сметная прибыль			***158,31***	***475***
20	**35**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**3,000**	**2292,82**	**6878**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*83,61*	*251*
			Сметная прибыль			*169,84*	*510*
21	**37**	**ПРАЙС**	**Стяжка Г-1**	**шт**	**6,000**	**4185,99**	**25116**
			Накладные расходы			*152,65*	*916*
			Сметная прибыль			*310,07*	*1860*
22	**39**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**3,000**	**4735,28**	**14206**
			Накладные расходы			*172,69*	*518*
			Сметная прибыль			*350,76*	*1052*
23	**40**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**3,000**	**5915,31**	**17746**
			Накладные расходы			*215,72*	*647*
			Сметная прибыль			*438,17*	*1315*
			Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-4шт:				
24	**42**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4,000**	**19785,10**	**79140**
			Накладные расходы			*5375,80*	*21503*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*5862*
25	**43**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8,000**	**42231,31**	**337850**
			Накладные расходы			*1540,08*	*12321*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*25026*
26	**44**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой СЕСТ 16-95**	**шт**	**16,000**	**412,83**	**6605**
			Накладные расходы			*15,06*	*241*
			Сметная прибыль			*30,58*	*489*
27	**45**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**4,000**	**919,81**	**3679**
			Накладные расходы			*33,54*	*134*
			Сметная прибыль			*68,13*	*273*
28	**46**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**4,000**	**2081,51**	**8326**
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
29	**47**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**4,000**	**2205,37**	**8821**
			Накладные расходы			*80,43*	*322*
			Сметная прибыль			*163,36*	*653*
30	**48**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные РА -4120**	**шт**	**4,000**	**12934,47**	**51738**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*471,69*	*1887*
			Сметная прибыль			*958,11*	*3832*
31	**49**	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**2696,08**	**10784**
			Накладные расходы			*98,32*	*393*
			Сметная прибыль			*199,71*	*799*
32	**50**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**4,000**	**3655,04**	**14620**
			Накладные расходы			*133,29*	*533*
			Сметная прибыль			*270,74*	*1083*
33	**54**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**4,000**	**5915,31**	**23661**
			Накладные расходы			*215,72*	*863*
			Сметная прибыль			*438,17*	*1753*
			Раздел: К3о ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
34	**57**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**2,000**	**372,70**	**745**
			Накладные расходы			*13,59*	*27*
			Сметная прибыль			*27,61*	*55*
35	**58**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,000**	**19785,10**	**39570**
			Накладные расходы			*5375,80*	*10752*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*2931*
36	**59**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,000**	**42231,31**	**168925**
			Накладные расходы			*1540,08*	*6160*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*12513*
37	**60**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой СЕСТ 16-95**	**шт**	**8,000**	**412,83**	**3303**
			Накладные расходы			*15,06*	*120*
			Сметная прибыль			*30,58*	*245*
38	**61**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**2,000**	**919,81**	**1840**
			Накладные расходы			*33,54*	*67*
			Сметная прибыль			*68,13*	*136*
39	**62**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**4,000**	**2081,51**	**8326**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***75,91***	***304***
			Сметная прибыль			***154,19***	***617***
40	**63**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			***75,91***	***152***
			Сметная прибыль			***154,19***	***308***
41	**64**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**2,000**	**2205,37**	**4411**
			Накладные расходы			***80,43***	***161***
			Сметная прибыль			***163,36***	***327***
42	**65**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**2,000**	**1245,49**	**2491**
			Накладные расходы			***45,42***	***91***
			Сметная прибыль			***92,26***	***185***
43	**66**	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**2696,08**	**5392**
			Накладные расходы			***98,32***	***197***
			Сметная прибыль			***199,71***	***399***
44	**67**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**2,000**	**3655,04**	**7310**
			Накладные расходы			***133,29***	***267***
			Сметная прибыль			***270,74***	***541***
45	**68**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**2,000**	**2292,82**	**4586**
			Накладные расходы			***83,61***	***167***
			Сметная прибыль			***169,84***	***340***
46	**71**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**2,000**	**4735,28**	**9471**
			Накладные расходы			***172,69***	***345***
			Сметная прибыль			***350,76***	***702***
47	**72**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**2,000**	**5915,31**	**11831**
			Накладные расходы			***215,72***	***431***
			Сметная прибыль			***438,17***	***876***
			Раздел: ОА2 ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
48	**74**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,000**	**19785,10**	**39570**
			Накладные расходы			***5375,80***	***10752***
			Сметная прибыль			***1465,56***	***2931***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	**75**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,000**	**42231,31**	**168925**
			Накладные расходы			***1540,08***	***6160***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***12513***
50	**76**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**4,000**	**166,29**	**665**
			Накладные расходы			***6,06***	***24***
			Сметная прибыль			***12,32***	***49***
51	**77**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**5,200**	**536,81**	**2791**
			Накладные расходы			***19,58***	***102***
			Сметная прибыль			***39,76***	***207***
52	**78**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**2,000**	**4115,17**	**8230**
			Накладные расходы			***150,07***	***300***
			Сметная прибыль			***304,83***	***610***
53	**79**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**2,000**	**919,81**	**1840**
			Накладные расходы			***33,54***	***67***
			Сметная прибыль			***68,13***	***136***
54	**80**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**8,000**	**2081,51**	**16652**
			Накладные расходы			***75,91***	***607***
			Сметная прибыль			***154,19***	***1233***
55	**81**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			***75,91***	***152***
			Сметная прибыль			***154,19***	***308***
56	**82**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**2,000**	**2205,37**	**4411**
			Накладные расходы			***80,43***	***161***
			Сметная прибыль			***163,36***	***327***
57	**83**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные PA -4120**	**шт**	**2,000**	**12934,47**	**25869**
			Накладные расходы			***471,69***	***943***
			Сметная прибыль			***958,11***	***1916***
58	**84**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**4,000**	**3739,91**	**14960**
			Накладные расходы			***136,39***	***546***
			Сметная прибыль			***277,03***	***1108***
59	**85**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**2,000**	**3655,04**	**7310**
			Накладные расходы			***133,29***	***267***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***270,74***	***541***
60	**86**	**ПРАЙС**	**Крюк бандажный SOT29**	**шт**	**4,000**	**1888,32**	**7553**
			Накладные расходы			***68,86***	***275***
			Сметная прибыль			***139,88***	***560***
61	**87**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**2,000**	**2137,18**	**4274**
			Накладные расходы			***77,94***	***156***
			Сметная прибыль			***158,31***	***317***
62	**91**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**2,000**	**5915,31**	**11831**
			Накладные расходы			***215,72***	***431***
			Сметная прибыль			***438,17***	***876***
			Раздел: ОА2.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-16шт:				
63	**118**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**16,000**	**9633,32**	**154133**
			Накладные расходы			***2615,86***	***41854***
			Сметная прибыль			***713,58***	***11417***
64	**119**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**16,000**	**42231,31**	**675701**
			Накладные расходы			***1540,08***	***24641***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***50052***
65	**120**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**16,000**	**2081,51**	**33304**
			Накладные расходы			***75,91***	***1215***
			Сметная прибыль			***154,19***	***2467***
66	**121**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**16,000**	**2205,37**	**35286**
			Накладные расходы			***80,43***	***1287***
			Сметная прибыль			***163,36***	***2614***
67	**122**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающие PSP 4120**	**шт**	**16,000**	**2486,35**	**39782**
			Накладные расходы			***90,67***	***1451***
			Сметная прибыль			***184,17***	***2947***
68	**123**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной MSP M 16x240**	**шт**	**16,000**	**3121,22**	**49940**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***113,82***	***1821***
			Сметная прибыль			***231,20***	***3699***
			Раздел: П1о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-6шт:				
69	**128**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**6,000**	**372,70**	**2236**
			Накладные расходы			***13,59***	***82***
			Сметная прибыль			***27,61***	***166***
70	**129**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**6,000**	**9633,32**	**57800**
			Накладные расходы			***2615,86***	***15695***
			Сметная прибыль			***713,58***	***4281***
71	**130**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,000**	**42231,31**	**253388**
			Накладные расходы			***1540,08***	***9240***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***18769***
72	**131**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**12,000**	**2081,51**	**24978**
			Накладные расходы			***75,91***	***911***
			Сметная прибыль			***154,19***	***1850***
73	**132**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**6,000**	**2081,51**	**12489**
			Накладные расходы			***75,91***	***455***
			Сметная прибыль			***154,19***	***925***
74	**133**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**6,000**	**2205,37**	**13232**
			Накладные расходы			***80,43***	***483***
			Сметная прибыль			***163,36***	***980***
75	**134**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающие PSP 4120**	**шт**	**6,000**	**2486,35**	**14918**
			Накладные расходы			***90,67***	***544***
			Сметная прибыль			***184,17***	***1105***
76	**135**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной MSP M 16x240**	**шт**	**6,000**	**3121,22**	**18727**
			Накладные расходы			***113,82***	***683***
			Сметная прибыль			***231,20***	***1387***
77	**136**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**6,000**	**2292,82**	**13757**
			Накладные расходы			***83,61***	***502***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***169,84***	***1019***
78	**138**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**6,000**	**4735,28**	**28412**
			Накладные расходы			***172,69***	***1036***
			Сметная прибыль			***350,76***	***2105***
			Раздел: П2 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-5шт:				
79	**140**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**5,000**	**9633,32**	**48167**
			Накладные расходы			***2615,86***	***13079***
			Сметная прибыль			***713,58***	***3568***
80	**141**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**5,000**	**42231,31**	**211157**
			Накладные расходы			***1540,08***	***7700***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***15641***
81	**142**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 16**	**шт**	**5,000**	**2832,90**	**14165**
			Накладные расходы			***103,31***	***517***
			Сметная прибыль			***209,84***	***1049***
82	**143**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**15,000**	**2081,51**	**31223**
			Накладные расходы			***75,91***	***1139***
			Сметная прибыль			***154,19***	***2313***
83	**144**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**5,000**	**2081,51**	**10408**
			Накладные расходы			***75,91***	***380***
			Сметная прибыль			***154,19***	***771***
84	**145**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**10,000**	**2205,37**	**22054**
			Накладные расходы			***80,43***	***804***
			Сметная прибыль			***163,36***	***1634***
85	**146**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**10,000**	**3739,91**	**37399**
			Накладные расходы			***136,39***	***1364***
			Сметная прибыль			***277,03***	***2770***
86	**147**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной MSP M 16x240**	**шт**	**5,000**	**3121,22**	**15606**
			Накладные расходы			***113,82***	***569***
			Сметная прибыль			***231,20***	***1156***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-20шт:				
87	**152**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**20,000**	**372,70**	**7454**
			Накладные расходы			***13,59***	***272***
			Сметная прибыль			***27,61***	***552***
88	**153**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**20,000**	**9633,32**	**192666**
			Накладные расходы			***2615,86***	***52317***
			Сметная прибыль			***713,58***	***14272***
89	**154**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**20,000**	**42231,31**	**844626**
			Накладные расходы			***1540,08***	***30802***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***62565***
90	**155**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 16**	**шт**	**20,000**	**2832,90**	**56658**
			Накладные расходы			***103,31***	***2066***
			Сметная прибыль			***209,84***	***4197***
91	**156**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**60,000**	**2081,51**	**124890**
			Накладные расходы			***75,91***	***4554***
			Сметная прибыль			***154,19***	***9251***
92	**157**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**20,000**	**2081,51**	**41630**
			Накладные расходы			***75,91***	***1518***
			Сметная прибыль			***154,19***	***3084***
93	**158**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**80,000**	**2205,37**	**176430**
			Накладные расходы			***80,43***	***6434***
			Сметная прибыль			***163,36***	***13069***
94	**159**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**40,000**	**3739,91**	**149596**
			Накладные расходы			***136,39***	***5455***
			Сметная прибыль			***277,03***	***11081***
95	**160**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной MSP M 16x240**	**шт**	**20,000**	**3121,22**	**62424**
			Накладные расходы			***113,82***	***2276***
			Сметная прибыль			***231,20***	***4624***
96	**161**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**20,000**	**2292,82**	**45856**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***83,61***	***1672***
			Сметная прибыль			***169,84***	***3397***
97	**163**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**20,000**	**4735,28**	**94706**
			Накладные расходы			***172,69***	***3454***
			Сметная прибыль			***350,76***	***7015***
			Раздел: УА2и ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
98	**165**	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**30528,43**	**30528**
			Накладные расходы			***8272,90***	***8273***
			Сметная прибыль			***2261,37***	***2261***
99	**166**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**3,000**	**42231,31**	**126694**
			Накладные расходы			***1540,08***	***4620***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***9385***
100	**167**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**4,000**	**166,29**	**665**
			Накладные расходы			***6,06***	***24***
			Сметная прибыль			***12,32***	***49***
101	**168**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**5,600**	**536,81**	**3006**
			Накладные расходы			***19,58***	***110***
			Сметная прибыль			***39,76***	***223***
102	**169**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**2,000**	**919,81**	**1840**
			Накладные расходы			***33,54***	***67***
			Сметная прибыль			***68,13***	***136***
103	**170**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**8,000**	**2081,51**	**16652**
			Накладные расходы			***75,91***	***607***
			Сметная прибыль			***154,19***	***1233***
104	**171**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			***75,91***	***152***
			Сметная прибыль			***154,19***	***308***
105	**172**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**2,000**	**2205,37**	**4411**
			Накладные расходы			***80,43***	***161***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***163,36***	***327***
106	**173**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные РА -4120**	**шт**	**2,000**	**12934,47**	**25869**
			Накладные расходы			***471,69***	***943***
			Сметная прибыль			***958,11***	***1916***
107	**174**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**2,000**	**1245,49**	**2491**
			Накладные расходы			***45,42***	***91***
			Сметная прибыль			***92,26***	***185***
108	**175**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**4,000**	**2137,18**	**8549**
			Накладные расходы			***77,94***	***312***
			Сметная прибыль			***158,31***	***633***
109	**179**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**2,000**	**5915,31**	**11831**
			Накладные расходы			***215,72***	***431***
			Сметная прибыль			***438,17***	***876***
			Раздел: УА2ик ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
110	**180**	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**30528,43**	**30528**
			Накладные расходы			***8272,90***	***8273***
			Сметная прибыль			***2261,37***	***2261***
111	**181**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**3,000**	**42231,31**	**126694**
			Накладные расходы			***1540,08***	***4620***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***9385***
112	**182**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**8,000**	**166,29**	**1330**
			Накладные расходы			***6,06***	***49***
			Сметная прибыль			***12,32***	***99***
113	**183**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**10,800**	**536,81**	**5798**
			Накладные расходы			***19,58***	***211***
			Сметная прибыль			***39,76***	***429***
114	**184**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**2,000**	**919,81**	**1840**
			Накладные расходы			***33,54***	***67***
			Сметная прибыль			***68,13***	***136***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	**185**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**12,000**	**2081,51**	**24978**
			Накладные расходы			***75,91***	***911***
			Сметная прибыль			***154,19***	***1850***
116	**186**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			***75,91***	***152***
			Сметная прибыль			***154,19***	***308***
117	**187**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**2,000**	**2205,37**	**4411**
			Накладные расходы			***80,43***	***161***
			Сметная прибыль			***163,36***	***327***
118	**188**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные PA -4120**	**шт**	**2,000**	**12934,47**	**25869**
			Накладные расходы			***471,69***	***943***
			Сметная прибыль			***958,11***	***1916***
119	**189**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**2,000**	**1245,49**	**2491**
			Накладные расходы			***45,42***	***91***
			Сметная прибыль			***92,26***	***185***
120	**190**	**24-040207-5319 РСНБ РК 2015**	**Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**3307,31**	**13229**
			Накладные расходы			***120,61***	***482***
			Сметная прибыль			***244,99***	***980***
121	**191**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**4,000**	**2137,18**	**8549**
			Накладные расходы			***77,94***	***312***
			Сметная прибыль			***158,31***	***633***
122	**196**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**2,000**	**5915,31**	**11831**
			Накладные расходы			***215,72***	***431***
			Сметная прибыль			***438,17***	***876***
			Раздел: УА2ио ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-4шт:				
123	**199**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**3,000**	**372,70**	**1118**
			Накладные расходы			***13,59***	***41***
			Сметная прибыль			***27,61***	***83***
124	**200**	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка**	**опора**	**3,000**	**30528,43**	**91585**
			Накладные расходы			***8272,90***	***24819***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2261,37***	***6784***
125	**201**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9,000**	**42231,31**	**380082**
			Накладные расходы			***1540,08***	***13861***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***28154***
126	**202**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**12,000**	**166,29**	**1996**
			Накладные расходы			***6,06***	***73***
			Сметная прибыль			***12,32***	***148***
127	**203**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**16,800**	**536,81**	**9018**
			Накладные расходы			***19,58***	***329***
			Сметная прибыль			***39,76***	***668***
128	**204**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**6,000**	**919,81**	**5519**
			Накладные расходы			***33,54***	***201***
			Сметная прибыль			***68,13***	***409***
129	**205**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**30,000**	**2081,51**	**62445**
			Накладные расходы			***75,91***	***2277***
			Сметная прибыль			***154,19***	***4626***
130	**206**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**6,000**	**2081,51**	**12489**
			Накладные расходы			***75,91***	***455***
			Сметная прибыль			***154,19***	***925***
131	**207**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**6,000**	**2205,37**	**13232**
			Накладные расходы			***80,43***	***483***
			Сметная прибыль			***163,36***	***980***
132	**208**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные PA -4120**	**шт**	**6,000**	**12934,47**	**77607**
			Накладные расходы			***471,69***	***2830***
			Сметная прибыль			***958,11***	***5749***
133	**209**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**6,000**	**1245,49**	**7473**
			Накладные расходы			***45,42***	***273***
			Сметная прибыль			***92,26***	***554***
134	**210**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**12,000**	**2137,18**	**25646**
			Накладные расходы			***77,94***	***935***
			Сметная прибыль			***158,31***	***1900***
135	**211**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**3,000**	**2292,82**	**6878**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*83,61*	*251*
			Сметная прибыль			*169,84*	*510*
136	**214**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**3,000**	**4735,28**	**14206**
			Накладные расходы			*172,69*	*518*
			Сметная прибыль			*350,76*	*1052*
137	**215**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**6,000**	**5915,31**	**35492**
			Накладные расходы			*215,72*	*1294*
			Сметная прибыль			*438,17*	*2629*
			Раздел: УАЗ ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: УАЗ1о ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
138	**236**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**1,000**	**372,70**	**373**
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
139	**237**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**19785,10**	**19785**
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
140	**238**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
141	**239**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**2,000**	**166,29**	**333**
			Накладные расходы			*6,06*	*12*
			Сметная прибыль			*12,32*	*25*
142	**240**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**2,600**	**536,81**	**1396**
			Накладные расходы			*19,58*	*51*
			Сметная прибыль			*39,76*	*103*
143	**241**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**1,000**	**4115,17**	**4115**
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
144	**242**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***33,54***	***34***
			Сметная прибыль			***68,13***	***68***
145	**243**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**10,000**	**2081,51**	**20815**
			Накладные расходы			***75,91***	***759***
			Сметная прибыль			***154,19***	***1542***
146	**244**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**1,000**	**2081,51**	**2082**
			Накладные расходы			***75,91***	***76***
			Сметная прибыль			***154,19***	***154***
147	**245**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**1,000**	**2205,37**	**2205**
			Накладные расходы			***80,43***	***80***
			Сметная прибыль			***163,36***	***163***
148	**246**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**1,000**	**3739,91**	**3740**
			Накладные расходы			***136,39***	***136***
			Сметная прибыль			***277,03***	***277***
149	**247**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**3,000**	**1245,49**	**3736**
			Накладные расходы			***45,42***	***136***
			Сметная прибыль			***92,26***	***277***
150	**248**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**1,000**	**3655,04**	**3655**
			Накладные расходы			***133,29***	***133***
			Сметная прибыль			***270,74***	***271***
151	**249**	**ПРАЙС**	**Крюк бандажный SOT29**	**шт**	**2,000**	**1888,32**	**3777**
			Накладные расходы			***68,86***	***138***
			Сметная прибыль			***139,88***	***280***
152	**250**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**1,000**	**2292,82**	**2293**
			Накладные расходы			***83,61***	***84***
			Сметная прибыль			***169,84***	***170***
153	**253**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**1,000**	**4735,28**	**4735**
			Накладные расходы			***172,69***	***173***
			Сметная прибыль			***350,76***	***351***
154	**254**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У3**	**шт**	**1,000**	**6329,18**	**6329**
			Накладные расходы			***230,81***	***231***
			Сметная прибыль			***468,83***	***469***
			Раздел: УАЗК ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УАЗо ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
155	**277**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**2,000**	**372,70**	**745**
			Накладные расходы			***13,59***	***27***
			Сметная прибыль			***27,61***	***55***
156	**278**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,000**	**19785,10**	**39570**
			Накладные расходы			***5375,80***	***10752***
			Сметная прибыль			***1465,56***	***2931***
157	**279**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,000**	**42231,31**	**168925**
			Накладные расходы			***1540,08***	***6160***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***12513***
158	**280**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**4,000**	**166,29**	**665**
			Накладные расходы			***6,06***	***24***
			Сметная прибыль			***12,32***	***49***
159	**281**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**5,200**	**536,81**	**2791**
			Накладные расходы			***19,58***	***102***
			Сметная прибыль			***39,76***	***207***
160	**282**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**2,000**	**4115,17**	**8230**
			Накладные расходы			***150,07***	***300***
			Сметная прибыль			***304,83***	***610***
161	**283**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**2,000**	**919,81**	**1840**
			Накладные расходы			***33,54***	***67***
			Сметная прибыль			***68,13***	***136***
162	**284**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**12,000**	**2081,51**	**24978**
			Накладные расходы			***75,91***	***911***
			Сметная прибыль			***154,19***	***1850***
163	**285**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			***75,91***	***152***
			Сметная прибыль			***154,19***	***308***
164	**286**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**2,000**	**2205,37**	**4411**
			Накладные расходы			***80,43***	***161***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***163,36***	***327***
165	**287**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**2,000**	**3739,91**	**7480**
			Накладные расходы			***136,39***	***273***
			Сметная прибыль			***277,03***	***554***
166	**288**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные РА-495**	**шт**	**4,000**	**7230,56**	**28922**
			Накладные расходы			***263,68***	***1055***
			Сметная прибыль			***535,60***	***2142***
167	**289**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**2,000**	**3655,04**	**7310**
			Накладные расходы			***133,29***	***267***
			Сметная прибыль			***270,74***	***541***
168	**290**	**ПРАЙС**	**Крюк бандажный SOT29**	**шт**	**4,000**	**1888,32**	**7553**
			Накладные расходы			***68,86***	***275***
			Сметная прибыль			***139,88***	***560***
169	**291**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**2,000**	**2292,82**	**4586**
			Накладные расходы			***83,61***	***167***
			Сметная прибыль			***169,84***	***340***
170	**294**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**2,000**	**4735,28**	**9471**
			Накладные расходы			***172,69***	***345***
			Сметная прибыль			***350,76***	***702***
171	**295**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У3**	**шт**	**2,000**	**6329,18**	**12658**
			Накладные расходы			***230,81***	***462***
			Сметная прибыль			***468,83***	***938***
			ИТОГО:				**9026785**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**536579**
			Сметная прибыль				**668651**
			Итого с временными		**2,4 %**	**216643,00**	**9243428**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**158063,00**	**9401491**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**9965000**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**1195800,00**	**11160800**
			Итого с учетом скидки				**8 928 640**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Артеменко Б.В. _____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А. _____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 ж. " "

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б. _____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 28
о приемке выполненных работ за февраль 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 (локальная смета № 2-2-9)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: К2к ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
1	**18**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**19785,10**	**19785**
			Накладные расходы			***5375,80***	***5376***
			Сметная прибыль			***1465,56***	***1466***
2	**19**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
3	**20**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**5,000**	**166,29**	**831**
			Накладные расходы			*6,06*	*30*
			Сметная прибыль			*12,32*	*62*
4	**21**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**6,500**	**536,81**	**3489**
			Накладные расходы			*19,58*	*127*
			Сметная прибыль			*39,76*	*258*
5	**22**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**1,000**	**4115,17**	**4115**
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
6	**23**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой CECT 16-95**	**шт**	**8,000**	**412,83**	**3303**
			Накладные расходы			*15,06*	*120*
			Сметная прибыль			*30,58*	*245*
7	**24**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
8	**25**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
9	**26**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
10	**27**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**2,000**	**2205,37**	**4411**
			Накладные расходы			*80,43*	*161*
			Сметная прибыль			*163,36*	*327*
11	**28**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные PA -4120**	**шт**	**1,000**	**12934,47**	**12934**
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
12	**29**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**1,000**	**1245,49**	**1245**
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
13	**30**	**24-040207-5319 РСНБ РК 2015**	**Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**3307,31**	**13229**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*120,61*	*482*
			Сметная прибыль			*244,99*	*980*
14	**31**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**1,000**	**3655,04**	**3655**
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
15	**32**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**1,000**	**2137,18**	**2137**
			Накладные расходы			*77,94*	*78*
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
16	**37**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**1,000**	**5915,31**	**5915**
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
			Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
17	**40**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**1,000**	**372,70**	**373**
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
18	**41**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**19785,10**	**19785**
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
19	**42**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
20	**43**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**2,000**	**166,29**	**333**
			Накладные расходы			*6,06*	*12*
			Сметная прибыль			*12,32*	*25*
21	**44**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**2,600**	**536,81**	**1396**
			Накладные расходы			*19,58*	*51*
			Сметная прибыль			*39,76*	*103*
22	**45**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**1,000**	**4115,17**	**4115**
			Накладные расходы			*150,07*	*150*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
23	**46**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой СЕСТ 16-95**	**шт**	**8,000**	**412,83**	**3303**
			Накладные расходы			*15,06*	*120*
			Сметная прибыль			*30,58*	*245*
24	**47**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
25	**48**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**4,000**	**2081,51**	**8326**
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
26	**49**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
27	**50**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**2,000**	**2205,37**	**4411**
			Накладные расходы			*80,43*	*161*
			Сметная прибыль			*163,36*	*327*
28	**51**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные PA -4120**	**шт**	**1,000**	**12934,47**	**12934**
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
29	**52**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**1,000**	**1245,49**	**1245**
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
30	**53**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**1,000**	**3655,04**	**3655**
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
31	**54**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**1,000**	**2137,18**	**2137**
			Накладные расходы			*77,94*	*78*
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
32	**55**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**1,000**	**2292,82**	**2293**
			Накладные расходы			*83,61*	*84*
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*
33	**57**	**ПРАЙС**	**Стяжка Г-1**	**шт**	**2,000**	**4185,99**	**8372**
			Накладные расходы			*152,65*	*305*
			Сметная прибыль			*310,07*	*620*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**59**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**1,000**	**4735,28**	**4735**
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
35	**60**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**1,000**	**5915,31**	**5915**
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
			Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-1шт:				
36	**62**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**19785,10**	**19785**
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
37	**63**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
38	**64**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой СЕСТ 16-95**	**шт**	**4,000**	**412,83**	**1651**
			Накладные расходы			*15,06*	*60*
			Сметная прибыль			*30,58*	*122*
39	**65**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
40	**66**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**1,000**	**2081,51**	**2082**
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
41	**67**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**1,000**	**2205,37**	**2205**
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
42	**68**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные РА -4120**	**шт**	**1,000**	**12934,47**	**12934**
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
43	**69**	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**2696,08**	**2696**
			Накладные расходы			*98,32*	*98*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*199,71*	*200*
44	70	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
45	74	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,000	5915,31	5915
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
			Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-6шт:				
46	75	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5,000	9633,32	48167
			Накладные расходы			*2615,86*	*13079*
			Сметная прибыль			*713,58*	*3568*
47	76	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	5,000	42231,31	211157
			Накладные расходы			*1540,08*	*7700*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*15641*
48	77	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	5,000	2081,51	10408
			Накладные расходы			*75,91*	*380*
			Сметная прибыль			*154,19*	*771*
49	78	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	5,000	2205,37	11027
			Накладные расходы			*80,43*	*402*
			Сметная прибыль			*163,36*	*817*
50	79	ПРАЙС	Зажимы поддерживающие PSP 4120	шт	5,000	2486,35	12432
			Накладные расходы			*90,67*	*453*
			Сметная прибыль			*184,17*	*921*
51	80	ПРАЙС	Крюк сквозной MSP M 16x240	шт	5,000	3121,22	15606
			Накладные расходы			*113,82*	*569*
			Сметная прибыль			*231,20*	*1156*
			Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-5шт:				
52	85	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	5,000	372,70	1863

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13,59*	*68*
			Сметная прибыль			*27,61*	*138*
53	**86**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**5,000**	**9633,32**	**48167**
			Накладные расходы			*2615,86*	*13079*
			Сметная прибыль			*713,58*	*3568*
54	**87**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**5,000**	**42231,31**	**211157**
			Накладные расходы			*1540,08*	*7700*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*15641*
55	**88**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 16**	**шт**	**5,000**	**2832,90**	**14165**
			Накладные расходы			*103,31*	*517*
			Сметная прибыль			*209,84*	*1049*
56	**89**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**15,000**	**2081,51**	**31223**
			Накладные расходы			*75,91*	*1139*
			Сметная прибыль			*154,19*	*2313*
57	**90**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**5,000**	**2081,51**	**10408**
			Накладные расходы			*75,91*	*380*
			Сметная прибыль			*154,19*	*771*
58	**91**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**20,000**	**2205,37**	**44107**
			Накладные расходы			*80,43*	*1609*
			Сметная прибыль			*163,36*	*3267*
59	**92**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**10,000**	**3739,91**	**37399**
			Накладные расходы			*136,39*	*1364*
			Сметная прибыль			*277,03*	*2770*
60	**93**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной MSP M 16x240**	**шт**	**5,000**	**3121,22**	**15606**
			Накладные расходы			*113,82*	*569*
			Сметная прибыль			*231,20*	*1156*
61	**94**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**5,000**	**2292,82**	**11464**
			Накладные расходы			*83,61*	*418*
			Сметная прибыль			*169,84*	*849*
62	**96**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**5,000**	**4735,28**	**23676**
			Накладные расходы			*172,69*	*863*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*350,76*	*1754*
			Раздел: УАЗ ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
63	**118**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**19785,10**	**19785**
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
64	**119**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
65	**120**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**2,000**	**166,29**	**333**
			Накладные расходы			*6,06*	*12*
			Сметная прибыль			*12,32*	*25*
66	**121**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**2,600**	**536,81**	**1396**
			Накладные расходы			*19,58*	*51*
			Сметная прибыль			*39,76*	*103*
67	**122**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**1,000**	**4115,17**	**4115**
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
68	**123**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
69	**124**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**4,000**	**2081,51**	**8326**
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
70	**125**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**1,000**	**2081,51**	**2082**
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
71	**126**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**1,000**	**2205,37**	**2205**
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
72	**127**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**1,000**	**3739,91**	**3740**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*136,39*	*136*
			Сметная прибыль			*277,03*	*277*
73	**128**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные РА-495**	**шт**	**2,000**	**7230,56**	**14461**
			Накладные расходы			*263,68*	*527*
			Сметная прибыль			*535,60*	*1071*
74	**129**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**1,000**	**3655,04**	**3655**
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
75	**130**	**ПРАЙС**	**Крюк бандажный SOT29**	**шт**	**1,000**	**1888,32**	**1888**
			Накладные расходы			*68,86*	*69*
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
76	**134**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У3**	**шт**	**1,000**	**6329,18**	**6329**
			Накладные расходы			*230,81*	*231*
			Сметная прибыль			*468,83*	*469*
			ИТОГО:				**1 389 667**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**91 941**
			Сметная прибыль				**102 938**
			Итого с временными		**2,4 %**	**33 352**	**1 423 019**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**24 334**	**1 447 353**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1 534 105**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**184 093**	**1 718 198**
			Итого с учетом скидки				**1 374 558**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Артеменко Б.В. _____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А. _____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б. _____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"
БИН: 020440002816

г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 29
о приемке выполненных работ за февраль 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №12 (локальная смета № 2-2-12)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: К2к ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
1	**18**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**19785,10**	**19785**
			Накладные расходы			***5375,80***	***5376***
			Сметная прибыль			***1465,56***	***1466***
2	**19**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
3	**20**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**5,000**	**166,29**	**831**
			Накладные расходы			*6,06*	*30*
			Сметная прибыль			*12,32*	*62*
4	**21**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**6,500**	**536,81**	**3489**
			Накладные расходы			*19,58*	*127*
			Сметная прибыль			*39,76*	*258*
5	**22**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**1,000**	**4115,17**	**4115**
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
6	**23**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой CECT 16-95**	**шт**	**8,000**	**412,83**	**3303**
			Накладные расходы			*15,06*	*120*
			Сметная прибыль			*30,58*	*245*
7	**24**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
8	**25**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
9	**26**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
10	**27**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**2,000**	**2205,37**	**4411**
			Накладные расходы			*80,43*	*161*
			Сметная прибыль			*163,36*	*327*
11	**28**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные PA -4120**	**шт**	**1,000**	**12934,47**	**12934**
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
12	**29**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**1,000**	**1245,49**	**1245**
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
13	**30**	**24-040207-5319 РСНБ РК 2015**	**Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**3307,31**	**13229**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*120,61*	*482*
			Сметная прибыль			*244,99*	*980*
14	**31**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**1,000**	**3655,04**	**3655**
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
15	**32**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**1,000**	**2137,18**	**2137**
			Накладные расходы			*77,94*	*78*
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
16	**37**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**1,000**	**5915,31**	**5915**
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
			Раздел: К2ко ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
17	**40**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**1,000**	**372,70**	**373**
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
18	**41**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**19785,10**	**19785**
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
19	**42**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
20	**43**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**5,000**	**166,29**	**831**
			Накладные расходы			*6,06*	*30*
			Сметная прибыль			*12,32*	*62*
21	**44**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**6,500**	**536,81**	**3489**
			Накладные расходы			*19,58*	*127*
			Сметная прибыль			*39,76*	*258*
22	**45**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**1,000**	**4115,17**	**4115**
			Накладные расходы			*150,07*	*150*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
23	**46**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой СЕСТ 16-95**	**шт**	**8,000**	**412,83**	**3303**
			Накладные расходы			*15,06*	*120*
			Сметная прибыль			*30,58*	*245*
24	**47**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
25	**48**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**4,000**	**2081,51**	**8326**
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
26	**49**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
27	**50**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**2,000**	**2205,37**	**4411**
			Накладные расходы			*80,43*	*161*
			Сметная прибыль			*163,36*	*327*
28	**51**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные РА -4120**	**шт**	**1,000**	**12934,47**	**12934**
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
29	**52**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**1,000**	**1245,49**	**1245**
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
30	**53**	**24-040207-5319 РСНБ РК 2015**	**Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**3307,31**	**13229**
			Накладные расходы			*120,61*	*482*
			Сметная прибыль			*244,99*	*980*
31	**54**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**1,000**	**3655,04**	**3655**
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
32	**55**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**1,000**	**2137,18**	**2137**
			Накладные расходы			*77,94*	*78*
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
33	**56**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**1,000**	**2292,82**	**2293**
			Накладные расходы			*83,61*	*84*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*
34	**58**	**ПРАЙС**	**Стяжка Г-1**	**шт**	**2,000**	**4185,99**	**8372**
			Накладные расходы			*152,65*	*305*
			Сметная прибыль			*310,07*	*620*
35	**60**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**1,000**	**4735,28**	**4735**
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
36	**62**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**1,000**	**5915,31**	**5915**
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
			Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-3шт:				
37	**66**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**3,000**	**372,70**	**1118**
			Накладные расходы			*13,59*	*41*
			Сметная прибыль			*27,61*	*83*
38	**67**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3,000**	**19785,10**	**59355**
			Накладные расходы			*5375,80*	*16127*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*4397*
39	**68**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,000**	**42231,31**	**253388**
			Накладные расходы			*1540,08*	*9240*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*18769*
40	**69**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**6,000**	**166,29**	**998**
			Накладные расходы			*6,06*	*36*
			Сметная прибыль			*12,32*	*74*
41	**70**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**7,800**	**536,81**	**4187**
			Накладные расходы			*19,58*	*153*
			Сметная прибыль			*39,76*	*310*
42	**71**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**3,000**	**4115,17**	**12346**
			Накладные расходы			*150,07*	*450*
			Сметная прибыль			*304,83*	*914*
43	**72**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой СЕСТ 16-95**	**шт**	**24,000**	**412,83**	**9908**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15,06*	*361*
			Сметная прибыль			*30,58*	*734*
44	**73**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**3,000**	**919,81**	**2759**
			Накладные расходы			*33,54*	*101*
			Сметная прибыль			*68,13*	*204*
45	**74**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**12,000**	**2081,51**	**24978**
			Накладные расходы			*75,91*	*911*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1850*
46	**75**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**6,000**	**2081,51**	**12489**
			Накладные расходы			*75,91*	*455*
			Сметная прибыль			*154,19*	*925*
47	**76**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**6,000**	**2205,37**	**13232**
			Накладные расходы			*80,43*	*483*
			Сметная прибыль			*163,36*	*980*
48	**77**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные PA -4120**	**шт**	**3,000**	**12934,47**	**38803**
			Накладные расходы			*471,69*	*1415*
			Сметная прибыль			*958,11*	*2874*
49	**78**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**3,000**	**1245,49**	**3736**
			Накладные расходы			*45,42*	*136*
			Сметная прибыль			*92,26*	*277*
50	**79**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**3,000**	**3655,04**	**10965**
			Накладные расходы			*133,29*	*400*
			Сметная прибыль			*270,74*	*812*
51	**80**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**3,000**	**2137,18**	**6412**
			Накладные расходы			*77,94*	*234*
			Сметная прибыль			*158,31*	*475*
52	**81**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**3,000**	**2292,82**	**6878**
			Накладные расходы			*83,61*	*251*
			Сметная прибыль			*169,84*	*510*
53	**83**	**ПРАЙС**	**Стяжка Г-1**	**шт**	**6,000**	**4185,99**	**25116**
			Накладные расходы			*152,65*	*916*
			Сметная прибыль			*310,07*	*1860*
54	**84**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводик ЗП6**	**м**	**3,000**	**947,06**	**2841**
			Накладные расходы			*34,54*	*104*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*70,15*	*210*
55	**85**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**3,000**	**4735,28**	**14206**
			Накладные расходы			*172,69*	*518*
			Сметная прибыль			*350,76*	*1052*
56	**86**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**3,000**	**5915,31**	**17746**
			Накладные расходы			*215,72*	*647*
			Сметная прибыль			*438,17*	*1315*
			Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-4шт:				
57	**88**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4,000**	**19785,10**	**79140**
			Накладные расходы			*5375,80*	*21503*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*5862*
58	**89**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8,000**	**42231,31**	**337850**
			Накладные расходы			*1540,08*	*12321*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*25026*
59	**90**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой СЕСТ 16-95**	**шт**	**16,000**	**412,83**	**6605**
			Накладные расходы			*15,06*	*241*
			Сметная прибыль			*30,58*	*489*
60	**91**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**4,000**	**919,81**	**3679**
			Накладные расходы			*33,54*	*134*
			Сметная прибыль			*68,13*	*273*
61	**92**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**4,000**	**2081,51**	**8326**
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
62	**93**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**4,000**	**2205,37**	**8821**
			Накладные расходы			*80,43*	*322*
			Сметная прибыль			*163,36*	*653*
63	**94**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные РА -4120**	**шт**	**4,000**	**12934,47**	**51738**
			Накладные расходы			*471,69*	*1887*
			Сметная прибыль			*958,11*	*3832*
64	**95**	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**2696,08**	**10784**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*98,32*	*393*
			Сметная прибыль			*199,71*	*799*
65	**96**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**4,000**	**3655,04**	**14620**
			Накладные расходы			*133,29*	*533*
			Сметная прибыль			*270,74*	*1083*
66	**100**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**4,000**	**5915,31**	**23661**
			Накладные расходы			*215,72*	*863*
			Сметная прибыль			*438,17*	*1753*
			Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-28шт:				
67	**170**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**28,000**	**9633,32**	**269733**
			Накладные расходы			*2615,86*	*73244*
			Сметная прибыль			*713,58*	*19980*
68	**171**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**28,000**	**42231,31**	**1182477**
			Накладные расходы			*1540,08*	*43122*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*87591*
69	**172**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**28,000**	**2081,51**	**58282**
			Накладные расходы			*75,91*	*2125*
			Сметная прибыль			*154,19*	*4317*
70	**173**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**28,000**	**2205,37**	**61750**
			Накладные расходы			*80,43*	*2252*
			Сметная прибыль			*163,36*	*4574*
71	**174**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающие PSP 4120**	**шт**	**28,000**	**2486,35**	**69618**
			Накладные расходы			*90,67*	*2539*
			Сметная прибыль			*184,17*	*5157*
72	**175**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной MSP M 16x240**	**шт**	**28,000**	**3121,22**	**87394**
			Накладные расходы			*113,82*	*3187*
			Сметная прибыль			*231,20*	*6474*
			Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-18шт:				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	**180**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**18,000**	**372,70**	**6709**
			Накладные расходы			*13,59*	*245*
			Сметная прибыль			*27,61*	*497*
74	**181**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**18,000**	**9633,32**	**173400**
			Накладные расходы			*2615,86*	*47085*
			Сметная прибыль			*713,58*	*12844*
75	**182**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**18,000**	**42231,31**	**760164**
			Накладные расходы			*1540,08*	*27721*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*56308*
76	**183**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 16**	**шт**	**18,000**	**2832,90**	**50992**
			Накладные расходы			*103,31*	*1860*
			Сметная прибыль			*209,84*	*3777*
77	**184**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**54,000**	**2081,51**	**112401**
			Накладные расходы			*75,91*	*4099*
			Сметная прибыль			*154,19*	*8326*
78	**185**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**18,000**	**2081,51**	**37467**
			Накладные расходы			*75,91*	*1366*
			Сметная прибыль			*154,19*	*2775*
79	**186**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**72,000**	**2205,37**	**158787**
			Накладные расходы			*80,43*	*5791*
			Сметная прибыль			*163,36*	*11762*
80	**187**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**36,000**	**3739,91**	**134637**
			Накладные расходы			*136,39*	*4910*
			Сметная прибыль			*277,03*	*9973*
81	**188**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной MSP M 16x240**	**шт**	**18,000**	**3121,22**	**56182**
			Накладные расходы			*113,82*	*2049*
			Сметная прибыль			*231,20*	*4162*
82	**189**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**18,000**	**2292,82**	**41271**
			Накладные расходы			*83,61*	*1505*
			Сметная прибыль			*169,84*	*3057*
83	**191**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**18,000**	**4735,28**	**85235**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*172,69*	*3108*
			Сметная прибыль			*350,76*	*6314*
			ИТОГО:				**4 770 642**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**320 033**
			Сметная прибыль				**353 381**
			Итого с временными		**2,4 %**	**114 495**	**4 885 137**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**83 536**	**4 968 673**
							5 266 487
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383		**12 %**	**631 978**	**5 898 465**
			Итого с НДС				**4 718 772**
			Итого с учетом скидки				

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Артеменко Б.В. _____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А. _____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 ___ ж. " " _____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б. _____