Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 35
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 (локальная смета № 2-2-9)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №9				
1	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			***3514,54***	***3515***
			Сметная прибыль			***1102,05***	***1102***
2	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**40062,71**	**40063**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9975,34*	*9975*
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
3	5	21-040405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	6,000	18015,63	108094
			Накладные расходы			*656,99*	*3942*
			Сметная прибыль			*1334,49*	*8007*
4	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,350	6749,79	2362
			Накладные расходы			*857,48*	*300*
			Сметная прибыль			*499,98*	*175*
5	7	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную смесью	м3 грунта	1,600	2252,88	3605
			Накладные расходы			*826,51*	*1322*
			Сметная прибыль			*166,88*	*267*
6	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,600	1974,69	3159
			Накладные расходы			*72,01*	*115*
			Сметная прибыль			*146,27*	*234*
7	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,333	959,97	6080
			Накладные расходы			*136,62*	*865*
			Сметная прибыль			*71,11*	*450*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
8	10	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	471,19	14136
			Накладные расходы			*81,73*	*2452*
			Сметная прибыль			*34,90*	*1047*
9	11	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	2975,64	20829
			Накладные расходы			*398,38*	*2789*
			Сметная прибыль			*220,42*	*1543*
10	12	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	10,000	382,88	3829
			Накладные расходы			*77,69*	*777*
			Сметная прибыль			*28,36*	*284*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	13	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,469	86667,55	127315
			Накладные расходы			*26871,50*	*39474*
			Сметная прибыль			*6419,82*	*9431*
12	14	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,640	299584,38	191734
			Накладные расходы			*10925,18*	*6992*
			Сметная прибыль			*22191,44*	*14203*
13	15	23-061201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,189	541348,53	102315
			Накладные расходы			*19741,78*	*3731*
			Сметная прибыль			*40099,89*	*7579*
14	16	23-061201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,640	684565,95	438122
			Накладные расходы			*24964,60*	*15977*
			Сметная прибыль			*50708,59*	*32453*
			Раздел: К2к ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
15	33	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1,000	727,79	728
			Накладные расходы			*111,44*	*111*
			Сметная прибыль			*53,91*	*54*
16	34	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	513
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
17	35	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
18	36	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	1,000	1888,72	1889
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*139,91*	*140*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
19	**38**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**1,000**	**6107,31**	**6107**
			Накладные расходы			***1773,54***	***1774***
			Сметная прибыль			***452,39***	***452***
20	**39**	**23-070106-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**1,000**	**47924,69**	**47925**
			Накладные расходы			***1747,71***	***1748***
			Сметная прибыль			***3549,98***	***3550***
21	**56**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**512513,84**	**513**
			Накладные расходы			***18690,24***	***19***
			Сметная прибыль			***37963,99***	***38***
22	**58**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводник ЗП6**	**м**	**1,000**	**947,06**	**947**
			Накладные расходы			***34,54***	***35***
			Сметная прибыль			***70,15***	***70***
23	**61**	**23-061401-0203 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	**км**	**0,003**	**229538,63**	**574**
			Накладные расходы			***8370,76***	***21***
			Сметная прибыль			***17002,86***	***43***
			Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-1шт:				
24	**71**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**0,500**	**727,79**	**364**
			Накладные расходы			***111,44***	***56***
			Сметная прибыль			***53,91***	***27***
25	**72**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**512513,84**	**256**
			Накладные расходы			***18690,24***	***9***
			Сметная прибыль			***37963,99***	***19***
26	**73**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводник ЗП6**	**м**	**1,000**	**947,06**	**947**
			Накладные расходы			***34,54***	***35***
			Сметная прибыль			***70,15***	***70***
			Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-5шт:				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	81	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,500	727,79	1819
			Накладные расходы			*111,44*	*279*
			Сметная прибыль			*53,91*	*135*
28	82	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	512513,84	1281
			Накладные расходы			*18690,24*	*47*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*95*
			Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-5шт:				
29	83	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5,000	6107,31	30537
			Накладные расходы			*1773,54*	*8868*
			Сметная прибыль			*452,39*	*2262*
30	84	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	5,000	47924,69	239623
			Накладные расходы			*1747,71*	*8739*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*17750*
31	95	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	512513,84	1281
			Накладные расходы			*18690,24*	*47*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*95*
32	97	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,013	229538,63	2869
			Накладные расходы			*8370,76*	*105*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*213*
			Раздел: УА2ио ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: УА3 ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
33	118	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**119**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**
			Накладные расходы			***1540,08***	***3080***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***6256***
35	**120**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**2,000**	**166,29**	**333**
			Накладные расходы			***6,06***	***12***
			Сметная прибыль			***12,32***	***25***
36	**121**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**2,600**	**536,81**	**1396**
			Накладные расходы			***19,58***	***51***
			Сметная прибыль			***39,76***	***103***
37	**122**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**1,000**	**4115,17**	**4115**
			Накладные расходы			***150,07***	***150***
			Сметная прибыль			***304,83***	***305***
38	**123**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**
			Накладные расходы			***33,54***	***34***
			Сметная прибыль			***68,13***	***68***
39	**124**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**4,000**	**2081,51**	**8326**
			Накладные расходы			***75,91***	***304***
			Сметная прибыль			***154,19***	***617***
40	**125**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**1,000**	**2081,51**	**2082**
			Накладные расходы			***75,91***	***76***
			Сметная прибыль			***154,19***	***154***
41	**126**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**1,000**	**2205,37**	**2205**
			Накладные расходы			***80,43***	***80***
			Сметная прибыль			***163,36***	***163***
42	**127**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**1,000**	**3739,91**	**3740**
			Накладные расходы			***136,39***	***136***
			Сметная прибыль			***277,03***	***277***
43	**128**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные PA-495**	**шт**	**2,000**	**7230,56**	**14461**
			Накладные расходы			***263,68***	***527***
			Сметная прибыль			***535,60***	***1071***
44	**129**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**1,000**	**3655,04**	**3655**
			Накладные расходы			***133,29***	***133***
			Сметная прибыль			***270,74***	***271***
45	**130**	**ПРАЙС**	**Крюк бандажный SOT29**	**шт**	**1,000**	**1888,32**	**1888**
			Накладные расходы			***68,86***	***69***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
46	131	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1,000	727,79	728
			Накладные расходы			*111,44*	*111*
			Сметная прибыль			*53,91*	*54*
47	132	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	513
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
48	133	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	2,000	947,06	1894
			Накладные расходы			*34,54*	*69*
			Сметная прибыль			*70,15*	*140*
49	134	ПРАЙС	Кронштейн У3	шт	1,000	6329,18	6329
			Накладные расходы			*230,81*	*231*
			Сметная прибыль			*468,83*	*469*
			Раздел: МЕТАЛЛОПРОКАТ				
50	135	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	100,000	553,59	55359
			Накладные расходы			*93,12*	*9312*
			Сметная прибыль			*41,01*	*4101*
51	136	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	75,000	553,59	41519
			Накладные расходы			*93,12*	*6984*
			Сметная прибыль			*41,01*	*3075*
			Раздел: МУФТЫ				
52	137	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	23168,76	46338
			Накладные расходы			*4191,29*	*8383*
			Сметная прибыль			*1716,20*	*3432*
53	138	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	27347,51	54695
			Накладные расходы			*5018,39*	*10037*
			Сметная прибыль			*2025,74*	*4051*
54	139	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-16/25(б)(прим)	шт.	2,000	8041,57	16083

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*293,26*	*587*
			Сметная прибыль			*595,67*	*1191*
55	**140**	**23-061703-1601 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-25/50(прим)**	**шт.**	**2,000**	**8041,57**	**16083**
			Накладные расходы			*293,26*	*587*
			Сметная прибыль			*595,67*	*1191*
56	**141**	**13-080201-2702 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**11475,78**	**45903**
			Накладные расходы			*3259,61*	*13038*
			Сметная прибыль			*850,06*	*3400*
57	**142**	**23-061703-1702 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительная термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-16/70**	**шт.**	**4,000**	**14188,50**	**56754**
			Накладные расходы			*517,42*	*2070*
			Сметная прибыль			*1051,00*	*4204*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ				
58	**143**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	**м3 грунта**	**12,222**	**135,96**	**1662**
			Накладные расходы			*28,89*	*353*
			Сметная прибыль			*10,07*	*123*
59	**144**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,378**	**2720,58**	**1028**
			Накладные расходы			*998,10*	*377*
			Сметная прибыль			*201,52*	*76*
60	**145**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**7,613**	**19,06**	**145**
			Накладные расходы			*3,54*	*27*
			Сметная прибыль			*1,41*	*11*
61	**146**	**11-010104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**7,613**	**16,86**	**128**
			Накладные расходы			*3,13*	*24*
			Сметная прибыль			*1,25*	*10*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	**147**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,538**	**1300,87**	**3301**
			Накладные расходы			*477,25*	*1211*
			Сметная прибыль			*96,36*	*245*
63	**148**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7,613**	**213,05**	**1622**
			Накладные расходы			*67,49*	*514*
			Сметная прибыль			*15,78*	*120*
64	**149**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**7,613**	**73,64**	**561**
			Накладные расходы			*14,59*	*111*
			Сметная прибыль			*5,46*	*42*
65	**150**	**11-010107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,390**	**38,35**	**92**
			Накладные расходы			*7,06*	*17*
			Сметная прибыль			*2,84*	*7*
66	**151**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелкопросеяннойземли(подушка)**	**м3 грунта**	**2,390**	**1737,17**	**4152**
			Накладные расходы			*637,32*	*1523*
			Сметная прибыль			*128,68*	*308*
67	**152**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**58,000**	**473,76**	**27478**
			Накладные расходы			*88,81*	*5151*
			Сметная прибыль			*35,09*	*2035*
68	**153**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**15,000**	**140,02**	**2100**
			Накладные расходы			*26,74*	*401*
			Сметная прибыль			*10,37*	*156*
69	**154**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**58,000**	**416,24**	**24142**
			Накладные расходы			*79,61*	*4617*
			Сметная прибыль			*30,83*	*1788*
70	**155**	**13-080201-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующийкабель**	**м кабеля**	**15,000**	**240,33**	**3605**
			Накладные расходы			*44,96*	*674*
			Сметная прибыль			*17,80*	*267*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	156	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,104	27189,39	2828
			Накладные расходы			*991,54*	*103*
			Сметная прибыль			*2014,03*	*209*
72	157	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	1244954,46	18674
			Накладные расходы			*135610,76*	*2034*
			Сметная прибыль			*92218,85*	*1383*
73	158	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	73,000	324,40	23681
			Накладные расходы			*71,56*	*5224*
			Сметная прибыль			*24,03*	*1754*
74	159	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15,000	298,64	4480
			Накладные расходы			*65,79*	*987*
			Сметная прибыль			*22,12*	*332*
75	160	23-060137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	597195,30	26754
			Накладные расходы			*21778,39*	*976*
			Сметная прибыль			*44236,69*	*1982*
76	161	23-060137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1282518,72	57457
			Накладные расходы			*46770,62*	*2095*
			Сметная прибыль			*95001,39*	*4256*
			Раздел: ОА2о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
77	162	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1,000	6107,31	6107
			Накладные расходы			*1773,54*	*1774*
			Сметная прибыль			*452,39*	*452*
78	163	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1,000	47924,69	47925
			Накладные расходы			*1747,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*3550*
79	164	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	1,000	372,70	373
			Накладные расходы			*13,59*	*14*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
80	**165**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**19785,10**	**19785**
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
81	**166**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
82	**167**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**4,000**	**166,29**	**665**
			Накладные расходы			*6,06*	*24*
			Сметная прибыль			*12,32*	*49*
83	**168**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**5,600**	**536,81**	**3006**
			Накладные расходы			*19,58*	*110*
			Сметная прибыль			*39,76*	*223*
84	**169**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**2,000**	**919,81**	**1840**
			Накладные расходы			*33,54*	*67*
			Сметная прибыль			*68,13*	*136*
85	**170**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**10,000**	**2081,51**	**20815**
			Накладные расходы			*75,91*	*759*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1542*
86	**171**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**2,000**	**2081,51**	**4163**
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
87	**172**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**2,000**	**2205,37**	**4411**
			Накладные расходы			*80,43*	*161*
			Сметная прибыль			*163,36*	*327*
88	**173**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные PA -4120**	**шт**	**2,000**	**12934,47**	**25869**
			Накладные расходы			*471,69*	*943*
			Сметная прибыль			*958,11*	*1916*
89	**174**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**2,000**	**1245,49**	**2491**
			Накладные расходы			*45,42*	*91*
			Сметная прибыль			*92,26*	*185*
90	**175**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**4,000**	**2137,18**	**8549**
			Накладные расходы			*77,94*	*312*
			Сметная прибыль			*158,31*	*633*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	**176**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**1,000**	**2292,82**	**2293**
			Накладные расходы			***83,61***	***84***
			Сметная прибыль			***169,84***	***170***
92	**177**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**512513,84**	**513**
			Накладные расходы			***18690,24***	***19***
			Сметная прибыль			***37963,99***	***38***
93	**178**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводик ЗП6**	**м**	**2,000**	**947,06**	**1894**
			Накладные расходы			***34,54***	***69***
			Сметная прибыль			***70,15***	***140***
94	**179**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**1,000**	**4735,28**	**4735**
			Накладные расходы			***172,69***	***173***
			Сметная прибыль			***350,76***	***351***
95	**180**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**1,000**	**5915,31**	**5915**
			Накладные расходы			***215,72***	***216***
			Сметная прибыль			***438,17***	***438***
96	**181**	**23-061401-0203 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	**км**	**0,003**	**229538,63**	**574**
			Накладные расходы			***8370,76***	***21***
			Сметная прибыль			***17002,86***	***43***
			Раздел: Установка светильника на опору К2К				
97	**182**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**1,000**	**6107,31**	**6107**
			Накладные расходы			***1773,54***	***1774***
			Сметная прибыль			***452,39***	***452***
98	**183**	**23-070106-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**1,000**	**47924,69**	**47925**
			Накладные расходы			***1747,71***	***1748***
			Сметная прибыль			***3549,98***	***3550***
99	**184**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**1,000**	**372,70**	**373**
			Накладные расходы			***13,59***	***14***
			Сметная прибыль			***27,61***	***28***
100	**185**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**4,000**	**2081,51**	**8326**
			Накладные расходы			***75,91***	***304***
			Сметная прибыль			***154,19***	***617***
101	**186**	**ПРАЙС**	**Стяжка Г-1**	**шт**	**2,000**	**4185,99**	**8372**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*152,65*	*305*
			Сметная прибыль			*310,07*	*620*
102	**187**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**1,000**	**4735,28**	**4735**
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
103	**188**	**23-061401-0203 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	**км**	**0,003**	**229538,63**	**574**
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			ИТОГО:				**2 431 892**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**221 640**
			Сметная прибыль				**180 140**
			Итого с временными		**2,4 %**	**58 365**	**2 490 257**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**42 583**	**2 532 840**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2 684 654**
			Итого с НДС		**12 %**	**322 158**	**3 006 812**
			Итого с учетом скидки				**2 405 450**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С. _____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А. _____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б. _____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 36
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №10 (локальная смета № 2-2-10)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №10				
1	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			***3514,54***	***3515***
			Сметная прибыль			***1102,05***	***1102***
2	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**40062,71**	**40063**
			Накладные расходы			***9975,34***	***9975***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
3	5	21-040405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	12,000	18015,63	216188
			Накладные расходы			*656,99*	*7884*
			Сметная прибыль			*1334,49*	*16014*
4	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,700	6749,79	4725
			Накладные расходы			*857,48*	*600*
			Сметная прибыль			*499,98*	*350*
5	7	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную смесью	м3 грунта	3,200	2252,88	7209
			Накладные расходы			*826,51*	*2645*
			Сметная прибыль			*166,88*	*534*
6	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,200	1974,69	6319
			Накладные расходы			*72,01*	*230*
			Сметная прибыль			*146,27*	*468*
7	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,667	959,97	12160
			Накладные расходы			*136,62*	*1730*
			Сметная прибыль			*71,11*	*901*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
8	10	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	60,000	471,19	28272
			Накладные расходы			*81,73*	*4904*
			Сметная прибыль			*34,90*	*2094*
9	11	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14,000	2975,64	41659
			Накладные расходы			*398,38*	*5577*
			Сметная прибыль			*220,42*	*3086*
10	12	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	20,000	382,88	7658
			Накладные расходы			*77,69*	*1554*
			Сметная прибыль			*28,36*	*567*
			ИТОГО:				379129
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**38 615**
			Сметная прибыль				**28 084**
			Итого с временными		**2,4 %**	**9 099**	**388 228**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**6 639**	**394 867**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**418 535**
			Итого с НДС		**12 %**	**50 224**	**468 759**
			Итого с учетом скидки				**375 007**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С. _____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А. _____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б. _____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 37
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №11 (локальная смета № 2-2-11)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №11				
1	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			***3514,54***	***3515***
			Сметная прибыль			***1102,05***	***1102***
2	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**40062,71**	**40063**
			Накладные расходы			***9975,34***	***9975***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
3	5	21-040405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	6,000	18015,63	108094
			Накладные расходы			*656,99*	*3942*
			Сметная прибыль			*1334,49*	*8007*
4	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,350	6749,79	2362
			Накладные расходы			*857,48*	*300*
			Сметная прибыль			*499,98*	*175*
5	7	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную смесью	м3 грунта	1,600	2252,88	3605
			Накладные расходы			*826,51*	*1322*
			Сметная прибыль			*166,88*	*267*
6	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,600	1974,69	3159
			Накладные расходы			*72,01*	*115*
			Сметная прибыль			*146,27*	*234*
7	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,333	959,97	6080
			Накладные расходы			*136,62*	*865*
			Сметная прибыль			*71,11*	*450*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
8	10	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	471,19	14136
			Накладные расходы			*81,73*	*2452*
			Сметная прибыль			*34,90*	*1047*
9	11	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	2975,64	20829
			Накладные расходы			*398,38*	*2789*
			Сметная прибыль			*220,42*	*1543*
10	12	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	10,000	382,88	3829
			Накладные расходы			*77,69*	*777*
			Сметная прибыль			*28,36*	*284*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	13	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,737	86667,55	63874
			Накладные расходы			*26871,50*	*19804*
			Сметная прибыль			*6419,82*	*4731*
12	14	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,166	299584,38	49731
			Накладные расходы			*10925,18*	*1814*
			Сметная прибыль			*22191,44*	*3684*
13	15	23-061201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,160	541348,53	86616
			Накладные расходы			*19741,78*	*3159*
			Сметная прибыль			*40099,89*	*6416*
14	16	23-061201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,324	684565,95	221799
			Накладные расходы			*24964,60*	*8089*
			Сметная прибыль			*50708,59*	*16430*
15	17	23-061201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,087	993754,00	86457
			Накладные расходы			*36240,01*	*3153*
			Сметная прибыль			*73611,41*	*6404*
			Раздел: К2ко ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
16	18	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2,000	6107,31	12215
			Накладные расходы			*1773,54*	*3547*
			Сметная прибыль			*452,39*	*905*
17	19	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	2,000	47924,69	95849
			Накладные расходы			*1747,71*	*3495*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*7100*
18	20	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	2,000	372,70	745
			Накладные расходы			*13,59*	*27*
			Сметная прибыль			*27,61*	*55*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	21	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,000	19785,10	39570
			Накладные расходы			*5375,80*	*10752*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*2931*
20	22	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	42231,31	168925
			Накладные расходы			*1540,08*	*6160*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*12513*
21	23	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	10,000	166,29	1663
			Накладные расходы			*6,06*	*61*
			Сметная прибыль			*12,32*	*123*
22	24	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	13,000	536,81	6979
			Накладные расходы			*19,58*	*254*
			Сметная прибыль			*39,76*	*517*
23	25	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	2,000	4115,17	8230
			Накладные расходы			*150,07*	*300*
			Сметная прибыль			*304,83*	*610*
24	26	ПРАЙС	Колпачок концевой СЕСТ 16-95	шт	16,000	412,83	6605
			Накладные расходы			*15,06*	*241*
			Сметная прибыль			*30,58*	*489*
25	27	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	2,000	919,81	1840
			Накладные расходы			*33,54*	*67*
			Сметная прибыль			*68,13*	*136*
26	28	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	8,000	2081,51	16652
			Накладные расходы			*75,91*	*607*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1233*
27	29	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	4,000	2081,51	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
28	30	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	4,000	2205,37	8821
			Накладные расходы			*80,43*	*322*
			Сметная прибыль			*163,36*	*653*
29	31	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	2,000	12934,47	25869
			Накладные расходы			*471,69*	*943*
			Сметная прибыль			*958,11*	*1916*
30	32	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	2,000	1245,49	2491

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*45,42*	*91*
			Сметная прибыль			*92,26*	*185*
31	33	24-040207-5319 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	3307,31	26458
			Накладные расходы			*120,61*	*965*
			Сметная прибыль			*244,99*	*1960*
32	34	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	2,000	3655,04	7310
			Накладные расходы			*133,29*	*267*
			Сметная прибыль			*270,74*	*541*
33	35	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	2,000	2137,18	4274
			Накладные расходы			*77,94*	*156*
			Сметная прибыль			*158,31*	*317*
34	36	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	2,000	2292,82	4586
			Накладные расходы			*83,61*	*167*
			Сметная прибыль			*169,84*	*340*
35	37	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	1025
			Накладные расходы			*18690,24*	*37*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*76*
36	38	ПРАЙС	Стяжка Г-1	шт	4,000	4185,99	16744
			Накладные расходы			*152,65*	*611*
			Сметная прибыль			*310,07*	*1240*
37	39	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	2,000	947,06	1894
			Накладные расходы			*34,54*	*69*
			Сметная прибыль			*70,15*	*140*
38	40	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	2,000	4735,28	9471
			Накладные расходы			*172,69*	*345*
			Сметная прибыль			*350,76*	*702*
39	41	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	2,000	1888,72	3777
			Накладные расходы			*68,88*	*138*
			Сметная прибыль			*139,91*	*280*
40	42	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	2,000	5915,31	11831
			Накладные расходы			*215,72*	*431*
			Сметная прибыль			*438,17*	*876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	43	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,005	229538,63	1148
			Накладные расходы			*8370,76*	*42*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*85*
			Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-1шт:				
42	44	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
43	45	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	42231,31	84463
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
44	46	ПРАЙС	Колпачок концевой СЕСТ 16-95	шт	4,000	412,83	1651
			Накладные расходы			*15,06*	*60*
			Сметная прибыль			*30,58*	*122*
45	47	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
46	48	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
47	49	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
48	50	ПРАЙС	Зажимы анкерные РА -4120	шт	1,000	12934,47	12934
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
49	51	24-040207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2696,08	2696
			Накладные расходы			*98,32*	*98*
			Сметная прибыль			*199,71*	*200*
50	52	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	53	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,500	727,79	364
			Накладные расходы			*111,44*	*56*
			Сметная прибыль			*53,91*	*27*
52	54	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
53	55	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
54	56	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,000	5915,31	5915
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
			Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-7шт:				
55	57	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7,000	9633,32	67433
			Накладные расходы			*2615,86*	*18311*
			Сметная прибыль			*713,58*	*4995*
56	58	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	7,000	42231,31	295619
			Накладные расходы			*1540,08*	*10781*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*21898*
57	59	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	7,000	2081,51	14571
			Накладные расходы			*75,91*	*531*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1079*
58	60	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	7,000	2205,37	15438
			Накладные расходы			*80,43*	*563*
			Сметная прибыль			*163,36*	*1144*
59	61	ПРАЙС	Зажимы поддерживающие PSP 4120	шт	7,000	2486,35	17404
			Накладные расходы			*90,67*	*635*
			Сметная прибыль			*184,17*	*1289*
60	62	ПРАЙС	Крюк сквозной MSP M 16x240	шт	7,000	3121,22	21849
			Накладные расходы			*113,82*	*797*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*231,20*	*1618*
61	63	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3,500	727,79	2547
			Накладные расходы			*111,44*	*390*
			Сметная прибыль			*53,91*	*189*
62	64	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	512513,84	1794
			Накладные расходы			*18690,24*	*65*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*133*
			Раздел: П2 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-4шт:				
63	75	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4,000	6107,31	24429
			Накладные расходы			*1773,54*	*7094*
			Сметная прибыль			*452,39*	*1810*
64	76	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	4,000	47924,69	191699
			Накладные расходы			*1747,71*	*6991*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*14200*
65	77	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	4,000	372,70	1491
			Накладные расходы			*13,59*	*54*
			Сметная прибыль			*27,61*	*110*
66	78	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4,000	9633,32	38533
			Накладные расходы			*2615,86*	*10463*
			Сметная прибыль			*713,58*	*2854*
67	79	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	42231,31	168925
			Накладные расходы			*1540,08*	*6160*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*12513*
68	80	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 16	шт	4,000	2832,90	11332
			Накладные расходы			*103,31*	*413*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*209,84*	*839*
69	81	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	12,000	2081,51	24978
			Накладные расходы			*75,91*	*911*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1850*
70	82	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	4,000	2081,51	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
71	83	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	16,000	2205,37	35286
			Накладные расходы			*80,43*	*1287*
			Сметная прибыль			*163,36*	*2614*
72	84	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	8,000	3739,91	29919
			Накладные расходы			*136,39*	*1091*
			Сметная прибыль			*277,03*	*2216*
73	85	ПРАЙС	Крюк сквозной MSP M 16x240	шт	4,000	3121,22	12485
			Накладные расходы			*113,82*	*455*
			Сметная прибыль			*231,20*	*925*
74	86	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	4,000	2292,82	9171
			Накладные расходы			*83,61*	*334*
			Сметная прибыль			*169,84*	*679*
75	87	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	1025
			Накладные расходы			*18690,24*	*37*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*76*
76	88	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	4,000	4735,28	18941
			Накладные расходы			*172,69*	*691*
			Сметная прибыль			*350,76*	*1403*
77	89	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3x2,5 мм2	км	0,010	229538,63	2295
			Накладные расходы			*8370,76*	*84*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*170*
			Раздел: УАЗ ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: УАЗК ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	**126**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**2,000**	**6107,31**	**12215**
			Накладные расходы			***1773,54***	***3547***
			Сметная прибыль			***452,39***	***905***
79	**127**	**23-070106-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**2,000**	**47924,69**	**95849**
			Накладные расходы			***1747,71***	***3495***
			Сметная прибыль			***3549,98***	***7100***
80	**128**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**2,000**	**372,70**	**745**
			Накладные расходы			***13,59***	***27***
			Сметная прибыль			***27,61***	***55***
81	**129**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,000**	**19785,10**	**39570**
			Накладные расходы			***5375,80***	***10752***
			Сметная прибыль			***1465,56***	***2931***
82	**130**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,000**	**42231,31**	**168925**
			Накладные расходы			***1540,08***	***6160***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***12513***
83	**131**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**4,000**	**166,29**	**665**
			Накладные расходы			***6,06***	***24***
			Сметная прибыль			***12,32***	***49***
84	**132**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**5,200**	**536,81**	**2791**
			Накладные расходы			***19,58***	***102***
			Сметная прибыль			***39,76***	***207***
85	**133**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**2,000**	**4115,17**	**8230**
			Накладные расходы			***150,07***	***300***
			Сметная прибыль			***304,83***	***610***
86	**134**	**ПРАЙС**	**Колпачок концевой СЕСТ 16-95**	**шт**	**16,000**	**412,83**	**6605**
			Накладные расходы			***15,06***	***241***
			Сметная прибыль			***30,58***	***489***
87	**135**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**2,000**	**919,81**	**1840**
			Накладные расходы			***33,54***	***67***
			Сметная прибыль			***68,13***	***136***
88	**136**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**8,000**	**2081,51**	**16652**
			Накладные расходы			***75,91***	***607***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*154,19*	*1233*
89	137	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	4,000	2081,51	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
90	138	ПРАЙС	Зажимы ответвительные Al16-120/Cu 6-50	шт	4,000	2205,37	8821
			Накладные расходы			*80,43*	*322*
			Сметная прибыль			*163,36*	*653*
91	139	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	2,000	12934,47	25869
			Накладные расходы			*471,69*	*943*
			Сметная прибыль			*958,11*	*1916*
92	140	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	2,000	1245,49	2491
			Накладные расходы			*45,42*	*91*
			Сметная прибыль			*92,26*	*185*
93	141	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	2,000	3655,04	7310
			Накладные расходы			*133,29*	*267*
			Сметная прибыль			*270,74*	*541*
94	142	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	2,000	2137,18	4274
			Накладные расходы			*77,94*	*156*
			Сметная прибыль			*158,31*	*317*
95	143	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV 29.25	шт	2,000	2292,82	4586
			Накладные расходы			*83,61*	*167*
			Сметная прибыль			*169,84*	*340*
96	144	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	1025
			Накладные расходы			*18690,24*	*37*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*76*
97	145	ПРАЙС	Стяжка Г-1	шт	4,000	4185,99	16744
			Накладные расходы			*152,65*	*611*
			Сметная прибыль			*310,07*	*1240*
98	146	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	2,000	947,06	1894
			Накладные расходы			*34,54*	*69*
			Сметная прибыль			*70,15*	*140*
99	147	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	2,000	4735,28	9471
			Накладные расходы			*172,69*	*345*
			Сметная прибыль			*350,76*	*702*
100	148	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	2,000	5915,31	11831

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*215,72*	*431*
			Сметная прибыль			*438,17*	*876*
101	149	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,005	229538,63	1148
			Накладные расходы			*8370,76*	*42*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*85*
			Раздел: УА2ио ОПОРА АНКЕРНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: МЕТАЛЛОПРОКАТ				
102	170	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	150,000	553,59	83038
			Накладные расходы			*93,12*	*13967*
			Сметная прибыль			*41,01*	*6151*
103	171	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	110,000	553,59	60895
			Накладные расходы			*93,12*	*10243*
			Сметная прибыль			*41,01*	*4511*
			Раздел: МУФТЫ				
104	172	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	23168,76	23169
			Накладные расходы			*4191,29*	*4191*
			Сметная прибыль			*1716,20*	*1716*
105	173	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	27347,51	27348
			Накладные расходы			*5018,39*	*5018*
			Сметная прибыль			*2025,74*	*2026*
106	174	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	33682,88	33683
			Накладные расходы			*6143,09*	*6143*
			Сметная прибыль			*2495,03*	*2495*
107	175	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-16/25(б)	шт.	1,000	8041,57	8042
			Накладные расходы			*293,26*	*293*
			Сметная прибыль			*595,67*	*596*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	176	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-25/50	шт.	1,000	8041,57	8042
			Накладные расходы			*293,26*	*293*
			Сметная прибыль			*595,67*	*596*
109	177	23-061703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-70/120	шт.	1,000	10725,17	10725
			Накладные расходы			*391,12*	*391*
			Сметная прибыль			*794,46*	*794*
110	178	13-080201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	11475,78	22952
			Накладные расходы			*3259,61*	*6519*
			Сметная прибыль			*850,06*	*1700*
111	179	13-080201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	12936,54	12937
			Накладные расходы			*3717,40*	*3717*
			Сметная прибыль			*958,26*	*958*
112	180	23-061703-1702 РСНБ РК 2015	Муфты соединительная термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-16/70	шт.	2,000	14188,50	28377
			Накладные расходы			*517,42*	*1035*
			Сметная прибыль			*1051,00*	*2102*
113	181	23-061703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-35/120	шт.	1,000	19709,12	19709
			Накладные расходы			*718,75*	*719*
			Сметная прибыль			*1459,94*	*1460*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ				
114	182	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	27,752	135,96	3773
			Накладные расходы			*28,89*	*802*
			Сметная прибыль			*10,07*	*279*
115	183	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,858	2720,58	2335

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*998,10*	*857*
			Сметная прибыль			*201,52*	*173*
116	184	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,273	19,06	329
			Накладные расходы			*3,54*	*61*
			Сметная прибыль			*1,41*	*24*
117	185	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,273	16,86	291
			Накладные расходы			*3,13*	*54*
			Сметная прибыль			*1,25*	*22*
118	186	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,758	1300,87	7490
			Накладные расходы			*477,25*	*2748*
			Сметная прибыль			*96,36*	*555*
119	187	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,273	213,05	3680
			Накладные расходы			*67,49*	*1166*
			Сметная прибыль			*15,78*	*273*
120	188	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17,273	73,64	1272
			Накладные расходы			*14,59*	*252*
			Сметная прибыль			*5,46*	*94*
121	189	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Группа грунтов 2	м3 грунта	4,180	38,35	160
			Накладные расходы			*7,06*	*30*
			Сметная прибыль			*2,84*	*12*
122	190	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Устройство мелкопросеянной земли(подушка)	м3 грунта	4,180	1737,17	7261
			Накладные расходы			*637,32*	*2664*
			Сметная прибыль			*128,68*	*538*
123	191	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60,000	473,76	28425
			Накладные расходы			*88,81*	*5329*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,09*	*2106*
124	192	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели. Добавлять на каждый последующий кабель кнорме 13-080201-0301	м кабеля	42,000	140,02	5881
			Накладные расходы			*26,74*	*1123*
			Сметная прибыль			*10,37*	*436*
125	193	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	60,000	416,24	24974
			Накладные расходы			*79,61*	*4776*
			Сметная прибыль			*30,83*	*1850*
126	194	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	42,000	240,33	10094
			Накладные расходы			*44,96*	*1888*
			Сметная прибыль			*17,80*	*748*
127	195	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,149	27189,39	4051
			Накладные расходы			*991,54*	*148*
			Сметная прибыль			*2014,03*	*300*
128	196	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,050	1244954,46	62248
			Накладные расходы			*135610,76*	*6781*
			Сметная прибыль			*92218,85*	*4611*
129	197	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60,000	324,40	19464
			Накладные расходы			*71,56*	*4293*
			Сметная прибыль			*24,03*	*1442*
130	198	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50,000	298,64	14932
			Накладные расходы			*65,79*	*3289*
			Сметная прибыль			*22,12*	*1106*
131	199	23-060137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,019	597195,30	11108
			Накладные расходы			*21778,39*	*405*
			Сметная прибыль			*44236,69*	*823*
132	200	23-060137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,075	1282518,72	95804

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*46770,62*	*3494*
			Сметная прибыль			*95001,39*	*7097*
133	201	23-060137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,019	1672556,98	31110
			Накладные расходы			*60994,45*	*1134*
			Сметная прибыль			*123893,11*	*2304*
			Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЕ				
			Раздел: УА2и ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
134	208	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,000	30528,43	30528
			Накладные расходы			*8272,90*	*8273*
			Сметная прибыль			*2261,37*	*2261*
135	209	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3,000	42231,31	126694
			Накладные расходы			*1540,08*	*4620*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*9385*
136	210	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	2,000	166,29	333
			Накладные расходы			*6,06*	*12*
			Сметная прибыль			*12,32*	*25*
137	211	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	2,600	536,81	1396
			Накладные расходы			*19,58*	*51*
			Сметная прибыль			*39,76*	*103*
138	212	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
139	213	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
140	214	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	4,000	2081,51	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
141	215	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
142	216	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
143	217	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	1,000	3739,91	3740
			Накладные расходы			*136,39*	*136*
			Сметная прибыль			*277,03*	*277*
144	218	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA-495	шт	2,000	7230,56	14461
			Накладные расходы			*263,68*	*527*
			Сметная прибыль			*535,60*	*1071*
145	219	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
146	220	ПРАЙС	Крюк бандажный SOT29	шт	1,000	1888,32	1888
			Накладные расходы			*68,86*	*69*
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
147	221	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,500	727,79	364
			Накладные расходы			*111,44*	*56*
			Сметная прибыль			*53,91*	*27*
148	222	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
149	223	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
150	224	ПРАЙС	Кронштейн У3	шт	2,000	6329,18	12658
			Накладные расходы			*230,81*	*462*
			Сметная прибыль			*468,83*	*938*
			ИТОГО:				3 718 219
			В том числе :				
			Накладные расходы				308 597
			Сметная прибыль				275 424
			Итого с временными		2,4 %	89 237	3 807 456
			Итого с зимними удорожаниями		1,71 %	65 108	3 872 564

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4 104 679**
			Итого с НДС		**12 %**	**492 561**	**4 597 240**
			Итого с учетом скидки				**3 677 792**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С._____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А. _____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б. _____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 38
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №12 (локальная смета № 2-2-12)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №12				
1	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			***3514,54***	***3515***
			Сметная прибыль			***1102,05***	***1102***
2	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**40062,71**	**40063**
			Накладные расходы			***9975,34***	***9975***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
3	5	21-040405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	6,000	18015,63	108094
			Накладные расходы			*656,99*	*3942*
			Сметная прибыль			*1334,49*	*8007*
4	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,350	6749,79	2362
			Накладные расходы			*857,48*	*300*
			Сметная прибыль			*499,98*	*175*
5	7	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную смесью	м3 грунта	1,600	2252,88	3605
			Накладные расходы			*826,51*	*1322*
			Сметная прибыль			*166,88*	*267*
6	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,600	1974,69	3159
			Накладные расходы			*72,01*	*115*
			Сметная прибыль			*146,27*	*234*
7	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,333	959,97	6080
			Накладные расходы			*136,62*	*865*
			Сметная прибыль			*71,11*	*450*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
8	10	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	471,19	14136
			Накладные расходы			*81,73*	*2452*
			Сметная прибыль			*34,90*	*1047*
9	11	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	2975,64	20829
			Накладные расходы			*398,38*	*2789*
			Сметная прибыль			*220,42*	*1543*
10	12	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	10,000	382,88	3829
			Накладные расходы			*77,69*	*777*
			Сметная прибыль			*28,36*	*284*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	13	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,443	86667,55	211729
			Накладные расходы			*26871,50*	*65647*
			Сметная прибыль			*6419,82*	*15684*
12	14	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,725	299584,38	217199
			Накладные расходы			*10925,18*	*7921*
			Сметная прибыль			*22191,44*	*16089*
13	15	23-061201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,184	541348,53	99608
			Накладные расходы			*19741,78*	*3632*
			Сметная прибыль			*40099,89*	*7378*
14	16	23-061201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,207	684565,95	826271
			Накладные расходы			*24964,60*	*30132*
			Сметная прибыль			*50708,59*	*61205*
15	17	23-061201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,327	993754,00	324958
			Накладные расходы			*36240,01*	*11850*
			Сметная прибыль			*73611,41*	*24071*
			Раздел: К2к ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
16	33	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1,000	727,79	728
			Накладные расходы			*111,44*	*111*
			Сметная прибыль			*53,91*	*54*
17	34	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	513
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
18	35	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
19	36	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	1,000	1888,72	1889
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*139,91*	*140*
			Раздел: К2ко ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
20	38	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1,000	6107,31	6107
			Накладные расходы			*1773,54*	*1774*
			Сметная прибыль			*452,39*	*452*
21	39	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1,000	47924,69	47925
			Накладные расходы			*1747,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*3550*
22	57	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	513
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
23	59	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
24	61	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	1,000	1888,72	1889
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*139,91*	*140*
25	63	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,003	229538,63	574
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-3шт:				
26	64	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3,000	6107,31	18322
			Накладные расходы			*1773,54*	*5321*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*452,39*	*1357*
27	65	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	3,000	47924,69	143774
			Накладные расходы			*1747,71*	*5243*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*10650*
28	82	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	512513,84	1538
			Накладные расходы			*18690,24*	*56*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*114*
29	87	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,008	229538,63	1722
			Накладные расходы			*8370,76*	*63*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*128*
			Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-4шт:				
30	97	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,000	727,79	1456
			Накладные расходы			*111,44*	*223*
			Сметная прибыль			*53,91*	*108*
31	98	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	1025
			Накладные расходы			*18690,24*	*37*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*76*
32	99	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	4,000	947,06	3788
			Накладные расходы			*34,54*	*138*
			Сметная прибыль			*70,15*	*281*
			Раздел: ОА2.1 ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: ОА2.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: ОА2о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-29шт:				
33	170	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1,000	9633,32	9633

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2615,86*	*2616*
			Сметная прибыль			*713,58*	*714*
34	171	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	42231,31	42231
			Накладные расходы			*1540,08*	*1540*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*3128*
35	172	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
36	173	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
37	174	ПРАЙС	Зажимы поддерживающие PSP 4120	шт	1,000	2486,35	2486
			Накладные расходы			*90,67*	*91*
			Сметная прибыль			*184,17*	*184*
38	175	ПРАЙС	Крюк сквозной MSP M 16x240	шт	1,000	3121,22	3121
			Накладные расходы			*113,82*	*114*
			Сметная прибыль			*231,20*	*231*
39	176	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	14,500	727,79	10553
			Накладные расходы			*111,44*	*1616*
			Сметная прибыль			*53,91*	*782*
40	177	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,015	512513,84	7431
			Накладные расходы			*18690,24*	*271*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*550*
			Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-19шт:				
41	178	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	19,000	6107,31	116039
			Накладные расходы			*1773,54*	*33697*
			Сметная прибыль			*452,39*	*8595*
42	179	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	19,000	47924,69	910569

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1747,71*	*33206*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*67450*
43	180	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	1,000	372,70	373
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
44	181	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1,000	9633,32	9633
			Накладные расходы			*2615,86*	*2616*
			Сметная прибыль			*713,58*	*714*
45	182	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	42231,31	42231
			Накладные расходы			*1540,08*	*1540*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*3128*
46	183	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 16	шт	1,000	2832,90	2833
			Накладные расходы			*103,31*	*103*
			Сметная прибыль			*209,84*	*210*
47	184	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	3,000	2081,51	6245
			Накладные расходы			*75,91*	*228*
			Сметная прибыль			*154,19*	*463*
48	185	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
49	186	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	4,000	2205,37	8821
			Накладные расходы			*80,43*	*322*
			Сметная прибыль			*163,36*	*653*
50	187	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	2,000	3739,91	7480
			Накладные расходы			*136,39*	*273*
			Сметная прибыль			*277,03*	*554*
51	188	ПРАЙС	Крюк сквозной MSP M 16x240	шт	1,000	3121,22	3121
			Накладные расходы			*113,82*	*114*
			Сметная прибыль			*231,20*	*231*
52	189	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	1,000	2292,82	2293
			Накладные расходы			*83,61*	*84*
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	190	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,010	512513,84	4869
			Накладные расходы			*18690,24*	*178*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*361*
54	191	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	1,000	4735,28	4735
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
55	192	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,048	229538,63	10903
			Накладные расходы			*8370,76*	*398*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*808*
			Раздел: УАЗ ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: УАЗк ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: МЕТАЛЛОПРОКАТ				
56	229	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	360,000	553,59	199292
			Накладные расходы			*93,12*	*33522*
			Сметная прибыль			*41,01*	*14762*
57	230	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	270,000	553,59	149469
			Накладные расходы			*93,12*	*25141*
			Сметная прибыль			*41,01*	*11072*
			Раздел: МУФТЫ				
58	231	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	23168,76	46338
			Накладные расходы			*4191,29*	*8383*
			Сметная прибыль			*1716,20*	*3432*
59	232	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3,000	27347,51	82043
			Накладные расходы			*5018,39*	*15055*
			Сметная прибыль			*2025,74*	*6077*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	233	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-16/25(б)	шт.	2,000	8041,57	16083
			Накладные расходы			*293,26*	*587*
			Сметная прибыль			*595,67*	*1191*
61	234	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-25/50	шт.	3,000	8041,57	24125
			Накладные расходы			*293,26*	*880*
			Сметная прибыль			*595,67*	*1787*
62	235	13-080201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5,000	11475,78	57379
			Накладные расходы			*3259,61*	*16298*
			Сметная прибыль			*850,06*	*4250*
63	236	23-061703-1702 РСНБ РК 2015	Муфты соединительная термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-16/70	шт.	5,000	14188,50	70943
			Накладные расходы			*517,42*	*2587*
			Сметная прибыль			*1051,00*	*5255*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ				
64	237	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	44,882	135,96	6102
			Накладные расходы			*28,89*	*1297*
			Сметная прибыль			*10,07*	*452*
65	238	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,388	2720,58	3776
			Накладные расходы			*998,10*	*1385*
			Сметная прибыль			*201,52*	*280*
66	239	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,045	19,06	516
			Накладные расходы			*3,54*	*96*
			Сметная прибыль			*1,41*	*38*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	240	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,045	16,86	456
			Накладные расходы			*3,13*	*85*
			Сметная прибыль			*1,25*	*34*
68	241	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,015	1300,87	11727
			Накладные расходы			*477,25*	*4302*
			Сметная прибыль			*96,36*	*869*
69	242	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,045	213,05	5762
			Накладные расходы			*67,49*	*1825*
			Сметная прибыль			*15,78*	*427*
70	243	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	27,045	73,64	1992
			Накладные расходы			*14,59*	*395*
			Сметная прибыль			*5,46*	*148*
71	244	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Группа грунтов 2	м3 грунта	4,970	38,35	191
			Накладные расходы			*7,06*	*35*
			Сметная прибыль			*2,84*	*14*
72	245	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Устройство мелкопросеянной земли(подушка)	м3 грунта	4,970	1737,17	8634
			Накладные расходы			*637,32*	*3167*
			Сметная прибыль			*128,68*	*640*
73	246	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	80,000	473,76	37901
			Накладные расходы			*88,81*	*7105*
			Сметная прибыль			*35,09*	*2807*
74	247	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	80,000	416,24	33299
			Накладные расходы			*79,61*	*6369*
			Сметная прибыль			*30,83*	*2467*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	248	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,248	27189,39	6743
			Накладные расходы			*991,54*	*246*
			Сметная прибыль			*2014,03*	*499*
76	249	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,093	1244954,46	115781
			Накладные расходы			*135610,76*	*12612*
			Сметная прибыль			*92218,85*	*8576*
77	250	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	107,000	324,40	34711
			Накладные расходы			*71,56*	*7657*
			Сметная прибыль			*24,03*	*2571*
78	251	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	93,000	298,64	27773
			Накладные расходы			*65,79*	*6118*
			Сметная прибыль			*22,12*	*2057*
79	252	23-060137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,080	597195,30	47776
			Накладные расходы			*21778,39*	*1742*
			Сметная прибыль			*44236,69*	*3539*
80	253	23-060137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,120	1282518,72	153902
			Накладные расходы			*46770,62*	*5612*
			Сметная прибыль			*95001,39*	*11400*
			Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЕ				
			Раздел: ОА3.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
81	260	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1,000	6107,31	6107
			Накладные расходы			*1773,54*	*1774*
			Сметная прибыль			*452,39*	*452*
82	261	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1,000	47924,69	47925
			Накладные расходы			*1747,71*	*1748*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3549,98*	*3550*
83	262	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	1,000	372,70	373
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
84	263	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,000	30528,43	30528
			Накладные расходы			*8272,90*	*8273*
			Сметная прибыль			*2261,37*	*2261*
85	264	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	42231,31	84463
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
86	265	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	32622,45	32622
			Накладные расходы			*1189,67*	*1190*
			Сметная прибыль			*2416,48*	*2416*
87	266	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	4,000	166,29	665
			Накладные расходы			*6,06*	*24*
			Сметная прибыль			*12,32*	*49*
88	267	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	5,400	536,81	2899
			Накладные расходы			*19,58*	*106*
			Сметная прибыль			*39,76*	*215*
89	268	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
90	269	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
91	270	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	14,000	2081,51	29141
			Накладные расходы			*75,91*	*1063*
			Сметная прибыль			*154,19*	*2159*
92	271	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
93	272	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
94	273	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	1,000	12934,47	12934
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
95	274	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	2,000	3739,91	7480
			Накладные расходы			*136,39*	*273*
			Сметная прибыль			*277,03*	*554*
96	275	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	1,000	1245,49	1245
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
97	276	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
98	277	ПРАЙС	Крюк бандажный SOT29	шт	1,000	1888,32	1888
			Накладные расходы			*68,86*	*69*
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
99	278	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	1,000	2137,18	2137
			Накладные расходы			*77,94*	*78*
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
100	279	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	1,000	2292,82	2293
			Накладные расходы			*83,61*	*84*
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*
101	280	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,500	727,79	364
			Накладные расходы			*111,44*	*56*
			Сметная прибыль			*53,91*	*27*
102	281	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
103	282	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
104	283	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	1,000	4735,28	4735
			Накладные расходы			*172,69*	*173*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
105	284	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	2,000	5915,31	11831
			Накладные расходы			*215,72*	*431*
			Сметная прибыль			*438,17*	*876*
106	285	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,500	727,79	1819
			Накладные расходы			*111,44*	*279*
			Сметная прибыль			*53,91*	*135*
107	286	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,003	229538,63	574
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			Раздел: УАЗ-3 ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
108	287	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,000	30528,43	30528
			Накладные расходы			*8272,90*	*8273*
			Сметная прибыль			*2261,37*	*2261*
109	288	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3,000	42231,31	126694
			Накладные расходы			*1540,08*	*4620*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*9385*
110	289	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	2,000	166,29	333
			Накладные расходы			*6,06*	*12*
			Сметная прибыль			*12,32*	*25*
111	290	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	2,600	536,81	1396
			Накладные расходы			*19,58*	*51*
			Сметная прибыль			*39,76*	*103*
112	291	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
113	292	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
114	293	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	4,000	2081,51	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
115	294	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
116	295	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
117	296	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	1,000	3739,91	3740
			Накладные расходы			*136,39*	*136*
			Сметная прибыль			*277,03*	*277*
118	297	ПРАЙС	Зажимы анкерные РА -495	шт	2,000	7230,56	14461
			Накладные расходы			*263,68*	*527*
			Сметная прибыль			*535,60*	*1071*
119	298	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
120	299	ПРАЙС	Крюк бандажный SOT29	шт	1,000	1888,32	1888
			Накладные расходы			*68,86*	*69*
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
121	300	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,500	727,79	364
			Накладные расходы			*111,44*	*56*
			Сметная прибыль			*53,91*	*27*
122	301	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
123	302	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
124	303	ПРАЙС	Кронштейн У3	шт	2,000	6329,18	12658
			Накладные расходы			*230,81*	*462*
			Сметная прибыль			*468,83*	*938*
			Раздел: УА3-3К ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
125	**304**	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1,000**	**30528,43**	**30528**
			Накладные расходы			***8272,90***	***8273***
			Сметная прибыль			***2261,37***	***2261***
126	**305**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**
			Накладные расходы			***1540,08***	***3080***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***6256***
127	**306**	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,000**	**32622,45**	**32622**
			Накладные расходы			***1189,67***	***1190***
			Сметная прибыль			***2416,48***	***2416***
128	**307**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**6,000**	**166,29**	**998**
			Накладные расходы			***6,06***	***36***
			Сметная прибыль			***12,32***	***74***
129	**308**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**7,800**	**536,81**	**4187**
			Накладные расходы			***19,58***	***153***
			Сметная прибыль			***39,76***	***310***
130	**309**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**1,000**	**4115,17**	**4115**
			Накладные расходы			***150,07***	***150***
			Сметная прибыль			***304,83***	***305***
131	**310**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**
			Накладные расходы			***33,54***	***34***
			Сметная прибыль			***68,13***	***68***
132	**311**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**8,000**	**2081,51**	**16652**
			Накладные расходы			***75,91***	***607***
			Сметная прибыль			***154,19***	***1233***
133	**312**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**1,000**	**2081,51**	**2082**
			Накладные расходы			***75,91***	***76***
			Сметная прибыль			***154,19***	***154***
134	**313**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**1,000**	**2205,37**	**2205**
			Накладные расходы			***80,43***	***80***
			Сметная прибыль			***163,36***	***163***
135	**314**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**1,000**	**3739,91**	**3740**
			Накладные расходы			***136,39***	***136***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*277,03*	*277*
136	315	ПРАЙС	Зажимы анкерные РА -495	шт	2,000	7230,56	14461
			Накладные расходы			*263,68*	*527*
			Сметная прибыль			*535,60*	*1071*
137	316	24-040207-5319 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	3307,31	13229
			Накладные расходы			*120,61*	*482*
			Сметная прибыль			*244,99*	*980*
138	317	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
139	318	ПРАЙС	Крюк бандажный SOT29	шт	1,000	1888,32	1888
			Накладные расходы			*68,86*	*69*
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
140	319	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,500	727,79	364
			Накладные расходы			*111,44*	*56*
			Сметная прибыль			*53,91*	*27*
141	320	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
142	321	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
143	322	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	1,000	1888,72	1889
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*139,91*	*140*
144	323	ПРАЙС	Кронштейн У3	шт	2,000	6329,18	12658
			Накладные расходы			*230,81*	*462*
			Сметная прибыль			*468,83*	*938*
			ИТОГО:				5 227 767
			В том числе :				
			Накладные расходы				452 589
			Сметная прибыль				387 242

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2,4 %**	**125 466**	**5 353 233**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**91 540**	**5 444 773**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5 771 123**
			Итого с НДС		**12 %**	**692 535**	**6 463 658**
			Итого с учетом скидки				**5 170 926**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С._____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б._____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А._____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б._____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 39
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №13 (локальная смета № 2-2-13)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №13				
1	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			***3514,54***	***3515***
			Сметная прибыль			***1102,05***	***1102***
2	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**40062,71**	**40063**
			Накладные расходы			***9975,34***	***9975***
			Сметная прибыль			***2967,61***	***2968***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**5**	**21-040405-0505 РСНБ РК 2015**	**Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,000**	**18015,63**	**108094**
			Накладные расходы			*656,99*	*3942*
			Сметная прибыль			*1334,49*	*8007*
4	**6**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,350**	**6749,79**	**2362**
			Накладные расходы			*857,48*	*300*
			Сметная прибыль			*499,98*	*175*
5	**7**	**11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную смесью**	**м3 грунта**	**1,600**	**2252,88**	**3605**
			Накладные расходы			*826,51*	*1322*
			Сметная прибыль			*166,88*	*267*
6	**8**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,600**	**1974,69**	**3159**
			Накладные расходы			*72,01*	*115*
			Сметная прибыль			*146,27*	*234*
7	**9**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,333**	**959,97**	**6080**
			Накладные расходы			*136,62*	*865*
			Сметная прибыль			*71,11*	*450*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
8	**10**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30,000**	**471,19**	**14136**
			Накладные расходы			*81,73*	*2452*
			Сметная прибыль			*34,90*	*1047*
9	**11**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,000**	**2975,64**	**20829**
			Накладные расходы			*398,38*	*2789*
			Сметная прибыль			*220,42*	*1543*
10	**12**	**13-080208-0204 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**10,000**	**382,88**	**3829**
			Накладные расходы			*77,69*	*777*
			Сметная прибыль			*28,36*	*284*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ				
11	**13**	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,286**	**86667,55**	**198122**
			Накладные расходы			*26871,50*	*61428*
			Сметная прибыль			*6419,82*	*14676*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**14**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,510**	**299584,38**	**152760**
			Накладные расходы			*10925,18*	*5571*
			Сметная прибыль			*22191,44*	*11316*
13	**15**	**23-061201-0919 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,497**	**684565,95**	**340229**
			Накладные расходы			*24964,60*	*12407*
			Сметная прибыль			*50708,59*	*25202*
14	**16**	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,638**	**993754,00**	**634015**
			Накладные расходы			*36240,01*	*23121*
			Сметная прибыль			*73611,41*	*46964*
			Раздел: К2к ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
15	**32**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1,000**	**727,79**	**728**
			Накладные расходы			*111,44*	*111*
			Сметная прибыль			*53,91*	*54*
16	**33**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**512513,84**	**513**
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
17	**34**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводик ЗП6**	**м**	**1,000**	**947,06**	**947**
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
18	**35**	**24-040207-3938 РСНБ РК 2015**	**Защита кабелей металлическим кожухом МК12**	**шт.**	**1,000**	**1888,72**	**1889**
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*139,91*	*140*
			Раздел: К2ко ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
19	**37**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**1,000**	**6107,31**	**6107**
			Накладные расходы			*1773,54*	*1774*
			Сметная прибыль			*452,39*	*452*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	38	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1,000	47924,69	47925
			Накладные расходы			*1747,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*3550*
21	56	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	513
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
22	57	ПРАЙС	Стяжка Г-1	шт	2,000	4185,99	8372
			Накладные расходы			*152,65*	*305*
			Сметная прибыль			*310,07*	*620*
23	58	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
24	60	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	1,000	1888,72	1889
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*139,91*	*140*
25	62	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,003	229538,63	574
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-4шт:				
26	63	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4,000	6107,31	24429
			Накладные расходы			*1773,54*	*7094*
			Сметная прибыль			*452,39*	*1810*
27	64	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	4,000	47924,69	191699
			Накладные расходы			*1747,71*	*6991*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*14200*
28	81	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	512513,84	2050
			Накладные расходы			*18690,24*	*75*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*152*
29	82	ПРАЙС	Стяжка Г-1	шт	8,000	4185,99	33488
			Накладные расходы			*152,65*	*1221*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*310,07*	*2481*
30	**83**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводик ЗП6**	**м**	**4,000**	**947,06**	**3788**
			Накладные расходы			*34,54*	*138*
			Сметная прибыль			*70,15*	*281*
31	**86**	**23-061401-0203 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	**км**	**0,010**	**229538,63**	**2295**
			Накладные расходы			*8370,76*	*84*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*170*
			Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-1шт:				
32	**96**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**0,500**	**727,79**	**364**
			Накладные расходы			*111,44*	*56*
			Сметная прибыль			*53,91*	*27*
33	**97**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**512513,84**	**256**
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
34	**98**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводик ЗП6**	**м**	**1,000**	**947,06**	**947**
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
			Раздел: ОА2.1 ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: ОА2.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: ОА2о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-6шт:				
35	**165**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,000**	**9633,32**	**9633**
			Накладные расходы			*2615,86*	*2616*
			Сметная прибыль			*713,58*	*714*
36	**166**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,000**	**42231,31**	**42231**
			Накладные расходы			*1540,08*	*1540*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*3128*
37	**167**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**1,000**	**2081,51**	**2082**
			Накладные расходы			*75,91*	*76*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
38	**168**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**1,000**	**2205,37**	**2205**
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
39	**169**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающие PSP 4120**	**шт**	**1,000**	**2486,35**	**2486**
			Накладные расходы			*90,67*	*91*
			Сметная прибыль			*184,17*	*184*
40	**170**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной MSP M 16x240**	**шт**	**1,000**	**3121,22**	**3121**
			Накладные расходы			*113,82*	*114*
			Сметная прибыль			*231,20*	*231*
41	**171**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**3,000**	**727,79**	**2183**
			Накладные расходы			*111,44*	*334*
			Сметная прибыль			*53,91*	*162*
42	**172**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,003**	**512513,84**	**1538**
			Накладные расходы			*18690,24*	*56*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*114*
			Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-26шт:				
43	**173**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**26,000**	**6107,31**	**158790**
			Накладные расходы			*1773,54*	*46112*
			Сметная прибыль			*452,39*	*11762*
44	**174**	**23-070106-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**26,000**	**47924,69**	**1246042**
			Накладные расходы			*1747,71*	*45440*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*92299*
45	**175**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**1,000**	**372,70**	**373**
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
46	**176**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,000**	**9633,32**	**9633**
			Накладные расходы			*2615,86*	*2616*
			Сметная прибыль			*713,58*	*714*
47	**177**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,000**	**42231,31**	**42231**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1540,08*	*1540*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*3128*
48	178	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 16	шт	1,000	2832,90	2833
			Накладные расходы			*103,31*	*103*
			Сметная прибыль			*209,84*	*210*
49	179	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	3,000	2081,51	6245
			Накладные расходы			*75,91*	*228*
			Сметная прибыль			*154,19*	*463*
50	180	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
51	181	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	4,000	2205,37	8821
			Накладные расходы			*80,43*	*322*
			Сметная прибыль			*163,36*	*653*
52	182	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	2,000	3739,91	7480
			Накладные расходы			*136,39*	*273*
			Сметная прибыль			*277,03*	*554*
53	183	ПРАЙС	Крюк сквозной MSP M 16x240	шт	1,000	3121,22	3121
			Накладные расходы			*113,82*	*114*
			Сметная прибыль			*231,20*	*231*
54	184	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	1,000	2292,82	2293
			Накладные расходы			*83,61*	*84*
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*
55	185	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,013	512513,84	6663
			Накладные расходы			*18690,24*	*243*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*494*
56	186	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	1,000	4735,28	4735
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
57	187	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3x2,5 мм2	км	0,065	229538,63	14920
			Накладные расходы			*8370,76*	*544*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*1105*
			Раздел: МЕТАЛЛОПРОКАТ				
58	188	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	240,000	553,59	132861
			Накладные расходы			*93,12*	*22348*
			Сметная прибыль			*41,01*	*9842*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	**189**	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**180,000**	**553,59**	**99646**
			Накладные расходы			*93,12*	*16761*
			Сметная прибыль			*41,01*	*7381*
			Раздел: МУФТЫ				
60	**190**	**13-080201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**23168,76**	**23169**
			Накладные расходы			*4191,29*	*4191*
			Сметная прибыль			*1716,20*	*1716*
61	**191**	**13-080201-2502 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**27347,51**	**54695**
			Накладные расходы			*5018,39*	*10037*
			Сметная прибыль			*2025,74*	*4051*
62	**192**	**23-061703-1601 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-16/25(б)**	**шт.**	**1,000**	**8041,57**	**8042**
			Накладные расходы			*293,26*	*293*
			Сметная прибыль			*595,67*	*596*
63	**193**	**23-061703-1601 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-25/50**	**шт.**	**2,000**	**8041,57**	**16083**
			Накладные расходы			*293,26*	*587*
			Сметная прибыль			*595,67*	*1191*
64	**194**	**13-080201-2702 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**11475,78**	**34427**
			Накладные расходы			*3259,61*	*9779*
			Сметная прибыль			*850,06*	*2550*
65	**195**	**23-061703-1702 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-16/70**	**шт.**	**3,000**	**14188,50**	**42566**
			Накладные расходы			*517,42*	*1552*
			Сметная прибыль			*1051,00*	*3153*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ				
66	**196**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	**м3 грунта**	**22,232**	**135,96**	**3023**
			Накладные расходы			*28,89*	*642*
			Сметная прибыль			*10,07*	*224*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	197	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,688	2720,58	1871
			Накладные расходы			*998,10*	*686*
			Сметная прибыль			*201,52*	*139*
68	198	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,823	19,06	263
			Накладные расходы			*3,54*	*49*
			Сметная прибыль			*1,41*	*20*
69	199	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,823	16,86	233
			Накладные расходы			*3,13*	*43*
			Сметная прибыль			*1,25*	*17*
70	200	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,608	1300,87	5994
			Накладные расходы			*477,25*	*2199*
			Сметная прибыль			*96,36*	*444*
71	201	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,823	213,05	2945
			Накладные расходы			*67,49*	*933*
			Сметная прибыль			*15,78*	*218*
72	202	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13,823	73,64	1018
			Накладные расходы			*14,59*	*202*
			Сметная прибыль			*5,46*	*75*
73	203	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Группа грунтов 2	м3 грунта	2,050	38,35	79
			Накладные расходы			*7,06*	*14*
			Сметная прибыль			*2,84*	*6*
74	204	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Устройство мелкопросеяннойземли(подушка)	м3 грунта	2,050	1737,17	3561
			Накладные расходы			*637,32*	*1306*
			Сметная прибыль			*128,68*	*264*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	**205**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройствопостели**	**м кабеля**	**98,000**	**473,76**	**46428**
			Накладные расходы			*88,81*	*8703*
			Сметная прибыль			*35,09*	*3439*
76	**206**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**98,000**	**416,24**	**40791**
			Накладные расходы			*79,61*	*7802*
			Сметная прибыль			*30,83*	*3022*
77	**207**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,106**	**27189,39**	**2882**
			Накладные расходы			*991,54*	*105*
			Сметная прибыль			*2014,03*	*213*
78	**208**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,024**	**1244954,46**	**29879**
			Накладные расходы			*135610,76*	*3255*
			Сметная прибыль			*92218,85*	*2213*
79	**209**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**98,000**	**324,40**	**31791**
			Накладные расходы			*71,56*	*7013*
			Сметная прибыль			*24,03*	*2355*
80	**210**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**24,000**	**298,64**	**7167**
			Накладные расходы			*65,79*	*1579*
			Сметная прибыль			*22,12*	*531*
81	**211**	**23-060137-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,038**	**597195,30**	**22693**
			Накладные расходы			*21778,39*	*828*
			Сметная прибыль			*44236,69*	*1681*
82	**212**	**23-060137-0708 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,084**	**1282518,72**	**107732**
			Накладные расходы			*46770,62*	*3929*
			Сметная прибыль			*95001,39*	*7980*
			Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЕ				
			Раздел: ОА3.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
83	**219**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**1,000**	**6107,31**	**6107**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1773,54*	*1774*
			Сметная прибыль			*452,39*	*452*
84	**220**	**23-070106-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**1,000**	**47924,69**	**47925**
			Накладные расходы			*1747,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*3550*
85	**221**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**1,000**	**372,70**	**373**
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
86	**222**	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1,000**	**30528,43**	**30528**
			Накладные расходы			*8272,90*	*8273*
			Сметная прибыль			*2261,37*	*2261*
87	**223**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,000**	**42231,31**	**42231**
			Накладные расходы			*1540,08*	*1540*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*3128*
88	**224**	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**32622,45**	**65245**
			Накладные расходы			*1189,67*	*2379*
			Сметная прибыль			*2416,48*	*4833*
89	**225**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**4,000**	**166,29**	**665**
			Накладные расходы			*6,06*	*24*
			Сметная прибыль			*12,32*	*49*
90	**226**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**5,400**	**536,81**	**2899**
			Накладные расходы			*19,58*	*106*
			Сметная прибыль			*39,76*	*215*
91	**227**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**1,000**	**4115,17**	**4115**
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
92	**228**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
93	**229**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**14,000**	**2081,51**	**29141**
			Накладные расходы			*75,91*	*1063*
			Сметная прибыль			*154,19*	*2159*
94	**230**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**1,000**	**2081,51**	**2082**
			Накладные расходы			*75,91*	*76*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
95	**231**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**1,000**	**2205,37**	**2205**
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
96	**232**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные PA -4120**	**шт**	**1,000**	**12934,47**	**12934**
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
97	**233**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**2,000**	**3739,91**	**7480**
			Накладные расходы			*136,39*	*273*
			Сметная прибыль			*277,03*	*554*
98	**234**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**1,000**	**1245,49**	**1245**
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
99	**235**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**1,000**	**3655,04**	**3655**
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
100	**236**	**ПРАЙС**	**Крюк бандажный SOT29**	**шт**	**1,000**	**1888,32**	**1888**
			Накладные расходы			*68,86*	*69*
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
101	**237**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**1,000**	**2137,18**	**2137**
			Накладные расходы			*77,94*	*78*
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
102	**238**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**1,000**	**2292,82**	**2293**
			Накладные расходы			*83,61*	*84*
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*
103	**239**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**512513,84**	**256**
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
104	**240**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводик ЗП6**	**м**	**1,000**	**947,06**	**947**
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
105	**241**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**1,000**	**4735,28**	**4735**
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
106	**242**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**2,000**	**5915,31**	**11831**
			Накладные расходы			*215,72*	*431*
			Сметная прибыль			*438,17*	*876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	**243**	**23-061401-0203 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	**км**	**0,003**	**229538,63**	**574**
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			ИТОГО:				**4457872**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**375 191**
			Сметная прибыль				**330 213**
			Итого с временными		**2,4 %**	**106 989**	**4 564 861**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**78 059**	**4 642 920**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4 921 209**
			Итого с НДС		**12 %**	**590 545**	**5 511 754**
			Итого с учетом скидки				**4 409 403**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С. _____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А. _____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б. _____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 40
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 (локальная смета № 2-2-14)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №14				
1	1	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			***3514,54***	***3515***
			Сметная прибыль			***1102,05***	***1102***
2	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**40062,71**	**40063**
			Накладные расходы			***9975,34***	***9975***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
3	5	21-040405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	6,000	18015,63	108094
			Накладные расходы			*656,99*	*3942*
			Сметная прибыль			*1334,49*	*8007*
4	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,350	6749,79	2362
			Накладные расходы			*857,48*	*300*
			Сметная прибыль			*499,98*	*175*
5	7	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную смесью	м3 грунта	1,600	2252,88	3605
			Накладные расходы			*826,51*	*1322*
			Сметная прибыль			*166,88*	*267*
6	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,600	1974,69	3159
			Накладные расходы			*72,01*	*115*
			Сметная прибыль			*146,27*	*234*
7	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,333	959,97	6080
			Накладные расходы			*136,62*	*865*
			Сметная прибыль			*71,11*	*450*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
8	10	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	471,19	14136
			Накладные расходы			*81,73*	*2452*
			Сметная прибыль			*34,90*	*1047*
9	11	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	2975,64	20829
			Накладные расходы			*398,38*	*2789*
			Сметная прибыль			*220,42*	*1543*
10	12	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	10,000	382,88	3829
			Накладные расходы			*77,69*	*777*
			Сметная прибыль			*28,36*	*284*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ				
11	13	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,352	86667,55	377177
			Накладные расходы			*26871,50*	*116945*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6419,82*	*27939*
12	14	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,752	299584,38	524872
			Накладные расходы			*10925,18*	*19141*
			Сметная прибыль			*22191,44*	*38879*
13	15	23-061201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,084	541348,53	45473
			Накладные расходы			*19741,78*	*1658*
			Сметная прибыль			*40099,89*	*3368*
14	16	23-061201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,638	684565,95	436753
			Накладные расходы			*24964,60*	*15927*
			Сметная прибыль			*50708,59*	*32352*
15	17	23-061201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,682	993754,00	677740
			Накладные расходы			*36240,01*	*24716*
			Сметная прибыль			*73611,41*	*50203*
16	18	23-061201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,752	1138968,48	856504
			Накладные расходы			*41535,66*	*31235*
			Сметная прибыль			*84368,04*	*63445*
17	19	23-061201-0922 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,444	1434200,74	636785
			Накладные расходы			*52302,12*	*23222*
			Сметная прибыль			*106237,09*	*47169*
			Раздел: К2к ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
18	35	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1,000	727,79	728
			Накладные расходы			*111,44*	*111*
			Сметная прибыль			*53,91*	*54*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	36	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	513
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
20	37	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
21	38	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	1,000	1888,72	1889
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*139,91*	*140*
			Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-5шт:				
22	40	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5,000	6107,31	30537
			Накладные расходы			*1773,54*	*8868*
			Сметная прибыль			*452,39*	*2262*
23	41	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	5,000	47924,69	239623
			Накладные расходы			*1747,71*	*8739*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*17750*
24	58	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	512513,84	2563
			Накладные расходы			*18690,24*	*93*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*190*
25	60	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	5,000	947,06	4735
			Накладные расходы			*34,54*	*173*
			Сметная прибыль			*70,15*	*351*
26	63	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,013	229538,63	2869
			Накладные расходы			*8370,76*	*105*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*213*
			Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-4шт:				
27	74	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	1025
			Накладные расходы			*18690,24*	*37*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*37963,99*	*76*
28	**75**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводник ЗП6**	**м**	**4,000**	**947,06**	**3788**
			Накладные расходы			*34,54*	*138*
			Сметная прибыль			*70,15*	*281*
			Раздел: ОА2.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
29	**78**	**23-070106-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**2,000**	**47924,69**	**95849**
			Накладные расходы			*1747,71*	*3495*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*7100*
30	**96**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**512513,84**	**513**
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
31	**97**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводник ЗП6**	**м**	**2,000**	**947,06**	**1894**
			Накладные расходы			*34,54*	*69*
			Сметная прибыль			*70,15*	*140*
32	**100**	**23-061401-0203 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	**км**	**0,005**	**229538,63**	**1148**
			Накладные расходы			*8370,76*	*42*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*85*
			Раздел: ОА2о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
33	**101**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**2,000**	**6107,31**	**12215**
			Накладные расходы			*1773,54*	*3547*
			Сметная прибыль			*452,39*	*905*
34	**102**	**23-070106-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**2,000**	**47924,69**	**95849**
			Накладные расходы			*1747,71*	*3495*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*7100*
35	**118**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**512513,84**	**513**
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
36	**119**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводник ЗП6**	**м**	**2,000**	**947,06**	**1894**
			Накладные расходы			*34,54*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*70,15*	*140*
37	122	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,005	229538,63	1148
			Накладные расходы			*8370,76*	*42*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*85*
			Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-28шт:				
38	129	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	14,000	727,79	10189
			Накладные расходы			*111,44*	*1560*
			Сметная прибыль			*53,91*	*755*
39	130	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	512513,84	7175
			Накладные расходы			*18690,24*	*262*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*531*
			Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-46шт:				
40	131	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	46,000	6107,31	280936
			Накладные расходы			*1773,54*	*81583*
			Сметная прибыль			*452,39*	*20810*
41	132	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	46,000	47924,69	2204536
			Накладные расходы			*1747,71*	*80395*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*163299*
42	143	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,023	512513,84	11788
			Накладные расходы			*18690,24*	*430*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*873*
43	145	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,115	229538,63	26397
			Накладные расходы			*8370,76*	*963*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*1955*
			Раздел: УА2ио ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	146	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2,000	6107,31	12215
			Накладные расходы			*1773,54*	*3547*
			Сметная прибыль			*452,39*	*905*
45	147	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	2,000	47924,69	95849
			Накладные расходы			*1747,71*	*3495*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*7100*
46	161	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	1025
			Накладные расходы			*18690,24*	*37*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*76*
47	162	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	4,000	947,06	3788
			Накладные расходы			*34,54*	*138*
			Сметная прибыль			*70,15*	*281*
48	165	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,005	229538,63	1148
			Накладные расходы			*8370,76*	*42*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*85*
			Раздел: МЕТАЛЛОПРОКАТ				
49	166	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	420,000	553,59	232507
			Накладные расходы			*93,12*	*39109*
			Сметная прибыль			*41,01*	*17223*
50	167	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	320,000	553,59	177148
			Накладные расходы			*93,12*	*29797*
			Сметная прибыль			*41,01*	*13122*
			Раздел: МУФТЫ				
51	168	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	23168,76	46338
			Накладные расходы			*4191,29*	*8383*
			Сметная прибыль			*1716,20*	*3432*
52	169	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	33682,88	134732
			Накладные расходы			*6143,09*	*24572*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2495,03*	*9980*
53	**170**	**23-061703-1601 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-16/25(б)**	**шт.**	**2,000**	**8041,57**	**16083**
			Накладные расходы			*293,26*	*587*
			Сметная прибыль			*595,67*	*1191*
54	**171**	**23-061703-1602 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-70/120**	**шт.**	**4,000**	**10725,17**	**42901**
			Накладные расходы			*391,12*	*1564*
			Сметная прибыль			*794,46*	*3178*
55	**172**	**13-080201-2702 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**11475,78**	**22952**
			Накладные расходы			*3259,61*	*6519*
			Сметная прибыль			*850,06*	*1700*
56	**173**	**13-080201-2703 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**12936,54**	**25873**
			Накладные расходы			*3717,40*	*7435*
			Сметная прибыль			*958,26*	*1917*
57	**174**	**23-061703-1701 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-16/70**	**шт.**	**2,000**	**12196,83**	**24394**
			Накладные расходы			*444,79*	*890*
			Сметная прибыль			*903,47*	*1807*
58	**175**	**23-061703-1702 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-35/120**	**шт.**	**2,000**	**14188,50**	**28377**
			Накладные расходы			*517,42*	*1035*
			Сметная прибыль			*1051,00*	*2102*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ				
59	**176**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	**м3 грунта**	**8,468**	**135,96**	**1151**
			Накладные расходы			*28,89*	*245*
			Сметная прибыль			*10,07*	*85*
60	**177**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,262**	**2720,58**	**713**
			Накладные расходы			*998,10*	*261*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*201,52*	*53*
61	178	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,273	19,06	101
			Накладные расходы			*3,54*	*19*
			Сметная прибыль			*1,41*	*7*
62	179	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,273	16,86	89
			Накладные расходы			*3,13*	*17*
			Сметная прибыль			*1,25*	*7*
63	180	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,758	1300,87	2286
			Накладные расходы			*477,25*	*839*
			Сметная прибыль			*96,36*	*169*
64	181	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,273	213,05	1123
			Накладные расходы			*67,49*	*356*
			Сметная прибыль			*15,78*	*83*
65	182	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,273	73,64	388
			Накладные расходы			*14,59*	*77*
			Сметная прибыль			*5,46*	*29*
66	183	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Группа грунтов 2	м3 грунта	1,700	38,35	65
			Накладные расходы			*7,06*	*12*
			Сметная прибыль			*2,84*	*5*
67	184	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Устройство мелкопросеяннойземли(подушка)	м3 грунта	1,700	1737,17	2953
			Накладные расходы			*637,32*	*1083*
			Сметная прибыль			*128,68*	*219*
68	185	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	38,000	473,76	18003
			Накладные расходы			*88,81*	*3375*
			Сметная прибыль			*35,09*	*1334*
69	186	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	48,000	140,02	6721

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26,74*	*1284*
			Сметная прибыль			*10,37*	*498*
70	187	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**38,000**	**416,24**	**15817**
			Накладные расходы			*79,61*	*3025*
			Сметная прибыль			*30,83*	*1172*
71	188	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующийкабель**	**м кабеля**	**48,000**	**240,33**	**11536**
			Накладные расходы			*44,96*	*2158*
			Сметная прибыль			*17,80*	*855*
72	189	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,071**	**27189,39**	**1930**
			Накладные расходы			*991,54*	*70*
			Сметная прибыль			*2014,03*	*143*
73	190	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**86,000**	**324,40**	**27898**
			Накладные расходы			*71,56*	*6154*
			Сметная прибыль			*24,03*	*2067*
74	191	23-060137-0705 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,048**	**597195,30**	**28665**
			Накладные расходы			*21778,39*	*1045*
			Сметная прибыль			*44236,69*	*2123*
75	192	23-060137-0710 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,024**	**2173389,86**	**52161**
			Накладные расходы			*79258,71*	*1902*
			Сметная прибыль			*160991,84*	*3864*
76	193	23-060137-0734 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х120(мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,014**	**2839038,53**	**39747**
			Накладные расходы			*103533,44*	*1449*
			Сметная прибыль			*210299,15*	*2944*
			Раздел: ОА2-1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
77	194	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**1,000**	**6107,31**	**6107**
			Накладные расходы			*1773,54*	*1774*
			Сметная прибыль			*452,39*	*452*
78	195	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**1,000**	**47924,69**	**47925**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1747,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*3550*
79	**196**	**ПРАЙС**	**Предохранитель DOIgI/gG**	**шт**	**1,000**	**372,70**	**373**
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
80	**197**	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1,000**	**30528,43**	**30528**
			Накладные расходы			*8272,90*	*8273*
			Сметная прибыль			*2261,37*	*2261*
81	**198**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,000**	**42231,31**	**42231**
			Накладные расходы			*1540,08*	*1540*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*3128*
82	**199**	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**32622,45**	**65245**
			Накладные расходы			*1189,67*	*2379*
			Сметная прибыль			*2416,48*	*4833*
83	**200**	**ПРАЙС**	**Скрепа ZPT**	**шт**	**4,000**	**166,29**	**665**
			Накладные расходы			*6,06*	*24*
			Сметная прибыль			*12,32*	*49*
84	**201**	**ПРАЙС**	**Лента бандажная РТ-К25**	**шт**	**5,400**	**536,81**	**2899**
			Накладные расходы			*19,58*	*106*
			Сметная прибыль			*39,76*	*215*
85	**202**	**ПРАЙС**	**Гайка крюкообразная GK 20**	**шт**	**1,000**	**4115,17**	**4115**
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
86	**203**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/2**	**шт**	**1,000**	**919,81**	**920**
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
87	**204**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95**	**шт**	**14,000**	**2081,51**	**29141**
			Накладные расходы			*75,91*	*1063*
			Сметная прибыль			*154,19*	*2159*
88	**205**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**1,000**	**2081,51**	**2082**
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
89	**206**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50**	**шт**	**1,000**	**2205,37**	**2205**
			Накладные расходы			*80,43*	*80*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
90	**207**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные РА -4120**	**шт**	**1,000**	**12934,47**	**12934**
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
91	**208**	**ПРАЙС**	**Зажимы поддерживающий SM 130**	**шт**	**2,000**	**3739,91**	**7480**
			Накладные расходы			*136,39*	*273*
			Сметная прибыль			*277,03*	*554*
92	**209**	**ПРАЙС**	**Зажимы анкерные SM 158**	**шт**	**1,000**	**1245,49**	**1245**
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
93	**210**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КР 20-240**	**шт**	**1,000**	**3655,04**	**3655**
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
94	**211**	**ПРАЙС**	**Крюк бандажный SOT29**	**шт**	**1,000**	**1888,32**	**1888**
			Накладные расходы			*68,86*	*69*
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
95	**212**	**ПРАЙС**	**Крюк сквозной КМ 39**	**шт**	**1,000**	**2137,18**	**2137**
			Накладные расходы			*77,94*	*78*
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
96	**213**	**ПРАЙС**	**Изолятор штыревой форфоровый SV29.25**	**шт**	**1,000**	**2292,82**	**2293**
			Накладные расходы			*83,61*	*84*
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*
97	**214**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**512513,84**	**256**
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
98	**215**	**ПРАЙС**	**Заземляющий проводик ЗП6**	**м**	**1,000**	**947,06**	**947**
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
99	**216**	**ПРАЙС**	**Кронштейн К1П**	**шт**	**1,000**	**4735,28**	**4735**
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
100	**217**	**ПРАЙС**	**Кронштейн У4**	**шт**	**2,000**	**5915,31**	**11831**
			Накладные расходы			*215,72*	*431*
			Сметная прибыль			*438,17*	*876*
101	**218**	**23-061401-0203 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	**км**	**0,003**	**229538,63**	**574**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			ИТОГО:				**8174688**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**622 874**
			Сметная прибыль				**605 532**
			Итого с временными		**2,4 %**	**196 192**	**8 370 880**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**143 142**	**8 514 022**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**9 024 338**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 082 921**	**10 107 259**
			Итого с учетом скидки				**8 085 807**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С. _____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А. _____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б. _____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 41
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №15 (локальная смета № 2-2-15)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №15				
1	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			***3514,54***	***3515***
			Сметная прибыль			***1102,05***	***1102***
2	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**40062,71**	**40063**
			Накладные расходы			***9975,34***	***9975***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
3	5	21-040405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	6,000	18015,63	108094
			Накладные расходы			*656,99*	*3942*
			Сметная прибыль			*1334,49*	*8007*
4	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,350	6749,79	2362
			Накладные расходы			*857,48*	*300*
			Сметная прибыль			*499,98*	*175*
5	7	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную смесью	м3 грунта	1,600	2252,88	3605
			Накладные расходы			*826,51*	*1322*
			Сметная прибыль			*166,88*	*267*
6	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,600	1974,69	3159
			Накладные расходы			*72,01*	*115*
			Сметная прибыль			*146,27*	*234*
7	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,333	959,97	6080
			Накладные расходы			*136,62*	*865*
			Сметная прибыль			*71,11*	*450*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
8	10	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	471,19	14136
			Накладные расходы			*81,73*	*2452*
			Сметная прибыль			*34,90*	*1047*
9	11	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	2975,64	20829
			Накладные расходы			*398,38*	*2789*
			Сметная прибыль			*220,42*	*1543*
10	12	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	10,000	382,88	3829
			Накладные расходы			*77,69*	*777*
			Сметная прибыль			*28,36*	*284*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	13	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,424	86667,55	296750
			Накладные расходы			*26871,50*	*92008*
			Сметная прибыль			*6419,82*	*21981*
12	14	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,400	299584,38	419418
			Накладные расходы			*10925,18*	*15295*
			Сметная прибыль			*22191,44*	*31068*
13	15	23-061201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,452	541348,53	244670
			Накладные расходы			*19741,78*	*8923*
			Сметная прибыль			*40099,89*	*18124*
14	16	23-061201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,470	993754,00	467064
			Накладные расходы			*36240,01*	*17033*
			Сметная прибыль			*73611,41*	*34597*
15	17	23-061201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,962	1138968,48	1095688
			Накладные расходы			*41535,66*	*39957*
			Сметная прибыль			*84368,04*	*81162*
			Раздел: К2ко ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
16	18	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1,000	6107,31	6107
			Накладные расходы			*1773,54*	*1774*
			Сметная прибыль			*452,39*	*452*
17	19	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1,000	47924,69	47925
			Накладные расходы			*1747,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*3550*
18	20	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	1,000	372,70	373
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	21	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
20	22	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	42231,31	84463
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
21	23	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	5,000	166,29	831
			Накладные расходы			*6,06*	*30*
			Сметная прибыль			*12,32*	*62*
22	24	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	6,500	536,81	3489
			Накладные расходы			*19,58*	*127*
			Сметная прибыль			*39,76*	*258*
23	25	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
24	26	ПРАЙС	Колпачок концевой СЕСТ 16-95	шт	8,000	412,83	3303
			Накладные расходы			*15,06*	*120*
			Сметная прибыль			*30,58*	*245*
25	27	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
26	28	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	2,000	2081,51	4163
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
27	29	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	2,000	2081,51	4163
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
28	30	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	2,000	2205,37	4411
			Накладные расходы			*80,43*	*161*
			Сметная прибыль			*163,36*	*327*
29	31	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	1,000	12934,47	12934
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
30	32	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	1,000	1245,49	1245

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
31	33	24-040207-5319 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	3307,31	13229
			Накладные расходы			*120,61*	*482*
			Сметная прибыль			*244,99*	*980*
32	34	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
33	35	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	1,000	2137,18	2137
			Накладные расходы			*77,94*	*78*
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
34	36	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	1,000	2292,82	2293
			Накладные расходы			*83,61*	*84*
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*
35	37	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	513
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
36	38	ПРАЙС	Стяжка Г-1	шт	2,000	4185,99	8372
			Накладные расходы			*152,65*	*305*
			Сметная прибыль			*310,07*	*620*
37	39	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
38	40	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	1,000	4735,28	4735
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
39	41	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	1,000	1888,72	1889
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*139,91*	*140*
40	42	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,000	5915,31	5915
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	43	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,003	229538,63	574
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-5шт:				
42	44	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5,000	6107,31	30537
			Накладные расходы			*1773,54*	*8868*
			Сметная прибыль			*452,39*	*2262*
43	45	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	5,000	47924,69	239623
			Накладные расходы			*1747,71*	*8739*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*17750*
44	51	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	5,000	4115,17	20576
			Накладные расходы			*150,07*	*750*
			Сметная прибыль			*304,83*	*1524*
45	52	ПРАЙС	Колпачок концевой СЕСТ 16-95	шт	40,000	412,83	16513
			Накладные расходы			*15,06*	*602*
			Сметная прибыль			*30,58*	*1223*
46	53	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	5,000	919,81	4599
			Накладные расходы			*33,54*	*168*
			Сметная прибыль			*68,13*	*341*
47	54	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	20,000	2081,51	41630
			Накладные расходы			*75,91*	*1518*
			Сметная прибыль			*154,19*	*3084*
48	55	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	10,000	2081,51	20815
			Накладные расходы			*75,91*	*759*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1542*
49	56	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	10,000	2205,37	22054
			Накладные расходы			*80,43*	*804*
			Сметная прибыль			*163,36*	*1634*
50	57	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	5,000	12934,47	64672
			Накладные расходы			*471,69*	*2358*
			Сметная прибыль			*958,11*	*4791*
51	58	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	5,000	1245,49	6227
			Накладные расходы			*45,42*	*227*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*92,26*	*461*
52	59	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	5,000	3655,04	18275
			Накладные расходы			*133,29*	*666*
			Сметная прибыль			*270,74*	*1354*
53	60	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	5,000	2137,18	10686
			Накладные расходы			*77,94*	*390*
			Сметная прибыль			*158,31*	*792*
54	61	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	5,000	2292,82	11464
			Накладные расходы			*83,61*	*418*
			Сметная прибыль			*169,84*	*849*
55	62	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	512513,84	2563
			Накладные расходы			*18690,24*	*93*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*190*
56	63	ПРАЙС	Стяжка Г-1	шт	10,000	4185,99	41860
			Накладные расходы			*152,65*	*1527*
			Сметная прибыль			*310,07*	*3101*
57	64	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	5,000	947,06	4735
			Накладные расходы			*34,54*	*173*
			Сметная прибыль			*70,15*	*351*
58	65	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	5,000	4735,28	23676
			Накладные расходы			*172,69*	*863*
			Сметная прибыль			*350,76*	*1754*
59	66	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	5,000	5915,31	29577
			Накладные расходы			*215,72*	*1079*
			Сметная прибыль			*438,17*	*2191*
60	67	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,013	229538,63	2869
			Накладные расходы			*8370,76*	*105*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*213*
			Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-3шт:				
61	77	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1,500	727,79	1092
			Накладные расходы			*111,44*	*167*
			Сметная прибыль			*53,91*	*81*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	78	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	769
			Накладные расходы			*18690,24*	*28*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*57*
63	79	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	3,000	947,06	2841
			Накладные расходы			*34,54*	*104*
			Сметная прибыль			*70,15*	*210*
			Раздел: ОА2.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-3шт:				
64	81	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3,000	6107,31	18322
			Накладные расходы			*1773,54*	*5321*
			Сметная прибыль			*452,39*	*1357*
65	82	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	3,000	47924,69	143774
			Накладные расходы			*1747,71*	*5243*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*10650*
66	100	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	769
			Накладные расходы			*18690,24*	*28*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*57*
67	101	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	3,000	947,06	2841
			Накладные расходы			*34,54*	*104*
			Сметная прибыль			*70,15*	*210*
68	104	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,008	229538,63	1722
			Накладные расходы			*8370,76*	*63*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*128*
			Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-21шт:				
69	111	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10,500	727,79	7642
			Накладные расходы			*111,44*	*1170*
			Сметная прибыль			*53,91*	*566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	112	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,011	512513,84	5381
			Накладные расходы			*18690,24*	*196*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*399*
			Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-28шт:				
71	113	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	28,000	6107,31	171005
			Накладные расходы			*1773,54*	*49659*
			Сметная прибыль			*452,39*	*12667*
72	114	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	28,000	47924,69	1341891
			Накладные расходы			*1747,71*	*48936*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*99399*
73	125	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	512513,84	7175
			Накладные расходы			*18690,24*	*262*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*531*
74	127	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,070	229538,63	16068
			Накладные расходы			*8370,76*	*586*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*1190*
			Раздел: УА2ио ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
75	128	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2,000	6107,31	12215
			Накладные расходы			*1773,54*	*3547*
			Сметная прибыль			*452,39*	*905*
76	129	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	2,000	47924,69	95849
			Накладные расходы			*1747,71*	*3495*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*7100*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	143	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	1025
			Накладные расходы			*18690,24*	*37*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*76*
78	144	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	4,000	947,06	3788
			Накладные расходы			*34,54*	*138*
			Сметная прибыль			*70,15*	*281*
79	147	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,005	229538,63	1148
			Накладные расходы			*8370,76*	*42*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*85*
			Раздел: УАЗ ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
80	161	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1,000	727,79	728
			Накладные расходы			*111,44*	*111*
			Сметная прибыль			*53,91*	*54*
81	162	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	513
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
82	163	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	2,000	947,06	1894
			Накладные расходы			*34,54*	*69*
			Сметная прибыль			*70,15*	*140*
			Раздел: МЕТАЛЛОПРОКАТ				
83	165	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	420,000	553,59	232507
			Накладные расходы			*93,12*	*39109*
			Сметная прибыль			*41,01*	*17223*
84	166	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	379,000	553,59	209810
			Накладные расходы			*93,12*	*35291*
			Сметная прибыль			*41,01*	*15541*
			Раздел: МУФТЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	167	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	23168,76	46338
			Накладные расходы			*4191,29*	*8383*
			Сметная прибыль			*1716,20*	*3432*
86	168	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3,000	33682,88	101049
			Накладные расходы			*6143,09*	*18429*
			Сметная прибыль			*2495,03*	*7485*
87	169	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-16/25(б)	шт.	2,000	8041,57	16083
			Накладные расходы			*293,26*	*587*
			Сметная прибыль			*595,67*	*1191*
88	170	23-061703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-70/120	шт.	3,000	10725,17	32176
			Накладные расходы			*391,12*	*1173*
			Сметная прибыль			*794,46*	*2383*
89	171	13-080201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	11475,78	45903
			Накладные расходы			*3259,61*	*13038*
			Сметная прибыль			*850,06*	*3400*
90	172	13-080201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	12936,54	12937
			Накладные расходы			*3717,40*	*3717*
			Сметная прибыль			*958,26*	*958*
91	173	23-061703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-16/70	шт.	4,000	12196,83	48787
			Накладные расходы			*444,79*	*1779*
			Сметная прибыль			*903,47*	*3614*
92	174	23-061703-1702 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-35/120	шт.	1,000	14188,50	14189
			Накладные расходы			*517,42*	*517*
			Сметная прибыль			*1051,00*	*1051*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	175	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	25,123	135,96	3416
			Накладные расходы			*28,89*	*726*
			Сметная прибыль			*10,07*	*253*
94	176	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,777	2720,58	2114
			Накладные расходы			*998,10*	*776*
			Сметная прибыль			*201,52*	*157*
95	177	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,638	19,06	298
			Накладные расходы			*3,54*	*55*
			Сметная прибыль			*1,41*	*22*
96	178	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,638	16,86	264
			Накладные расходы			*3,13*	*49*
			Сметная прибыль			*1,25*	*20*
97	179	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,213	1300,87	6781
			Накладные расходы			*477,25*	*2488*
			Сметная прибыль			*96,36*	*502*
98	180	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,638	213,05	3332
			Накладные расходы			*67,49*	*1055*
			Сметная прибыль			*15,78*	*247*
99	181	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпейуплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	15,638	73,64	1152
			Накладные расходы			*14,59*	*228*
			Сметная прибыль			*5,46*	*85*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	182	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Группа грунтов 2	м3 грунта	5,050	38,35	194
			Накладные расходы			*7,06*	*36*
			Сметная прибыль			*2,84*	*14*
101	183	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Устройство мелкопросеянной земли(подушка)	м3 грунта	5,050	1737,17	8773
			Накладные расходы			*637,32*	*3218*
			Сметная прибыль			*128,68*	*650*
102	184	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	93,000	473,76	44059
			Накладные расходы			*88,81*	*8259*
			Сметная прибыль			*35,09*	*3264*
103	185	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	55,000	140,02	7701
			Накладные расходы			*26,74*	*1471*
			Сметная прибыль			*10,37*	*570*
104	186	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	93,000	416,24	38710
			Накладные расходы			*79,61*	*7404*
			Сметная прибыль			*30,83*	*2867*
105	187	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	55,000	240,33	13218
			Накладные расходы			*44,96*	*2473*
			Сметная прибыль			*17,80*	*979*
106	188	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,204	27189,39	5547
			Накладные расходы			*991,54*	*202*
			Сметная прибыль			*2014,03*	*411*
107	189	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	148,000	324,40	48011
			Накладные расходы			*71,56*	*10591*
			Сметная прибыль			*24,03*	*3556*
108	190	23-060137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,052	597195,30	31054
			Накладные расходы			*21778,39*	*1132*
			Сметная прибыль			*44236,69*	*2300*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	191	23-060137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,068	1672556,98	113734
			Накладные расходы			*60994,45*	*4148*
			Сметная прибыль			*123893,11*	*8425*
110	192	23-060137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,028	2173389,86	60855
			Накладные расходы			*79258,71*	*2219*
			Сметная прибыль			*160991,84*	*4508*
			Раздел: ОА2ио ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-5шт:				
111	193	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5,000	6107,31	30537
			Накладные расходы			*1773,54*	*8868*
			Сметная прибыль			*452,39*	*2262*
112	194	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	5,000	47924,69	239623
			Накладные расходы			*1747,71*	*8739*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*17750*
113	195	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	5,000	372,70	1863
			Накладные расходы			*13,59*	*68*
			Сметная прибыль			*27,61*	*138*
114	196	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5,000	19785,10	98925
			Накладные расходы			*5375,80*	*26879*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*7328*
115	197	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	10,000	42231,31	422313
			Накладные расходы			*1540,08*	*15401*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*31282*
116	198	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	20,000	166,29	3326
			Накладные расходы			*6,06*	*121*
			Сметная прибыль			*12,32*	*246*
117	199	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	28,000	536,81	15031
			Накладные расходы			*19,58*	*548*
			Сметная прибыль			*39,76*	*1113*
118	200	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	10,000	919,81	9198

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*33,54*	*335*
			Сметная прибыль			*68,13*	*681*
119	201	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	50,000	2081,51	104075
			Накладные расходы			*75,91*	*3795*
			Сметная прибыль			*154,19*	*7709*
120	202	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	10,000	2081,51	20815
			Накладные расходы			*75,91*	*759*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1542*
121	203	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	10,000	2205,37	22054
			Накладные расходы			*80,43*	*804*
			Сметная прибыль			*163,36*	*1634*
122	204	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	10,000	12934,47	129345
			Накладные расходы			*471,69*	*4717*
			Сметная прибыль			*958,11*	*9581*
123	205	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	10,000	1245,49	12455
			Накладные расходы			*45,42*	*454*
			Сметная прибыль			*92,26*	*923*
124	206	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	20,000	2137,18	42744
			Накладные расходы			*77,94*	*1559*
			Сметная прибыль			*158,31*	*3166*
125	207	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	5,000	2292,82	11464
			Накладные расходы			*83,61*	*418*
			Сметная прибыль			*169,84*	*849*
126	208	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	512513,84	2563
			Накладные расходы			*18690,24*	*93*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*190*
127	209	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	10,000	947,06	9471
			Накладные расходы			*34,54*	*345*
			Сметная прибыль			*70,15*	*702*
128	210	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	5,000	4735,28	23676
			Накладные расходы			*172,69*	*863*
			Сметная прибыль			*350,76*	*1754*
129	211	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	5,000	5915,31	29577
			Накладные расходы			*215,72*	*1079*
			Сметная прибыль			*438,17*	*2191*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	212	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,013	229538,63	2869
			Накладные расходы			*8370,76*	*105*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*213*
			Раздел: УА2иК ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
131	213	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,000	30528,43	30528
			Накладные расходы			*8272,90*	*8273*
			Сметная прибыль			*2261,37*	*2261*
132	214	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	42231,31	84463
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
133	215	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	42231,31	42231
			Накладные расходы			*1540,08*	*1540*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*3128*
134	216	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	2,000	166,29	333
			Накладные расходы			*6,06*	*12*
			Сметная прибыль			*12,32*	*25*
135	217	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	2,600	536,81	1396
			Накладные расходы			*19,58*	*51*
			Сметная прибыль			*39,76*	*103*
136	218	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
137	219	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
138	220	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	4,000	2081,51	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
139	221	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
140	222	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
141	223	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	1,000	3739,91	3740
			Накладные расходы			*136,39*	*136*
			Сметная прибыль			*277,03*	*277*
142	224	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA-495	шт	2,000	7230,56	14461
			Накладные расходы			*263,68*	*527*
			Сметная прибыль			*535,60*	*1071*
143	225	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
144	226	ПРАЙС	Крюк бандажный SOT29	шт	1,000	1888,32	1888
			Накладные расходы			*68,86*	*69*
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
145	227	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,500	727,79	364
			Накладные расходы			*111,44*	*56*
			Сметная прибыль			*53,91*	*27*
146	228	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
147	229	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
148	230	ПРАЙС	Кронштейн У3	шт	1,000	6329,18	6329
			Накладные расходы			*230,81*	*231*
			Сметная прибыль			*468,83*	*469*
149	231	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,000	5915,31	5915
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
			ИТОГО:				8 029 580
			В том числе :				
			Накладные расходы				623 264

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				594 784
			Итого с временными		2,4 %	192 710	8 222 290
			Итого с зимними удорожаниями		1,71 %	140 601	8 362 891
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				8 864 148
			Итого с НДС		12 %	1 063 698	9 927 846
			Итого с учетом скидки				7 942 277

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С._____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А._____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б._____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б._____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 42
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №16 (локальная смета № 2-2-16)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №16				
1	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			***3514,54***	***3515***
			Сметная прибыль			***1102,05***	***1102***
2	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**40062,71**	**40063**
			Накладные расходы			***9975,34***	***9975***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
3	5	21-040405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	12,000	18015,63	216188
			Накладные расходы			*656,99*	*7884*
			Сметная прибыль			*1334,49*	*16014*
4	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,700	6749,79	4725
			Накладные расходы			*857,48*	*600*
			Сметная прибыль			*499,98*	*350*
5	7	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную смесью	м3 грунта	3,200	2252,88	7209
			Накладные расходы			*826,51*	*2645*
			Сметная прибыль			*166,88*	*534*
6	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,200	1974,69	6319
			Накладные расходы			*72,01*	*230*
			Сметная прибыль			*146,27*	*468*
7	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,667	959,97	12160
			Накладные расходы			*136,62*	*1730*
			Сметная прибыль			*71,11*	*901*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
8	10	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	60,000	471,19	28272
			Накладные расходы			*81,73*	*4904*
			Сметная прибыль			*34,90*	*2094*
9	11	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14,000	2975,64	41659
			Накладные расходы			*398,38*	*5577*
			Сметная прибыль			*220,42*	*3086*
10	12	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	20,000	382,88	7658
			Накладные расходы			*77,69*	*1554*
			Сметная прибыль			*28,36*	*567*
			ИТОГО:				379129
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**38 615**
			Сметная прибыль				**28 084**
			Итого с временными		**2,4 %**	**9 099**	**388 228**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**6 639**	**394 867**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**418 535**
			Итого с НДС		**12 %**	**50 224**	**468 759**
			Итого с учетом скидки				**375 007**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С. _____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А. _____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б. _____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 43
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №17 (локальная смета № 2-2-17)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №17				
1	**1**	**11-330208-0203 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**18705,16**	**18705**
			Накладные расходы			***4336,73***	***4337***
			Сметная прибыль			***1385,57***	***1386***
2	**2**	**11-330208-0204 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**59992,51**	**59993**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10242,34*	*10242*
			Сметная прибыль			*4443,89*	*4444*
3	**5**	**21-040405-0505 РСНБ РК 2015**	**Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,000**	**18015,63**	**216188**
			Накладные расходы			*656,99*	*7884*
			Сметная прибыль			*1334,49*	*16014*
4	**6**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,700**	**6749,79**	**4725**
			Накладные расходы			*857,48*	*600*
			Сметная прибыль			*499,98*	*350*
5	**7**	**11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную смесью**	**м3 грунта**	**3,200**	**2252,88**	**7209**
			Накладные расходы			*826,51*	*2645*
			Сметная прибыль			*166,88*	*534*
6	**8**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,200**	**1974,69**	**6319**
			Накладные расходы			*72,01*	*230*
			Сметная прибыль			*146,27*	*468*
7	**9**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12,667**	**959,97**	**12160**
			Накладные расходы			*136,62*	*1730*
			Сметная прибыль			*71,11*	*901*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
8	**10**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**60,000**	**471,19**	**28272**
			Накладные расходы			*81,73*	*4904*
			Сметная прибыль			*34,90*	*2094*
9	**11**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,000**	**2975,64**	**41659**
			Накладные расходы			*398,38*	*5577*
			Сметная прибыль			*220,42*	*3086*
10	**12**	**13-080208-0204 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20,000**	**382,88**	**7658**
			Накладные расходы			*77,69*	*1554*
			Сметная прибыль			*28,36*	*567*
			ИТОГО:				**402886**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**39 704**
			Сметная прибыль				**29 843**
			Итого с временными		**2,4 %**	**9 669**	**412 555**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**7 055**	**419 610**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**444 761**
			Итого с НДС		**12 %**	**53 371**	**498 132**
			Итого с учетом скидки				**398 506**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С. _____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А. _____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б. _____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 44
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №18 (локальная смета № 2-2-18)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН №18				
1	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			***3514,54***	***3515***
			Сметная прибыль			***1102,05***	***1102***
2	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,000**	**40062,71**	**40063**
			Накладные расходы			***9975,34***	***9975***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
3	5	21-040405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	6,000	18015,63	108094
			Накладные расходы			*656,99*	*3942*
			Сметная прибыль			*1334,49*	*8007*
4	6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,350	6749,79	2362
			Накладные расходы			*857,48*	*300*
			Сметная прибыль			*499,98*	*175*
5	7	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную смесью	м3 грунта	1,600	2252,88	3605
			Накладные расходы			*826,51*	*1322*
			Сметная прибыль			*166,88*	*267*
6	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,600	1974,69	3159
			Накладные расходы			*72,01*	*115*
			Сметная прибыль			*146,27*	*234*
7	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,333	959,97	6080
			Накладные расходы			*136,62*	*865*
			Сметная прибыль			*71,11*	*450*
			Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
8	10	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	30,000	471,19	14136
			Накладные расходы			*81,73*	*2452*
			Сметная прибыль			*34,90*	*1047*
9	11	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	2975,64	20829
			Накладные расходы			*398,38*	*2789*
			Сметная прибыль			*220,42*	*1543*
10	12	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	10,000	382,88	3829
			Накладные расходы			*77,69*	*777*
			Сметная прибыль			*28,36*	*284*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	13	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,591	86667,55	224556
			Накладные расходы			*26871,50*	*69624*
			Сметная прибыль			*6419,82*	*16634*
12	14	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,040	299584,38	311568
			Накладные расходы			*10925,18*	*11362*
			Сметная прибыль			*22191,44*	*23079*
13	15	23-061201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,230	541348,53	124510
			Накладные расходы			*19741,78*	*4541*
			Сметная прибыль			*40099,89*	*9223*
14	16	23-061201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,788	684565,95	539438
			Накладные расходы			*24964,60*	*19672*
			Сметная прибыль			*50708,59*	*39958*
15	17	23-061201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,507	993754,00	503833
			Накладные расходы			*36240,01*	*18374*
			Сметная прибыль			*73611,41*	*37321*
16	18	23-061201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,026	1138968,48	29613
			Накладные расходы			*41535,66*	*1080*
			Сметная прибыль			*84368,04*	*2194*
			Раздел: К2ко ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ 0,4кВ С ОВЕЩЕНИЕМ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
17	19	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1,000	6107,31	6107
			Накладные расходы			*1773,54*	*1774*
			Сметная прибыль			*452,39*	*452*
18	20	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1,000	47924,69	47925

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1747,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*3550*
19	21	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	1,000	372,70	373
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
20	22	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
21	23	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	42231,31	84463
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
22	24	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	5,000	166,29	831
			Накладные расходы			*6,06*	*30*
			Сметная прибыль			*12,32*	*62*
23	25	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	6,500	536,81	3489
			Накладные расходы			*19,58*	*127*
			Сметная прибыль			*39,76*	*258*
24	26	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
25	27	ПРАЙС	Колпачок концевой СЕСТ 16-95	шт	8,000	412,83	3303
			Накладные расходы			*15,06*	*120*
			Сметная прибыль			*30,58*	*245*
26	28	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
27	29	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	4,000	2081,51	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
28	30	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	2,000	2081,51	4163
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
29	31	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	2,000	2205,37	4411
			Накладные расходы			*80,43*	*161*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*163,36*	*327*
30	32	ПРАЙС	Зажимы анкерные РА -4120	шт	1,000	12934,47	12934
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
31	33	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	1,000	1245,49	1245
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
32	34	24-040207-5319 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	3307,31	13229
			Накладные расходы			*120,61*	*482*
			Сметная прибыль			*244,99*	*980*
33	35	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
34	36	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	1,000	2137,18	2137
			Накладные расходы			*77,94*	*78*
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
35	37	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	1,000	2292,82	2293
			Накладные расходы			*83,61*	*84*
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*
36	38	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	513
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
37	39	ПРАЙС	Стяжка Г-1	шт	2,000	4185,99	8372
			Накладные расходы			*152,65*	*305*
			Сметная прибыль			*310,07*	*620*
38	40	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
39	41	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	1,000	4735,28	4735
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
40	42	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	1,000	1888,72	1889
			Накладные расходы			*68,88*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*139,91*	*140*
41	43	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,000	5915,31	5915
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
42	44	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,003	229538,63	574
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			Раздел: К2о ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-5шт:				
43	45	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5,000	6107,31	30537
			Накладные расходы			*1773,54*	*8868*
			Сметная прибыль			*452,39*	*2262*
44	46	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	5,000	47924,69	239623
			Накладные расходы			*1747,71*	*8739*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*17750*
45	47	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	5,000	372,70	1863
			Накладные расходы			*13,59*	*68*
			Сметная прибыль			*27,61*	*138*
46	48	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5,000	19785,10	98925
			Накладные расходы			*5375,80*	*26879*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*7328*
47	49	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	10,000	42231,31	422313
			Накладные расходы			*1540,08*	*15401*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*31282*
48	50	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	10,000	166,29	1663
			Накладные расходы			*6,06*	*61*
			Сметная прибыль			*12,32*	*123*
49	51	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	13,000	536,81	6979
			Накладные расходы			*19,58*	*254*
			Сметная прибыль			*39,76*	*517*
50	52	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	5,000	4115,17	20576

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*150,07*	*750*
			Сметная прибыль			*304,83*	*1524*
51	53	ПРАЙС	Колпачок концевой СЕСТ 16-95	шт	40,000	412,83	16513
			Накладные расходы			*15,06*	*602*
			Сметная прибыль			*30,58*	*1223*
52	54	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	5,000	919,81	4599
			Накладные расходы			*33,54*	*168*
			Сметная прибыль			*68,13*	*341*
53	55	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	20,000	2081,51	41630
			Накладные расходы			*75,91*	*1518*
			Сметная прибыль			*154,19*	*3084*
54	56	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	10,000	2081,51	20815
			Накладные расходы			*75,91*	*759*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1542*
55	57	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	10,000	2205,37	22054
			Накладные расходы			*80,43*	*804*
			Сметная прибыль			*163,36*	*1634*
56	58	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	5,000	12934,47	64672
			Накладные расходы			*471,69*	*2358*
			Сметная прибыль			*958,11*	*4791*
57	59	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	5,000	1245,49	6227
			Накладные расходы			*45,42*	*227*
			Сметная прибыль			*92,26*	*461*
58	60	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	5,000	3655,04	18275
			Накладные расходы			*133,29*	*666*
			Сметная прибыль			*270,74*	*1354*
59	61	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	5,000	2137,18	10686
			Накладные расходы			*77,94*	*390*
			Сметная прибыль			*158,31*	*792*
60	62	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	5,000	2292,82	11464
			Накладные расходы			*83,61*	*418*
			Сметная прибыль			*169,84*	*849*
61	63	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	512513,84	2563
			Накладные расходы			*18690,24*	*93*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*190*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	64	ПРАЙС	Стяжка Г-1	шт	10,000	4185,99	41860
			Накладные расходы			*152,65*	*1527*
			Сметная прибыль			*310,07*	*3101*
63	65	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	5,000	947,06	4735
			Накладные расходы			*34,54*	*173*
			Сметная прибыль			*70,15*	*351*
64	66	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	5,000	4735,28	23676
			Накладные расходы			*172,69*	*863*
			Сметная прибыль			*350,76*	*1754*
65	67	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	5,000	1888,72	9444
			Накладные расходы			*68,88*	*344*
			Сметная прибыль			*139,91*	*700*
66	68	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	5,000	5915,31	29577
			Накладные расходы			*215,72*	*1079*
			Сметная прибыль			*438,17*	*2191*
67	69	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,013	229538,63	2869
			Накладные расходы			*8370,76*	*105*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*213*
			Раздел: К3 ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ,ВСЕГО-4шт:				
68	70	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4,000	19785,10	79140
			Накладные расходы			*5375,80*	*21503*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*5862*
69	71	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8,000	42231,31	337850
			Накладные расходы			*1540,08*	*12321*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*25026*
70	72	ПРАЙС	Колпачок концевой СЕСТ 16-95	шт	16,000	412,83	6605
			Накладные расходы			*15,06*	*241*
			Сметная прибыль			*30,58*	*489*
71	73	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	4,000	919,81	3679
			Накладные расходы			*33,54*	*134*
			Сметная прибыль			*68,13*	*273*
72	74	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN 1S	шт	4,000	2081,51	8326

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
73	75	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	4,000	2205,37	8821
			Накладные расходы			*80,43*	*322*
			Сметная прибыль			*163,36*	*653*
74	76	ПРАЙС	Зажимы анкерные РА -4120	шт	4,000	12934,47	51738
			Накладные расходы			*471,69*	*1887*
			Сметная прибыль			*958,11*	*3832*
75	77	24-040207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2696,08	10784
			Накладные расходы			*98,32*	*393*
			Сметная прибыль			*199,71*	*799*
76	78	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	4,000	3655,04	14620
			Накладные расходы			*133,29*	*533*
			Сметная прибыль			*270,74*	*1083*
77	79	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,000	727,79	1456
			Накладные расходы			*111,44*	*223*
			Сметная прибыль			*53,91*	*108*
78	80	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	1025
			Накладные расходы			*18690,24*	*37*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*76*
79	81	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	4,000	947,06	3788
			Накладные расходы			*34,54*	*138*
			Сметная прибыль			*70,15*	*281*
80	82	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	4,000	5915,31	23661
			Накладные расходы			*215,72*	*863*
			Сметная прибыль			*438,17*	*1753*
			Раздел: К3о ОПОРА КОНЦЕВАЯ 0,4кВ С КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
81	83	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1,000	6107,31	6107
			Накладные расходы			*1773,54*	*1774*
			Сметная прибыль			*452,39*	*452*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	84	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1,000	47924,69	47925
			Накладные расходы			*1747,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*3550*
83	85	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	1,000	372,70	373
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
84	86	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
85	87	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	42231,31	84463
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
86	88	ПРАЙС	Колпачок концевой СЕСТ 16-95	шт	4,000	412,83	1651
			Накладные расходы			*15,06*	*60*
			Сметная прибыль			*30,58*	*122*
87	89	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
88	90	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	2,000	2081,51	4163
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
89	91	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
90	92	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
91	93	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	1,000	1245,49	1245
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
92	94	24-040207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2696,08	2696
			Накладные расходы			*98,32*	*98*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*199,71*	*200*
93	95	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
94	96	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	1,000	2292,82	2293
			Накладные расходы			*83,61*	*84*
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*
95	97	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
96	98	ПРАЙС	Заземляющий проводик ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
97	99	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	1,000	4735,28	4735
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
98	100	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,000	5915,31	5915
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
99	101	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,003	229538,63	574
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			Раздел: ОА2.1 ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
100	102	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
101	103	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	42231,31	84463
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
102	104	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	4,000	166,29	665

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,06*	*24*
			Сметная прибыль			*12,32*	*49*
103	105	ПРАЙС	Лента бандажная PT-K25	шт	5,400	536,81	2899
			Накладные расходы			*19,58*	*106*
			Сметная прибыль			*39,76*	*215*
104	106	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
105	107	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
106	108	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	12,000	2081,51	24978
			Накладные расходы			*75,91*	*911*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1850*
107	109	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
108	110	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
109	111	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	1,000	12934,47	12934
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
110	112	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	2,000	3739,91	7480
			Накладные расходы			*136,39*	*273*
			Сметная прибыль			*277,03*	*554*
111	113	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	1,000	1245,49	1245
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
112	114	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
113	115	ПРАЙС	Крюк бандажный SOT29	шт	1,000	1888,32	1888
			Накладные расходы			*68,86*	*69*
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
114	116	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	1,000	2137,18	2137
			Накладные расходы			*77,94*	*78*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
115	117	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,500	727,79	364
			Накладные расходы			*111,44*	*56*
			Сметная прибыль			*53,91*	*27*
116	**118**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
117	119	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
118	120	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,000	5915,31	5915
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
119	121	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,500	727,79	1819
			Накладные расходы			*111,44*	*279*
			Сметная прибыль			*53,91*	*135*
120	122	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,003	229538,63	574
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			Раздел: ОА2.1К ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: ОА2.1о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: ОА2о ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
121	168	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1,000	6107,31	6107
			Накладные расходы			*1773,54*	*1774*
			Сметная прибыль			*452,39*	*452*
122	169	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	1,000	47924,69	47925

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1747,71*	*1748*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*3550*
123	170	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	1,000	372,70	373
			Накладные расходы			*13,59*	*14*
			Сметная прибыль			*27,61*	*28*
124	**171**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,000**	**19785,10**	**19785**
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
125	**172**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**42231,31**	**84463**
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
126	173	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	2,000	166,29	333
			Накладные расходы			*6,06*	*12*
			Сметная прибыль			*12,32*	*25*
127	174	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	2,600	536,81	1396
			Накладные расходы			*19,58*	*51*
			Сметная прибыль			*39,76*	*103*
128	175	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
129	176	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
130	177	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	6,000	2081,51	12489
			Накладные расходы			*75,91*	*455*
			Сметная прибыль			*154,19*	*925*
131	178	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
132	179	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
133	180	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	1,000	12934,47	12934
			Накладные расходы			*471,69*	*472*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
134	181	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	2,000	3739,91	7480
			Накладные расходы			*136,39*	*273*
			Сметная прибыль			*277,03*	*554*
135	182	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
136	183	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	1,000	2137,18	2137
			Накладные расходы			*77,94*	*78*
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
137	184	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	1,000	2292,82	2293
			Накладные расходы			*83,61*	*84*
			Сметная прибыль			*169,84*	*170*
138	185	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
139	186	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
140	187	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	1,000	4735,28	4735
			Накладные расходы			*172,69*	*173*
			Сметная прибыль			*350,76*	*351*
141	188	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	1,000	5915,31	5915
			Накладные расходы			*215,72*	*216*
			Сметная прибыль			*438,17*	*438*
142	189	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,003	229538,63	574
			Накладные расходы			*8370,76*	*21*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*43*
			Раздел: П1 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-19шт:				
143	190	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	19,000	9633,32	183033
			Накладные расходы			*2615,86*	*49701*
			Сметная прибыль			*713,58*	*13558*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	191	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	19,000	42231,31	802395
			Накладные расходы			*1540,08*	*29262*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*59437*
145	**192**	**ПРАЙС**	**Зажимы ответвительные CBS/CN IS**	**шт**	**19,000**	**2081,51**	**39549**
			Накладные расходы			***75,91***	***1442***
			Сметная прибыль			***154,19***	***2930***
146	193	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	19,000	2205,37	41902
			Накладные расходы			*80,43*	*1528*
			Сметная прибыль			*163,36*	*3104*
147	194	ПРАЙС	Зажимы поддерживающие PSP 4120	шт	19,000	2486,35	47241
			Накладные расходы			*90,67*	*1723*
			Сметная прибыль			*184,17*	*3499*
148	195	ПРАЙС	Крюк сквозной MSP M 16x240	шт	19,000	3121,22	59303
			Накладные расходы			*113,82*	*2163*
			Сметная прибыль			*231,20*	*4393*
149	196	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9,500	727,79	6914
			Накладные расходы			*111,44*	*1059*
			Сметная прибыль			*53,91*	*512*
150	197	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,010	512513,84	4869
			Накладные расходы			*18690,24*	*178*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*361*
			Раздел: П1о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
151	198	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2,000	6107,31	12215
			Накладные расходы			*1773,54*	*3547*
			Сметная прибыль			*452,39*	*905*
152	199	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	2,000	47924,69	95849
			Накладные расходы			*1747,71*	*3495*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*7100*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
153	200	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	2,000	372,70	745
			Накладные расходы			*13,59*	*27*
			Сметная прибыль			*27,61*	*55*
154	201	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,000	9633,32	19267
			Накладные расходы			*2615,86*	*5232*
			Сметная прибыль			*713,58*	*1427*
155	202	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	42231,31	84463
			Накладные расходы			*1540,08*	*3080*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*6256*
156	203	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	4,000	2081,51	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
157	204	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	2,000	2081,51	4163
			Накладные расходы			*75,91*	*152*
			Сметная прибыль			*154,19*	*308*
158	205	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	8,000	2205,37	17643
			Накладные расходы			*80,43*	*643*
			Сметная прибыль			*163,36*	*1307*
159	206	ПРАЙС	Зажимы поддерживающие PSP 4120	шт	2,000	2486,35	4973
			Накладные расходы			*90,67*	*181*
			Сметная прибыль			*184,17*	*368*
160	207	ПРАЙС	Крюк сквозной MSP M 16x240	шт	2,000	3121,22	6242
			Накладные расходы			*113,82*	*228*
			Сметная прибыль			*231,20*	*462*
161	208	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	2,000	2292,82	4586
			Накладные расходы			*83,61*	*167*
			Сметная прибыль			*169,84*	*340*
162	209	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	513
			Накладные расходы			*18690,24*	*19*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*38*
163	210	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	2,000	4735,28	9471
			Накладные расходы			*172,69*	*345*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*350,76*	*702*
164	211	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2.5 мм2	км	0,005	229538,63	1148
			Накладные расходы			*8370,76*	*42*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*85*
			Раздел: П2 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-2шт:				
			Раздел: П2о ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ С ОСВЕЩЕНИЕМ И КАБЕЛЬНЫМ ПЕРЕХОДОМ 0,4кВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-12шт:				
165	222	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	12,000	6107,31	73288
			Накладные расходы			*1773,54*	*21282*
			Сметная прибыль			*452,39*	*5429*
166	223	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	12,000	47924,69	575096
			Накладные расходы			*1747,71*	*20972*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*42600*
167	224	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	12,000	372,70	4472
			Накладные расходы			*13,59*	*163*
			Сметная прибыль			*27,61*	*331*
168	225	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12,000	9633,32	115600
			Накладные расходы			*2615,86*	*31390*
			Сметная прибыль			*713,58*	*8563*
169	226	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	12,000	42231,31	506776
			Накладные расходы			*1540,08*	*18481*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*37539*
170	227	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 16	шт	12,000	2832,90	33995
			Накладные расходы			*103,31*	*1240*
			Сметная прибыль			*209,84*	*2518*
171	228	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	36,000	2081,51	74934
			Накладные расходы			*75,91*	*2733*
			Сметная прибыль			*154,19*	*5551*
172	229	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	12,000	2081,51	24978

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*75,91*	*911*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1850*
173	230	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	48,000	2205,37	105858
			Накладные расходы			*80,43*	*3860*
			Сметная прибыль			*163,36*	*7841*
174	231	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	24,000	3739,91	89758
			Накладные расходы			*136,39*	*3273*
			Сметная прибыль			*277,03*	*6649*
175	232	ПРАЙС	Крюк сквозной MSP M 16x240	шт	12,000	3121,22	37455
			Накладные расходы			*113,82*	*1366*
			Сметная прибыль			*231,20*	*2774*
176	233	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	12,000	2292,82	27514
			Накладные расходы			*83,61*	*1003*
			Сметная прибыль			*169,84*	*2038*
177	234	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	512513,84	3075
			Накладные расходы			*18690,24*	*112*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*228*
178	235	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	12,000	4735,28	56823
			Накладные расходы			*172,69*	*2072*
			Сметная прибыль			*350,76*	*4209*
179	236	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3x2,5 мм2	км	0,030	229538,63	6886
			Накладные расходы			*8370,76*	*251*
			Сметная прибыль			*17002,86*	*510*
			Раздел: УА2ио ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-3шт:				
180	237	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3,000	6107,31	18322
			Накладные расходы			*1773,54*	*5321*
			Сметная прибыль			*452,39*	*1357*
181	238	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	3,000	47924,69	143774
			Накладные расходы			*1747,71*	*5243*
			Сметная прибыль			*3549,98*	*10650*
182	239	ПРАЙС	Предохранитель DOIgI/gG	шт	3,000	372,70	1118

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13,59*	*41*
			Сметная прибыль			*27,61*	*83*
183	240	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка	опора	3,000	30528,43	91585
			Накладные расходы			*8272,90*	*24819*
			Сметная прибыль			*2261,37*	*6784*
184	241	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	9,000	42231,31	380082
			Накладные расходы			*1540,08*	*13861*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*28154*
185	242	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	12,000	166,29	1996
			Накладные расходы			*6,06*	*73*
			Сметная прибыль			*12,32*	*148*
186	243	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	16,800	536,81	9018
			Накладные расходы			*19,58*	*329*
			Сметная прибыль			*39,76*	*668*
187	244	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	6,000	919,81	5519
			Накладные расходы			*33,54*	*201*
			Сметная прибыль			*68,13*	*409*
188	245	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	30,000	2081,51	62445
			Накладные расходы			*75,91*	*2277*
			Сметная прибыль			*154,19*	*4626*
189	246	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	6,000	2081,51	12489
			Накладные расходы			*75,91*	*455*
			Сметная прибыль			*154,19*	*925*
190	247	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	6,000	2205,37	13232
			Накладные расходы			*80,43*	*483*
			Сметная прибыль			*163,36*	*980*
191	248	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	6,000	12934,47	77607
			Накладные расходы			*471,69*	*2830*
			Сметная прибыль			*958,11*	*5749*
192	249	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	6,000	1245,49	7473
			Накладные расходы			*45,42*	*273*
			Сметная прибыль			*92,26*	*554*
193	250	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	12,000	2137,18	25646
			Накладные расходы			*77,94*	*935*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*158,31*	*1900*
194	251	ПРАЙС	Изолятор штыревой форфоровый SV29.25	шт	3,000	2292,82	6878
			Накладные расходы			*83,61*	*251*
			Сметная прибыль			***169,84***	***510***
195	252	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	512513,84	1538
			Накладные расходы			***18690,24***	***56***
			Сметная прибыль			*37963,99*	*114*
196	253	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	6,000	947,06	5682
			Накладные расходы			*34,54*	*207*
			Сметная прибыль			*70,15*	*421*
197	254	ПРАЙС	Кронштейн К1П	шт	3,000	4735,28	14206
			Накладные расходы			***172,69***	***518***
			Сметная прибыль			*350,76*	*1052*
198	255	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	6,000	5915,31	35492
			Накладные расходы			***215,72***	***1294***
			Сметная прибыль			***438,17***	***2629***
199	256	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,008	229538,63	1722
			Накладные расходы			***8370,76***	***63***
			Сметная прибыль			***17002,86***	***128***
			Раздел: УАЗ ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: УА310 ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-0шт:				
			Раздел: МЕТАЛЛОПРОКАТ				
200	296	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	420,000	553,59	232507
			Накладные расходы			***93,12***	***39109***
			Сметная прибыль			***41,01***	***17223***
201	297	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	315,000	553,59	174380
			Накладные расходы			***93,12***	***29331***
			Сметная прибыль			***41,01***	***12917***
			Раздел: МУФТЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
202	298	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3,000	23168,76	69506
			Накладные расходы			*4191,29*	*12574*
			Сметная прибыль			*1716,20*	*5149*
203	299	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3,000	33682,88	101049
			Накладные расходы			*6143,09*	*18429*
			Сметная прибыль			*2495,03*	*7485*
204	300	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-16/25(б)	шт.	3,000	8041,57	24125
			Накладные расходы			*293,26*	*880*
			Сметная прибыль			*595,67*	*1787*
205	301	23-061703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые термоусаживаемые 4ПКТП(б)-1-70/120	шт.	3,000	10725,17	32176
			Накладные расходы			*391,12*	*1173*
			Сметная прибыль			*794,46*	*2383*
206	302	13-080201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3,000	11475,78	34427
			Накладные расходы			*3259,61*	*9779*
			Сметная прибыль			*850,06*	*2550*
207	303	13-080201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3,000	12936,54	38810
			Накладные расходы			*3717,40*	*11152*
			Сметная прибыль			*958,26*	*2875*
208	304	23-061703-1702 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-16/70	шт.	3,000	14188,50	42566
			Накладные расходы			*517,42*	*1552*
			Сметная прибыль			*1051,00*	*3153*
209	305	23-061703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные термоусаживаемые ПКМтпб4(СИП)-35/120	шт.	3,000	19709,12	59127
			Накладные расходы			*718,75*	*2156*
			Сметная прибыль			*1459,94*	*4380*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
210	306	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	35,677	135,96	4851
			Накладные расходы			*28,89*	*1031*
			Сметная прибыль			*10,07*	*359*
211	307	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,103	2720,58	3002
			Накладные расходы			*998,10*	*1101*
			Сметная прибыль			*201,52*	*222*
212	308	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,193	19,06	423
			Накладные расходы			*3,54*	*79*
			Сметная прибыль			*1,41*	*31*
213	309	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,193	16,86	374
			Накладные расходы			*3,13*	*70*
			Сметная прибыль			*1,25*	*28*
214	310	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,398	1300,87	9623
			Накладные расходы			*477,25*	*3530*
			Сметная прибыль			*96,36*	*713*
215	311	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,193	213,05	4728
			Накладные расходы			*67,49*	*1498*
			Сметная прибыль			*15,78*	*350*
216	312	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22,193	73,64	1634
			Накладные расходы			*14,59*	*324*
			Сметная прибыль			*5,46*	*121*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
217	313	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Группа грунтов 2	м3 грунта	4,680	38,35	179
			Накладные расходы			*7,06*	*33*
			Сметная прибыль			*2,84*	*13*
218	314	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Устройство мелкопросеянной земли(подушка)	м3 грунта	4,680	1737,17	8130
			Накладные расходы			*637,32*	*2983*
			Сметная прибыль			*128,68*	*602*
219	315	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	113,000	473,76	53535
			Накладные расходы			*88,81*	*10035*
			Сметная прибыль			*35,09*	*3966*
220	316	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	82,000	140,02	11482
			Накладные расходы			*26,74*	*2193*
			Сметная прибыль			*10,37*	*851*
221	317	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	113,000	416,24	47035
			Накладные расходы			*79,61*	*8996*
			Сметная прибыль			*30,83*	*3484*
222	318	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	82,000	240,33	19707
			Накладные расходы			*44,96*	*3686*
			Сметная прибыль			*17,80*	*1460*
223	319	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,202	27189,39	5492
			Накладные расходы			*991,54*	*200*
			Сметная прибыль			*2014,03*	*407*
224	320	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,027	1244954,46	33614
			Накладные расходы			*135610,76*	*3661*
			Сметная прибыль			*92218,85*	*2490*
225	321	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	195,000	324,40	63258
			Накладные расходы			*71,56*	*13954*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*24,03*	*4686*
226	322	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	27,000	298,64	8063
			Накладные расходы			***65,79***	***1776***
			Сметная прибыль			*22,12*	*597*
227	323	23-060137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,111	597195,30	66289
			Накладные расходы			***21778,39***	***2417***
			Сметная прибыль			***44236,69***	***4910***
228	324	23-060137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,031	2173389,86	67375
			Накладные расходы			***79258,71***	***2457***
			Сметная прибыль			*160991,84*	*4991*
			Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЕ				
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ				
229	331	23-060137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,080	1672556,98	133805
			Накладные расходы			***60994,45***	***4880***
			Сметная прибыль			***123893,11***	***9911***
			Раздел: ОА3.1К ОПОРА АНКЕРНАЯ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ 0,4КВ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
230	332	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,000	30528,43	30528
			Накладные расходы			***8272,90***	***8273***
			Сметная прибыль			***2261,37***	***2261***
231	333	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3,000	42231,31	126694
			Накладные расходы			***1540,08***	***4620***
			Сметная прибыль			***3128,24***	***9385***
232	334	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	8,000	166,29	1330
			Накладные расходы			***6,06***	***49***
			Сметная прибыль			***12,32***	***99***
233	335	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	10,600	536,81	5690
			Накладные расходы			***19,58***	***208***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39,76*	*421*
234	336	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
235	337	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
236	338	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	12,000	2081,51	24978
			Накладные расходы			*75,91*	*911*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1850*
237	339	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
238	340	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
239	341	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA -4120	шт	1,000	12934,47	12934
			Накладные расходы			*471,69*	*472*
			Сметная прибыль			*958,11*	*958*
240	342	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	2,000	3739,91	7480
			Накладные расходы			*136,39*	*273*
			Сметная прибыль			*277,03*	*554*
241	343	ПРАЙС	Зажимы анкерные SM 158	шт	1,000	1245,49	1245
			Накладные расходы			*45,42*	*45*
			Сметная прибыль			*92,26*	*92*
242	344	24-040207-5319 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	3307,31	13229
			Накладные расходы			*120,61*	*482*
			Сметная прибыль			*244,99*	*980*
243	345	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
244	346	ПРАЙС	Крюк бандажный SOT29	шт	1,000	1888,32	1888
			Накладные расходы			*68,86*	*69*
			Сметная прибыль			*139,88*	*140*
245	347	ПРАЙС	Крюк сквозной КМ 39	шт	1,000	2137,18	2137
			Накладные расходы			*77,94*	*78*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*158,31*	*158*
246	348	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,500	727,79	364
			Накладные расходы			*111,44*	*56*
			Сметная прибыль			*53,91*	*27*
247	349	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
248	350	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,000	947,06	947
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
249	351	24-040207-3938 РСНБ РК 2015	Защита кабелей металлическим кожухом МК12	шт.	1,000	1888,72	1889
			Накладные расходы			*68,88*	*69*
			Сметная прибыль			*139,91*	*140*
250	352	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	2,000	5915,31	11831
			Накладные расходы			*215,72*	*431*
			Сметная прибыль			*438,17*	*876*
			Раздел: УА2иК ОПОРА АНКЕРНАЯ 0,4кВ ,СОСТОЯЩАЯ,ВСЕГО-1шт:				
251	353	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,000	30528,43	30528
			Накладные расходы			*8272,90*	*8273*
			Сметная прибыль			*2261,37*	*2261*
252	354	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3,000	42231,31	126694
			Накладные расходы			*1540,08*	*4620*
			Сметная прибыль			*3128,24*	*9385*
253	355	ПРАЙС	Скрепа ZPT	шт	2,000	166,29	333
			Накладные расходы			*6,06*	*12*
			Сметная прибыль			*12,32*	*25*
254	356	ПРАЙС	Лента бандажная РТ-К25	шт	2,600	536,81	1396
			Накладные расходы			*19,58*	*51*
			Сметная прибыль			*39,76*	*103*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
255	357	ПРАЙС	Гайка крюкообразная GK 20	шт	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
256	358	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/2	шт	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
257	359	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CDRSP/CNT95	шт	4,000	2081,51	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
258	360	ПРАЙС	Зажимы ответвительные CBS/CN IS	шт	1,000	2081,51	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
259	361	ПРАЙС	Зажимы ответвительные AL16-120/Cu 6-50	шт	1,000	2205,37	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
260	362	ПРАЙС	Зажимы поддерживающий SM 130	шт	1,000	3739,91	3740
			Накладные расходы			*136,39*	*136*
			Сметная прибыль			*277,03*	*277*
261	363	ПРАЙС	Зажимы анкерные PA-495	шт	2,000	7230,56	14461
			Накладные расходы			*263,68*	*527*
			Сметная прибыль			*535,60*	*1071*
262	364	ПРАЙС	Крюк сквозной КР 20-240	шт	1,000	3655,04	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
263	365	ПРАЙС	Крюк бандажный SOT29	шт	2,000	1888,32	3777
			Накладные расходы			*68,86*	*138*
			Сметная прибыль			*139,88*	*280*
264	366	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,500	727,79	364
			Накладные расходы			*111,44*	*56*
			Сметная прибыль			*53,91*	*27*
265	367	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
266	368	ПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,000	947,06	947

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*34,54*	*35*
			Сметная прибыль			*70,15*	*70*
267	369	ПРАЙС	Кронштейн У4	шт	2,000	5915,31	11831
			Накладные расходы			*215,72*	*431*
			Сметная прибыль			*438,17*	*876*
			ИТОГО:				**10429711**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**812803**
			Сметная прибыль				**772571**
			Итого с временными		2,4 %	250313,00	10680024
			Итого с зимними удорожаниями		1,71 %	182628,00	10862652
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				11513741
			Итого с НДС		12 %	1381649,00	12895390
			Итого с учетом скидки				**10 316 312**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С._____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А._____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б._____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б._____

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел строительства г. Талдыкоргана
БИН: 060140008504
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Абая 241
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Завод Электрокабель"

БИН: 020440002816
г. Алматы, ул Акпаева 59/1, н.п.37

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту:«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр Жастар-3 г. Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения»**

Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2019г к Договору №72 от 06.11.2018г.

Акт № 45
о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.
Транспортировка строительных материалов и оборудования (локальная смета № 9-1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**41-010104-3030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**39,094**	**1459,52**	**57058**
			Накладные расходы			***53,23***	***2081***
			Сметная прибыль			***108,11***	***4227***
2	**2**	**41-010104-3991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**1602,854**	**30,01**	**48097**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1,09***	***1754***
			Сметная прибыль			***2,22***	***3563***
3	**3**	**41-010204-3119 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 119 км**	**т**	**39,094**	**4395,55**	**171840**
			Накладные расходы			***160,30***	***6267***
			Сметная прибыль			***325,60***	***12729***
4	**4**	**41-010304-3048 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 48 км**	**т**	**39,094**	**1822,80**	**71260**
			Накладные расходы			***66,47***	***2599***
			Сметная прибыль			***135,02***	***5279***
			ИТОГО:				**348 255**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**12 700**
			Сметная прибыль				**25 797**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**369 129**
			Итого с НДС		**12 %**	**44 295**	**413 424**
			Итого с учетом скидки				**330 739**

Подрядчик:
ТОО "Завод Электрокабель"
БИН:020440002816
Генеральный директор

Ержигитов Д.С._____

ТОО "Крав Engineering"
БИН: 180540018611
Эксперт технического надзора:

Крутиков В.А._____

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
БИН:060140008504
Главный специалист ГУ Отдела строительства

Калиев М.Б. _____

ТОО "Мега Строй Констракшн"
БИН: 100840004517
Эксперт авторского надзора:

Байшуаков С.Б._____