		шт.		--	--	--
19	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00176	493900,00	871	--
		т		--	--	--
20	СПРАЙ ЛИСТстр.6	КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT 29	164	429,34	70411	--
		шт		--	--	--
21	СПРАЙ	СКРЕПА СОТ 36-2	82	31,97	2622	--
		шт		--	--	--
22	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	213,2	144,20	30743	--
		м		--	--	--
23	С151804-2877 Изм. и доп.вып.22	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 158.1	164	289,70	47512	--
		шт		--	--	--
24	С151804-2837 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	410	454,00	186140	--
		шт.		--	--	--
25	С151804-2927 Изм. и доп.вып.22	Крюк сквозной SOT21.01	82	621,00	50922	--
		шт.		--	--	--
26	СПРАЙ	Зажимы ответвительные SL37.2	82	199,00	16318	--
		шт.		--	--	--
27	СПРАЙ	ЗАЗЕМЛЮЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	82	261,00	21402	--
		шт		--	--	--
28	СПРАЙ	КРОНШТЕЙН У3	82	1256,04	102995	--
		шт		--	--	--
29	СПРАЙ ЛИСТстр.28	КРЮКООБРАЗНЯ ГАЙКА PD 2.2	82	835,51	68512	--
		шт		--	--	--
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УА3-12шт.				
30	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	36	1534,11	55228	28451
		опора		506,25	18225	105
31	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	36	11900,00	428400	--
		шт		--	--	--
32	С151804-2890 Изм. и доп.вып.22	Зажимы поддерживающие SO130	12	776,00	9312	--

		шт.		--	--	--
33	С151804-2879 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	12	454,00	5448	--
		шт.		--	--	--
34	С151804-2923 Изм. и доп.вып.22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	12	694,00	8328	--
		шт.		--	--	--
35	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00026	493900,00	127	--
		т		--	--	--
36	СПРАЙ ЛИСТстр.6	КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT 29	24	429,34	10304	--
		шт		--	--	--
37	СПРАЙ ЛИСТстр.18	СКРЕПА СОТ 36-2	24	31,97	767	--
		шт		--	--	--
	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	31,2	144,20	4499	--
		м		--	--	--
39	СПРАЙ ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 158.1	24	289,70	6953	--
		шт		--	--	--
40	С151804-2877 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	60	454,00	27240	--
		шт.		--	--	--
41	С151804-2837 Изм. и доп.вып.22	Крюк сквозной SOT21.01	12	621,00	7452	--
		шт.		--	--	--
42	С151804-2927 Изм. и доп.вып.22	Зажимы ответвительные SL37.2	12	199,00	2388	--
		шт.		--	--	--
43	СПРАЙ ЛИСТстр.11	ЗАЗЕМЛЮЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	12	261,00	3132	--
		шт		--	--	--
44	СПРАЙ ЛИСТстр.11	КРОНШТЕЙН У3	12	1256,04	15072	--
		шт		--	--	--
45	СПРАЙ ЛИСТстр.28	КРЮКООБРАЗНЯ ГАЙКА PD 2.2	12	835,51	10026	--
		шт		--	--	--
		АНКЕРНАЯ(КОНЦЕВАЯ)ДВУХЦЕПНАЯ К2-35шт				

46	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	70	1534,11	107388	55321
		опора		506,25	35438	105
47	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	70	11900,00	833000	--
		шт		--	--	--
48	С151804-2890 Изм. и доп.вып.22	Зажимы поддерживающие SO130	70	776,00	54320	--
		шт.		--	--	--
49	С151804-2879 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	70	454,00	31780	--
		шт.		--	--	--
50	С151804-2923 Изм. и доп.вып.22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	70	694,00	48580	--
		шт.		--	--	--
51	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00151	493900,00	743	--
		т		--	--	--
52	СПРАЙ ЛИСТстр.6	КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT 29	70	429,34	30054	--
		шт		--	--	--
53	СПРАЙ ЛИСТстр.18	СКРЕПА СОТ 36-2	140	31,97	4476	--
		шт		--	--	--
54	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	196	144,20	28263	--
		м		--	--	--
55	СПРАЙ ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 158.1	105	289,70	30419	--
		шт		--	--	--
56	С151804-2877 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	315	454,00	143010	--
		шт.		--	--	--
57	С151804-2837 Изм. и доп.вып.22	Крюк сквозной SOT21.01	35	621,00	21735	--
		шт.		--	--	--
58	С151804-2927 Изм. и доп.вып.22	Зажимы ответвительные SL37.2	35	199,00	6965	--

		шт.		--	--	--
59	СПРАЙ ЛИСТстр.11	ЗАЗЕМЛЮЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	35	261,00	9135	--
		шт		--	--	--
60	СПРАЙ ЛИСТстр.11	КРОНШТЕЙН У4	35	1109,23	38823	--
		шт		--	--	--
61	СПРАЙ ЛИСТстр.28	КРЮКООБРАЗНЯ ГАЙКА PD 2.2	35	835,51	29243	--
		шт		--	--	--
62	С151804-2848 Изм. и доп.вып.22	Крюк сквозной SOT39	70	428,00	29960	--
		шт.		--	--	--
		АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ АО2-5шт.				
63	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1534,11	15341	7903
		опора		506,25	5063	105
64	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	10	11900,00	119000	--
		шт		--	--	--
65	С151804-2890 Изм. и доп.вып.22	Зажимы поддерживающие SO130	10	776,00	7760	--
		шт.		--	--	--
66	С151804-2879 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	5	454,00	2270	--
		шт.		--	--	--
67	С151804-2923 Изм. и доп.вып.22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	5	694,00	3470	--
		шт.		--	--	--
68	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00011	493900,00	53	--
		т		--	--	--
69	СПРАЙ ЛИСТстр.6	КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT 29	5	429,34	2147	--
		шт		--	--	--
70	СПРАЙ ЛИСТстр.18	СКРЕПА СОТ 36-2	10	31,97	320	--
		шт		--	--	--

71	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	13	144,20	1875	--
		м		--	--	--
72	СПРАЙ ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 158.1	10	289,70	2897	--
		шт		--	--	--
73	С151804-2877 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	25	454,00	11350	--
		шт.		--	--	--
74	С151804-2837 Изм. и доп.вып.22	Крюк сквозной SOT21.01	5	621,00	3105	--
		шт.		--	--	--
75	С151804-2927 Изм. и доп.вып.22	Зажимы ответвительные SL37.2	5	199,00	995	--
		шт.		--	--	--
76	СПРАЙ ЛИСТстр.11	ЗАЗЕМЛЮЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	5	261,00	1305	--
		шт		--	--	--
77	СПРАЙ ЛИСТстр.11	КРОНШТЕЙН У4	5	1109,23	5546	--
		шт		--	--	--
78	СПРАЙ ЛИСТстр.11	КРОНШТЕЙН У3	5	1256,04	6280	--
		шт		--	--	--
79	СПРАЙ ЛИСТстр.28	КРЮКООБРАЗНЯ ГАЙКА PD 2.2	5	835,51	4178	--
		шт		--	--	--
80	С151804-2848 Изм. и доп.вып.22	Крюк сквозной SOT39	5	428,00	2140	--
		шт.		--	--	--
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П2-9шт				
81	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	1534,11	13807	7113
		опора		506,25	4556	105
82	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	9	11900,00	107100	--
		шт		--	--	--

83	С151804-2845 Изм. и доп.вып.22	Крюк сквозной SOT21.116	9	612,00	5508	--
		шт.		--	--	--
84	С151804-2890 Изм. и доп.вып.22	Зажимы поддерживающие SO130	18	776,00	13968	--
		шт.		--	--	--
85	С151804-2879 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	9	454,00	4086	--
		шт.		--	--	--
86	С151804-2923 Изм. и доп.вып.22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	9	694,00	6246	--
		шт.		--	--	--
87	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00019	493900,00	96	--
		т		--	--	--
[illegible]	СПРАЙ ЛИСТстр.28	КРЮКООБРАЗНЯ ГАЙКА PD 2.3	9	909,24	8183	--
		шт		--	--	--
89	СПРАЙ ЛИСТстр.6	КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT 29	18	429,34	7728	--
		шт		--	--	--
90	СПРАЙ ЛИСТстр.18	СКРЕПА СОТ 36	18	31,97	575	--
		шт		--	--	--
91	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	23,4	144,20	3374	--
		м		--	--	--
92	СПРАЙ ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 158.1	9	289,70	2607	--
		шт		--	--	--
93	С151804-2877 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	27	454,00	12258	--
		шт.		--	--	--
		ОПОРА АНКЕРНАЯ АО3-3шт				
94	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	9205	4742
		опора		506,25	3038	105

95	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	6	11900,00	71400	--
		шт		--	--	--
96	С151804-2845 Изм. и доп.вып.22	Крюк сквозной SOT21.116	3	612,00	1836	--
		шт.		--	--	--
97	С151804-2890 Изм. и доп.вып.22	Зажимы поддерживающие SO130	3	776,00	2328	--
		шт.		--	--	--
98	С151804-2879 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	3	454,00	1362	--
		шт.		--	--	--
99	С151804-2923 Изм. и доп.вып.22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	3	694,00	2082	--
		шт.		--	--	--
100	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	6,5E-05	493900,00	32	--
		т		--	--	--
101	СПРАЙ ЛИСТстр.6	КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT 29	3	429,34	1288	--
		шт		--	--	--
102	СПРАЙ ЛИСТстр.18	СКРЕПА СОТ 36	3	31,97	96	--
		шт		--	--	--
103	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	7,8	144,20	1125	--
		м		--	--	--
104	СПРАЙ ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 158.1	6	289,70	1738	--
		шт		--	--	--
105	С151804-2877 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	15	454,00	6810	--
		шт.		--	--	--
106	С151804-2837 Изм. и доп.вып.22	Крюк сквозной SOT21.01	3	621,00	1863	--
		шт.		--	--	--
107	С151804-2927 Изм. и доп.вып.22	Зажимы ответвительные SL37.2	3	199,00	597	--
		шт.		--	--	--
108	СПРАЙ ЛИСТстр.11	ЗАЗЕМЛЮЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	3	261,00	783	--
		шт		--	--	--

109	СПРАЙ ЛИСТстр.11	КРОНШТЕЙН У3	3	1256,04	3768	--
		шт		--	--	--
110	СПРАЙ ЛИСТстр.28	КРЮКООБРАЗНЯ ГАЙКА PD 2.2	3	835,51	2507	--
		шт		--	--	--
111	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	17	2238,10	38048	16947
		шт		495,00	8415	105
112	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	17	4098,19	69669	47002
		шт		2191,50	37256	105
115	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	255	26,30	6707	5669
		м		23,00	5865	95
116	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	136	140,10	19054	15310
		шт		116,00	15776	95
117	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,3213	46400,00	14908	--
		т		--	--	--
118	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,56485	49131,00	27752	--
		т		--	--	--
119	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	9,34367	7259,41	67830	38404
		1км		2745,00	25648	105
120	С151607-1123 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	23,31	41259,00	961747	--
		км		--	--	--
121	С151607-1139 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,293	133268,00	172316	--
		км		--	--	--
122	С151607-1140 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,418	180580,00	617222	--
		км		--	--	--
		УСТНОВКА МАЧТОВОГО РУБИЛЬНИКА				
125	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	583	302,70	176474	93767
		шт		167,00	97361	95

126	С151804-3083 Изм. и доп. вып. 22	Рубильник однофазный SZ50.1	26	8795,00	228670	--
		шт.		--	--	--
127	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116	26	612,00	15912	--
		шт.		--	--	--
128	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯЛЕНТА СОТ 37	534,6	144,20	77089	--
		м		--	--	--
129	СПРАЙ ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 158.1	26	289,70	7532	--
		шт		--	--	--
130	СПРАЙ ЛИСТстр.28	КРЮКООБРАЗНЯ ГАЙКА PD 2.2	26	835,51	21723	--
		шт		--	--	--
131	СПРАЙ ЛИСТстр.28	МОНТАЖНАЯ РЕЙКА РЕК-49	26	85,80	2231	--
		шт		--	--	--
133	С11011-954прим.	ТАБЛИЧКА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА РЕМ 493	583	359,00	209297	--
		шт		--	--	--
134	СПРАЙС ЛИСТстр.28	КОНЦЕВЫЕ КОЛПАЧКИ РК 99.2595	82	92,00	7544	--
		шт		--	--	--
135	С151804-2862 Изм. и доп. вып. 22	Крюк плоский SOT28.2	1166	496,00	578336	--
		шт.		--	--	--
136	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	211	131,70	27789	22571
		шт		111,00	23421	95
137	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный втраншее из круглой стали, диаметр 12 мм	4220	30,30	127866	111450
		м		27,50	116050	95
138	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,8485	49502,00	141006	--
		т		--	--	--
139	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	2,5953	50642,00	131431	--
		т		--	--	--
141	ПРАЙС ЛИСТ стр.31	ШКАФ ДЛЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУ-1/7	52	2163,00	112476	--
		шт		--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				

144	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	73,44	76,35	5607	916
		м3		1,47	108	97
145	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,226	134,10	6333	7156
		м3		134,10	6333	113
146	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (разравнивание лишнего грунта на месте)	47,226	12,34	583	160
		м3		--	--	97
147	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,14	5050,51	36061	1654
		м3		195,75	1398	105
148	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т	51	468,98	23918	13706
		шт		106,88	5451	140
149	Е0107-42-1	Установка блоков массой до 0,5 т	51	329,84	16822	9745
		шт		76,28	3890	140
150	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	22,644	9700,00	219647	--
		м3		--	--	--
151	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	8,67	8378,81	72644	13540
		м3		1368,00	11861	105
152	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,37332	93997,62	35091	13010
		1т		33075,00	12348	105
СЕТИ ВЛ-6 и 0,4 кВ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01доб.						
1	75-4-40 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, изготовитель ШЗ ЭМИ-филиал АО "Электромонтаж" ГОСТ 14695-97	17	535642,00	9105914	--
		шт.		--	--	--
2	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, изготовитель ШЗ ЭМИ-филиал АО "Электромонтаж"	17	334439,00	5685463	--
		шт.		--	--	--
3	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя железобетонных опор для ВЛ 0,38;6-10 кВ	1013,15	245,44	248667	46374
		м2		37,35	37841	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		26227762	
			Тенге		612027	
	Стоимость оборудования -		**Тенге**		**14903853**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		14903853	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		4761972	
	Материалы -		Тенге		81787	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4228537	

		Накладные расходы -	Тенге		351120	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		306786	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		5419878	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6561936	
	Материалы -		Тенге		303233	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		509486	
	Местные материалы -		Тенге		5080316	
		Накладные расходы -	Тенге		423174	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		419107	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7404217	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**27727948**	
СЕТИ ВЛ-6 кВ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2						
125	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	57	2263,89	129042	97105
		шт		1386,00	79002	105
126	СПРАЙС ЛИСТстр.32	ЛИНЕЙНЫЙ РАЗЪЕДЕНИТЕЛЬ 10(6)кВ 400А SZ24	57	36826,79	2099127	--
		шт		--	--	--
127	С151804-3090 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	57	6178,00	352146	--
		шт.		--	--	--
128	С151804-3072 Изм. и доп. вып. 22 примен.	ИСКРОВОЙ ПРОМЕЖУТОК SDI20.3	57	36094,00	2057358	--
		шт.		--	--	--
131	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	19	2263,89	43014	32368
		шт		1386,00	26334	105
132	СПРАЙС ЛИСТстр.33	РАЗЪЕДЕНИТЕЛЬ НА 400А РЛНД-6/400У1	19	15724,98	298775	--
		шт		--	--	--
133	СПРАЙС ЛИСТстр.13	ПРИВОД ПРН3-10У1	19	1370,23	26034	--
		шт		--	--	--
134	СПРАЙС ЛИСТстр.12	КРОНШТЕЙН КМ1	19	489,37	9298	--
		шт		--	--	--
135	СПРАЙС ЛИСТстр.9	БОЛТ М12х40	209	138,00	28842	--
		шт		--	--	--
136	СПРАЙС ЛИСТстр.8	ГАЙКА М12	209	2,61	545	--
		шт		--	--	--
137	СПРАЙС ЛИСТстр.7	ШАЙБА 12	209	3,91	818	--
		шт		--	--	--
138	С151804-2455 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	114	717,00	81738	--
		шт.		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		5126738	

			Тенге		105336	
	Стоимость оборудования -		Тенге		2397902	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**2397902**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		2728836	
	Материалы -		Тенге		8208	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2556780	
		Накладные расходы -	Тенге		129474	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		171368	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		3029678	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**5427580**	
		ИТОГО			**33 155 528**	
		В том числе оборудование			**17 301 755**	
		Итого без оборудования			**15 853 773**	
		Временные здания и сооружения 2,8%:			**443 906**	
		Итого:			**16 297 679**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**114 084**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**162 977**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**65 191**	
		Итого			**33 941 685**	
		Итого в ценах 2016г. СК=2,73677			**92 890 728**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1 857 815**	
		Итого:			**94 748 543**	
		Поправочнй коэфициент			**86 223 496**	
		НДС 12%			**10 346 820**	
		ИТОГО:			**96 570 316**	

Технадзор: ТОО «FD group»

Серманизов К.
инженер эксперт

инженер-эксперт _____ **К.Серманизов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **Н.Журкабаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №71 от 08.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство энергоснабжение нового жилого массива в г.Шардара Шардаринского района ЮКО"

АКТ №5
выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
СЕТИ ВЛ-0,4 кВ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01						
117	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0034	46400,00	158	--
		т		--	--	--
140	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	25	514,00	12850	6515
		шт		254,00	6350	95
141	ПРАЙС ЛИСТ стр.31	ШКАФ ДЛЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУ-1/7	300	2163,00	648900	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		661908	
			Тенге		6350	
	Стоимость оборудования -		**Тенге**		**648900**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		648900	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		13008	
	Материалы -		Тенге		3875	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		158	
		Накладные расходы -	Тенге		6515	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1171	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		20694	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**669594**	
		ИТОГО			**669 594**	
		В том числе оборудование			**648 900**	
		Итого без оборудования			**20 694**	
		Временные здания и сооружения 2,8%:			**579**	
		Итого:			**21 273**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**149**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**213**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**85**	
		Итого			**670 620**	
		Итого в ценах 2016г. СК=2,73677			**1 835 336**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**36 707**	
		Итого:			**1 872 043**	
		Поправочнй коэфициент			**1 703 605**	
		НДС 12%			**204 433**	
		ИТОГО:			**1 908 037**	

Технадзор: ТОО «FD group»

Серманизов К.
инженер эксперт

инженер-эксперт _____ **К.Серманизов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **Н.Журкабаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №71 от 08.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство энергоснабжение нового жилого массива в г.Шардара Шардаринского района ЮКО"

АКТ №6

выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Сети ВЛ-0,4 кВ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01				
[illegible]	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	2	2238,10	4476	1994
		шт		495,00	990	105
112	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	2	4098,19	8196	5530
		шт		2191,50	4383	105
115	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	26,30	789	667
		м		23,00	690	95
116	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	140,10	2242	1801
		шт		116,00	1856	95
117	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0344	46400,00	1596	--
		т		--	--	--
118	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,03915	49131,00	1923	--
		т		--	--	--
140	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	275	514,00	141350	71661
		шт		254,00	69850	95
141	ПРАЙС ЛИСТ стр.31	ШКАФ ДЛЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУ-1/7	814	2163,00	1760682	--
		шт		--	--	--
142	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	300	62,90	18870	16046

		шт		54,00	16200	95
143	ПРАЙС ЛИСТ стр.34	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ 1Ф СО-Э701	1166	1174,48	1369443	--
		шт		--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
144	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,64	76,35	660	108
		м3		1,47	13	97
145	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,556	134,10	745	842
		м3		134,10	745	113
	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (разравнивание лишнего грунта на месте)	5,556	12,34	69	19
		м3		--	--	97
147	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,84	5050,51	4242	195
		м3		195,75	164	105
148	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т	6	478,65	2872	1612
		шт		106,88	641	140
149	Е0107-42-1	Установка блоков массой до 0,5 т	6	336,87	2021	1147
		шт		76,28	458	140
	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,664	9700,00	25841	--
		м3		--	--	--
151	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,02	8378,81	8546	1593
		м3		1368,00	1395	105
152	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04392	93997,62	4128	1531

1	75-4-40 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, изготовитель ШЗ ЭМИ-филиал АО "Электромонтаж ГОСТ 14695-97	2	535642,00	1071284	--
		шт.		--	--	--
2	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, изготовитель ШЗ ЭМИ-филиал АО "Электромонтаж"	2	334439,00	668878	--
		шт.		--	--	--
3	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя железобетонных опор для ВЛ 0,38;6-10 кВ	122,465	245,44	30058	5605
		м2		37,35	4574	118
Сети 0,4 кВ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01доб2						
1	75-4-40 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, изготовитель ШЗ ЭМИ-филиал АО "Электромонтаж ГОСТ 14695-97	1	535642,00	535642	--
		шт.		--	--	--
2	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, изготовитель ШЗ ЭМИ-филиал АО "Электромонтаж"	1	334439,00	334439	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		5998993	
			Тенге		103412	
	Стоимость оборудования -		Тенге		5740368	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**5740368**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		177519	
	Материалы -		Тенге		44568	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1596	
		Накладные расходы -	Тенге		97698	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4111	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		279328	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		81106	
	Материалы -		Тенге		29284	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1923	
	Местные материалы -		Тенге		36384	
		Накладные расходы -	Тенге		12651	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5625	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		99382	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**6119079**	

		ИТОГО			**6 119 079**	
		В том числе оборудование			**5 740 368**	
		Итого без оборудования			**378 711**	
		Временные здания и сооружения 2,8%:			**10 604**	
		Итого:			**389 315**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**2 725**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**3 893**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**1 557**	
		Итого			**6 137 859**	
		Итого в ценах 2016г. СК=2,73677			**16 797 933**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**335 959**	
		Итого:			**17 133 891**	
		Поправочнй коэфициент			**15 592 261**	
		НДС 12%			**1 871 071**	
		ИТОГО:			**17 463 332**	

Технадзор: ТОО «FD group»

Серманизов К.
инженер эксперт

инженер-эксперт _____К.Серманизов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____Н.Журкабаев