Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №71 от 08.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство энергоснабжение нового жилого массива в г.Шардара Шардаринского района ЮКО"

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2				
		РАЗДЕЛ 1.ОПОРЫ Ж/Б ВЛ-10(6)ДЛЯ ПРОВОДОВ СИП				
		ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ К10-19шт.				
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	38	1534,11	58296	30032
		опора		506,25	19238	105
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	38	17600,00	668800	--
		шт		--	--	--
3	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	95	199,00	18905	--
		шт		--	--	--
4	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный SP15	95	85,00	8075	--
		шт		--	--	--
5	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	19	2003,00	38057	--
		шт		--	--	--
6	СПРАЙС ЛИСТстр.15	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115	38	4076,75	154916	--

		шт		--	--	--
7	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ТРАВЕРСА ТМ73	19	3980,18	75623	--
		шт		--	--	--
8	СПРАЙС ЛИСТстр.25	ТРАВЕРСА ТМs60	19	3164,57	60127	--
		шт		--	--	--
9	СПРАЙС ЛИСТстр.12	НАКЛАДКА ОГ52	19	489,37	9298	--
		шт		--	--	--
10	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ХОМУТ Х51	38	440,43	16736	--
		шт		--	--	--
11	СПРАЙС ЛИСТстр.11	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	19	1256,04	23865	--
		шт		--	--	--
12	СПРАЙС ЛИСТстр.21	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	38	261,00	9918	--
		м		--	--	--
13	СПРАЙС ЛИСТстр.24	ГАЙКА М20	19	104,40	1984	--
		шт		--	--	--
14	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	57	157,00	8949	--
		шт.		--	--	--
15	СПРАЙС ЛИСТстр.14	ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SD190	57	3442,86	196243	--
		шт		--	--	--
16	СПРАЙС ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO255	57	2823,64	160948	--
		шт		--	--	--
		ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-158шт.				
17	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	158	1534,11	242389	124868
		опора		506,25	79988	105

18	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	158	17600,00	2780800	--
		шт		--	--	--
19	СПРАЙС ЛИСТстр.19	ОГОЛОВОК ОГs54	74	4387,99	324711	--
		шт		--	--	--
20	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	242	199,00	48158	--
		шт		--	--	--
21	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный SP15	242	85,00	20570	--
		шт		--	--	--
22	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	474	2003,00	949422	--
		шт		--	--	--
23	СПРАЙС ЛИСТстр.15	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115	948	4076,75	3864759	--
		шт		--	--	--
24	СПРАЙС ЛИСТстр.19	ОГОЛОВОК ОГs56	84	4404,30	369961	--
		шт		--	--	--
25	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ХОМУТ Х51	84	440,43	36996	--
		шт		--	--	--
26	СПРАЙС ЛИСТстр.21	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	92,4	261,00	24116	--
		м		--	--	--
27	СПРАЙ ЛИСТстр.18	СКРЕПА СОТ 36	168	31,97	5371	--
		шт		--	--	--
28	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	218,4	144,20	31493	--
		м		--	--	--
29	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	84	406,00	34104	--
		шт		--	--	--
30	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	84	776,00	65184	--
		шт		--	--	--

31	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	84	454,00	38136	--
		шт		--	--	--
32	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	168	454,00	76272	--
		шт		--	--	--
33	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	84	540,00	45360	--
		шт		--	--	--
34	С151607-48 Изм. и доп. вып. 22	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00181	493900,00	892	--
		т		--	--	--
		ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ А010-				
35	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	36	1534,11	55228	28451
		опора		506,25	18225	105
36	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	36	17600,00	633600	--
		шт		--	--	--
37	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ХОМУТ Х51	36	440,43	15855	--
		шт		--	--	--
38	СПРАЙС ЛИСТстр.11	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	18	1256,04	22609	--
		шт		--	--	--
39	СПРАЙС ЛИСТстр.24	ГАЙКА М20	18	104,40	1879	--
		шт		--	--	--
40	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	54	157,00	8478	--
		шт.		--	--	--

41	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	90	199,00	17910	--
		шт.		--	--	--
42	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	90	85,00	7650	--
		шт.		--	--	--
43	СПРАЙС ЛИСТстр.19	ОГОЛОВОК ОГs56	17	4387,99	74596	--
		шт		--	--	--
44	СПРАЙС ЛИСТстр.19	ОГОЛОВОК ОГs54	1	4387,99	4388	--
		шт		--	--	--
45	СПРАЙС ЛИСТстр.21	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	18,5	261,00	4828	--
		м		--	--	--
46	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	55	2003,00	110165	--
		шт		--	--	--
47	СПРАЙС ЛИСТстр.15	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115	110	4076,75	448442	--
		шт		--	--	--
48	СПРАЙС ЛИСТстр.20	ТРАВЕРСА ТМ73ш	18	3295,07	59311	--
		шт		--	--	--
49	СПРАЙС ЛИСТстр.25	ТРАВЕРСА ТМs60	1	3164,57	3165	--
		шт		--	--	--
50	СПРАЙС ЛИСТстр.12	НАКЛАДКА ОГ52	1	489,37	489	-
		шт		--	--	-
51	СПРАЙС ЛИСТстр.19	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22	13,6	285,46	3882	
		м		--	--	
52	СПРАЙС ЛИСТстр.14	ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SD190	3	3442,86	10329	
		шт		--	--	
53	СПРАЙ ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO255	54	2823,64	152477	
		шт		--	--	
54	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	54	801,00	43254	
		шт.		--	--	
		АРМАТУРА 0,4Кв				

55	СПРАЙ ЛИСТстр.18	СКРЕПА СОТ 36	34	31,97	1087	--
		шт		--	--	--
56	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	44,2	144,20	6374	--
		м		--	--	--
57	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	17	406,00	6902	--
		шт.		--	--	--
58	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	17	776,00	13192	--
		шт.		--	--	--
59	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	85	454,00	38590	--
		шт.		--	--	--
60	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	34	454,00	15436	--
		шт.		--	--	--
61	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	34	540,00	18360	--
		шт.		--	--	--
62	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00037	493900,00	181	--
		т		--	--	--
63	СПРАЙ ЛИСТстр.7	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ S0118.1201S	17	2661,83	45251	--
		шт		--	--	--
		ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-				
64	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	6136	3161
		опора		506,25	2025	105

65	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	17600,00	70400	--
		шт		--	--	--
66	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ХОМУТ Х51	6	440,43	2643	--
		шт		--	--	--
67	СПРАЙС ЛИСТстр.11	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	4	1256,04	5024	--
		шт		--	--	--
68	СПРАЙС ЛИСТстр.21	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	4	261,00	1044	--
		м		--	--	--
69	СПРАЙС ЛИСТстр.24	ГАЙКА М20	4	104,40	418	--
		шт		--	--	--
70	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	14	199,00	2786	--
		шт.		--	--	--
71	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	14	85,00	1190	--
		шт.		--	--	--
72	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	18	2003,00	36054	--
		шт		--	--	--
73	СПРАЙС ЛИСТстр.15	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115	12	4076,75	48921	--
		шт		--	--	--
74	СПРАЙС ЛИСТстр.20	ТРАВЕРСА ТМ73ш	2	3295,07	6590	--
		шт		--	--	--
75	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ТРАВЕРСА ТМ86	2	2675,20	5350	--
		шт		--	--	--
76	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ТРАВЕРСА ТМ80а	2	815,61	1631	--
		шт		--	--	--
77	СПРАЙС ЛИСТстр.19	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22	3,28	285,46	936	--
		м		--	--	--

78	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	18	157,00	2826	--
		шт.		--	--	--
79	СПРАЙЛИСТстр.15	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO255	18	2823,64	50826	--
		шт		--	--	--
80	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	6	801,00	4806	--
		шт.		--	--	--
81	СПРАЙЛИСТстр.18	СКРЕПА СОТ 36	4	31,97	128	--
		шт		--	--	--
82	СПРАЙЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	5,2	144,20	750	--
		м		--	--	--
83	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	6	406,00	2436	--
		шт.		--	--	--
84	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	10	454,00	4540	--
		шт		--	--	--
85	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	8	454,00	3632	--
		шт		--	--	--
86	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	6	540,00	3240	--
		шт		--	--	--
87	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00013	493900,00	64	--
		т		--	--	--
88	СПРАЙЛИСТстр.7	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ S0118.1201S	6	2661,83	15971	--
		шт		--	--	--
		ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-6шт.				

89	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	9205	4742
		опора		506,25	3038	105
90	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	6	17600,00	105600	--
		шт		--	--	--
91	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	18	199,00	3582	--
		шт.		--	--	--
92	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	18	85,00	1530	--
		шт.		--	--	--
93	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	7	2003,00	14021	--
		шт		--	--	--
94	СПРАЙС ЛИСТстр.15	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115	14	4076,75	57074	--
		шт		--	--	--
95	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ТРАВЕРСА ТМ73	2	3980,18	7960	--
		шт		--	--	--
96	СПРАЙС ЛИСТстр.25	ТРАВЕРСА ТМs60	2	3164,57	6329	--
		шт		--	--	--
97	СПРАЙС ЛИСТстр.12	НАКЛАДКА ОГ52	2	489,37	979	--
		шт		--	--	--
98	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ХОМУТ Х51	4	440,43	1762	--
		шт		--	--	--
99	СПРАЙС ЛИСТстр.11	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	6	1256,04	7536	--
		шт		--	--	--

100	СПРАЙС ЛИСТстр.21	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	8	261,00	2088	--
		м		--	--	--
101	СПРАЙС ЛИСТстр.24	ГАЙКА М20	6	104,40	626	--
		шт		--	--	--
102	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	157,00	1884	--
		шт.		--	--	--
103	СПРАЙС ЛИСТстр.14	ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SD190	12	3442,86	41314	--
		шт		--	--	--
104	СПРАЙС ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO255	18	2823,64	50826	--
		шт		--	--	--
105	С151804-2882 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLW25.2	9	801,00	7209	--
		шт.		--	--	--
106	СПРАЙС ЛИСТстр.22	КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРА KNsI	2	223,22	446	--
		шт		--	--	--
107	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ХОМУТ Х51	2	440,43	881	--
		шт		--	--	--
108	СПРАЙС ЛИСТстр.21	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	1,5	261,00	391	--
		м		--	--	--
109	СПРАЙС ЛИСТстр.20	ТРАВЕРСА ТМ73ш	1	3295,07	3295	--
		шт		--	--	--
110	СПРАЙС ЛИСТстр.12	ТРАВЕРСА ТМ80а	1	815,61	816	--
		шт		--	--	--
111	СПРАЙС ЛИСТстр.19	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП22	2	285,46	571	--
		м		--	--	--
112	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	942	--
		шт.		--	--	--
113	СПРАЙ ЛИСТстр.18	СКРЕПА СОТ 36	2	31,97	64	--
		шт		--	--	--
114	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	2,32	144,20	335	--

		м		--	--	--
115	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	2	406,00	812	--
		шт		--	--	--
116	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	454,00	3632	--
		шт		--	--	--
117	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	2	454,00	908	--
		шт		--	--	--
118	С151804-3008 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	2	540,00	1080	--
		шт		--	--	--
119	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	4,3E-05	493900,00	21	--
		т		--	--	--
120	СПРАЙ ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ S0118.1201S	2	2661,83	5324	--
		шт		--	--	--
129	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	19,223	7259,41	139548	79010
		1км		2745,00	52767	105
130	С151607-918 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-35 ГОСТ Р 52373-2005	19,223	126826,00	2437976	--
		км		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		15488252	
			Тенге		175280	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		10857797	
	Материалы -		Тенге		3914	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		10718250	
		Накладные расходы -	Тенге		79010	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		656208	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		11593016	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4630455	
	Материалы -		Тенге		36210	
	Местные материалы -		Тенге		4259200	
		Накладные расходы -	Тенге		191253	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		289302	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5111011	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**16704026**	
		ИТОГО			**16 704 026**	
		В том числе оборудование				
		Итого без оборудования			**16 704 026**	
		Временные здания и сооружения 2,8%:			**467 713**	

		Итого:			17 171 739	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			120 202	
		Затраты на выслугу лет 1%:			171 717	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			68 687	
		Итого			17 532 346	
		Итого в ценах 2016г. СК=2,73677			47 982 071	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			959 641	
		Итого:			48 941 713	
		Поправочнй коэфициент			44 538 158	
		НДС 12%			5 344 579	
		ИТОГО:			49 882 737	

Технадзор: ТОО «FD group» **Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»**

Серманизов К.
инженер эксперт

инженер-эксперт _____**К.Серманизов** **прораб** _____**Н.Журкабаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №71 от 08.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство энергоснабжение нового жилого массива в г.Шардара Шардаринского района ЮКО"

АКТ №2

выполненных работ за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01				
		РАЗДЕЛ 1.ОПОРА Ж/Б СТОЙКИ СВ-95-3 ДЛЯ САМОНЕСУЩЕГО ПРОВОДА СИП				
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П1-34шт.				
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	34	1534,11	52160	26870
		опора		506,25	17213	105
2	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	34	11900,00	404600	--
		шт		--	--	--
11	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	51,06	144,20	7363	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		464123	
			Тенге		17213	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		7363	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		7363	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		442	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		7805	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		456760	
	Материалы -		Тенге		5087	
	Местные материалы -		Тенге		404600	
		Накладные расходы -	Тенге		26870	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		29018	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		512648	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**520452**	

		ИТОГО			520 452	
		В том числе оборудование				
		Итого без оборудования			520 452	
		Временные здания и сооружения 2,8%:			14 573	
		Итого:			535 025	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			3 745	
		Затраты на выслугу лет 1%:			5 350	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			2 140	
		Итого			546 260	
		Итого в ценах 2016г. СК=2,73677			1 494 991	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			29 900	
		Итого:			1 524 891	
		Поправочнй коэфициент			1 387 688	
		НДС 12%			166 523	
		ИТОГО:			1 554 210	

Технадзор: ТОО «FD group» **Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»**

инженер-эксперт _____ **К.Серманизов** **прораб** _____ **Н.Журкабаев**

Серманизов К
инженер эксперт

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №71 от 08.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство энергоснабжение нового жилого массива в г.Шардара Шардаринского района ЮКО"

АКТ №3

выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
СЕТИ ВЛ-0,4 кВ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01						
РАЗДЕЛ 1.ОПОРА Ж/Б СТОЙКИ СВ-95-3 ДЛЯ САМОНЕСУЩЕГО ПРОВОДА СИП						
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П1-436шт.				
	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	436	1534,11	668872	344572
		опора		506,25	220725	105
2	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	436	11900,00	5188400	--
		шт		--	--	--
3	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116	576	612,00	352512	--
		шт		--	--	--
4	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	576	776,00	446976	--
		шт		--	--	--
5	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	576	454,00	261504	--
		шт		--	--	--
6	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные AL-CuSM.21	576	694,00	399744	--
		шт.		--	--	--
7	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,01238	493900,00	6116	--

		т		--	--	--
8	СПРАЙ ЛИСТстр.28	КРЮКООБРАЗНЯ ГАЙКА PD 2.3	576	909,24	523724	--
		шт		--	--	--
9	СПРАЙ ЛИСТстр.6	КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT 29	576	429,34	247298	--
		шт		--	--	--
10	СПРАЙ ЛИСТстр.18	СКРЕПА СОТ 36	1152	31,97	36832	--
		шт		--	--	--
11	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	1446,54	144,20	208591	--
		м		--	--	--
12	СПРАЙ ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 158.1	576	289,70	166870	--
		шт		--	--	--
13	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	576	454,00	261504	--
		шт		--	--	--
	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	9,27	7259,41	67295	38101
		1км		2745,00	25446	105
122	С151607-1140 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	12,413	180580,00	2241540	--
		км		--	--	--
123	С151607-1141 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	7,839	256694,00	2012224	--
		км		--	--	--
124	С151607-1142 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	7,558	329280,00	2488698	--
		км		--	--	--
		УСТНОВКА МАЧТОВОГО РУБИЛЬНИКА				
125	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	583	302,70	176474	93767
		шт		167,00	97361	95
126	С151804-3083 Изм. и доп. вып. 22	Мачтовый рубильник SZ50.1	1140	8795,00	10026300	--
		шт.		--	--	--
127	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116	1140	612,00	697680	--
		шт		--	--	--
128	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯЛЕНТА СОТ 37	8793,4	144,20	1268008	--
		м		--	--	--
129	СПРАЙ ЛИСТстр.15	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 158.1	1140	289,70	330264	--
		шт		--	--	--
130	СПРАЙ ЛИСТстр.28	КРЮКООБРАЗНЯ ГАЙКА PD 2.2	1140	835,51	952483	--
		шт		--	--	--

131	СПРАЙ ЛИСТстр.28	МОНТАЖНАЯ РЕЙКА РЕК-49	1140	85,80	97815	--
		шт		--	--	--
132	СПРАЙС ЛИСТстр.29	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ST 208	1	524,27	524	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		29128249	
			Тенге		343532	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		23270977	
	Материалы -		Тенге		74180	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		23027208	
		Накладные расходы -	Тенге		131868	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1404171	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		24807016	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5857272	
	Материалы -		Тенге		65239	
	Местные материалы -		Тенге		5188400	
		Накладные расходы -	Тенге		344572	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		372111	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6573955	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**31380971**	
СЕТИ ВЛ-6 кВ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2						
114	СПРАЙ ЛИСТстр.18	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ 37	0,28	144,20	40	--
		м		--	--	--
121	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	201	131,70	26472	21501
		шт		111,00	22311	95
122	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	4020	30,30	121806	106168
		м		27,50	110550	95
123	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,7135	49502,00	134324	--
		т		--	--	--
124	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	2,4723	50642,00	125202	--
		т		--	--	--
130	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	3,832	7259,41	27818	15750
		1км		2745,00	10519	105
131	С151607-918 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-35 ГОСТ Р 52373-2005	3,832	126826,00	485997	--
		км		--	--	--
139	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200А	1	7410,00	7410	5055
		шт		4860,00	4860	95
140	75-5-14	Камера серии КСО 366.3Н /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000х1000х2080 мм	1	141900,00	141900	--
		шт		--	--	--

141	Ц0108-25-26	Блок с оборудованием 35 кВ для комплектных подстанций с разъединителем или выключателем	1	10965,00	10965	6941
		блок		6345,00	6345	95
142	СПРАЙС ЛИСТстр.35	БЛОК МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БМР3	1	66880,09	66880	--
		шт		--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД КРУН-07 КТ3				
143	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	11,7	76,35	893	146
		м3		1,47	17	97
144	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,42	134,10	1129	1276
		м3		134,10	1129	113
145	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м (разравнивание лишнего грунта на месте)	8,42	12,34	104	29
		м3		--	--	97
146	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	5050,51	2525	116
		м3		195,75	98	105
147	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т	4	478,65	1915	1075
		шт		106,88	428	140
148	Е0107-42-1	Установка блоков массой до 0,5 т	12	336,87	4042	2293
		шт		76,28	915	140
149	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,28	9700,00	31816	--
		м3		--	--	--
150	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,63	8378,81	5279	984
		м3		1368,00	862	105
	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01464	93997,62	1376	510
		1т		33075,00	484	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1197894	
			Тенге		158518	
	Стоимость оборудования -		Тенге		208780	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**208780**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		680508	
	Материалы -		Тенге		1559	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		486038	
		Накладные расходы -	Тенге		155415	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		50155	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		886079	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		308605	
	Материалы -		Тенге		1877	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		259526	
	Местные материалы -		Тенге		39007	
		Накладные расходы -	Тенге		6428	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18902	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		333936	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1428794**	

		ИТОГО			32 809 765	
		В том числе оборудование			208 780	
		Итого без оборудования			32 600 985	
		Временные здания и сооружения 2,8%:			912 828	
		Итого:			33 513 812	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			234 597	
		Затраты на выслугу лет 1%:			335 138	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			134 055	
		Итого			34 426 382	
		Итого в ценах 2016г. СК=2,73677			94 217 235	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			1 884 345	
		Итого:			96 101 580	
		Поправочнй коэфициент			87 454 793	
		НДС 12%			10 494 575	
		ИТОГО:			97 949 368	

Технадзор: ТОО «FD group» **Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»**

инженер-эксперт _____ **К.Серманизов** **прораб** _____ **Н.Журкабаев**

Серманизов К.
инженер эксперт

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: №71 от 08.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство энергоснабжение нового жилого массива в г.Шардара Шардаринского района ЮКО"

АКТ №4

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		СЕТИ ВЛ-0,4 кВ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01				
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П1-576шт.				
1	Е0133-103-1 Изм. и доп.	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	106	1534,11	162616	83772
		опора		506,25	53663	105
2	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	106	11900,00	1261400	--
		шт		--	--	--
		АНКЕРНАЯ(КОНЦЕВАЯ)ОДНОЦЕПНАЯ К3-82шт.				
14	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	164	1534,11	251594	129610
		опора		506,25	83025	105
15	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	164	11900,00	1951600	--
		шт		--	--	--
16	С151804-2890 Изм. и доп.вып.22	Зажимы поддерживающие SO130	82	776,00	63632	--
		шт.		--	--	--
17	С151804-2879 Изм. и доп.вып.22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	82	454,00	37228	--
		шт.		--	--	--
18	С151804-2923 Изм. и доп.вып.22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	82	694,00	56908	--