Форма 2в

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Суыксай Аксуского района Алматинской области"
Наименование объекта: Скважина
Генподрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"
Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"

Акт выполненных работ за апрель месяц 2015 года

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Бурение скважины		**Бурение скважин глубиной по 110м (2шт)**							
1	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9;	20	35878,63	29655,43	717573	593109	199590	32,927	659
		м		5886,68	3708,97	117734	74179	104	13,20025	264
2	Е4-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	4	1225,69	980,88	4903	3924	1606	1,0955	4
		м		185,85	200,23	743	801	104	0,8393	3
3	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	32	2201,43	1775,87	70446	56828	23488	1,9642	63
		м		333,9	371,88	10685	11900	104	1,56576	50

4	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем(разбуривание цементной пробки) т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;								
			4	4566,76	3781,56	18267	15126	5843	4,186	17
		м		724,5	679,99	2898	2720	104	2,75394	11
5	Е4-10-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем								
			46	6302,99	5173,3	289938	237972	85005	5,73	264
		м		1010,25	766,6	46472	35264	104	2,9211	134
6	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;								
			118	26525,43	21851,36	3130001	2578460	867690	24,262	2863
		м		4337,55	2732,93	511831	322486	104	9,7265	1148
7	99-4-1(пл)	Долото Д=490	3,36	576778		1937974				
		шт								
8	99-4-2(пл)	Долото Д=320мм применительно д=320мм	22,587	518615		11713957				
		шт								
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	21,68	6450		139836				
		т								
		Итого по разделу 1				**18022895**	**3485419**			**3870**
						690363	**447350**			**1610**
		Стоимость: материалов, тенге				13847113				
		Накладные расходы, тенге				1183222				
		- заработная плата, тенге				177483				
		- трудоемкость, чел-ч				592				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1152367				
		Всего по разделу, тенге				**20358484**				
		Сметная заработная плата, тенге				1315196				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6072				

Раздел 2 Крепление скважины и фильтр

10	Е4-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	20	1778,64	1402,47	35573	28049	11524	2,145	43
		м		374,63	179,38	7493	3588	104	0,6525	13
11	8-6-314	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 426х11 мм	20,4	8720		177888				
		м								
12	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	104760,97	80235,97	209522	160472	80304	137	274
		шт		24525	14082,36	49050	28165	104	49,12	98
13	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	1,524	12300		18745				
		т								
14	Е4-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	20	113,79	94,21	2276	1884	693	0,114	2
		м		19,58	13,71	392	274	104	0,052	1
15	Е4-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	200	1186,27	934,98	237254	186996	76821	1,43	286
		м		249,75	119,58	49950	23916	104	0,435	87
16	8-6-308	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х8,9 мм	172,01	3460		595155				
		м								

17 1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	18	14800		266400				
	шт								
18 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	165	36,09	0,09	5955	15	659	0,0218	4
	м2		4,39	0,05	724	8	90	0,0002	–
19 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	165	16,92	0,02	2792	3	615	0,0213	4
	м2		4,14	–	683	–	90	–	–
20 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	14	90284,54	79012,04	1263984	1106169	361910	57,3	802
	сутки		11272,5	13583,94	157815	190175	104	48,14	674
	Итого по разделу 2				**2815544**	**1483588**			**1415**
					266107	**246126**			**873**
	Стоимость: материалов, тенге				1065849				
	Накладные расходы, тенге				532526				
	- заработная плата, тенге				79879				
	- трудоемкость, чел-ч				266				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				200884				
	Всего по разделу, тенге				**3548954**				
	Сметная заработная плата, тенге				592112				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2554				
	Всего прямые затраты				**20838439**	**4969007**			**5285**
					956470	**693476**			**2483**
	Стоимость: материалов, тенге				14912962				
	Накладные расходы, тенге				1715748				
	- заработная плата, тенге				257362				
	- трудоемкость, чел-ч				858				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1353251				
	Всего по смете				**23907438**				
	Сметная заработная плата, тенге				1907308				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				8626				

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Скважина	23907,438			23907,438
		Итого по главе 2	23907,438			23907,438
		Итого по главам 1-7	23907,438			23907,438
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-09	Временные здания и сооружения (3,1 %)	741,131			741,131
		Итого по главе 8	741,131			741,131
		Итого по главам 1-8	24648,569			24648,569
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	510,225			510,225
4	СН РК 8.02-02	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			246,486	246,486
5	СН РК 8.02-02	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			98,594	98,594
6		Геофизические работы	399,57			399,57
		Итого по главе 9	909,795		345,08	1254,875
		Итого по главам 1-9	25558,364		345,08	25903,444
		Итого по сметному расчету:				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**25558,364**		**345,08**	**25903,444**
8		**- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)**	**65352,737**		**882,37**	**66235,107**
9		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**1324,702**	**1324,702**
10		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**65352,737**		**2207,072**	**67559,809**
11		**НДС (12 %)**			**8107,177**	**8107,177**
12		**Стоимость строительства**	**65352,737**		**10314,249**	**75666,986**
13		**Стоимость работ с учетом скидки на услуги Генподрядчика**				**49 183,541**

Принял:
Генподрядчик ТОО "Темірқазық-стройпроект"
_____ Кусаинов К.З.

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"
_____ Бупебаев Т.К.