Форма 2в

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Суыксай Аксуского района Алматинской области"

Наименование объекта: Скважина

Генподрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"

Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"

Акт выполненных работ за июль месяц 2015 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Крепление скважины и фильтр								
1	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения *сутки*	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
				8145	7446,52	16290	14893	104	33,11	66
		Итого по разделу 2				**89452**	**73162**			**84**
						16290	**14893**			**66**
		Стоимость: материалов, тенге				-				
		Накладные расходы, тенге				32430				
		- заработная плата, тенге				4865				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7313				
		Всего по разделу, тенге				**129195**				
		Сметная заработная плата, тенге				36048				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				166				
		Раздел 3 Технологическое оборудование и водоподъемные трубы								
2	Е22-33-5	Установка стального оголовка *т фасонных частей*	0,28556	247994,13	49389,75	70817	14104	30230	312,7	89
				62775	18657	17926	5328	130	91,12	26

3	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4,2834	36,09	0,09	155	–	17	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	19	–	90	0,0002	–
4	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	4,2834	16,92	0,02	72	–	16	0,0213	–
		м2		4,14	–	18	–	90	–	–
5	Ц7-247-8	Насосы артезианские с погружным электродвигателем	2	26016	12010	52032	24020	21060	51	102
		шт		9045	2655	18090	5310	90	15,517	31
6	80-7-4(пл)	Насос скважинный KSP-6N-151-A-18-5.5 со шкафом и доставкой до г.Талдыкорган	2	468770		937540				
		шт								
7	80-8-572	Станция управлени СУЗ-40	2	23047		46094				
		шт								
8	99-4-6(пл)	Кабель ВПВ 1х10мм	489,6	114		55814				
		м								
9	16-7-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,164	10269		1684				
		км								
10	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,2	–	1093	–	760	1	4
		шт		200	–	800	–	95	–	–
11	8-6-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	152	753		114456				
		м								
12	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	76	272		20672				
		шт								

13	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм(пъезометрические)	162	111		17982				
		м								
14	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		задвижка или клапан								
				144	2,25	1152	18	130	0,01	–
15	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	6	6079		36474				
		шт								
16	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	4110		8220				
		шт								
17	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	22878,84	17,71	45758	35	727	1,62	3
		шт								
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
18	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект								
				40,5	–	81	–	128	–	–
19	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров)	2	1489,1	68,6	2978	137	940	1,98	4
		счетчик (водомер)								
				342	24,75	684	50	128	0,13	–
20	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды	2	15600		31200				
		шт								
21	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	305		2440				
		шт								
		Итого по разделу 3				**1449135**	**38355**			**209**
						39315	**10720**			**57**
		Стоимость: материалов, тенге				387831				
		оборудования, тенге				983634				
		Накладные расходы, тенге				55375				
		- заработная плата, тенге				8306				
		- трудоемкость, чел-ч				28				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31253		
Всего по разделу, тенге	**1535763**		
Сметная заработная плата, тенге	58341		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	294		
Всего прямые затраты	**1538587**	**111517**	**293**
	55605	**25613**	**123**
Стоимость: материалов, тенге	387831		
оборудования, тенге	983634		
Накладные расходы, тенге	87805		
- заработная плата, тенге	13171		
- трудоемкость, чел-ч	44		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38566		
Всего по смете	**1664958**		
Сметная заработная плата, тенге	94389		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	460		

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Скважина	681,324	983,634		1664,958
		Итого по главе 2	681,324	983,634		1664,958
		Итого по главам 1-7	681,324	983,634		1664,958
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-09	Временные здания и сооружения (3,1 %)	21,121			21,121
		Итого по главе 8	21,121			21,121
		Итого по главам 1-8	702,445	983,634		1686,079
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	14,541			14,541
4	СН РК 8.02-02	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			7,024	7,024
5	СН РК 8.02-02	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2,81	2,81
		Итого по главе 9	14,541		9,834	24,375
		Итого по главам 1-9	716,986	983,634	9,834	1710,454
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**716,986**	**983,634**	**9,834**	**1710,454**

7		- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	1833,332	2515,152	25,146	4373,63
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			87,473	87,473
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	1833,332	2515,152	112,619	4461,103
10		НДС (12 %)			535,332	535,332
11		Стоимость строительства	1833,332	2515,152	647,951	4996,435
12		Стоимость работ с учетом скидки на услуги Генподрядчика				3247,683

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Темірқазық-стройпроект"
_____ Кусаинов К.З.

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ЖЕР СУ"
_____ Бупебаев Т.К.