подряд.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка № 21
от 29 октября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4 Допсоглашение №27/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 20.09.2019 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	182 147 077,90									
за текущий 2019 год	75 232 784,88									
в т.ч. за месяц	9 688 858,52								1 038 091,98	
К оплате	9 688 858,52									9 688 858,52

К оплате: Девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь тенге 52 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

"ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г

АКТ № 11
приемки выполненных работ от 29 октября 2019 года
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**2620**	230,8	129,6	604696	339552	0	457546	1147221
					101,2	60,5	265144	158510	0	84979	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	262						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	131						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	339552					
				131	1210	158510					

2 1291-0125-0202	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**1227**	3776,73	1409,76	4634046	1729771	1695349	2008648	7174110
				985,27	530,51	1208926	650933	0	531416	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	1300,62						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	544,788						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	5487					
			105,522	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	349	34258					
			98,16	0	0					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2311	96410					
			41,718	1012	42219					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2683	329204					
			122,7	1210	148467					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3227	752311					
			233,13	1210	282087					

3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3478	512101					
			147,24	1210	178160					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9101->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	1654909					
			130,062							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2101-0299-9904->2113-0104-0502)	т	0,000274	120285	40440					
			0,336198							
3 1291-0003-0101	**Подсыпка заниженных обочин бульдозером 96 кВт (130 л.с.) ДЗ-101 (трактор Т-4АПI) при перемещении грунта 1 группы на расстояние до 10 м НР = 108 %**	**100 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии**	**8**	7428	7428	59424	59424	0	18364	84011
				0	2125,5	0	17004	0	6223	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	9,84						
3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,23	6039	59424					
			9,84	1728	17004					

4	**1291-0005-0101**	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км прохода по одному следу**	**9,6**	2232,6	2232,6	21433	21433	0	3942	27405
					0	380,21	0	3650	0	2030	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	2,112						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10148	21433					
				2,112	1728	3650					
5	**1101-0201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**800**	73,55	73,55	58836	58836	0	15374	80147
					0	26,69	0	21353	0	5937	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	12,536						
	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	745	817					
				1,096	0	0					
	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	4401	4823					
				1,096	1446	1585					
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	4650	53196					
				11,44	1728	19768					

6	**1291-0185-0101**	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1 м2 НР = 108 %**	**сооружение**	**13**	186,31	0	2422	0	0	2616	5441
					186,31	0	2422	0	0	403	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,22	2,86						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2503-0201-0103	Колья	шт.	4	0	0					
				52							
	2701-0291-0101	Щиты из досок	м2	2	0	0					
				26							
7	**4102-0103-1110**	**Перевозка асфальтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 110 км**	**т**	**130,06**	1558		202633		0	0	218844
					0		0		0	16211	
8	**4105-0202-1020**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,34**	750		255		0	0	275
					0		0		0	20	
9	**4105-0202-1991**	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км**	**т·км**	**30,6**	21		643		0	0	694
		к=90 000·									

	0	0	0	51

Итого по смете	**8 738 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 476 492
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 209 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	851 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 695 349
- перевозка грузов, тенге	203 531
- накладные расходы, тенге	2 506 490
в т.ч. зарплата, тенге	225 584
- сметная прибыль (8 %), тенге	647 270
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**8 650 766,54**
НДС-12%	**1 038 091,98**
Итого с НДС-12%	**9 688 858,52**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.