# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-970940003255-20190411-51068236
1.1. **Номер учетной системы** 15
2. **Дата выписки** 11.04.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 11.04.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 970940003255
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Югдорстрой"
7.1 **Доля участия**
8. Адрес места нахождения
160811, Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Карабулакское шоссе, д. б/н,
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001
9.2. номер 0013169
10. Категория поставщика

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | [ ] | Комитент | B | [ ] | Комиссионер |
| C | [ ] | Экспедитор | D | [ ] | Лизингодатель |
| E | [ ] | Участник СРП | 10.1 количество | | |
| F | [ ] | Участник договора о совместной деятельности | | | |
| G | [ ] | Экспортер | H | [ ] | Международный перевозчик |
| I | [ ] | Доверитель | | | |

11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ238560000004891386
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740015611
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Удобрения"
17.1 **Доля участия**
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Жамбыльская, Сарысуский, Жанатас, Аспандиярова, дом № 5
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | [ ] | Комитент | B | [ ] | Комиссионер |
| C | [ ] | Лизингополучатель | 20.1 количество | | |
| D | [ ] | Участник договора совместной деятельности | | | |
| E | [ ] | Государственное учреждение | F | [ ] | Нерезидент |
| G | [ ] | Участник СРП или сделки, заключенной в рам | | | |
| H | [ ] | Доверитель | I | [ ] | Розничная реализация |
| | | | J | [ ] | Физическое лицо |

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 970940003255
25.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Югдорстрой"
25.3 Адрес отправки 160811, Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Карабулакское шоссе, д. б/н,
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 080740015611
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Удобрения"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Жамбыльская, Сарысуский, Жанатас, Аспандиярова, дом № 5
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 704-0339061
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 28.03.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Жамбыльская, Сарысуский, Жанатас, Аспандиярова, дом № 5
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 15
32.2 дата 11.04.2019

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник"Кок-Джон"от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженность 3,977 км в Сарысуском районе *Жамбылской* области | | | тенге | 1 | 31 266 392,86 | 31 266 392,86 | 0 | 0 | 31 266 392,86 | 12% | 3 751 967,14 | 35 018 360 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 31 266 392,86 | | | 31 266 392,86 | | 3 751 967,14 | 35 018 360 | | | | |

**Раздел L. Сведения по ЭЦП**

| | | |
|---|---|---|
| 44. | ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой | YJtUWmtijUlEe+4ubwl8zQD0bNtg42yzKKqjnU9BBIo42PFdxXV+mNWeMsnDpQ/Vzkk7fART0bywpko6oRyyCw== |
| 45. | ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры | |
| 46. | *Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ* | *Мирахмедов Эркин Сайдахматович* |

# РЕЕСТР
## стоимости выполненных работ
### за Апрель месяц 2019 года

| | | |
|---|---|---|
| Наименование договора | Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области | |
| Заказчик | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Удобрения" | |
| Подрядчик | Товарищество с ограниченной ответственностью "Югдорстрой" | |
| Номер и дата договора | договор № 704-0339061 от 28 марта 2019 года | |
| Суммы договора (в тенге с НДС) | 101 091 848 | |
| **Общая сумма выполнения с начала года (в тенге)** | | **35 018 360,00** |
| **Сумма предоплаты (в тенге)** | | |
| **Общая сумма выполнения до отчетного периода (в тенге)** | | **0,00** |
| **Сумма выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2019г.** | | **35 018 360,00** |
| в том числе НДС, (в тенге) | | 3 751 967,14 |
| **Сумма удержаний** | Удержание по договору 10% с НДС (в тенге) | 3 501 836,00 |
| | **Итого сумма удержаний с НДС (в тенге)** | **3 501 836,00** |
| **Общая сумма оплаты за АПРЕЛЬ месяц 2019 года** | | **31 516 524,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ТОО "ЕвроХим-Удобрения"**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Югдорстрой"**

**Заказчик: ТОО "ЕвроХим-Удобрения"**

**Подрядчик: ТОО "Югдорстрой"**

**Наименование строительства и его адрес:**

Типовая межведомственная форма **КС 3**

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 10.11.99

**Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области**

## СПРАВКА-1

### о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| код заказчика | код подрядчика | договор номер | договор дата | источник финансирования наименование | источник финансирования код | дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 704-0339061 | 28.03.2019г. | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | стоимость выполненных работ: с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце за АПРЕЛЬ 2019г. без НДС | СМР в базисных ценах 1991 года | из них СМР в отчетном месяце | из них по монтажу | стоимость прочих затрат | доп. затраты на приобретение материалов | НДС (12%) | В том числе за отчетный период с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области | 31 266 392,86 | 31 266 392,86 | | | | | | 3 751 967,14 | 35 018 360,00 |
| | **ИТОГО** | **31 266 392,86** | **31 266 392,86** | | | | | | **3 751 967,14** | **35 018 360,00** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____

**ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик: **ТОО "ЕвроХим-Удобрения"**

Подрядчик: **ТОО "Югдорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км**

Контракт: **Договор № 704-0339061 от 28 марта 2019 года**

# А К Т-1

## о приемке выполненных работ за Апрель месяц 2019 года

## Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги** | | | | | | | | |
| | | **Устройство ямочного ремонта покрытия** | | | | | | | | |
| 1 | С010333-А200-1 К=1,6 | Перевозка грузов автомобилями-битумовозами, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 0,7 | 1124,00 | -- | 787 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 224,80 | -- | 157 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 68-1-2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | 1000 | 28,49 | 27,39 | 28486 | 27386 | 6943 | 0,01 | 7 |
| | | м2 | | 1,10 | 4,70 | 1100 | 4700 | 119,7 | 0,03 | 26 |
| 3 | 68-3-1 | Ремонт (ямочный) асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2 | 1000 | 673,95 | 21,85 | 673946 | 21847 | 210852 | 1,05 | 1046 |
| | | м2 | | 166,97 | 9,18 | 166970 | 9180 | 119,7 | 0,04 | 35 |
| | | **Устройство нижнего (выравнивающего) слоя покрытия** | | | | | | | | |
| 4 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов перед укладкой нижнего (выравнивающего) слоя асфальтобетонного покрытия | 3,57 | 40097,59 | 339,59 | 143148 | 1212 | 669 | 0,58 | 2 |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 503 | 133 | 0,58 | 2 |
| 5 | С010333-А200-1 К=1,6 | Перевозка грузов автомобилями-битумовозами, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 3,57 | 1124,00 | -- | 4013 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 224,80 | -- | 803 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 27-53-6 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см (СР. ТОЛЩ, 6 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей | 5100 | 329,49 | 15,35 | 1680419 | 78292 | 74613 | 0,03 | 171 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 30294 | 25806 | 133 | 0,02 | 90 |
| 7 | 27-54-6 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении | 5100 | 153,06 | -- | 780610 | -- | 271 | -- | 2 |

| | | | | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные | Затраты труда, | чел.-ч, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 0,04 | -- | 204 | -- | 133 | -- | -- |
| | | | | Устройство верхнего слоя покрытия | | | | | | |
| 8 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов перед укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия | 2,28 | 40097,59 | 339,59 | 91423 | 774 | 427 | 0,58 | 1 |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 321 | 133 | 0,58 | 1 |
| 9 | С010333-А200-1 К=1,6 | Перевозка грузов автомобилями-битумовозами, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 2,28 | 1124,00 | -- | 2563 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 224,80 | -- | 513 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 27-53-1 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см (ТОЛЩ 6 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 7600 | 382,04 | 15,35 | 2903489 | 116671 | 111188 | 0,03 | 255 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 45144 | 38456 | 133 | 0,02 | 134 |
| 11 | 27-54-1 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 7600 | 179,21 | -- | 1361984 | -- | 404 | -- | 3 |
| | | м2 | | 0,04 | -- | 304 | -- | 133 | -- | -- |
| | | | | Устройство примыканий | | | | | | |
| | | | | Устройство примыкания ПК 81+50 (ПК 194+44) (70 м2) | | | | | | |
| 12 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов перед укладкой нижнего (выравнивающего) слоя асфальтобетонного покрытия | 0,049 | 40097,59 | 339,59 | 1965 | 17 | 9 | 0,58 | -- |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 7 | 133 | 0,58 | -- |
| 13 | С010333-А200-1 | Перевозка грузов автомобилями-битумовозами, расстояние | 0,049 | 1124,00 | -- | 55 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 224,80 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 27-53-6 | Устройство нижнего (выравнивающего) слоя покрытия толщиной 4 см (СР. ТОЛЩ. 6 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых среднезернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 70 | 329,49 | 15,35 | 23065 | 1075 | 1024 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 416 | 354 | 133 | 0,02 | 1 |
| 15 | 27-54-6 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым среднезернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 70 | 153,06 | -- | 10714 | -- | 4 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,04 | -- | 3 | -- | 133 | -- | -- |
| 16 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов перед укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия | 0,02115 | 40097,59 | 339,59 | 848 | 7 | 4 | 0,58 | -- |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 3 | 133 | 0,58 | -- |
| 17 | С010333-А200-1 К=1,6 | Перевозка грузов автомобилями-битумовозами, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 0,021 | 1124,00 | -- | 24 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 224,80 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные | Затраты труда, | чел.-ч, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27-53-1 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** | 70 | 382,04 | 15,35 | 26743 | 1075 | 1024 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 416 | 354 | 133 | 0,02 | 1 |
| 19 | 27-54-1 К=4 | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | 70 | 179,21 | -- | 12545 | -- | 4 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,04 | -- | 3 | -- | 133 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **7746824** | **248356** | | | **1493** |
| | | | **Тенге** | | | **246341** | **79685** | | | **291** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7746824 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 322070 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 326026 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6924105 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 7441 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 407436 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 204 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 61115 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 489256 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8643516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1988 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 387142 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8643516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1988 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 387142 | | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО СМР в ценах 2001 года** | **8 643 516** |
| Временные здания и сооружения 3,5% | **302 523** |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **8 946 039** |
| Доп. Затраты производство работ в зимнее время 4,1%*0,8 | |
| Затраты на выслугу лет, 1% | **89 460** |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | **35 784** |
| Дополнительные затраты на командировочные расходы | **337 163** |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **9 408 447** |
| **ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.** | **9 408 447** |
| **ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2525/775 2019 года** | **30 653 326** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2% | 613 067 |
| Итого сметная стоимость в текущем уровне цен | 31 266 393 |
| НДС - 12% | 3 751 967 |
| **ИТОГО:** | **35 018 360** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____

**ПОДРЯДЧИК:** _____

Про лов с.ю.

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **Регистрационный номер** ESF-970940003255-20190416-58585078 | 1.1. | **Номер учетной системы** 17 |
| 2. | **Дата выписки** 16.04.2019 | 2.1 | Дата выписки на бумажном носителе |
| 3. | **Дата совершения оборота** 16.04.2019 | | |
| 4. | Исправленный [ ] | 4.1 | Дата выписки |
| 4.2 | Номер учетной системы | 4.3 | Регистрационный номер |
| 5. | Дополнительный [ ] | 5.1 | Дата выписки |
| 5.2 | Номер учетной системы | 5.3 | Регистрационный номер |

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 970940003255 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Югдорстрой"

8. Адрес места нахождения

160811, Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Карабулакское шоссе, д. б/н,

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 58001 — 9.2. номер 0013169

10. Категория поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Комитент | B | Комиссионер |
| C | Экспедитор | D | Лизингодатель |
| E | Участник СРП | 10.1. количество | |
| F | Участник договора о совместной деятельности | | |
| G | Экспортер | H | Международный перевозчик |
| I | Доверитель | | |

11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | КБе 17 | 13. | ИИК KZ238560000004891386 |
| 14. | БИК KCJBKZKX | 15. | Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит" |

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740015611 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Удобрения"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Жамбыльская, Сарысуский, Жанатас, Аспандиярова, дом № 5

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Комитент | B | Комиссионер |
| C | Лизингополучатель | 20.1. количество | |
| D | Участник договора совместной деятельности | | |
| E | Государственное учреждение | F | Нерезидент |
| G | Участник СРП или сделки, заключенной в рам | | |
| H | Доверитель | I | Розничная реализация |
| | | J | Физическое лицо |

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | Грузоотправитель | 26. | Грузополучатель |
| 25.1 | ИИН/БИН 970940003255 | 26.1 | ИИН/БИН 080740015611 |
| 25.2 | Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Югдорстрой" | 26.2 | Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Удобрения" |
| 25.3 | Адрес отправки 160811, Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Карабулакское шоссе, д. б/н, | 26.3 | Адрес доставки Республика Казахстан, Жамбыльская, Сарысуский, Жанатас, Аспандиярова, дом № 5 |
| | | 26.4 | Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378) |

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 704-0339061

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 28.03.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Жамбыльская, Сарысуский, Жанатас, Аспандиярова, дом № 5

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 17

32.2 дата 16.04.2019

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | тариф) за цу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник"Кок-Джон"от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженность 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области | | | тенге | 1 | 31 250 076,79 | 31 250 076,79 | 0 | 0 | 31 250 076,79 | 12% | 3 750 009,21 | 35 000 086 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | **31 250 076,79** | | | **31 250 076,79** | | **3 750 009,21** | **35 000 086** | | | | |

**Раздел L. Сведения по ЭЦП**

| | | |
|---|---|---|
| 44. | **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой** | H2Q8K6L0znZ0zMOc7HH4sqTKAkqqfczeK/b07IUPwTra+Hcvb99jxHywlpx8ErYbTVV5Ih6dfo2AC6Dc6PLFEQ== |
| 45. | **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры** | |
| 46. | **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** | Мирахмедов Эркин Сайдахматович |

# РЕЕСТР
## стоимости выполненных работ
**за Апрель месяц 2019 года**

| | | |
|---|---|---|
| Наименование договора | Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области | |
| Заказчик | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Удобрения" | |
| Подрядчик | Товарищество с ограниченной ответственностью "Югдорстрой" | |
| Номер и дата договора | договор № 704-0339061 от 28 марта 2019 года | |
| Суммы договора (в тенге с НДС) | 101 091 848 | |
| **Общая сумма выполнения с начала года (в тенге)** | | **70 018 446,00** |
| **Сумма предоплаты (в тенге)** | | |
| **Общая сумма выполнения до отчетного периода (в тенге)** | | **35 018 360,00** |
| **Сумма выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2019г.** | | **35 000 086,00** |
| в том числе НДС, (в тенге) | | 3 750 009,21 |
| **Сумма удержаний** | Удержание по договору 10% с НДС (в тенге) | 3 500 008,60 |
| | **Итого сумма удержаний с НДС (в тенге)** | **3 500 008,60** |
| **Общая сумма оплаты за АПРЕЛЬ месяц 2019 года** | | **31 500 077,40** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ТОО "ЕвроХим-Удобрения"**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Югдорстрой"**

**Заказчик: ТОО "ЕвроХим-Удобрения"**

**Подрядчик: ТОО "Югдорстрой"**

**Наименование строительства и его адрес:**

Типовая межведомственная форма **КС 3**

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 10.11.99

**Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области**

# СПРАВКА-2

## о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| код заказчика | код подрядчика | договор номер | договор дата | источник финансирования наименование | источник финансирования код | дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 704-0339061 | 28.03.2019г. | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | стоимость выполненных работ: с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце за АПРЕЛЬ 2019г. без НДС | СМР в базисных ценах 1991 года | из них СМР в отчетном месяце | из них по монтажу | стоимость прочих затрат | доп. затраты на приобретение материалов | НДС (12%) | В том числе за отчетный период с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области | 62 516 469,65 | 31 250 076,79 | | | | | | 3 750 009,21 | 35 000 086,00 |
| | **ИТОГО** | **62 516 469,65** | **31 250 076,79** | | | | | | **3 750 009,21** | **35 000 086,00** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____

**ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик: **ТОО "ЕвроХим-Удобрения"**

Подрядчик: **ТОО "Югдорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км**

Контракт: **Договор № 704-0339061 от 28 марта 2019 года**

# А К Т-2

## о приемке выполненных работ за Апрель месяц 2019 года

## Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **Устранение пучин и просадок на проезжей части автодороги (173 м2)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 121,1 | 63,87 | 62,11 | 7735 | 7522 | 1180 | 0,01 | 1 | |
| | | м3 | | 1,67 | 8,37 | 202 | 1014 | 97 | 0,03 | 3 | |
| 2 | С010333-А2-1 | Перевозка грузов в отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 | 217,98 | 26,00 | -- | 5667 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | 5,20 | -- | 1133 | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | 1-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 121,1 | 3,75 | 3,24 | 454 | 393 | 188 | -- | -- | |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 58 | 136 | 97 | -- | -- | |
| 4 | 1-24-6 | Разработка грунта бульдозерами (планировка обратной засыпки) мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 121,1 | 6,01 | 6,01 | 727 | 727 | 245 | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | 2,08 | -- | 252 | 97 | 0,01 | 1 | |
| 5 | 1-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход (6 проходов) по одному следу при толщине слоя 25 см | 121,1 | 14,01 | 14,01 | 1696 | 1696 | 563 | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | 4,80 | -- | 581 | 97 | 0,02 | 2 | |
| 6 | 1-130-7 К=5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | 121,1 | 6,97 | 6,97 | 843 | 843 | 246 | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 254 | 97 | -- | -- | |

| | | | | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные | Затраты труда, | чел.-ч, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта (основания) насыпей | | | | | | | | |
| | | | 121,1 | 14,12 | 12,00 | 1710 | 1453 | 513 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 196 | 332 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | | | Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги | | | | | | |
| | | | | Устройство ямочного ремонта покрытия | | | | | | |
| 8 | С010333-А200-1 К=1,6 | Перевозка грузов автомобилями-битумовозами, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 0,314755 | 1124,00 | -- | 354 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 224,80 | -- | 71 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 68-1-2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | | | | | | | | |
| | | | 449,65 | 28,49 | 27,39 | 12809 | 12314 | 3122 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | 1,10 | 4,70 | 495 | 2113 | 119,7 | 0,03 | 12 |
| 10 | 68-3-1 | Ремонт (ямочный) асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2 | | | | | | | | |
| | | | 449,65 | 673,95 | 21,85 | 303040 | 9823 | 94809 | 1,05 | 470 |
| | | м2 | | 166,97 | 9,18 | 75078 | 4128 | 119,7 | 0,04 | 16 |
| | | | | Устройство нижнего (выравнивающего) слоя покрытия | | | | | | |
| 11 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов перед укладкой нижнего (выравнивающего) слоя асфальтобетонного покрытия | | | | | | | | |
| | | | 2,8763 | 40097,59 | 339,59 | 115333 | 977 | 539 | 0,58 | 2 |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 405 | 133 | 0,58 | 2 |
| 12 | С010333-А200-1 К=1,6 | Перевозка грузов автомобилями-битумовозами, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 2,8763 | 1124,00 | -- | 3233 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 224,80 | -- | 647 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 27-53-6 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см (СР. ТОЛЩ. 6 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых среднезернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| | | | 4109 | 329,49 | 15,35 | 1353891 | 63079 | 60115 | 0,03 | 138 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 24407 | 20792 | 133 | 0,02 | 73 |
| 14 | 27-54-6 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым среднезернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| | | | 4109 | 153,06 | -- | 628927 | -- | 219 | -- | 1 |
| | | м2 | | 0,04 | -- | 164 | -- | 133 | -- | -- |
| | | | | Устройство верхнего слоя покрытия | | | | | | |
| 15 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов перед укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия | | | | | | | | |
| | | | 0,4827 | 40097,59 | 339,59 | 19355 | 164 | 90 | 0,58 | -- |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 68 | 133 | 0,58 | -- |
| 16 | С010333-А200-1 К=1,6 | Перевозка грузов автомобилями-битумовозами, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 0,4827 | 1124,00 | -- | 543 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 224,80 | -- | 109 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов перед укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия | | | | | | | | |
| | | | 5,4754 | 40097,59 | 339,59 | 219550 | 1859 | 1026 | 0,58 | 3 |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 772 | 133 | 0,58 | 3 |

| | | | | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные | Затраты труда, | чел.-ч, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С010333-А200-1 К=1,6 | **Перевозка грузов автомобилями-битумовозами, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1** | 5,4754 | 1124,00 | -- | 6154 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 224,80 | -- | 1231 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 27-53-1 | **Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см (ТОЛЩ 6 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** | 9375 | 382,04 | 15,35 | 3581607 | 143920 | 137156 | 0,03 | 315 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 55688 | 47438 | 133 | 0,02 | 166 |
| 20 | 27-54-1 К=4 | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | 9375 | 179,21 | -- | 1680079 | -- | 499 | -- | 3 |
| | | м2 | | 0,04 | -- | 375 | -- | 133 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 7943706 | 244771 | | | 940 |
| | | | **Тенге** | | | 159854 | 78284 | | | 279 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7943706 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 415435 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 238138 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 7110886 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 15951 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 300510 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 150 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 45077 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 494653 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8738869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1369 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 283215 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 8738869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1369 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 283215 | | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО СМР в ценах 2001 года** | 8 738 869 |
| Временные здания и сооружения 3,5% | 305 860 |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | 9 044 730 |
| Доп. Затраты производство работ в зимнее время 4,1%*0,8 | |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 90 447 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 36 179 |
| Дополнительные затраты на командировочные расходы | 232 181 |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | 9 403 537 |
| **ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.** | 9 403 537 |
| **ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2525/775 2019 года** | 30 637 330 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2% | 612 747 |
| Итого сметная стоимость в текущем уровне цен | 31 250 076 |
| НДС - 12% | 3 750 009 |
| **ИТОГО:** | 35 000 086 |

ТОО "ЕвроХим-Удобрения"

ЮГДОРСТРОЙ

**ЗАКАЗЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:**

ор из. объемы подтверждаю

Ордонов С.К.

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-970940003255-20190506-38023966
1.1. **Номер учетной системы** 22
2. **Дата выписки** 06.05.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 06.05.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 970940003255
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Югдорстрой"
7.1 **Доля участия**
8. Адрес места нахождения
160811, Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Карабулакское шоссе, д. б/н.
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001
9.2. номер 0013169
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1 количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ238560000004891386
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080740015611
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Удобрения"
17.1 **Доля участия**
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Жамбыльская, Сарысуский, Жанатас, Аспандиярова, дом № 5
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1 количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рам
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 970940003255
25.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Югдорстрой"
25.3 Адрес отправки 160811, Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Карабулакское шоссе, д. б/н.
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 080740015611
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Удобрения"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Жамбыльская, Сарысуский, Жанатас, Аспандиярова, дом № 5
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 704-0339061
27.4 дата 28.03.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Жамбыльская, Сарысуский, Жанатас, Аспандиярова, дом № 5
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 22
32.2 дата 06.05.2019

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник"Кок-Джон"от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженность ю 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области | | | | 1 | 27 744 108,93 | 27 744 108,93 | 0 | 0 | 27 744 108,93 | 12% | 3 329 293,07 | 31 073 402 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 27 744 108,93 | | | 27 744 108,93 | | 3 329 293,07 | 31 073 402 | | | | |

**Раздел L. Сведения по ЭЦП**

| | | |
|---|---|---|
| 44. | **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой** | zJo44TxyLr8kVkRgT7ueNhrmROuYGqQGWOBMKrqo2ehqa66KxYJPgV+2P7tOcNPpKa9cQ57bQJnTnQImPIpz5A== |
| 45. | **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры** | |
| 46. | **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** | Мирахмедов Эркин Сайдахматович |

# РЕЕСТР
## стоимости выполненных работ
### за Май месяц 2019 года

| | | |
|---|---|---|
| Наименование договора | Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области | |
| Заказчик | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроХим-Удобрения" | |
| Подрядчик | Товарищество с ограниченной ответственностью "Югдорстрой" | |
| Номер и дата договора | договор № 704-0339061 от 28 марта 2019 года | |
| Суммы договора (в тенге с НДС) | 101 091 848 | |
| **Общая сумма выполнения с начала года (в тенге)** | | **101 091 848,00** |
| **Сумма предоплаты (в тенге)** | | |
| **Общая сумма выполнения до отчетного периода (в тенге)** | | **70 018 446,00** |
| **Сумма выполненных работ за МАЙ месяц 2019г.** | | **31 073 402,00** |
| в том числе НДС, (в тенге) | | 3 329 293,08 |
| **Сумма удержаний** | Удержание по договору 10% с НДС (в тенге) | 3 107 340,20 |
| | **Итого сумма удержаний с НДС (в тенге)** | **3 107 340,20** |
| **Общая сумма оплаты за МАЙ месяц 2019 года** | | **27 966 061,80** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ТОО "ЕвроХим-Удобрения"**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Югдорстрой"**

от 06.05

**Заказчик: ТОО "ЕвроХим-Удобрения"**

**Подрядчик: ТОО "Югдорстрой"**

**Наименование строительства и его адрес:**

Типовая межведомственная форма **КС 3**

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 10.11.99

**Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области**

# СПРАВКА-3

## о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| код заказчика | код подрядчика | договор номер | договор дата | источник финансирования наименование | источник финансирования код | дата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 704-0339061 | 28.03.2019г. | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце за МАЙ 2019г. без НДС | СМР в базисных ценах 1991 года | из них СМР в отчетном месяце | из них по монтажу | стоимость прочих затрат | доп. затраты на приобретение материалов | НДС (12%) | В том числе за отчетный период с НДС |
| 1 | Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области | 90 260 578,57 | 27 744 108,92 | | | | | | 3 329 293,08 | 31 073 402,00 |
| | **ИТОГО** | **90 260 578,57** | **27 744 108,92** | | | | | | **3 329 293,08** | **31 073 402,00** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____

**ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик: **ТОО "ЕвроХим-Удобрения"**

Подрядчик: **ТОО "Югдорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км в Сарысуском районе Жамбылской области**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км**

Контракт: **Договор № 704-0339061 от 28 марта 2019 года**

# А К Т-3
## о приемке выполненных работ за Май месяц 2019 года

**Капитальный ремонт автодороги "Жанатас-рудник "Кок-Джон" от съезда на "Корпус сухого помола" ПК47+39 до железнодорожного переезда протяженностью 3,977 км**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Устройство верхнего слоя покрытия** | | | | | | | | |
| 1 | 27-72-1 | Розлив вяжущих материалов перед укладкой верхнего слоя | 7,5656 | 40097,59 | 339,59 | 303362 | 2569 | 1418 | 0,58 | 4 |
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 1066 | 133 | 0,58 | 4 |
| 2 | С010333-А200-1 К=1,6 | Перевозка грузов автомобилями-битумовозами, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 7,5656 | 1124,00 | -- | 8504 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 224,80 | -- | 1701 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 27-53-1 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см (ТОЛЩ 6 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 10864 | 382,04 | 15,35 | 4150462 | 166778 | 158940 | 0,03 | 365 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 64532 | 54972 | 133 | 0,02 | 192 |
| 4 | 27-54-1 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 10864 | 179,21 | -- | 1946920 | -- | 578 | -- | 4 |
| | | м2 | | 0,04 | -- | 435 | -- | 133 | -- | -- |
| | | **Устройство обочин из щебня фр.20-40 мм шириной 1,5м 11931 м2 (2022 м3)** | | | | | | | | |
| 5 | 27-63-11 К=1,5 | Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10(15см) см | 11931 | 37,79 | 30,56 | 450913 | 364563 | 242458 | 0,05 | 567 |
| | | м2 | | 7,19 | 8,09 | 85724 | 96575 | 133 | 0,02 | 243 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6860161 | 533910 | | | 941 |
| | | | Тенге | | | 152392 | 152613 | | | 439 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6860161 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 336318 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 305005 | | | |

| | | | | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные | Затраты труда, чел.-ч, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 5830738 | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 8504 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 403395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 202 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 60509 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 435813 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 7699370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1581 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 365514 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7699370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1581 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 365514 | | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО СМР в ценах 2001 года** | 7 699 370 |
| Временные здания и сооружения 3,5% | 269 478 |
| ***ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8*** | 7 968 848 |
| Доп. Затраты производство работ в зимнее время 4,1%*0,8 | |
| Затраты на выслугу лет, 1% | 79 688 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 31 875 |
| Дополнительные затраты на командировочные расходы | 268 136 |
| **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | 8 348 548 |
| **ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.** | 8 348 548 |
| **ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2525/775 2019 года** | 27 200 107 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2% | 544 002 |
| Итого сметная стоимость в текущем уровне цен | 27 744 109 |
| НДС - 12% | 3 329 293 |
| **ИТОГО:** | **31 073 402** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Фролов С.Ю.