форма КС

С П Р А В К А № 1 от 21 октября 2019 года
стоимости выполненных работ за октябрь 2019 года

ТОО "AMANTA GROUP"
наименование организации

Договор №59 от 08.10.2019 г.

на **Капитальный ремонт системы вентиляции здания КГУ «СДЮСШ «Барс» (шахматно-шашечный клуб) по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 47**
наименование по договору

тенге, с учетом НДС

№ п/п	Наименование (виды) работ	Инвентарный номер	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	выполнено				Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начала работ		в т.ч. за отчетный период		
				затраты подрядчика	материалы заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Строительно-монтажные работы**		1 062 407,00	1 062 407,00	0,00	1 062 407,00	0,00	0,00
	Итого		**1 062 407,00**	**1 062 407,00**	**0,00**	**1 062 407,00**	**0,00**	**0,00**
	НДС 12%		127 488,84	127 488,84		127 488,84		0,00
	ВСЕГО к оплате с НДС		**1 189 895,84**	**1 189 895,84**		**1 189 895,84**		**0,00**

от Заказчика:

Руководитель КГУ "Специализированная ДЮСШ "Барс"
КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата СКО" Дедов М.Г.

Технический надзор "СтройНадзор СК" Казбеков А.Э.

от Подрядчика:

Директор

ТОО "AMANTA GROUP" Цильдабеков С.С.

Авторский надзор ПСГ Альтернатива Селезнев А.С.

Ф-2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа "Барс" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"
Наименование объекта: Капитальный ремонт системы вентиляции здания КГУ «СДЮСШ «Барс» (шахматно-шашечный клуб) по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 47
Договор №59 от 08.10.2019 г.

АКТ № 1 от 21.10.2019 года
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

на Капитальный ремонт системы вентиляции здания КГУ «СДЮСШ «Барс» (шахматно-шашечный клуб) по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 47

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,492		22232,45	46,53	477819,74	1000,09	438399,87	38012,05	557098,33
		НР - 98%; СП - 8%				1787,63	17,12	38419,77	368,03		41266,54	
2	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (переход)	м2 поверхности воздуховодов	1,968		22232,45	46,53	43753,45	91,58	40143,82	3480,72	51012,91
		НР - 98%; СП - 8%				1787,63	17,12	3518,06	33,70		3778,73	
3	Е11-200101-0504 1120-0101-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка (переход)	м2 поверхности воздуховодов	0,5652		20304,23	59,27	11475,95	33,50	10347,89	1084,91	13565,73
		НР - 98%; СП - 8%				1936,60	22,10	1094,57	12,49		1004,87	
4	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	4		2375,41	60,19	9501,64	240,76	4170,30	5044,90	15710,26
		НР - 98%; СП - 8%				1272,64	14,32	5090,58	57,28		1163,72	
5	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4		1617,54	36,25	6470,16	145,00	1234,57	5044,90	12436,26
		НР - 98%; СП - 8%				1272,64	14,32	5090,58	57,28		921,20	

	11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4	2184,31	60,19	8737,24	240,76	3405,90	5044,90	14884,71
		НР - 98%; СП - 8%			1272,64	14,32	5090,58	57,28		1102,57	
7	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	8008,22	76,53	8008,22	76,53	5010,20	2877,09	11756,13
		НР - 98%; СП - 8%			2921,49	14,32	2921,49	14,32		870,82	
8	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	7050,17	463,31	14100,34	926,63	105,28	13127,83	29406,43
		НР - 98%; СП - 8%			6534,22	163,66	13068,43	327,31		2178,25	
9	С123-050403-0501 2305-0403-0501 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые WD 250 N 0,21кВт , L	комплект	1	66567,00	--	66567,00	--	66567,00	--	71892,36
		СП - 8%			--	--	--	--		5325,36	
10	С123-050403-0306 2305-0403-0306 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые WD 150 N 0,058кВт , L	комплект	1	43461,00	--	43461,00	--	43461,00	--	46937,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3476,88	
11	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,195	31119,45	1171,81	6068,29	228,50	1389,55	4091,38	10972,44
		НР - 90%; СП - 8%			22821,75	490,95	4450,24	95,74		812,77	
12	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,195	8253,12	46,28	1609,36	9,02	1200,24	363,36	2130,54
		НР - 90%; СП - 8%			2051,74	18,70	400,09	3,65		157,82	
13	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,085	51106,00	--	4344,01	--	4344,01	--	4691,53
		СП - 8%			--	--	--	--		347,52	
14	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11	48854,00	--	5373,94	--	5373,94	--	5803,86
		СП - 8%			--	--	--	--		429,92	
15	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09296	88279,17	24381,61	8206,43	2266,51	207,89	4335,48	13545,26
		НР - 69%; СП - 8%			61661,28	5930,19	5732,03	551,27		1003,35	
16	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,09296	2893,76	438,73	269,00	40,78	26,67	139,16	440,82
		НР - 69%; СП - 8%			2168,19	1,36	201,55	0,13		32,65	

	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,09296	219844,00 --	-- --	20436,70 --	-- --	20436,70	-- 1634,94	22071,63
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,06768	88,80 42,03	2,75 0,27	272,42 128,94	8,42 0,84	135,05	89,55 28,96	390,92
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,13536	78,77 24,57	1,95 0,27	483,28 150,74	11,95 1,67	320,60	105,16 47,08	635,52
20	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,215	43881,16 25143,19	2761,84 940,99	9434,45 5405,78	593,80 202,31	3434,87	4262,15 1095,73	14792,33
21	С121-110101-0117 2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	0,22145	15634,00 --	-- --	3462,15 --	-- --	3462,15	-- 276,97	3739,12
22	Е12-080101-1808 1208-0101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам *НР - 72%; СП - 8%*	м	4,32	1062,12 130,36	2,05 0,97	4588,35 563,15	8,86 4,17	4016,34	408,48 399,75	5396,58
23	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	8769,44 949,30	63,03 14,32	17538,87 1898,60	126,05 28,64	15514,22	1888,69 1554,21	20981,77
24	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	4	331,24 189,95	141,29 63,28	1324,96 759,81	565,15 253,11	--	850,85 174,07	2349,88
25	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,16	25999,60 4526,61	2862,00 545,50	4159,94 724,26	457,92 87,28	2977,76	754,73 393,17	5307,84
26	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Демонтаж утеплителя *НР - 92%; СП - 8%*	м2	4,4	317,69 219,12	98,57 27,67	1397,81 964,13	433,69 121,75	--	999,01 191,75	2588,57
27	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо *НР - 92%; СП - 8%*	м2	4,4	511,17 314,99	154,01 43,23	2249,14 1385,93	677,64 190,23	185,57	1450,07 295,94	3995,15

	С121-110101-0117 2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	1,133	15634,00 --	-- --	17713,32 --	-- --	17713,32	-- 1417,07	19130,39
		РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование									
29	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	18655,17 3399,00	2495,09 768,50	18655,17 3399,00	2495,09 768,50	12761,08	3000,60 1732,46	23388,24
30	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 *СП - 8%*	шт.	1	941,00 --	-- --	941,00 --	-- --	941,00	-- 75,28	1016,28
31	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2441,32 1075,00	20,20 --	7323,97 3225,00	60,60 --	4038,37	2322,00 771,68	10417,65
32	С123-070204-0705 2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	554,00 --	-- --	1108,00 --	-- --	1108,00	-- 88,64	1196,64
33	С123-070204-0710 2307-0204-0710 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	554,00 --	-- --	554,00 --	-- --	554,00	-- 44,32	598,32
34	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка гофротрубы д=16мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	379,95 274,82	48,41 12,46	17097,74 12366,90	2178,62 560,48	2552,22	9307,71 2112,44	28517,88
35	С123-010605-0101 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	45,9	127,00 --	-- --	5829,30 --	-- --	5829,30	-- 466,34	6295,64
36	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (в гофротрубе) *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	84,43 63,42	1,60 0,53	3799,27 2853,90	72,01 23,85	873,37	2071,98 469,70	6340,95
37	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	8	700,24 130,92	326,20 98,64	5601,89 1047,36	2609,57 789,10	1944,95	1322,25 553,93	7478,07
38	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,051	256011,00 --	-- --	13056,56 --	-- --	13056,56	-- 1044,52	14101,09

С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,00306	145731,00 --	--	445,94 --	-- --	445,94	-- 35,67	481,61
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1063497,53**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**119951,48**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15599,04**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4610,40**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**737689,48**		
	- Накладные расходы	Тенге							**111479,93**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**78777,59**	

Всего	**1 063 498**
Временные здания и сооружения (1,2%)	**12 761,97**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**26 045,48**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 046,10**
Итого в текущих ценах4 квартала 2018 г.	**1 124 351,08**
Итого в текущих прогнозных ценах 2019 г.	**1 180 451,81**
Итого с учетом скидки с к=0,9	**1 062 407,00**
НДС (12 %)	127 488,84
Итого	**1 189 895,84**

от Заказчика:

Руководитель КГУ "Специализированная ДЮСШ "Барс"
КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата СКО" Ледов М.Г.

Технический надзор Казбеков А.Э.

от Подрядчика:

Директор

ТОО "AMANTA GROUP" Дюсабеков С.С.

расценки проверены

Авторский надзор Селезнев А.С.