форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Технадзор: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр.Отырар, г.Туркестан, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Доп.соглашение №3 от 23.11.2018г. к договору №98 от 12.07.2018г.	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	42996		РБ	497009011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр.Отырар, г.Туркестан, ЮКО"	**509 123 969,96**	**509 123 969,96**	**160 600 882,30**	**454 673 220**	**161 891 205**		**-**	**-**	**-**	**19 272 105,88**	**179 872 988,18**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

_____Асанов А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Директор_____А.Батаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Комби-Строй-1"

Директор_____Муталиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №98 от 12.07.2018г., Дополнительное соглашение №3 от 23.11.2018г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр. Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №5
выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010101-0404 11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6,9840		105,74	738
		Итого оплата труда:				43,61	305
		Итого эксплуатация машин:				99,93	698
		Накладные расходы	%	--		31,16	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,95	76
		Сметная стоимость:				147,86	1033
2	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2160		1107,87	239
		Итого оплата труда:				1107,87	239
		Накладные расходы	%	--		727,02	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,79	32
		Сметная стоимость:				1981,68	428

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	5,7600		18,95	109
		Итого оплата труда:				6,75	39
		Итого эксплуатация машин:				18,95	109
		Накладные расходы	%	--		4,93	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,91	11
		Сметная стоимость:				25,79	149
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,4400		594,22	856
		Итого оплата труда:				594,22	856
		Накладные расходы	%	--		389,95	562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,73	113
		Сметная стоимость:				1062,91	1531
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,7600		119,35	687
		Итого оплата труда:				90,67	522
		Итого эксплуатация машин:				50,94	293
		Накладные расходы	%	--		60,68	350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,40	83
		Сметная стоимость:				194,43	1120
				СЕТИ-0,4 кВ			
				Фундамент под КТП			
6	Е11-010205-0401 11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	61,5600		1243,96	76578
		Итого оплата труда:				1243,96	76578
		Накладные расходы	%	--		816,32	50253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,82	10146
		Сметная стоимость:				2225,11	136978
7	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20,5200		16696,25	342607

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1081,59	22194
		Итого эксплуатация машин:				661,24	13569
		Итого материалов:				15107,19	310000
		Накладные расходы	%	--		1230,62	25252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1434,15	29429
		Сметная стоимость:				19361,03	397288
8	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	162,0000		1111,44	180053
		Итого оплата труда:				710,59	115115
		Итого эксплуатация машин:				608,82	98629
		Накладные расходы	%	--		504,94	81800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,31	20948
		Сметная стоимость:				1745,69	282801
9	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	64,4760		30336,04	1955947
		Накладные расходы	%	--		1243,78	80194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2526,39	162891
		Сметная стоимость:				34106,20	2199032
		УСТАНОВКА КТП					
10	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	8,0000		9930,83	79447
		Итого оплата труда:				4322,59	34581
		Итого эксплуатация машин:				6720,98	53768
		Итого материалов:				897,18	7177
		Накладные расходы	%	--		3183,55	25468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,15	8393
		Сметная стоимость:				14163,53	113308

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	8,0000		25681,07	205449
		Итого оплата труда:				12383,61	99069
		Итого эксплуатация машин:				5896,57	47173
		Итого материалов:				9368,46	74948
		Накладные расходы	%	--		9006,88	72055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2775,04	22200
		Сметная стоимость:				37462,99	299704
14	51-080102-0413 51-080102-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	4,0000		977370,00	3909480
		Накладные расходы	%	--		40072,17	160289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81395,37	325581
		Сметная стоимость:				1098837,54	4395350
15	51-080101-0106 51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	4,0000		844924,00	3379696
		Накладные расходы	%	--		34641,88	138568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70365,27	281461
		Сметная стоимость:				949931,15	3799725
16	Е11-330208-0203 11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	3,0000		12660,05	37980
		Итого оплата труда:				5315,43	15946
		Итого эксплуатация машин:				8339,74	25019
		Итого материалов:				1495,30	4486
		Накладные расходы	%	--		3933,15	11799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1327,46	3982
		Сметная стоимость:				17920,65	53762

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-330208-0206 11-330208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3,0000		45227,69	135683
		Итого оплата труда:				24419,48	73258
		Итого эксплуатация машин:				12489,31	37468
		Итого материалов:				12807,99	38424
		Накладные расходы	%	--		17538,89	52617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5021,33	15064
		Сметная стоимость:				67787,91	203364
18	51-080102-0416 51-080102-0416 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	3,0000		1117127,00	3351381
		Накладные расходы	%	--		45802,21	137407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93034,34	279103
		Сметная стоимость:				1255963,54	3767891
19	51-080101-0107 51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3,0000		1142759,00	3428277
		Накладные расходы	%	--		46853,12	140559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95168,97	285507
		Сметная стоимость:				1284781,09	3854343
20	Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	33,0000		2379,79	78533
		Итого оплата труда:				1845,54	60903
		Итого эксплуатация машин:				428,65	14145
		Итого материалов:				254,80	8408
		Накладные расходы	%	--		919,85	30355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,97	8711
		Сметная стоимость:				3563,61	117599

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С124-040207-4315 24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,0000		24280,27	801249
		Накладные расходы	%	--		995,49	32851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2022,06	66728
		Сметная стоимость:				27297,82	900828
24	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1020,0000		2769,43	2824822
		Итого оплата труда:				2073,88	2115362
		Итого эксплуатация машин:				960,75	979962
		Итого материалов:				60,41	61614
		Накладные расходы	%	--		1037,56	1058313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,56	310651
		Сметная стоимость:				4111,55	4193785
25	С123-070201-0501 23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1220,0000		5695,00	6947900
		Накладные расходы	%	--		233,50	284864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,28	578621
		Сметная стоимость:				6402,77	7811385
26	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	9,9858		104661,77	1045131
		Итого оплата труда:				62134,43	620462
		Итого эксплуатация машин:				58416,17	583332
		Итого материалов:				3390,07	33853
		Накладные расходы	%	--		44199,89	441371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11908,93	118920
		Сметная стоимость:				160770,59	1605423

1	2	3	4	5	6	7	8
28	С123-061201-0921 23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3810		1273951,12	485375
		Накладные расходы	%	--		52232,00	19900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106094,65	40422
		Сметная стоимость:				1432277,77	545698
29	С123-061201-0902 23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	30,5000		132222,66	4032791
		Накладные расходы	%	--		5421,13	165344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11011,50	335851
		Сметная стоимость:				148655,29	4533986
31	Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		34270,97	34271
		Итого оплата труда:				29753,42	29753
		Итого эксплуатация машин:				5539,34	5539
		Итого материалов:				742,02	742
		Накладные расходы	%	--		14661,69	14662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3914,61	3915
		Сметная стоимость:				52847,27	52847
32	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Alageum Electric" стр.18	Распределительная панель КРУН-10кВ	комплект	1,0000		89129809,08	89129809
		Накладные расходы	%	--		3654322,17	3654322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7422730,50	7422731
		Сметная стоимость:				100206861,76	100206862
				Заземлители			
33	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	489,0000		931,89	455696
		Итого оплата труда:				607,77	297201

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				127,08	62142
		Итого материалов:				224,84	109948
		Накладные расходы	%	--		309,00	151101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,27	48544
		Сметная стоимость:				1340,16	655340
34	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6641		196151,39	1307172
		Накладные расходы	%	--		8042,21	53594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16335,49	108861
		Сметная стоимость:				220529,08	1469628
35	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	495,0000		168,48	83399
		Итого оплата труда:				135,34	66996
		Итого эксплуатация машин:				13,83	6847
		Итого материалов:				22,08	10932
		Накладные расходы	%	--		67,21	33269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,86	9333
		Сметная стоимость:				254,55	126001
36	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3054		199642,46	60971
		Накладные расходы	%	--		8185,34	2500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16626,22	5078
		Сметная стоимость:				224454,02	68548
		Арматура для установки мачтового рубильника:					
37	Е11-330208-0103 11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка рубильника мачтового с помощью механизмов	комплект	31,0000		9318,27	288866
		Итого оплата труда:				7621,77	236275

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2651,83	82207
		Итого материалов:				86,39	2678
		Накладные расходы	%	--		5277,49	163602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1167,66	36197
		Сметная стоимость:				15763,42	488666
38	С124-040207-5406 24-040207-5406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,0000		122939,03	3811110
		Накладные расходы	%	--		5040,50	156256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10238,36	317389
		Сметная стоимость:				138217,89	4284755
39	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,0000		3660,24	113467
		Накладные расходы	%	--		150,07	4652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,82	9450
		Сметная стоимость:				4115,13	127569
40	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,0000		2591,96	80351
		Накладные расходы	%	--		106,27	3294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,86	6692
		Сметная стоимость:				2914,09	90337
41	С124-040207-3213 24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,0000		1107,81	34342
		Накладные расходы	%	--		45,42	1408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,26	2860

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1245,49	38610
42	С124-040207-5317 24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	248,0000		2398,05	594716
		Накладные расходы	%	--		98,32	24383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,71	49528
		Сметная стоимость:				2696,08	668628
43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго" стр.11	Монтажная рейка РЕК 49	ШТ	31,0000		14574,64	451814
		Накладные расходы	%	--		597,56	18524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1213,78	37627
		Сметная стоимость:				16385,97	507965
44	С124-040207-5117 24-040207-5117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка для крепления таблички РЕМ216	шт.	31,0000		2234,93	69283
		Накладные расходы	%	--		91,63	2841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,12	5770
		Сметная стоимость:				2512,69	77893
45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго" стр.12	Штанга опертивная 2м ST33	ШТ	31,0000		16971,17	526106
		Накладные расходы	%	--		695,82	21570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1413,36	43814
		Сметная стоимость:				19080,35	591491
46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электрокомплект" стр.16	Предохранитель ППН-33-100А	ШТ	31,0000		593,87	18410
		Накладные расходы	%	--		24,35	755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,46	1533
		Сметная стоимость:				667,67	20698

1	2	3	4	5	6	7	8
47	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго" стр.12	Комплект переносного заземления ST208	ШТ	31,0000		16015,93	496494
		Накладные расходы	%	--		656,65	20356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1333,81	41348
		Сметная стоимость:				18006,38	558198
48	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго" стр.13	Корпус для предохранителя SV 29.25	ШТ	1220,0000		3003,04	3663707
		Накладные расходы	%	--		123,12	150212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,09	305114
		Сметная стоимость:				3376,26	4119033
49	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго" стр.13	Плавкая вставка SVV 10.25	ШТ	1220,0000		584,60	713215
		Накладные расходы	%	--		23,97	29242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,69	59397
		Сметная стоимость:				657,26	801854
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				135234209
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				109068389
	Накладные расходы -		Тенге				4471804
	Сметная прибыль -		Тенге				9083215
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				122623409
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				3476720
	Материалы -		Тенге				191644
	Всего заработная плата -		Тенге				2570214
		Накладные расходы -	Тенге				1287699
		Сметная прибыль -	Тенге				381154
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				5145573
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2950
		Сметная заработная плата -	Тенге				2570214
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22689100
	Материалы -		Тенге				471565
	Всего заработная плата -		Тенге				1295439
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20294675
		Накладные расходы -	Тенге				1757614
		Сметная прибыль -	Тенге				1955737
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				26402451
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1535

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1295439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				154171432
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4484
		Сметная заработная плата -	Тенге				3865654
		РАЗДЕЛ 2. Опоры ВЛ -10 кВ					
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /3 шт./					
68	Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		2379,79	7139
		Итого оплата труда:				1845,54	5537
		Итого эксплуатация машин:				428,65	1286
		Итого материалов:				254,80	764
		Накладные расходы	%	--		919,85	2760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,97	792
		Сметная стоимость:				3563,61	10691
69	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	3,0000		48210,00	144630
		Накладные расходы	%	--		1976,61	5930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4014,93	12045
		Сметная стоимость:				54201,54	162605
70	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.5	Кронштейн КМ-1	шт	3,0000		1002,42	3007
		Накладные расходы	%	--		41,10	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,48	250
		Сметная стоимость:				1127,00	3381
71	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026		381819,66	1008
		Накладные расходы	%	--		15654,61	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31797,94	84
		Сметная стоимость:				429272,21	1133
72	С124-040206-0705 24-040206-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000		691,64	12450
		Накладные расходы	%	--		28,36	510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,60	1037
		Сметная стоимость:				777,60	13997
73	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.5	Кронштейн РА-1	шт	3,0000		5761,79	17285
		Накладные расходы	%	--		236,23	709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,84	1440
		Сметная стоимость:				6477,87	19434
74	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.5	Кронштейн РА-2	шт	3,0000		926,60	2780
		Накладные расходы	%	--		37,99	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,17	232
		Сметная стоимость:				1041,76	3125
75	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.5	Кронштейн РА-3	шт	9,0000		699,16	6292
		Накладные расходы	%	--		28,67	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,23	524
		Сметная стоимость:				786,06	7075
76	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.5	Кронштейн РА-5	шт	3,0000		699,16	2097
		Накладные расходы	%	--		28,67	86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,23	175
		Сметная стоимость:				786,06	2358

1	2	3	4	5	6	7	8
77	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.7	Хомут Х-7	шт	9,0000		522,27	4700
		Накладные расходы	%	--		21,41	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,49	391
		Сметная стоимость:				587,18	5285
78	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.7	Хомут Х-8	шт	3,0000		555,96	1668
		Накладные расходы	%	--		22,79	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,30	139
		Сметная стоимость:				625,06	1875
79	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Проводник заземляющий ЗП-1	м	13,5000		589,66	7960
		Накладные расходы	%	--		24,18	326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,11	663
		Сметная стоимость:				662,94	8950
80	Прайс-лист ТОО "ЭПС" стр.9	Траверса ТМ-96И	шт	3,0000		5441,69	16325
		Накладные расходы	%	--		223,11	669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		453,18	1360
		Сметная стоимость:				6117,98	18354
81	С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Шина алюминиевая ШИ2	шт.	9,0000		965,60	8690
		Накладные расходы	%	--		39,59	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,42	724
		Сметная стоимость:				1085,60	9770
82	Прайс-лист ТОО "ЭПС" стр.16	Хомут Х-62И	шт	3,0000		1806,88	5421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		74,08	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,48	451
		Сметная стоимость:				2031,44	6094
83	Прайс-лист ТОО"Карадел Механикс" стр.3	Упор УП-50	шт	3,0000		463,30	1390
		Накладные расходы	%	--		19,00	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,58	116
		Сметная стоимость:				520,88	1563
84	С124-040207-1819 24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000		3199,78	57596
		Накладные расходы	%	--		131,19	2361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,48	4797
		Сметная стоимость:				3597,45	64754
85	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	30,6000		477,46	14610
		Накладные расходы	%	--		19,58	599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,76	1217
		Сметная стоимость:				536,80	16426
86	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000		147,91	2662
		Накладные расходы	%	--		6,06	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,32	222
		Сметная стоимость:				166,29	2993

1	2	3	4	5	6	7	8
87	Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	9,0000		2379,79	21418
		Итого оплата труда:				1845,54	16610
		Итого эксплуатация машин:				428,65	3858
		Итого материалов:				254,80	2293
		Накладные расходы	%	--		919,85	8279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,97	2376
		Сметная стоимость:				3563,61	32072
88	С124-040207-4315 24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000		24280,27	218522
		Накладные расходы	%	--		995,49	8959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2022,06	18199
		Сметная стоимость:				27297,82	245680
		Опора анкерная без арматуры для подводки к вводу с здание А10/0,38-3 /9 шт./					
198	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АТЕК" стр.13	Разъединитель линейный SZ-24	ШТ	9,0000		229378,24	2064404
		Накладные расходы	%	--		9404,51	84641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19102,62	171924
		Сметная стоимость:				257885,37	2320968
199	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,0000		11931,93	644324
		Накладные расходы	%	--		489,21	26417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		993,69	53659
		Сметная стоимость:				13414,83	724401

1	2	3	4	5	6	7	8
200	С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,0000		2891,91	78082
		Накладные расходы	%	--		118,57	3201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,84	6503
		Сметная стоимость:				3251,32	87786
201	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.4	Траверса ТМ-78	ШТ	9,0000		1743,70	15693
		Накладные расходы	%	--		71,49	643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,22	1307
		Сметная стоимость:				1960,41	17644
202	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Карадел Механикс" стр.4	Траверса ТМ-78а	ШТ	9,0000		1743,70	15693
		Накладные расходы	%	--		71,49	643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,22	1307
		Сметная стоимость:				1960,41	17644
203	С121-130202-0104 21-130202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87/М 16/	т	0,0006		599115,71	358
		Накладные расходы	%	--		24563,74	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49894,36	30
		Сметная стоимость:				673573,81	403
204	С121-130201-0106 21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87/М 16/	т	0,0016		360476,51	588
		Накладные расходы	%	--		14779,54	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30020,48	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				405276,53	661
205	С124-040207-3222 24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000		11504,61	207083
		Накладные расходы	%	--		471,69	8490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		958,10	17246
		Сметная стоимость:				12934,40	232819
206	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,0000		1851,41	66651
		Накладные расходы	%	--		75,91	2733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,19	5551
		Сметная стоимость:				2081,50	74934
207	С124-040207-5014 24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000		1787,15	16084
		Накладные расходы	%	--		73,27	659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,83	1340
		Сметная стоимость:				2009,26	18083
208	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АТЕК" стр.15	Устройство защиты от дуги SDI 27.1	шт	27,0000		16063,94	433726
		Накладные расходы	%	--		658,62	17783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1337,80	36121
		Сметная стоимость:				18060,37	487630
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4100340
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				2674147
	Накладные расходы -		Тенге				109640
	Сметная прибыль -		Тенге				222703
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				3006490

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				97484
	Материалы -		Тенге				3058
	Всего заработная плата -		Тенге				22146
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				68927
		Накладные расходы -	Тенге				13864
		Сметная прибыль -	Тенге				8908
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				120256
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				22146
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1328709
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1328709
		Накладные расходы -	Тенге				54477
		Сметная прибыль -	Тенге				110655
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1493841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4620587
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				22146
		РАЗДЕЛ 3. ОПОРЫ ВЛ-0,4 кВ					
		Опора анкерная без арматуры для подводки к вводу в здание А 10/38-4 /10шт./					
320	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АТЕК" стр.13	Разъединитель линейный SZ-24	ШТ	10,0000		229378,24	2293782
		Накладные расходы	%	--		9404,51	94045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19102,62	191026
		Сметная стоимость:				257885,37	2578854
329	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АТЕК" стр.15	Устройство защиты от дуги SDI 27.1	шт	30,0000		16063,94	481918
		Накладные расходы	%	--		658,62	19759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1337,80	40134
		Сметная стоимость:				18060,37	541811
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2775701
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				2775701
	Накладные расходы -		Тенге				113804
	Сметная прибыль -		Тенге				231160
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				3120665
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3120665

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				142110250
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3217391
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2016045
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				670409
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				22358577
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				114518237
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1904305
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				144014555
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5904597
	ИТОГО:		Тенге				149919152
	Сметная прибыль		Тенге				11972053
	ИТОГО по смете:		Тенге				161891205
	ИТОГО		**Тенге**				**161 891 205**
	В том числе оборудование		**Тенге**				**128 750 564**
	Итого без оборудования		**Тенге**				**33 140 641**
	Временные здания и сооружения 2,4%:		**Тенге**				**795 375**
	Итого:		**Тенге**				**33 936 016**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%		**Тенге**				**237 552**
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**Тенге**				**162 924 133**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				**172 689 528**
	Поправочнй коэфициент К=0,92999780636		**Тенге**				**160 600 882,30**
	НДС 12%		**Тенге**				**19 272 105,88**
	ИТОГО:		**Тенге**				**179 872 988,18**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Асанов А.С.

Технадзор:
инженер ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Нурманов Е.Ж.

Подрядчик:
директор ТОО «Комби-строй-1»

Муталиев М.К.