форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Технадзор: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр.Отырар, г.Туркестан, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Доп.соглашение №4 от 24.12.2018г. к договору №98 от 12.07.2018г.	Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	42996		ОБ	497009015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр.Отырар, г.Туркестан, ЮКО"	**55 636 030,04**	**55 636 030,04**	**14 507 169,82**	**49 968 210**	**14 272 195**		**-**	**-**	**-**	**1 740 860,38**	**16 248 030,20**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан"

_____ **Асанов А.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Директор _____ **А.Батаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Комби-Строй-1"

Директор _____ **Муталиев М**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №98 от 12.07.2018г., Дополнительное соглашение №4 от 24.12.2018г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр. Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №6
выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		УСТАНОВКА КТП					
22	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1220,0000		358,89	437845
		Итого оплата труда:				317,07	386820
		Итого эксплуатация машин:				56,18	68535
		Итого материалов:				5,50	6716
		Накладные расходы	%	--		155,98	190299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,19	50251
		Сметная стоимость:				556,06	678395
23	С123-070501-0111 23-070501-0111 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	1220,0000		9289,59	11333300
		Накладные расходы	%	--		380,87	464665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		773,64	943837
		Сметная стоимость:				10444,10	12741802

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	200,0000		2769,43	553887
		Итого оплата труда:				2073,88	414777
		Итого эксплуатация машин:				960,75	192149
		Итого материалов:				60,41	12081
		Накладные расходы	%	--		1037,56	207512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,56	60912
		Сметная стоимость:				4111,55	822311
26	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1847		104661,77	19327
		Итого оплата труда:				62134,43	11474
		Итого эксплуатация машин:				58416,17	10787
		Итого материалов:				3390,07	626
		Накладные расходы	%	--		44199,89	8162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11908,93	2199
		Сметная стоимость:				160770,59	29688
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				12344358
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				720163
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				271472
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				92908
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11352723
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				350163
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12694520
	Накладные расходы II уровня		Тенге				520475
	ИТОГО:		Тенге				13214996
	Сметная прибыль		Тенге				1057200
	ИТОГО по смете:		Тенге				14272195
	ИТОГО		**Тенге**				**14 272 195**
	В том числе оборудование		**Тенге**				
	Итого без оборудования		**Тенге**				**14 272 195**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения 2,4%:		**Тенге**				**342 533**
	Итого:		**Тенге**				**14 614 727**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%		**Тенге**				**102 303**
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**Тенге**				**14 717 030**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				**15 599 144**
	Поправочнй коэфициент К=0,92999780636		**Тенге**				**14 507 169,82**
	НДС 12%		**Тенге**				**1 740 860,38**
	ИТОГО:		**Тенге**				**16 248 030,20**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан

Асанов А.С.

Технадзор:
инженер ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Нурманов Е.Ж.

Подрядчик:
директор ТОО «Комби-строй-1»

Мутанисв М.К.