Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр. Отырар, г. Туркестан, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	**Подрядчика**	Доп.соглашение №1 от 08.08.2018 г. к договору №98 от 12.07.2018 г.	**Наименование**	**Код**	**Наименование**	**Код**
4973501	42996		РБ	497009011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	Дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отченый месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр. Отырар, г. Туркестан, ЮКО	**50 000 000**	**50 000 000**	**44 642 857,14**	**43 919 769**	**43 919 769**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 357 142,86**	**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан

Асанов А.С

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Батаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Комби-строй-I"

Муталиев М.К.

форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр. Отырар, г. Туркестан, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		Наименование	Код	Наименование	Код
4973501	42996	Доп.соглашение №1 от 08.08.2018 г. к договору №98 от 12.07.2018 г.	ОБ	497009015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отченый месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2017г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр. Отырар, г. Туркестан, ЮКО	**20 000 000**	**20 000 000**	**17 857 142,86**	**17 567 908**	**17 567 908**	-	-	-	-	**2 142 857,14**	**20 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан

_____ **Асанов А.С.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Батаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Комби-строй-I"

_____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №98 от 12.07.2018г., Дополнительное соглашение №1 от 08.08.2018г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Шаульдер в мкр. Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №1
выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Опоры ВЛ -10 кВ					
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /3 шт./					
50	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3,0000		12161,91	36486
		Итого оплата труда:				6769,41	20308
		Итого эксплуатация машин:				6975,93	20928
		Итого материалов:				576,06	1728
		Накладные расходы	%	--		4846,61	14540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,68	4082
		Сметная стоимость:				18369,20	55108
51	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,0000		29361,81	176171
		Накладные расходы	%	--		1203,83	7223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2445,25	14672
		Сметная стоимость:				33010,90	198065

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6,0000		1603,68	9622
		Итого оплата труда:				1054,84	6329
		Итого эксплуатация машин:				875,66	5254
		Накладные расходы	%	--		743,27	4460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,76	1127
		Сметная стоимость:				2534,71	15208
53	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/В25 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-3и)	м3	0,3000		32382,04	9715
		Накладные расходы	%	--		1327,66	398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2696,78	809
		Сметная стоимость:				36406,48	10922
		Опора промежуточная П 10-1.2с /47 шт./					
89	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	47,0000		12161,91	571610
		Итого оплата труда:				6769,41	318162
		Итого эксплуатация машин:				6975,93	327869
		Итого материалов:				576,06	27075
		Накладные расходы	%	--		4846,61	227791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,68	63952
		Сметная стоимость:				18369,20	863352
90	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	94,0000		29361,81	2760010
		Накладные расходы	%	--		1203,83	113160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2445,25	229854
		Сметная стоимость:				33010,90	3103024

1	2	3	4	5	6	7	8
91	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	94,0000		1603,68	150746
		Итого оплата труда:				1054,84	99155
		Итого эксплуатация машин:				875,66	82312
		Накладные расходы	%	--		743,27	69867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,76	17649
		Сметная стоимость:				2534,71	238262
92	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/В25 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-3и)	м3	4,7000		32382,04	152196
		Накладные расходы	%	--		1327,66	6240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2696,78	12675
		Сметная стоимость:				36406,48	171110
		Опора угловая анкерная УА 10-1.2с /8 шт./					
100	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	8,0000		18778,39	150227
		Итого оплата труда:				10413,26	83306
		Итого эксплуатация машин:				11264,33	90115
		Итого материалов:				576,06	4608
		Накладные расходы	%	--		7458,32	59667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2098,94	16791
		Сметная стоимость:				28335,65	226685
101	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	24,0000		29361,81	704683
		Накладные расходы	%	--		1203,83	28892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2445,25	58686
		Сметная стоимость:				33010,90	792261

1	2	3	4	5	6	7	8
102	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24,0000		1603,68	38488
		Итого оплата труда:				1054,84	25316
		Итого эксплуатация машин:				875,66	21016
		Накладные расходы	%	--		743,27	17838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,76	4506
		Сметная стоимость:				2534,71	60833
103	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/В25 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-3и)	м3	1,2000		32382,04	38858
		Накладные расходы	%	--		1327,66	1593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2696,78	3236
		Сметная стоимость:				36406,48	43688
		Опора угловая промежаточная УП 10-1.2с /3 шт./					
122	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3,0000		18778,39	56335
		Итого оплата труда:				10413,26	31240
		Итого эксплуатация машин:				11264,33	33793
		Итого материалов:				576,06	1728
		Накладные расходы	%	--		7458,32	22375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2098,94	6297
		Сметная стоимость:				28335,65	85007
123	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	9,0000		29361,81	264256
		Накладные расходы	%	--		1203,83	10835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2445,25	22007
		Сметная стоимость:				33010,90	297098

1	2	3	4	5	6	7	8
124	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9,0000		1603,68	14433
		Итого оплата труда:				1054,84	9494
		Итого эксплуатация машин:				875,66	7881
		Накладные расходы	%	--		743,27	6689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,76	1690
		Сметная стоимость:				2534,71	22812
		Опора промежуточная с арматурой для подводки к вводу с здание П10/0,38-3 /116 шт./					
135	Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	116,0000		7619,58	883871
		Итого оплата труда:				4552,76	528120
		Итого эксплуатация машин:				3278,93	380356
		Итого материалов:				833,10	96639
		Накладные расходы	%	--		3236,63	375449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,50	100746
		Сметная стоимость:				11724,70	1360066
136	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	116,0000		31389,41	3641172
		Накладные расходы	%	--		1286,97	149288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	303237
		Сметная стоимость:				35290,49	4093696
		Опора промежуточная без арматуры для подводки к вводу с здание П10/0,38-3 /26 шт./					
160	Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	26,0000		7619,58	198109
		Итого оплата труда:				4552,76	118372
		Итого эксплуатация машин:				3278,93	85252
		Итого материалов:				833,10	21660

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3236,63	84152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,50	22581
		Сметная стоимость:				11724,70	304842
160	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	26,0000		31389,41	816125
		Накладные расходы	%	--		1286,97	33461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	67967
		Сметная стоимость:				35290,49	917553
		Опора анкерная без арматуры для подводки к вводу с здание А10/0,38-3 /9 шт./					
178	Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9,0000		14079,70	126717
		Итого оплата труда:				8252,84	74276
		Итого эксплуатация машин:				7272,20	65450
		Итого материалов:				833,10	7498
		Накладные расходы	%	--		5878,04	52902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1596,62	14370
		Сметная стоимость:				21554,35	193989
179	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	18,0000		31389,41	565009
		Накладные расходы	%	--		1286,97	23165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	47054
		Сметная стоимость:				35290,49	635229
180	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	18,0000		1603,68	28866
		Итого оплата труда:				1054,84	18987
		Итого эксплуатация машин:				875,66	15762

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		743,27	13379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,76	3380
		Сметная стоимость:				2534,71	45625
181	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/В25 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-4)	м3	0,3600		32382,04	11658
		Накладные расходы	%	--		1327,66	478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2696,78	971
		Сметная стоимость:				36406,48	13106
		Опора анкерная с арматурой для подводки к вводу с здание А10/0,38-3 /2 шт./					
209	Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,0000		14079,70	28159
		Итого оплата труда:				8252,84	16506
		Итого эксплуатация машин:				7272,20	14544
		Итого материалов:				833,10	1666
		Накладные расходы	%	--		5878,04	11756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1596,62	3193
		Сметная стоимость:				21554,35	43109
210	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,0000		31389,41	125558
		Накладные расходы	%	--		1286,97	5148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	10456
		Сметная стоимость:				35290,49	141162
211	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4,0000		1603,68	6415
		Итого оплата труда:				1054,84	4219
		Итого эксплуатация машин:				875,66	3503

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		743,27	2973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,76	751
		Сметная стоимость:				2534,71	10139
212	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/В25 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-4)	м3	0,0800		32382,04	2591
		Накладные расходы	%	--		1327,66	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2696,78	216
		Сметная стоимость:				36406,48	2913
		Опора угловая промежуточная с арматурой для подводки к вводу с здание Упм 10/0,38-3 /6 шт./					
249	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	12,0000		31389,41	376673
		Накладные расходы	%	--		1286,97	15444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	31369
		Сметная стоимость:				35290,49	423486
250	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12,0000		1603,68	19244
		Итого оплата труда:				1054,84	12658
		Итого эксплуатация машин:				875,66	10508
		Накладные расходы	%	--		743,27	8919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,76	2253
		Сметная стоимость:				2534,71	30416
251	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/В25 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-4)	м3	0,2400		32382,04	7772
		Накладные расходы	%	--		1327,66	319

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2696,78	647
		Сметная стоимость:				36406,48	8738
		Опора угловая промежуточная без арматуры для подводки к вводу с здание Упм 10/0,38-3 /5 шт./					
278	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	10,0000		31389,41	313894
		Накладные расходы	%	--		1286,97	12870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	26141
		Сметная стоимость:				35290,49	352905
279	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	10,0000		1603,68	16037
		Итого оплата труда:				1054,84	10548
		Итого эксплуатация машин:				875,66	8757
		Накладные расходы	%	--		743,27	7433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,76	1878
		Сметная стоимость:				2534,71	25347
280	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/В25 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-4)	м3	0,2000		32382,04	6476
		Накладные расходы	%	--		1327,66	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2696,78	539
		Сметная стоимость:				36406,48	7281
298	С123-061201-0921 23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,000023		1273951,12	29
		Накладные расходы	%	--		52232,00	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106094,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1432277,77	33
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12308211
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12308211
	Материалы -		Тенге				162603
	Всего заработная плата -		Тенге				1376996
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9972845
		Накладные расходы -	Тенге				1389077
		Сметная прибыль -	Тенге				1095783
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14793071
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1643
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376996
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14793071
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1643
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376996
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ ВЛ-0,4 кВ					
		Опора анкерная без арматуры для подводки к вводу в здание А 10/38-4 /10шт./					
300	Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10,0000		14079,70	140797
		Итого оплата труда:				8252,84	82528
		Итого эксплуатация машин:				7272,20	72722
		Итого материалов:				833,10	8331
		Накладные расходы	%	--		5878,04	58780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1596,62	15966
		Сметная стоимость:				21554,35	215544
301	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	20,0000		31389,41	627788
		Накладные расходы	%	--		1286,97	25739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	52282
		Сметная стоимость:				35290,49	705810

1	2	3	4	5	6	7	8
302	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	20,0000		1603,68	32074
		Итого оплата труда:				1054,84	21097
		Итого эксплуатация машин:				875,66	17513
		Накладные расходы	%	--		743,27	14865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,76	3755
		Сметная стоимость:				2534,71	50694
303	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/В25 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П-4)	м3	0,4000		32382,04	12953
		Накладные расходы	%	--		1327,66	531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2696,78	1079
		Сметная стоимость:				36406,48	14563
		Опора промежуточная без арматуры для подводки к вводу с здание П10/0,38-4 /8 шт./					
330	Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	8,0000		7619,58	60957
		Итого оплата труда:				4552,76	36422
		Итого эксплуатация машин:				3278,93	26231
		Итого материалов:				833,10	6665
		Накладные расходы	%	--		3236,63	25893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,50	6948
		Сметная стоимость:				11724,70	93798
331	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8,0000		31389,41	251115
		Накладные расходы	%	--		1286,97	10296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	20913
		Сметная стоимость:				35290,49	282324

1	2	3	4	5	6	7	8
		Опора промежуточная с арматурой П1 /867 шт./					
348	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	805,0000		5935,53	4778099
		Итого оплата труда:				3293,67	2651405
		Итого эксплуатация машин:				3000,55	2415441
		Итого материалов:				576,06	463725
		Накладные расходы	%	--		2358,87	1898892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		663,55	534159
		Сметная стоимость:				8957,95	7211150
349	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	867,0000		27901,04	24190202
		Накладные расходы	%	--		1143,94	991798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,60	2014560
		Сметная стоимость:				31368,58	27196560
		Опора концевая с арматурой К3 к вводу в здание/54 шт./					
362	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	108,0000		27901,04	3013312
		Накладные расходы	%	--		1143,94	123546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,60	250949
		Сметная стоимость:				31368,58	3387807
		Опора угловая анкерная с арматурой УА3/28 шт./					
384	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	56,0000		27901,04	1562458
		Накладные расходы	%	--		1143,94	64061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,60	130122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				31368,58	1756641
		Опора угловая промежуточная с арматурой УП3/7 шт./					
406	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	7,0000		27901,04	195307
		Накладные расходы	%	--		1143,94	8008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,60	16265
		Сметная стоимость:				31368,58	219580
		Опора ответвительная анкерная с арматурой ПОА1 /28 шт./					
422	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	56,0000		31389,41	1757807
		Накладные расходы	%	--		1286,97	72070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	146390
		Сметная стоимость:				35290,49	1976267
		Опора промежуточная с двойной арматурой П1 /56 шт./					
444	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	56,0000		27901,04	1562458
		Накладные расходы	%	--		1143,94	64061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,60	130122
		Сметная стоимость:				31368,58	1756641
		Опора промежуточная без арматурой П1 /24шт./					
457	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	24,0000		27901,04	669625
		Накладные расходы	%	--		1143,94	27455

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,60	55766
		Сметная стоимость:				31368,58	752846
		Опора концевая без арматуры К3 к вводу в здание/8 шт./					
464	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	16,0000		27901,04	446417
		Накладные расходы	%	--		1143,94	18303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,60	37178
		Сметная стоимость:				31368,58	501897
		Опора угловая анкерная без арматуры УА3/3 шт./					
483	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	6,0000		27901,04	167406
		Накладные расходы	%	--		1143,94	6864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,60	13942
		Сметная стоимость:				31368,58	188211
		Опора ответвительная анкерная без арматуры ПОА1 /3 шт./					
502	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,0000		31389,41	188336
		Накладные расходы	%	--		1286,97	7722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	15685
		Сметная стоимость:				35290,49	211743
		Опора промежуточная без арматуры П2 /1 шт./					
518	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		27901,04	27901

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1143,94	1144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,60	2324
		Сметная стоимость:				31368,58	31369
		Опора ответвительная анкерная без арматуры ПОА4 /2 шт./					
527	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,0000		31389,41	125558
		Накладные расходы	%	--		1286,97	5148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2614,11	10456
		Сметная стоимость:				35290,49	141162
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				39810571
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				39810571
	Материалы -		Тенге				478720
	Всего заработная плата -		Тенге				2791452
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				34798644
		Накладные расходы -	Тенге				3425175
		Сметная прибыль -	Тенге				3458860
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				46694605
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3331
		Сметная заработная плата -	Тенге				2791452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46694605
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3331
		Сметная заработная плата -	Тенге				2791452
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				52118782
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3000762
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3705207
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1167686
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				45412813
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2571933
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				54690714
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2242319

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				56933033
	Сметная прибыль		Тенге				4554643
	ИТОГО по смете:		Тенге				61487676
	ИТОГО		**Тенге**				**61 487 676**
	В том числе оборудование		**Тенге**				
	Итого без оборудования		**Тенге**				**61 487 676**
	Временные здания и сооружения 2,4%:		**Тенге**				**1 475 704**
	Итого:		**Тенге**				**62 963 380**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%		**Тенге**				**440 744**
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.		**Тенге**				**63 404 124**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2018г. К=1,0599383		**Тенге**				**67 204 459**
	Поправочнй коэфициент К=0,92999780636		**Тенге**				**62 500 000**
	НДС 12%		**Тенге**				**7 500 000**
	ИТОГО:		**Тенге**				**70 000 000**

Инженер: ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»

инженер _____ **Нурманов Е.Ж.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **Сулейменов Д.**