Счет-фактура № 01 от 09 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44"

БИН и адрес поставщика: 110540006653, 010000 г.Астана, ул. Е522, дом 7, кв 238

ИИК поставщика: KZ12998BTB0000326081, в банке АО Цеснабанк, БИК: TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №56 от 12 июля 2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана. КАРТАЛИНСКАЯ 62

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления: доставка

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110540006653, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44" 010000 г.Астана, ул. Е522, дом 7, кв 238
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 600140000028, ГУ «Средняя школа №20» Управления образования г.Астаны. г.Астана. КАРТАЛИНСКАЯ 62
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ «Средняя школа №20» Управления образования г.Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 600140000028, ГУ «Средняя школа №49» Управления образования г.Астаны. г.Астана. КАРТАЛИНСКАЯ 62

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт школы	Работа	1	3 785 000	3 785 000,00	без НДС		3 785 000,00		
Всего по счету:								3 785 000,00		

Директор: Налибаев Б.А

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер:

Не предусмотрено

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ «Средняя школа №20» Управления образования г.Астаны г.Астана. КАРТАЛИНСКАЯ 62, 87172579695	600140000028
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Ил-44" 010000 г.Астана, ул. Е522, дом 7, кв 238	110540006653
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №56 от 12 июля 2016г.

Номер документа	Дата составления
00001	09.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2		3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт школы			работа	1,00	3 785 000,00	3 785 000,00
				Итого	1,00	x	3 785 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Налибаев Б.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Ил-44»

Принял (Заказчик) _____ / Косыбаева А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от "_19__" ___марта_2015 г.
№ 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Средняя школа № 20 Управления образования города Астаны"**

Подрядчик: ТОО "Ил-44"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт школы", г.Астана. КАРТАЛИНСКАЯ 62

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		56	**12.07.2016г.**				

№	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Всего по стройке**	3 785 000								без НДС	3 785 000
	в том числе:		3 785 000								

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №20» Управления образования г.Астаны _____Косыбаева А.М.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Ил-44" _____Налибаев Б.А.
(подпись)

Заказчик **Государственное учреждение "Средняя школа № 20 Управления образования города Астаны"**

Подрядчик **ТОО "Ил-44"**

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт школы", г.Астана. КАРТАЛИНСКАЯ 62

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 2-1-1 текущий ремонт

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж опорных стоек из квадратных труб**	**1,2**	**33128,59**	**2861,37**	**39754**	**3434**	**1822**	**5,88**	**7**
		т		**1067,22**	**620,1**	**1281**	**744**	**90**	**1,98**	**2**
2	**Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж балок**	**0,8**	**79552,11**	**5078,47**	**63642**	**4063**	**2733**	**16,29**	**13**
		т		**2956,64**	**839,11**	**2365**	**671**	**90**	**2,46**	**2**
3	**Е0110-90-2**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**3,6**	**38410,85**	**32,08**	**138279**	**115**	**1229**	**1,49**	**5**
		м2		**272,25**	**12,13**	**980**	**44**	**120**	**0,06**	**0**
4	**Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	**2,4**	**13367,11**	**19,34**	**32081**	**46**	**420**	**0,83**	**2**
		м2		**139,39**	**6,57**	**335**	**16**	**120**	**0,03**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты м2	24,64	1246,68	3,14	30718	77	762	0,19	5
				28,37	0,5	699	12	107,1	0,01	0
6	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки м2	23	700,7	5,48	16116	126	2380	0,53	12
				84,15	2,07	1935	48	120	0,01	0
7	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок м2	24,7	222,05	3,72	5485	92	1152	0,29	7
				42,95	0,59	1061	15	107,1	0,01	0
8	Е0110-31-4	Устройство козырьков м2	9	1368,65	13,9	12318	125	8894	4,9	44
				819	4,5	7371	40	120	0,03	0
9	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	9	14944,74	4,64	134503	42	646	0,36	3
				58,05	1,76	522	16	120	0,01	0
10	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	27,2	759,32	8,2	20653	223	8935	1,71	47
				272,95	3,08	7424	84	119	0,01	0
11	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа м	3,4	395,34	6,19	1344	21	184	0,27	1
				45,06	0,43	153	1	119	0	0
12	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа м	3,4	860,34	6,19	2925	21	184	0,27	1
				45,06	0,43	153	1	119	0	0
13	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей м	10,4	3834,78	7,39	39882	77	2318	1,16	12
				184,5	2,77	1919	29	119	0,01	0
14	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	44,35	4970,09	19,17	220423	850	12621	1,38	61
				230,97	6,18	10244	274	120	0,03	1
15	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	8	271,87	0,18	2175	1	1201	0,84	7
				142,88	0,07	1143	1	105	0	0
16	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	11	239,68	3,43	2636	38	867	0,46	5
				73,73	1,31	811	14	105	0,01	0
17	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	11	165,65	1,61	1822	18	1031	0,53	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		88,65	0,61	975	7	105	0	0
18	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3,5	374,33	1,65	1310	6	92	0,15	1
		м2		24,53	0,63	86	2	105	0	0
19	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	3,5	116,63	10,56	408	37	417	0,7	2
		1м2		106,07	1,67	371	6	110,7	0,01	0
20	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	3,5	253,52	14,01	887	49	395	0,67	2
		1м2		99,79	2,21	349	8	110,7	0,01	0
21	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	3,5	1064,11	14,85	3724	52	954	1,54	5
		1м2		243,95	2,32	854	8	110,7	0,02	0
22	Е0115-180-2	Простая окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	32,7	374,33	1,65	12241	54	864	0,15	5
		м2		24,53	0,63	802	21	105	0	0
23	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	80	165,65	1,61	13252	129	7498	0,53	43
		м2		88,65	0,61	7092	49	105	0	0
24	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	3	282,02	0,16	846	0	686	1,26	4
		м2		217,8	0,07	653	0	105	0	0
25	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1	136,21	0,07	136	0	113	0,65	1
		м2		108	0,02	108	0	105	0	0
26	Е0115-180-2	Простая окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	155,5	374,33	1,65	58208	257	4108	0,15	24
		м2		24,53	0,63	3814	98	105	0	0
27	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21	306,5	2,1	6437	44	1451	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1366	17	105	0	0
28	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	33	282,02	0,16	9307	5	7549	1,26	42
		м2		217,8	0,07	7187	2	105	0	0
29	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	275	165,65	1,61	45552	443	25774	0,53	146
		м2		88,65	0,61	24379	168	105	0	1
30	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	60	196,11	2,7	11767	162	6939	0,65	39
		м2		109,13	1,01	6548	61	105	0,01	0
31	Е0115-163-3	Простая окраска плинтусов колером масляным разбеленным	8,8	83,18	1,22	732	11	333	0,22	2
		м2		35,55	0,45	313	4	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	133,4	374,33	1,65	49936	220	3524	0,15	21
		м2		24,53	0,63	3272	84	105	0	0
33	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21	306,5	2,1	6437	44	1451	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1366	17	105	0	0
34	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	400	165,65	1,61	66258	644	37489	0,53	213
		м2		88,65	0,61	35460	244	105	0	1
35	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	30	282,02	0,16	8461	5	6863	1,26	38
		м2		217,8	0,07	6534	2	105	0	0
36	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	12	136,21	0,07	1635	1	1361	0,65	8
		м2		108	0,02	1296	0	105	0	0
37	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	4	271,87	0,18	1087	1	600	0,84	3
		м2		142,88	0,07	572	0	105	0	0
38	Е0163-12-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Ремонт поверхностей стен, облицованных гипсокартонными листами, площадь ремонтируемых мест до 1 м2	1	398,93	2,44	399	2	56	0,36	0
		м2		58,73	0,77	59	1	94,5	0	0
39	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	133,5	17,38	0,93	2320	124	2452	0,11	15
		1м2		16,45	0,14	2196	19	110,7	0	0
40	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	133,5	925,06	4,9	123496	654	9910	0,38	51
		м2		58,5	1,85	7810	247	123	0,01	1
41	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	82	123,31	0,16	10112	13	1639	0,09	7
		м		16,18	0,07	1327	6	123	0	0
42	Е0115-163-3	Простая окраска плинтусов колером масляным разбеленным	82	83,18	1,22	6821	100	3100	0,22	18
		м2		35,55	0,45	2915	37	105	0	0
43	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	31,2	371	1,19	11575	37	745	0,14	4
		м2		22,28	0,45	695	14	105	0	0
44	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	31,2	165,65	1,61	5168	50	2924	0,53	17
		м2		88,65	0,61	2766	19	105	0	0
45	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	9	282,02	0,16	2538	1	2059	1,26	11
		м2		217,8	0,07	1960	1	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	25	371	1,19	9275	30	597	0,14	3
		м2		22,28	0,45	557	11	105	0	0
47	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	3	282,02	0,16	846	0	686	1,26	4
		м2		217,8	0,07	653	0	105	0	0
48	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1	136,21	0,07	136	0	113	0,65	1
		м2		108	0,02	108	0	105	0	0
49	Е0115-180-2	Простая окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	150	374,33	1,65	56150	248	3963	0,15	23
		м2		24,53	0,63	3680	94	105	0	0
50	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	6	239,68	3,43	1438	21	473	0,46	3
		м2		73,73	1,31	442	8	105	0,01	0
51	Е0115-163-3	Простая окраска плинтусов колером масляным разбеленным	100	83,18	1,22	8318	122	3780	0,22	22
		м2		35,55	0,45	3555	45	105	0	0
52	Е0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	60	100,25	2,43	6015	146	2156	0,21	12
		м2		33,3	0,92	1998	55	105	0	0
53	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	6	282,02	0,16	1692	1	1373	1,26	8
		м2		217,8	0,07	1307	0	105	0	0
54	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	136,21	0,07	272	0	227	0,65	1
		м2		108	0,02	216	0	105	0	0
55	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	62,1	371	1,19	23039	74	1482	0,14	9
		м2		22,28	0,45	1384	28	105	0	0
56	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	6	282,02	0,16	1692	1	1373	1,26	8
		м2		217,8	0,07	1307	0	105	0	0
57	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	136,21	0,07	272	0	227	0,65	1
		м2		108	0,02	216	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0115-180-2	Простая окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	26,4	374,33	1,65	9882	44	697	0,15	4
		м2		24,53	0,63	648	17	105	0	0
59	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	4	282,02	0,16	1128	1	915	1,26	5
		м2		217,8	0,07	871	0	105	0	0
60	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	136,21	0,07	272	0	227	0,65	1
		м2		108	0,02	216	0	105	0	0
61	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	42,4	133,16	23,58	5646	1000	4557	0,74	32
		м2		109,58	4,16	4646	176	94,5	0,02	1
62	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	42,4	184,29	7,57	7814	321	2622	0,42	18
		м2		64,26	1,17	2725	50	94,5	0,01	0
63	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	10,4	1079,16	2,1	11223	22	3645	2	21
		м2		333	0,79	3463	8	105	0	0
64	Е0165-12-1	Установка раковины	1	3824,9	3,81	3825	4	563	2,89	3
		компл		488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	0
65	Е0165-15-1	Установка /умывальника/	1	342,73	0,53	343	1	391	1,94	2
		компл		339,75	0,09	340	0	115,2	0	0
66	Е0115-180-2	Простая окраска стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	26,4	374,33	1,65	9882	44	697	0,15	4
		м2		24,53	0,63	648	17	105	0	0
67	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	5	282,02	0,16	1410	1	1144	1,26	6
		м2		217,8	0,07	1089	0	105	0	0
68	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	136,21	0,07	272	0	227	0,65	1
		м2		108	0,02	216	0	105	0	0
69	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21	306,5	2,1	6437	44	1451	0,39	8
		м2		65,03	0,79	1366	17	105	0	0
70	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	233,8	371	1,19	86740	278	5580	0,14	32
		м2		22,28	0,45	5209	105	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных м2	30	282,02	0,16	8461	5	6863	1,26	38
				217,8	0,07	6534	2	105	0	0
72	Е0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску арки м2	1	100,25	2,43	100	2	36	0,21	0
				33,3	0,92	33	1	105	0	0
73	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	155,3	116,63	10,56	18113	1640	18522	0,7	109
				106,07	1,67	16473	259	110,7	0,01	2
74	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	155,3	253,52	14,01	39371	2176	17536	0,67	105
				99,79	2,21	15497	343	110,7	0,01	2
75	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	155,3	1064,11	14,85	165257	2306	42338	1,54	239
				243,95	2,32	37885	360	110,7	0,02	4
76	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	72	123,31	0,16	8878	12	1439	0,09	6
				16,18	0,07	1165	5	123	0	0
77	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	2	1118,15	88,98	2236	178	667	1,61	3
				258,75	50,17	518	100	108	0,22	0
78	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	1	253,52	0	254	0	29	0,17	0
				27	0	27	0	108	0	0
79	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	2	245,37	0	491	0	58	0,17	0
				27	0	54	0	108	0	0
80	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
				347	0	694	0	90	0	0
81	Прайс-лист	Извещатели ПС автоматические: дымовой линейный ИПДЛ-Д-1/4Р шт	2	5521,98	0	11044	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
		Итого по акту:				1734770				
		ИТОГО:				1734767	21239			1712
		Накладные расходы :				277749	4854			25
		На монтажные работы				1379				
		На общестроительные работы				299115				
		На металломонтажные работы				4555				
		На сантехнические работы				955				
		Всего накладных расходов:				306004				
		Итого с накладными				2040771				
		- заработная плата				45901				
		- трудоемкость				153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**122446**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2163217**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2171870**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2193502**				
		ИТОГО:				**2193502**				
		Сметная заработная плата				**328504**				
		Нормативная трудоемкость				**1890**				
		Итого в текущих ценах				**3710784**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**74216**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3785000**				
		Всего:				**3785000**				

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №20» Управления образования г.Астаны _____ ***Косыбаева А.М.***
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Ил-44" _____ ***Налибаев Б.А.***
(подпись)