INTERIM PAYMENT CERTIFICATE OF SUBCONTRACTOR No. 01
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕТРИФИКАТ ОПЛАТЫ СУБПОДРЯДЧИКА № 01

Contractor:	*CENGIZ INSAAT*	Invoice No. 01	
Sub-contractor Name/Субподрядчик:	*ТОО "ALMATYMOSTOSPETSTROY"*	Month / месяц:	**July - August, 2013** **Июль - Август, 2013**

Works done / Выполненные работы	**Amount of this Month Сумма Текущего Месяца**	**Amounth Previous Сумма предыдущего Месяца**	**Amount up to Date Накопительная Сумма**
Works on site / Работы на объекте	41,293,203.22		41,293,203.22
VAT / НДС	4,955,184.39		
TOTAL incl. VAT / ВСЕГО с НДС	**46,248,387.61**		46,248,387.61
Retentions / Удержания			
Guarantee 5% Гарантия 5%	2,064,660.16		2,064,660.16
Advance Recovery	10,000,000.00		
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАН	**12,064,660.16**		12,064,660.16
Deductions / Вычитания			
Machinary / Техника	2,300,075.00	0.00	2,300,075.00
Material / Материалы	20,834,787.00	0.00	20,834,787.00
		1.00	1.00
TOTAL DEDUCTIONS / СУММА ВЫЧИТАНИЙ:	**23,134,862.00**	0.00	23,134,862.00
TOTAL after Extra Works and Deductions:	11,048,865.45		11,048,865.45
AMOUNT TO BE PAYED	**11,048,865.45**		11,048,865.45

SUB-CONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК

ALMATYMOSTOSPETSTROY, JSC
ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК

ТОО Cengiz Insaat / ТОО Дженгиз Иншаат
Representative/Представитель

гл. инженер
Абдулхаков Н.А.

Contractor Подрядчик — Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.

Sub-Contractor Субподрядчик — ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

Act of Works Done Акт Выполненных Работ — Июль-Август 2013 / July - August 2013

Section Участок — РК 0+00 - РК 400+00

SUMMARY BILL OF QUANTITIES BRIDGES РК 13+98 & РК 26+55		СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА МОСТЫ ПК 13+98 И пк 26+55	Unit	TOTAL 2 BRIDGES			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
				Quantity	Rate	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount
			Единица	ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ			ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ	
				Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Bill 900	Concrete Works	Бетонные работы				120,732,373.54		-		41,293,203.22		41,293,203.22
Bill 1000	Prestressed Pretensioned Concrete	Предварительно напряженный железобетон				98,774,440.58		-		-		-
Bill 1200	Miscellaneous Bridge works	Разные мостовые работы				17,993,186.06		-		-		-
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ**				**237,500,000.18**		-		**41,293,203.22**		**41,293,203.22**
	Local VAT	НДС				28,500,000.02		-		4,955,184.39		4,955,184.39
	Total Tender Price carried to Form of Tender	**Общая стоимость**			**Total**	**266,000,000.20**		-		**46,248,387.61**		**46,248,387.61**

Subcontractor/ Субподрядчик
ТОО АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ
Симачев В.И.

Гл. инженер
Абдулкаков Н.А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик — Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.

Sub-Contractor Субподрядчик — ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

Act of Works Done Акт Выполненных Работ — Июль-Август 2013 / July - August 2013

Section Участок — РК 0+00 - РК 400+00

No	Bill No - 900 Concrete Works	Ведомость № 900.Бетонные работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
3	Insitu concrete - Class B25 F200 for upstand walls, aurtain walls	Шкафные стенки и открылки из монолитного железобетона класса B25, F200	м³	81.34	36,308.13	2,953,303.45				-	-	-
7	Pier caps out of insitu concrete - Class B 30 F200	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса B30 F200	м³	177.84	47,067.36	8,370,460.03			13.80	649,529.62	13.80	649,529.62
8	Insitu reinforced concrete for foudation works - Class B25/F200	Монолитный железобетон класса B25 F200 для фундаментов	м³	941.76	42,286.47	39,823,710.51			793.46	33,552,626.29	793.46	33,552,626.29
9	Pillar post cast-in-place concrete – Class B30/F200	Стойки промежуточных опор из сборного железобетона класса B30 F200	м³	80.04	60,318.94	4,827,927.64			80.04	4,827,927.64	80.04	4,827,927.64
10	Precast pillar elements with concrete – Class B25/200	Омоноличивание сборных элементов опор бетоном B25, B30 F200	м³	12.85	44,328.10	569,616.03			8.74	387,427.56	8.74	387,427.56
11	Cast-in-place transition with concrete – Class B35/200 for spans and beams	Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном B30 F200	м³	56.37	35,648.42	2,009,501.26				-	-	-
13	Insitu reinforced concrete of bridge deck Class B35/200	Монолитный железобетон мостового полотна B35 F200	м³	350.69	42,286.47	14,829,443.85				-	-	-
14	Reinforcement	Арматура и закладные детали	t/тонн	66.36	192,485.09	12,773,310.44			9.74	1,875,692.11	9.74	1,875,692.11
15	Approach slabs out of precast reinforced	Переходные плиты из сборного железобетона B30	м³	101.60	60,491.49	6,145,935.21				-	-	-
16	Reinforcement of approach slabs with concrete B30 F200	Омоноличивание переходных плит бетоном B30 F200	м³	16.12	35,648.42	574,652.48				-	-	-
17	Sidewalk approach slabs, reinforced concrete B30 F200	Переходные плиты на тротуарах, железобетона B30 F200	м³	1.76	43,526.32	76,606.33				-	-	-
21	Insitu reinforced concrete retaining wall B20 F200	Монолитные железобетонные подпорные стенки. Класса B20 F200	м³	103.50	42,286.47	4,376,650.14				-	-	-
25	Precast/insitu concrete protection of slopes and bells	Укрепление откосов насыпи, конусов,регуляционных сооружений и русел водотоков сборным / монолитным бетоном	м²	420.00	7,532.06	3,163,464.16				-	-	-
26	Toe beam	Упор у подошвы откосов	м³	32.40	43,812.67	1,419,530.52				-	-	-
27	Insitu reinforced concrete of tower body B20 F200	Монолитный железобетон тела опор	м³	368.80	51,025.65	18,818,261.49				-	-	-
	TOTAL FOR BILL 900 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)				120,732,373.54		-		41,293,203.22		41,293,203.22

Subcontractor/ Субподрядчик
ТОО АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ
Симачев В.И.

гл. инженер
Абдулхаков Н. А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/M.C.Буданджаманак

Contractor Подрядчик — Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.

Sub-Contractor
Субподрядчик — ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — Июль-Август 2013 / July - August 2013

Section Участок — PK 0+00 - PK 400+00

No	Bill No - 1000 Prestressed pretensioned Concrete	Ведомость № 1000. Предварительно напряженный железобет	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
1	Precast pretensioned cored slabs I-9m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-9м	no/шт	-	443,950.34	-			-		-	
2	Precast pretensioned cored slabs I-12m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-12м	no/шт	26.00	594,108.05	15,446,809.31				-	-	-
3	Precast pretensioned cored slabs I-18m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-18м	no/шт	42.00	779,720.80	32,748,273.43				-	-	-
4	Precast pretensioned T-beams I-24m	Тавровые балки из сборного предварительно напряженного железобетона I-24м	no/шт	30.00	1,685,978.59	50,579,357.84				-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1000 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)				98,774,440.58		-		-		-

No	Bill No - 1200 Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 Разные мостовые работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
1	Bridge bearing part	Опорные части на мосту	no/шт	202.00	4,173.24	842,993.95				-	-	-
2	Filler-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	l.m./пм	55.40	7,822.12	433,345.67				-	-	-
3	Maurer system type expansion joints	Деформационный шов Маурер	l.m./пм	100.00	42,394.32	4,239,432.00				-	-	-
4	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	м²	1,948.00	3,636.24	7,083,400.66				-	-	-
5	Pedestrian handrail	Перильное ограждение	l.m./пм	190.70	8,652.90	1,650,108.76				-	-	-
6	Vehicular guard-rail	Транспортые ограждения	l.m./пм	254.70	12,306.25	3,134,402.63				-	-	-
7	Installation of influent funnels and pipes	Установка водоприемных воронок и труб	no/шт	4.00	152,375.60	609,502.39				-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1200 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость)				17,993,186.06		-		-		-

Subcontractor/ Субподрядчик
ТОО АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ
Симачев В.И.

гл. инженер
Абдужаков Н. А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/M.C.Буданджаманак

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE OF SUBCONTRACTOR No. 02
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕТРИФИКАТ ОПЛАТЫ СУБПОДРЯДЧИКА № 02

Contractor:	*CENGIZ INSAAT*	Invoice No. 02	
Sub-contractor Name/Субподрядчик:	*ТОО "ALMATYMOSTOSPETSTROY"*	Month / месяц:	**September, 2013** **Сентябрь, 2013**

Works done / Выполненные работы	**Amount of this Month** **Сумма Текущего Месяца**	**Amounth Previous** **Сумма предыдущего Месяца**	**Amount up to Date** **Накопительная Сумма**
Works on site / Работы на объекте	38,028,932.08	41,293,203.22	79,322,135.30
VAT / НДС	4,563,471.85		
TOTAL incl. VAT / ВСЕГО с НДС	**42,592,403.93**	46,248,387.61	88,840,791.54
Retentions / Удержания			
Guarantee 5% Гарантия 5%	1,901,446.60	2,064,660.16	3,966,106.76
Advance Recovery	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
TOTAL RETENTION ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**11,901,446.60**	12,064,660.16	23,966,106.76
Deductions / Вычитания			
Machinary / Техника	834,000.00	2,300,075.00	3,134,075.00
Material / Материалы	16,611,330.00	20,834,787.00	37,446,117.00
		1.00	
TOTAL DEDUCTIONS / СУММА ВЫЧИТАНИЙ:	**17,445,330.00**	23,134,862.00	40,580,192.00
TOTAL after Extra Works and Deductions	13,245,627.33	11,048,865.45	24,294,492.78
AMOUNT TO BE PAYED	**13,245,627.33**	11,048,865.45	24,294,492.78

SUB-CONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК

ALMATYMOSTOSPETSTROY, JSC
ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК

ТОО Cengiz Insaat, ТОО Дженгиз Иншаат
Representative/Представитель

Contractor Подрядчик
Sub-Contractor
Субподрядчик
Act of Works Done
Акт Выполненных Работ
Section Участок

Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.

ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

Сентябрь 2013 / September 2013

РК 0+00 - РК 400+00

SUMMARY BILL OF QUANTITIES BRIDGES РК 13+98 & РК 26+55		СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА МОСТЫ ПК 13+98 И пк 26+55	Unit	TOTAL 2 BRIDGES			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
				Quantity	Rate	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount
			Единица	ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ			ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ	
				Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Bill 900	Concrete Works	Бетонные работы				120,732,373.54		41,293,203.22		21,471,172.92		62,764,376.14
Bill 1000	Prestressed Pretensioned Concrete	Предварительно напряженный железобетон				98,774,440.58		-		16,374,136.72		16,374,136.72
Bill 1200	Miscellaneous Bridge works	Разные мостовые работы				17,993,186.06		-		183,622.44		183,622.44
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ**				**237,500,000.18**		**41,293,203.22**		**38,028,932.08**		**79,322,135.30**
	Local VAT	НДС				28,500,000.02		4,955,184.39		4,563,471.85		9,518,656.24
	Total Tender Price carried to Form of Tender	**Общая стоимость**			**Total**	**266,000,000.20**		**46,248,387.61**		**42,592,403.93**		**88,840,791.54**

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл.Инженер Абдулхаков Н.А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик
Sub-Contractor
Субподрядчик
Act of Works Done
Акт Выполненных Работ
Section Участок

Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.

ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

Сентябрь 2013 / September 2013

РК 0+00 - РК 400+00

No	Bill No - 900 Concrete Works	Ведомость № 900.Бетонные работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
3	Insitu concrete - Class B25 F200 for upstand walls, aurtain walls	Шкафные стенки и открылки из монолитного железобетона класса B25, F200	м³	81.34	36,308.13	2,953,303.45				-	-	-
7	Pier caps out of insitu concrete - Class B 30 F200	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса B30 F200	м³	177.84	47,067.36	8,370,460.03	13.80	649,529.62	59.96	2,822,159.15	73.76	3,471,688.77
8	Insitu reinforced concrete for foudation works - Class B25/F200	Монолитный железобетон класса B25 F200 для фундаментов	м³	941.76	42,286.47	39,823,710.51	793.46	33,552,626.29	165.70	7,006,868.87	959.16	40,559,495.16
9	Pillar post cast-in-place concrete – Class B30/F200	Стойки промежуточных опор из сборного железобетона класса B30 F200	м³	80.04	60,318.94	4,827,927.64	80.04	4,827,927.64		-	80.04	4,827,927.64
10	Precast pillar elements with concrete – Class B25/200	Омоноличивание сборных элементов опор бетоном B25, B30 F200	м³	12.85	44,328.10	569,616.03	8.74	387,427.56		-	8.74	387,427.56
11	Cast-in-place transition with concrete – Class B35/200 for spans and beams	Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном B30 F200	м³	56.37	35,645.42	2,009,501.26	-	-		-	-	-
13	Insitu reinforced concrete of bridge deck Class B35/200	Монолитный железобетон мостового полотна B35 F200	м³	350.69	42,286.47	14,829,443.85	-	-		-	-	-
14	Reinforcement	Арматура и закладные детали	t/тонн	66.36	192,485.09	12,773,310.44	9.74	1,875,692.11	11.654	2,243,219.29	21.40	4,118,911.40
15	Approach slabs out of precast reinforced	Переходные плиты из сборного железобетона B30	м³	101.60	60,491.49	6,145,935.21				-	-	-
16	Reinforcement of approach slabs with concrete B30 F200	Омоноличивание переходных плит бетоном B30 F200	м³	16.12	35,648.42	574,652.48				-	-	-
17	Sidewalk approach slabs, reinforced concrete B30 F200	Переходные плиты на тротуарах, железобетона B30 F200	м³	1.76	43,526.32	76,606.33				-	-	-
21	Insitu reinforced concrete retaining wall B20 F200	Монолитные железобетонные подпорные стенки. Класса B20 F200	м³	103.50	42,286.47	4,376,650.14				-	-	-
25	Precast/insitu concrete protection of slopes and bells	Укрепление откосов насыпи, конусов,регуляционных сооружений и русел водотоков сборным / монолитным бетоном	м²	420.00	7,532.06	3,163,464.16				-	-	-
26	Toe beam	Упор у подошвы откосов	м³	32.40	43,812.67	1,419,530.52				-	-	-
27	Insitu reinforced concrete of tower body B20 F200	Монолитный железобетон тела опор	м³	368.80	51,025.65	18,818,261.49			184.20	9,398,925.61	184.20	9,398,925.61
	TOTAL FOR BILL 900 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)				120,732,373.54		41,293,203.22		21,471,172.92		62,764,376.14

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл.Инженер Абдулхаков Н.А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик
Sub-Contractor
Субподрядчик
Act of Works Done
Акт Выполненных Работ
Section Участок

Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.

ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

Сентябрь 2013 / September 2013

РК 0+00 - РК 400+00

No	Bill No - 1000 Prestressed pretensioned Concrete	Ведомость № 1000. Предварительно напряженный железобет	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
1	Precast pretensioned cored slabs I-9m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-9м	по/шт	-	443,950.34	-			-		-	
2	Precast pretensioned cored slabs I-12m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-12м	по/шт	26.00	594,108.05	15,446,809.31				-	-	-
3	Precast pretensioned cored slabs I-18m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-18м	по/шт	42.00	779,720.80	32,748,273.43			21.00	16,374,136.72	21.00	16,374,136.72
4	Precast pretensioned T-beams I-24m	Тавровые балки из сборного предварительно напряженного железобетона I-24м	по/шт	30.00	1,685,978.59	50,579,357.84				-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1000 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)				98,774,440.58		-		16,374,136.72		16,374,136.72

No	Bill No - 1200 Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 Разные мостовые работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
1	Bridge bearing part	Опорные части на мосту	по/шт	202.00	4,173.24	842,993.95			44.00	183,622.44	44.00	183,622.44
2	Filler-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	l.m./пм	55.40	7,822.12	433,345.67				-	-	-
3	Maurer system type expansion joints	Деформационный шов Маурер	l.m./пм	100.00	42,394.32	4,239,432.00				-	-	-
4	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	м²	1,948.00	3,636.24	7,083,400.66				-	-	-
5	Pedestrian handrail	Перильное ограждение	l.m./пм	190.70	8,652.90	1,650,108.76				-	-	-
6	Vehicular guard-rail	Транспортые ограждения	l.m./пм	254.70	12,306.25	3,134,402.63				-	-	-
7	Installation of influent funnels and pipes	Установка водоприемных воронок и труб	по/шт	4.00	152,375.60	609,502.39				-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1200 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость)				17,993,186.06		-		183,622.44		183,622.44

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл.Инженер Абдулхаков Н.А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE OF SUBCONTRACTOR No. 03
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕТРИФИКАТ ОПЛАТЫ СУБПОДРЯДЧИКА № 03

Contractor:	*CENGIZ INSAAT*	Invoice No. 03	
Sub-contractor Name/Субподрядчик:	*ТОО "ALMATYMOSTOSPETSTROY"*	Month / месяц:	October, 2013 Октябрь, 2013

Works done / Выполненные работы	Amount of this Month Сумма Текущего Месяца	Amounth Previous Сумма предыдущего Месяца	Amount up to Date Накопительная Сумма
Works on site / Работы на объекте	15,285,092.06	79,322,135.30	94,607,227.36
VAT / НДС	1,834,211.05		
TOTAL incl. VAT / ВСЕГО с НДС	**17,119,303.11**	88,840,791.54	105,960,094.64
Retentions / Удержания			
Guarantee 5% Гарантия 5%	764,254.60	3,966,106.76	4,730,361.36
Advance Recovery	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00
TOTAL RETENTION ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**5,764,254.60**	23,966,106.76	29,730,361.36
Deductions / Вычитания			
Machinary / Техника	516,000.00	3,134,075.00	3,650,075.00
Material / Материалы	3,145,920.00	37,446,117.00	40,592,037.00
TOTAL DEDUCTIONS / СУММА ВЫЧИТАНИЙ:	**3,661,920.00**	40,580,192.00	44,242,112.00
TOTAL after Extra Works and Deductions	7,693,128.51	24,294,492.78	31,987,621.28
AMOUNT TO BE PAYED	**7,693,128.51**	24,294,492.78	31,987,621.28

SUB-CONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК

ALMATYMOSTOSPETSTROY, JSC
ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК

ТОО Cengiz Insaat / ТОО Дженгиз Иншаат
Representative/Представитель

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE OF SUBCONTRACTOR No. 03
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕТРИФИКАТ ОПЛАТЫ СУБПОДРЯДЧИКА № 03

Contractor:	*CENGIZ INSAAT*	Invoice No. 03	
Sub-contractor Name/Субподрядчик:	*TOO "ALMATYMOSTOSPETSTROY"*	Month / месяц:	October, 2013 Октябрь, 2013

Works done / Выполненные работы	Amount of this Month Сумма Текущего Месяца	Amounth Previous Сумма предыдущего Месяца	Amount up to Date Накопительная Сумма
Works on site / Работы на объекте	15,285,092.06	79,322,135.30	94,607,227.36
VAT / НДС	1,834,211.05		
TOTAL incl. VAT / ВСЕГО с НДС	**17,119,303.11**	88,840,791.54	105,960,094.64
Retentions / Удержания			
Guarantee 5% Гарантия 5%	764,254.60	3,966,106.76	[illegible]
Advance Recovery	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000
TOTAL RETENTION ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**10,764,254.60**	23,966,106.76	34,730,361.36
Deductions / Вычитания			
Machinary / Техника	516,000.00	3,134,075.00	3,650,075.00
Material / Материалы	3,145,920.00	37,446,117.00	40,592,037.00
TOTAL DEDUCTIONS / СУММА ВЫЧИТАНИЙ:	**3,661,920.00**	40,580,192.00	44,242,112.00
TOTAL after Extra Works and Deductions:	2,693,128.51	24,294,492.78	[illegible]
AMOUNT TO BE PAYED	**2,693,128.51**	24,294,492.78	26,987,621.28

SUB-CONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК

ALMATYMOSTOSPETSTROY, JSC
ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК

TOO Cengiz Insaat / ТОО Джингиз Иншаат
Representative/Представитель

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Октябрь 2013 / October 2013**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

SUMMARY BILL OF QUANTITIES BRIDGES РК 13+98 & РК 26+55		СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА МОСТЫ ПК 13+98 И пк 26+55	Unit	TOTAL 2 BRIDGES			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
				Quantity	Rate	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount
			Единица	ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ			ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ	
				Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Bill 900	Concrete Works	Бетонные работы				120,732,373.54		53,365,450.53		15,285,092.06		68,650,542.59
Bill 1000	Prestressed Pretensioned Concrete	Предварительно напряженный железобетон				98,774,440.58		16,374,136.72		-		16,374,136.72
Bill 1200	Miscellaneous Bridge works	Разные мостовые работы				17.993,186.06		183,622.44		-		183,622.44
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ**				**237,500,000.18**		**69,923,209.69**		**15,285,092.06**		**85,208,301.75**
	Local VAT	НДС				28,500,000.02		8,390,785.16		1,834,211.05		10,224,996.21
	Total Tender Price carried to Form of Tender	**Общая стоимость**			**Total**	**266,000,000.20**		**78,313,994.85**		**17,119,303.11**		**95,433,297.96**

Subcontractor/ Субподрядчик
Кимачев В.И.

Contractor
Главный инженер Ахмеджанов Н.А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Октябрь 2013 / October 2013**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

No	Bill No - 900 Concrete Works	Ведомость № 900.Бетонные работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
3	Insitu concrete - Class B25 F200 for upstand walls, aurtain walls	Шкафные стенки и открылки из монолитного железобетона класса B25, F200	м³	81.34	36,308.13	2,953,303.45				-	-	-
7	Pier caps out of insitu concrete - Class B 30 F200	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса B30 F200	м³	177.84	47,067.36	8,370,460.03	73.76	3,471,688.77	77.96	3,669,371.70	151.72	7,141,060.47
8	Insitu reinforced concrete for foudation works - Class B25/F200	Монолитный железобетон класса B25 F200 для фундаментов	м³	941.76	42,286.47	39,823,710.51	959.16	40,559,495.16		-	959.16	40,559,495.16
9	Pillar post cast-in-place concrete – Class B30/F200	Стойки промежуточных опор из сборного железобетона класса B30 F200	м³	80.04	60,318.94	4,827,927.64	80.04	4,827,927.64		-	80.04	4,827,927.64
10	Precast pillar elements with concrete – Class B25/200	Омоноличивание сборных элементов опор бетоном B25, B30 F200	м³	12.85	44,328.10	569,616.03	8.74	387,427.56		-	8.74	387,427.56
11	Cast-in-place transition with concrete – Class B35/200 for spans and beams	Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном B30 F200	м³	56.37	35,648.42	2,009,501.26	-	-		-	-	-
13	Insitu reinforced concrete of bridge deck Class B35/200	Монолитный железобетон мостового полотна B35 F200	м³	350.69	42,286.47	14,829,443.85	-	-		-	-	-
14	Reinforcement	Арматура и закладные детали	т/тонн	66.36	192,485.09	12,773,310.44	21.40	4,118,911.40	11.517	2,216,794.75	32.92	6,335,706.15
15	Approach slabs out of precast reinforced	Переходные плиты из сборного железобетона B30	м³	101.60	60,491.49	6,145,935.21				-	-	-
16	Reinforcement of approach slabs with concrete B30 F200	Омоноличивание переходных плит бетоном B30 F200	м³	16.12	35,648.42	574,652.48				-	-	-
17	Sidewalk approach slabs, reinforced concrete B30 F200	Переходные плиты на тротуарах, железобетона B30 F200	м³	1.76	43,526.32	76,606.33				-	-	-
21	Insitu reinforced concrete retaining wall B20 F200	Монолитные железобетонные подпорные стенки. Класса B20 F200	м³	103.50	42,286.47	4,376,650.14				-	-	-
25	Precast/insitu concrete protection of slopes and bells	Укрепление откосов насыпи, конусов,регуляционных сооружений и русел водотоков сборным / монолитным бетоном	м²	420.00	7,532.06	3,163,464.16				-	-	-
26	Toe beam	Упор у подошвы откосов	м³	32.40	43,812.67	1,419,530.52				-	-	-
27	Insitu reinforced concrete of tower body B20 F200	Монолитный железобетон тела опор	м³	368.80	51,025.65	18,818,261.49			184.20	9,398,925.61	184.20	9,398,925.61
	TOTAL FOR BILL 900 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)				120,732,373.54		53,365,450.53		15,285,092.06		68,650,542.59

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл.Инженер Абдулхаков Н.А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budanjamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Октябрь 2013 / October 2013**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

No	Bill No - 1000 Prestressed pretensioned Concrete	Ведомость № 1000. Предварительно напряженный железобет	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
1	Precast pretensioned cored slabs I-9m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-9м	no/шт	-	443,950.34	-			-		-	
2	Precast pretensioned cored slabs I-12m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-12м	no/шт	26.00	594,108.05	15,446,809.31				-	-	-
3	Precast pretensioned cored slabs I-18m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-18м	no/шт	42.00	779,720.80	32,748,273.43	21.00	16,374,136.72		-	21.00	16,374,136.72
4	Precast pretensioned T-beams I-24m	Тавровые балки из сборного предварительно напряженного железобетона I-24м	no/шт	30.00	1,685,978.59	50,579,357.84				-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1000 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)				98,774,440.58		16,374,136.72		-		16,374,136.72

No	Bill No - 1200 Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 Разные мостовые работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
1	Bridge bearing part	Опорные части на мосту	no/шт	202.00	4,173.24	842,993.95	44.00	183,622.44		-	44.00	183,622.44
2	Filler-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	l.m./пм	55.40	7,822.12	433,345.67				-	-	-
3	Maurer system type expansion joints	Деформационный шов Маурер	l.m./пм	100.00	42,394.32	4,239,432.00				-	-	-
4	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	м²	1,948.00	3,636.24	7,083,400.66				-	-	-
5	Pedestrian handrail	Перильное ограждение	l.m./пм	190.70	8,652.90	1,650,108.76				-	-	-
6	Vehicular guard-rail	Транспортые ограждения	l.m./пм	254.70	12,306.25	3,134,402.63				-	-	-
7	Installation of influent funnels and pipes	Установка водоприемных воронок и труб	no/шт	4.00	152,375.60	609,502.39				-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1200 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость)				17,993,186.06		183,622.44		-		183,622.44

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл.Инженер Абдулхаков Н.А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Buranjamanak/М.С.Буданджаманак

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE OF SUBCONTRACTOR No. 04
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕТРИФИКАТ ОПЛАТЫ СУБПОДРЯДЧИКА № 04

Contractor:	*CENGIZ INSAAT*	Invoice No. 04	
Sub-contractor Name/Субподрядчик:	*TOO "ALMATYMOSTOSPETSTROY"*	Month / месяц:	November, 2013 Ноябрь, 2013

Works done / Выполненные работы	Amount of this Month Сумма Текущего Месяца	Amounth Previous Сумма предыдущего Месяца	Amount up to Date Накопительная Сумма
Works on site / Работы на объекте	73 745 158,95	94 607 227,36	168 352 386,31
VAT / НДС	8 849 419,07		
TOTAL incl. VAT / ВСЕГО с НДС	**82 594 578,02**	105 960 094,64	188 554 672,67
Retentions / Удержания			
Guarantee 5% Гарантия 5%	3 687 257,95	4 730 361,36	8 417 619,31
Advance Recovery	10 000 000,00	25 000 000,00	35 000 000,00
TOTAL RETENTION ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**13 687 257,95**	29 730 361,36	43 417 619,31
Deductions / Вычитания			
Machinary / Техника	12 000,00	3 650 075,00	3 662 075,00
Material / Материалы	46 966 050,00	40 592 037,00	87 558 087,00
TOTAL DEDUCTIONS / СУММА ВЫЧИТАНИЙ:	**46 978 050,00**	44 242 112,00	91 220 162,00
TOTAL after Extra Works and Deductions	21 929 270,07	31 987 621,28	53 916 891,36
AMOUNT TO BE PAYED	**21 929 270,07**	31 987 621,28	53 916 891,36

SUB-CONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК

ALMATYMOSTOSPETSTROY, JSC

ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК

ТОО Cengiz Insaat / ТОО Дженгиз Иншаат

Representative/Представитель

9.12.13г

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Ноябрь 2013 / November 2013**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

SUMMARY BILL OF QUANTITIES BRIDGES РК 13+98 & РК 26+55		СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА МОСТЫ ПК 13+98 И пк 26+55	Unit	TOTAL 2 BRIDGES			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
				Quantity	Rate	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount
			Единица	ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ			ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ	
				Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Bill 900	Concrete Works	Бетонные работы				120 732 373,54		78 049 468,20		6 357 647,70		84 407 115,90
Bill 1000	Prestressed Pretensioned Concrete	Предварительно напряженный железобетон				98 774 440,58		16 374 136,72		66 953 494,56		83 327 631,28
Bill 1200	Miscellaneous Bridge works	Разные мостовые работы				17 993 186,06		183 622,44		434 016,69		617 639,13
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ**				**237 500 000,18**		**94 607 227,36**		**73 745 158,95**		**168 352 386,31**
	Local VAT	НДС				28 500 000,02		11 352 867,28		8 849 419,07		20 202 286,36
	Total Tender Price carried to Form of Tender	**Общая стоимость**			**Total**	**266 000 000,20**		**105 960 094,64**		**82 594 578,02**		**188 554 672,67**

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл.Инженер Абдулхаков Н.А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Ноябрь 2013 / November 2013**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

No	Bill No - 900 Concrete Works	Ведомость № 900.Бетонные работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
3	Insitu concrete - Class B25 F200 for upstand walls, aurtain walls	Шкафные стенки и открылки из монолитного железобетона класса B25, F200	м³	81,34	36 308,13	2 953 303,45			35,80	1 299 831,12	35,80	1 299 831,12
7	Pier caps out of insitu concrete - Class B 30 F200	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса B30 F200	м³	177,84	47 067,36	8 370 460,03	151,72	7 141 060,47	18,86	887 690,49	170,58	8 028 750,96
8	Insitu reinforced concrete for foudation works - Class B25/F200	Монолитный железобетон класса B25 F200 для фундаментов	м³	941,76	42 286,47	39 823 710,51	959,16	40 559 495,16		-	959,16	40 559 495,16
9	Pillar post cast-in-place concrete – Class B30/F200	Стойки промежуточных опор из сборного железобетона класса B30 F200	м³	80,04	60 318,94	4 827 927,64	80,04	4 827 927,64		-	80,04	4 827 927,64
10	Precast pillar elements with concrete – Class B25/200	Омоноличивание сборных элементов опор бетоном B25, B30 F200	м³	12,85	44 328,10	569 616,03	8,74	387 427,56		-	8,74	387 427,56
11	Cast-in-place transition with concrete – Class B35/200 for spans and beams	Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном B30 F200	м³	56,37	35 648,42	2 009 501,26	-	-		-	-	-
13	Insitu reinforced concrete of bridge deck Class B35/200	Монолитный железобетон мостового полотна B35 F200	м³	350,69	42 286,47	14 829 443,85	-	-		-	-	-
14	Reinforcement	Арматура и закладные детали	т/тонн	66,36	192 485,09	12 773 310,44	32,92	6 335 706,15	7,297	1 404 590,64	40,21	7 740 296,79
15	Approach slabs out of precast reinforced	Переходные плиты из сборного железобетона B30	м³	101,60	60 491,49	6 145 935,21				-	-	-
16	Reinforcement of approach slabs with concrete B30 F200	Омоноличивание переходных плит бетоном B30 F200	м³	16,12	35 648,42	574 652,48				-	-	-
17	Sidewalk approach slabs, reinforced concrete B30 F200	Переходные плиты на тротуарах, железобетона B30 F200	м³	1,76	43 526,32	76 606,33				-	-	-
21	Insitu reinforced concrete retaining wall B20 F200	Монолитные железобетонные подпорные стенки. Класса B20 F200	м³	103,50	42 286,47	4 376 650,14			65,40	2 765 535,45	65,40	2 765 535,45
25	Precast/insitu concrete protection of slopes and bells	Укрепление откосов насыпи, конусов,регуляционных сооружений и русел водотоков сборным / монолитным бетоном	м²	420,00	7 532,06	3 163 464,16				-	-	-
26	Toe beam	Упор у подошвы откосов	м³	32,40	43 812,67	1 419 530,52				-	-	-
27	Insitu reinforced concrete of tower body B20 F200	Монолитный железобетон тела опор	м³	368,80	51 025,65	18 818 261,49	368,40	18 797 851,22		-	368,40	18 797 851,22
	TOTAL FOR BILL 900 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)				120 732 373,54		78 049 468,20		6 357 647,70		84 407 115,90

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл.Инженер Абдулхаков Н.А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Ноябрь 2013 / November 2013**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

No	Bill No - 1000 Prestressed pretensioned Concrete	Ведомость № 1000. Предварительно напряженный железобет	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
1	Precast pretensioned cored slabs I-9m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-9м	no/шт	-	443 950,34	-			-		-	
2	Precast pretensioned cored slabs I-12m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-12м	no/шт	26,00	594 108,05	15 446 809,31				-	-	-
3	Precast pretensioned cored slabs I-18m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-18м	no/шт	42,00	779 720,80	32 748 273,43	21,00	16 374 136,72	21,00	16 374 136,72	42,00	32 748 273,44
4	Precast pretensioned T-beams I-24m	Тавровые балки из сборного предварительно напряженного железобетона I-24м	no/шт	30,00	1 685 978,59	50 579 357,84			30,00	50 579 357,84	30,00	50 579 357,84
	TOTAL FOR BILL 1000 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)				98 774 440,58		16 374 136,72		66 953 494,56		83 327 631,28

No	Bill No - 1200 Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 Разные мостовые работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
1	Bridge bearing part	Опорные части на мосту	no/шт	202,00	4 173,24	842 993,95	44,00	183 622,44	104,00	434 016,69	148,00	617 639,13
2	Filler-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	l.m./пм	55,40	7 822,12	433 345,67				-	-	-
3	Maurer system type expansion joints	Деформационный шов Маурер	l.m./пм	100,00	42 394,32	4 239 432,00				-	-	-
4	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	м²	1 948,00	3 636,24	7 083 400,66				-	-	-
5	Pedestrian handrail	Перильное ограждение	l.m./пм	190,70	8 652,90	1 650 108,76				-	-	-
6	Vehicular guard-rail	Транспортые ограждения	l.m./пм	254,70	12 306,25	3 134 402,63				-	-	-
7	Installation of influent funnels and pipes	Установка водоприемных воронок и труб	no/шт	4,00	152 375,60	609 502,39				-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1200 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость)				17 993 186,06		183 622,44		434 016,69		617 639,13

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл.Инженер Абдулхаков Н.А.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE OF SUBCONTRACTOR No. 05
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕТРИФИКАТ ОПЛАТЫ СУБПОДРЯДЧИКА № 05

Contractor	*CENGIZ INSAAT*	Invoice No. 05	
Sub-contractor Name/Субподрядчик:	*ТОО "ALMATYMOSTOSPETSTROY"*	Month / месяц:	March, 2014 Март, 2014

Works done / Выполненные работы	Amount of this Month Сумма Текущего Месяца	Amounth Previous Сумма предыдущего Месяца	Amount up to Date Накопительная Сумма
Works on site / Работы на объекте	17,683,453.35	168,352,386.31	186,035,839.66
VAT / НДС	2,122,014.40		
TOTAL incl. VAT / ВСЕГО с НДС	**19,805,467.75**	188,554,672.67	208,360,140.42
Retentions / Удержания			
Guarantee 5% Гарантия 5%	884,172.67	8,417,619.31	9,301,791.98
Advance Recovery	2,000,000.00	35,000,000.00	37,000,000.00
TOTAL RETENTION ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**2,884,172.67**	43,417,619.31	46,301,791.98
Deductions / Вычитания			
Machinary / Техника	0.00	3,662,075.00	3,662,075.00
Material / Материалы	8,073,804.00	87,558,087.00	95,631,891.00
TOTAL DEDUCTIONS / СУММА ВЫЧИТАНИЙ	**8,073,804.00**	91,220,162.00	99,293,966.00
TOTAL after Extra Works and Deductions	8,847,491.08	53,916,891.36	62,764,382.44
AMOUNT TO BE PAYED	**8,847,491.08**	53,916,891.36	62,764,382.44

SUB-CONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК

ALMATYMOSTOSPETSTROY, LLP
ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК

TOO Cengiz Insaat / ТОО Джангиз Иншаат
Representative / Представитель

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE OF SUBCONTRACTOR No. 06
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕТРИФИКАТ ОПЛАТЫ СУБПОДРЯДЧИКА № 06

Contractor:	*CENGIZ INSAAT*	Invoice No. 06	
Sub-contractor Name/Субподрядчик:	*TOO "ALMATYMOSTOSPETSTROY"*	Month / месяц:	April, 2014 Апрель, 2014

Works done / Выполненные работы	Amount of this Month Сумма Текущего Месяца	Amounth Previous Сумма предыдущего Месяца	Amount up to Date Накопительная Сумма
Works on site / Работы на объекте	9,599,473.14	186,035,839.66	195,635,312.80
VAT / НДС	1,151,936.78		
TOTAL incl. VAT / ВСЕГО с НДС	**10,751,409.92**	208,360,140.42	219,111,550.34
Retentions / Удержания			
Guarantee 5% Гарантия 5%	479,973.66	9,301,791.98	9,781,765.64
Advance Recovery	2,000,000.00	37,000,000.00	39,000,000.00
TOTAL RETENTION ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**2,479,973.66**	46,301,791.98	48,781,765.64
Deductions / Вычитания			
Machinary / Техника	594,000.00	3,662,075.00	4,256,075.00
Material / Материалы	2,244,000.00	95,631,891.00	97,875,891.00
TOTAL DEDUCTIONS / СУММА ВЫЧИТАНИЙ	**2,838,000.00**	99,293,966.00	102,131,966.00
TOTAL after Extra Works and Deductions	5,433,436.26	62,764,382.44	68,197,818.70
AMOUNT TO BE PAYED	**5,433,436.26**	62,764,382.44	68,197,818.70

SUB-CONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК

ALMATYMOSTOSPETSTROY, JSC
ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ" Товарищество с ограниченной ответственностью

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК

TOO Cengiz Insaat / ТОО Дженгиз Иншаат
Representative / Представитель

Получила
21.05.14

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE OF SUBCONTRACTOR No. 07
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕТРИФИКАТ ОПЛАТЫ СУБПОДРЯДЧИКА № 07

Contractor:	*CENGIZ INSAAT*	Invoice No. 07	
Sub-contractor Name/Субподрядчик:	*ТОО "ALMATYMOSTOSPETSTROY"*	Month / месяц:	May, 2014 Май, 2014

Works done / Выполненные работы	**Amount of this Month Сумма Текущего Месяца**	**Amounth Previous Сумма предыдущего Месяца**	**Amount up to Date Накопительная Сумма**
Works on site / Работы на объекте	11,938,322.38	195,635,312.80	207,573,635.18
VAT / НДС	1,432,598.69		
TOTAL incl. VAT / ВСЕГО с НДС	**13,370,921.07**	219,111,550.34	232,482,471.40
Retentions / Удержания			
Guarantee 5% Гарантия 5%	596,916.12	9,781,765.64	10,378,681.76
Advance Recovery		39,000,000.00	39,000,000.00
TOTAL RETENTION ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	**596,916.12**	48,781,765.64	49,378,681.76
Deductions / Вычитания			
Machinary / Техника	144,000.00	4,256,075.00	4,400,075.00
Material / Материалы	7,472,086.00	97,875,891.00	105,347,977.00
TOTAL DEDUCTIONS / СУММА ВЫЧИТАНИЙ:	**7,616,086.00**	102,131,966.00	109,748,052.00
TOTAL after Extra Works and Deductions:	5,157,918.95	68,197,818.70	73,355,737.64
AMOUNT TO BE PAYED	**5,157,918.95**	68,197,818.70	73,355,737.64

SUB-CONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК

ALMATYMOSTOSPETSTROY, JSC
ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК

ТОО Cengiz Insaat / ТОО Дженгиз Иншаат
Representative/Представитель

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Май, 2014/ May 2014**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

No	Bill No - 900 Concrete Works	Ведомость № 900.Бетонные работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
3	Insitu concrete - Class B25 F200 for upstand walls, aurtain walls	Шкафные стенки и открылки из монолитного железобетона класса B25, F200	м³	81.34	36,308.13	2,953,303.45	77.54	2,815,332.55		-	77.54	2,815,332.55
7	Pier caps out of insitu concrete - Class B 30 F200	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса B30 F200	м³	177.84	47,067.36	8,370,460.03	170.58	8,028,750.96		-	170.58	8,028,750.96
8	Insitu reinforced concrete for foudation works - Class B25/F200	Монолитный железобетон класса B25 F200 для фундаментов	м³	941.76	42,286.47	39,823,710.51	959.16	40,559,495.16		-	959.16	40,559,495.16
9	Pillar post cast-in-place concrete – Class B30/F200	Стойки промежуточных опор из сборного железобетона класса B30 F200	м³	80.04	60,318.94	4,827,927.64	80.04	4,827,927.64		-	80.04	4,827,927.64
10	Precast pillar elements with concrete – Class B25/200	Омоноличивание сборных элементов опор бетоном B25, B30 F200	м³	12.85	44,328.10	569,616.03	8.74	387,427.56		-	8.74	387,427.56
11	Cast-in-place transition with concrete – Class B35/200 for spans and beams	Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном B30 F200	м³	56.37	35,648.42	2,009,501.26	37.00	1,318,991.42		-	37.00	1,318,991.42
13	Insitu reinforced concrete of bridge deck Class B35/200	Монолитный железобетон мостового полотна B35 F200	м³	350.69	42,286.47	14,829,443.85	155.40	6,571,318.18	96.70	4,089,102.11	252.10	10,660,420.29
14	Reinforcement	Арматура и закладные детали	t/тонн	66.36	192,485.09	12,773,310.44	51.67	9,945,248.12	5.886	1,132,924.88	57.55	11,078,173.00
15	Approach slabs out of precast reinforced concrete - Class B30 F200	Переходные плиты из сборного железобетона B30 F200	м³	101.60	60,491.49	6,145,935.21	-	-	101.66	6,149,564.70	101.66	6,149,564.70
16	Reinforcement of approach slabs with concrete B30 F200	Омоноличивание переходных плит бетоном B30 F200	м³	16.12	35,648.42	574,652.48	-	-	13.70	488,383.31	13.70	488,383.31
17	Sidewalk approach slabs, reinforced concrete B30 F200	Переходные плиты на тротуарах, железобетона B30 F200	м³	1.76	43,526.32	76,606.33	-	-	1.80	78,347.38	1.80	78,347.38
21	Insitu reinforced concrete retaining wall B20 F200	Монолитные железобетонные подпорные стенки. Класса B20 F200	м³	103.50	42,286.47	4,376,650.14	65.40	2,765,535.45		-	65.40	2,765,535.45
25	Precast/insitu concrete protection of slopes and bells	Укрепление откосов насыпи, конусов,регуляционных сооружений и русел водотоков сборным / монолитным бетоном	м²	420.00	7,532.06	3,163,464.16	-	-		-	-	-
26	Toe beam	Упор у подошвы откосов	м³	32.40	43,812.67	1,419,530.52	-	-		-	-	-
27	Insitu reinforced concrete of tower body B20 F200	Монолитный железобетон тела опор	м³	368.80	51,025.65	18,818,261.49	368.40	18,797,851.22		-	368.40	18,797,851.22
	TOTAL FOR BILL 900 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)				120,732,373.54		96,017,878.26		11,938,322.38		107,956,200.64

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ ограниченной ответственностью

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл. инженер Ушурбакиев Р.Т.
обязан соглашаться

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Май, 2014/ May 2014**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

No	Bill No - 1000 Prestressed pretensioned Concrete	Ведомость № 1000. Предварительно напряженный железобет	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
2	Precast pretensioned cored slabs I-12m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-12м	по/шт	26.00	594,108.05	15,446,809.31	26.00	15,446,809.31		-	26.00	15,446,809.31
3	Precast pretensioned cored slabs I-18m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-18м	по/шт	42.00	779,720.80	32,748,273.43	42.00	32,748,273.44		-	42.00	32,748,273.44
4	Precast pretensioned T-beams I-24m	Тавровые балки из сборного предварительно напряженного железобетона I-24м	по/шт	30.00	1,685,978.59	50,579,357.84	30.00	50,579,357.84		-	30.00	50,579,357.84
	TOTAL FOR BILL 1000 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)				98,774,440.58		98,774,440.59		-		98,774,440.59

No	Bill No - 1200 Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 Разные мостовые работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
1	Bridge bearing part	Опорные части на мосту	по/шт	202.00	4,173.24	842,993.95	202.00	842,993.95		-	202.00	842,993.95
2	Filler-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	l.m./пм	55.40	7,822.12	433,345.67				-	-	-
3	Maurer system type expansion joints	Деформационный шов Маурер	l.m./пм	100.00	42,394.32	4,239,432.00				-	-	-
4	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	м²	1,948.00	3,636.24	7,083,400.66				-	-	-
5	Pedestrian handrail	Перильное ограждение	l.m./пм	190.70	8,652.90	1,650,108.76				-	-	-
6	Vehicular guard-rail	Транспортые ограждения	l.m./пм	254.70	12,306.25	3,134,402.63				-	-	-
7	Installation of influent funnels and pipes	Установка водоприемных воронок и труб	по/шт	4.00	152,375.60	609,502.39				-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1200 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость)				17,993,186.06		842,993.95		-		842,993.95

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл. инженер Ушурбакиев Р.Т.
объемы согласованы

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Май, 2014/ May 2014**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

SUMMARY BILL OF QUANTITIES BRIDGES РК 13+98 & РК 26+55		СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА МОСТЫ ПК 13+98 И пк 26+55	Unit / Единица	TOTAL 2 BRIDGES / ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ			Previous Certificates accumulated / Накопительная предыдущего месяца / ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		THIS CERTIFICATE / СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ / ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		Accumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца / ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ	
				Quantity / Кол-во	Rate / Ставка	Amount / Сумма	Quantity / Кол-во	Amount / Сумма	Quantity / Кол-во	Amount / Сумма	Quantity / Кол-во	Amount / Сумма
Bill 900	Concrete Works	Бетонные работы				120,732,373.54		96,017,878.26		11,938,322.38		107,956,200.64
Bill 1000	Prestressed Pretensioned Concrete	Предварительно напряженный железобетон				98,774,440.58		98,774,440.59		-		98,774,440.59
Bill 1200	Miscellaneous Bridge works	Разные мостовые работы				17,993,186.06		842,993.95		-		842,993.95
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**237,500,000.18**		**195,635,312.80**		**11,938,322.38**		**207,573,635.18**
	Local VAT	НДС				28,500,000.02		23,476,237.54		1,432,598.69		24,908,836.22
	Total Tender Price carried to Form of Tender	Общая стоимость			Total	**266,000,000.20**		**219,111,550.34**		**13,370,921.07**		**232,482,471.40**

Subcontractor/ Субподрядчик
Симачев В.И.

Contractor
гл. инженер Ушурбакиев Р.Т.
обвинен отчисления

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE OF SUBCONTRACTOR No. 08
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕТРИФИКАТ ОПЛАТЫ СУБПОДРЯДЧИКА № 08

Contractor	*CENGIZ INSAAT*	Invoice No. 08	
Sub-contractor Name/Субподрядчик	*ТОО "ALMATYMOSTOSPETSTROY"*	Month / месяц	June, 2014 Июнь, 2014

Works done / Выполненные работы	Amount of this Month Сумма Текущего Месяца	Amounth Previous Сумма предыдущего Месяца	Amount up to Date Накопительная Сумма
Works on site / Работы на объекте	17,4[illegible]307 52	207,573,635.18	225,001,942 70
VAT / НДС	2,091 396 90		
TOTAL incl. VAT / ВСЕГО с НДС	19,519,704.42	232,482,471 40	252,002,175 [illegible]
Retentions / Удержания			
Guarantee 5% Гарантия 5%	871,415 38	10,378,681.76	11,250,097 14
Advance Recovery		39,000,000 00	39,000,000 00
TOTAL RETENTION ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	8[illegible]1,415.38	49,378,681.76	50,250,097 14
Deductions / Вычитания			
Machinary / Техника	870,000 00	4,400,075 00	5,270,075 00
Material / Материалы	6,466,200.00	105,347,977 00	111,814,177 00
TOTAL DEDUCTIONS / СУММА ВЫЧИТАНИЙ	7,336,200.00	109,748,052 00	117,084,252 00
TOTAL after Extra Works and Deductions	11,3[illegible]2,089 04	73,355,737.64	84,667,826 68
AMOUNT TO BE PAYED	11,312,089.04	73,355,737 64	84,667,826 68

SUB-CONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК

ALMATYMOSTOSPETSTROY, JSC
ТОО "АЛМАТЫМОСТОСПЕЦСТРОЙ"

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК

TOO Cengiz Insaat / ТОО "Джейгиз Иншаат
Representative/Представитель

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE OF SUBCONTRACTOR No. 09
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕТРИФИКАТ ОПЛАТЫ СУБПОДРЯДЧИКА № 09

Contractor	*CENGIZ INSAAT*	Invoice No 09	
Sub-contractor Name/Субподрядчик	*ТОО "MOSTOOTRYAD-8"*	Month / месяц	July-August, 2014 Июль-Август, 2014

Works done / Выполненные работы	Amount of this Month Сумма Текущего Месяца	Amounth Previous Сумма предыдущего Месяца	Amount up to Date Накопительная Сумма
Works on site / Работы на объекте	8,445,822 65	225,001,942 70	233,447,765 35
VAT / НДС	1,013,498 72		
TOTAL incl VAT / ВСЕГО с НДС	9,459,321.37	252,002,175 82	261,461,497.19
Retentions / Удержания			
Guarantee 5% Гарантия 5%	422,291 13	11 250,097 14	11,672,388.27
Advance Recovery		39,000,000.00	39,000,000.00
TOTAL RETENTION ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	422,291.13	50,250,097.14	50,672,388 27
Deductions / Вычитания			
Machinary / Техника	504,000.00	5,270,075.00	5,774,075.00
Material / Материалы	886,320 00	111,814,177 00	112,700,497 00
TOTAL DEDUCTIONS / СУММА ВЫЧИТАНИЙ	1,390,320.00	117,084,252 00	118,474,572 00
TOTAL after Extra Works and Deductions	7,646,710 24	84,667,826 68	92,314,536 92
AMOUNT TO BE PAYED	7,646,710.24	84,667,826 68	92,314,536 92

SUB-CONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК

"MOSTOOTRYAD-8", JSC
ТОО "МОСТООТРЯД-8"

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК

ТОО Cengiz Insaat / ТОО Дженгиз Иншаат
Representative/Представитель

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТСО "МОСТООТРЯД-8"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Июль, 2014/ July 2014**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

SUMMARY BILL OF QUANTITIES BRIDGES РК 13+98 & РК 26+55		СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА МОСТЫ ПК 13+98 И пк 26+55	Unit / Единица	TOTAL 2 BRIDGES ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца ИТОГО по ДВУМ МОСТАМ	
				Quantity / Кол-во	Rate / Ставка	Amount / Сумма	Quantity / Кол-во	Amount / Сумма	Quantity / Кол-во	Amount / Сумма	Quantity / Кол-во	Amount / Сумма
Bill 900	Concrete Works	Бетонные работы				120,732,373.54		116,770,456.47		3,083,109.37		119,853,565.84
Bill 1000	Prestressed Pretensioned Concrete	Предварительно напряженный железобетон				98,774,440.58		98,774,440.59		-		98,774,440.59
Bill 1200	Miscellaneous Bridge works	Разные мостовые работы				17,993,186.06		9,457,045.64		5,362,713.28		14,819,758.92
	TOTAL OF BILLS AND DAYWORK	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				237,500,000.18		225,001,942.70		8,445,822.65		233,447,765.35
	Local VAT	НДС				28,500,000.02		27,000,233.12		1,013,498.72		28,013,731.84
	Total Tender Price carried to Form of Tender	Общая стоимость			Total	266,000,000.20		252,002,175.82		9,459,321.37		261,461,497.19

Subcontractor/ Субподрядчик
Аксенов В.Ю.

Contractor
начальник участка Лепешко С.С.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "МОСТООТРЯД-8"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Июль, 2014/ July 2014**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

No	Bill No - 900 Concrete Works	Ведомость № 900.Бетонные работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
3	Insitu concrete - Class B25 F200 for upstand walls, aurtain walls	Шкафные стенки и открылки из монолитного железобетона класса В25, F200	м³	81.34	36,308.13	2,953,303.45	90.74	3,294,599.89		-	90.74	3,294,599.89
7	Pier caps out of insitu concrete - Class B 30 F200	Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса В30 F200	м³	177.84	47,067.36	8,370,460.03	170.58	8,028,750.96		-	170.58	8,028,750.96
8	Insitu reinforced concrete for foudation works - Class B25/F200	Монолитный железобетон класса В25 F200 для фундаментов	м³	941.76	42,286.47	39,823,710.51	959.16	40,559,495.16		-	959.16	40,559,495.16
9	Pillar post cast-in-place concrete – Class B30/F200	Стойки промежуточных опор из сборного железобетона класса В30 F200	м³	80.04	60,318.94	4,827,927.64	80.04	4,827,927.64		-	80.04	4,827,927.64
10	Precast pillar elements with concrete – Class B25/200	Омоноличивание сборных элементов опор бетоном В25, В30 F200	м³	12.85	44,328.10	569,616.03	8.74	387,427.56		-	8.74	387,427.56
11	Cast-in-place transition with concrete – Class B35/200 for spans and beams	Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном В30 F200	м³	56.37	35,648.42	2,009,501.26	37.00	1,318,991.42		-	37.00	1,318,991.42
13	Insitu reinforced concrete of bridge deck Class B35/200	Монолитный железобетон мостового полотна В35 F200	м³	350.69	42,286.47	14,829,443.85	363.80	15,383,819.53		-	363.80	15,383,819.53
14	Reinforcement	Арматура и закладные детали	t/тонн	66.36	192,485.09	12,773,310.44	66.40	12,780,395.63		-	66.40	12,780,395.63
15	Approach slabs out of precast reinforced concrete - Class B30 F200	Переходные плиты из сборного железобетона В30 F200	м³	101.60	60,491.49	6,145,935.21	101.66	6,149,564.70		-	101.66	6,149,564.70
16	Reinforcement of approach slabs with concrete B30 F200	Омоноличивание переходных плит бетоном В30 F200	м³	16.12	35,648.42	574,652.48	13.70	488,383.31		-	13.70	488,383.31
17	Sidewalk approach slabs, reinforced concrete B30 F200	Переходные плиты на тротуарах, железобетона В30 F200	м³	1.76	43,526.32	76,606.33	1.80	78,347.38		-	1.80	78,347.38
21	Insitu reinforced concrete retaining wall B20 F200	Монолитные железобетонные подпорные стенки. Класса В20 F200	м³	103.50	42,286.47	4,376,650.14	65.40	2,765,535.45		-	65.40	2,765,535.45
25	Precast/insitu concrete protection of slopes and bells	Укрепление откосов насыпи, конусов,регуляционных сооружений и русел водотоков сборным / монолитным бетоном	м²	420.00	7,532.06	3,163,464.16	162.00	1,220,193.32	350.00	2,636,220.13	512.00	3,856,413.45
26	Toe beam	Упор у подошвы откосов	м³	32.40	43,812.67	1,419,530.52	15.73	689,173.30	10.20	446,889.24	25.93	1,136,062.54
27	Insitu reinforced concrete of tower body B20 F200	Монолитный железобетон тела опор	м³	368.80	51,025.65	18,818,261.49	368.40	18,797,851.22		-	368.40	18,797,851.22
	TOTAL FOR BILL 900 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)				120,732,373.54		116,770,456.47		3,083,109.37		119,853,565.84

Subcontractor/ Субподрядчик
Аксенов В.Ю.

Contractor
начальник участка Лепешко С.С.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак

Contractor Подрядчик — **Cengiz Insaat Sanayii ve Ticaret A.S.**

Sub-Contractor
Субподрядчик — **ТОО "МОСТООТРЯД-8"**

Act of Works Done
Акт Выполненных Работ — **Июль, 2014/ July 2014**

Section Участок — **РК 0+00 - РК 400+00**

No	Bill No - 1000 Prestressed pretensioned Concrete	Ведомость № 1000. Предварительно напряженный железобет	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
2	Precast pretensioned cored slabs I-12m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-12м	no/шт	26.00	594,108.05	15,446,809.31	26.00	15,446,809.31		-	26.00	15,446,809.31
3	Precast pretensioned cored slabs I-18m	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона I-18м	no/шт	42.00	779,720.80	32,748,273.43	42.00	32,748,273.44		-	42.00	32,748,273.44
4	Precast pretensioned T-beams I-24m	Тавровые балки из сборного предварительно напряженного железобетона I-24м	no/шт	30.00	1,685,978.59	50,579,357.84	30.00	50,579,357.84		-	30.00	50,579,357.84
	TOTAL FOR BILL 1000 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)				98,774,440.58		98,774,440.59		-		98,774,440.59

No	Bill No - 1200 Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 Разные мостовые работы	Unit Единица	Contract Amounts Стоимость контракта			Previous Certificates accumulated Накопительная предыдущего месяца		THIS CERTIFICATE СУММА ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ		Accumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца	
	Description	Описание		Qty Кол-во	Rate Ставка	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма	Qty Кол-во	Amount Сумма
1	Bridge bearing part	Опорные части на мосту	no/шт	202.00	4,173.24	842,993.95	202.00	842,993.95		-	202.00	842,993.95
2	Filler type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	l.m./пм	55.40	7,822.12	433,345.67			114.75	897,588.72	114.75	897,588.72
3	Maurer system type expansion joints	Деформационный шов Маурер	l.m./пм	100.00	42,394.32	4,239,432.00				-	-	-
4	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	м²	1,948.00	3,636.24	7,083,400.66	2,113.49	7,685,162.46		-	2,113.49	7,685,162.46
5	Pedestrian handrail	Перильное ограждение	l.m./пм	190.70	8,652.90	1,650,108.76	107.35	928,889.23	83.35	721,219.54	190.70	1,650,108.77
6	Vehicular guard-rail	Транспортые ограждения	l.m./пм	254.70	12,306.25	3,134,402.63			254.70	3,134,402.63	254.70	3,134,402.63
7	Installation of influent funnels and pipes	Установка водоприемных воронок и труб	no/шт	4.00	152,375.60	609,502.39			4.00	609,502.39	4.00	609,502.39
	TOTAL FOR BILL 1200 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость)				17,993,186.06		9,457,045.64		5,362,713.28		14,819,758.92

Subcontractor/ Субподрядчик
Аксенов В.Ю.

Contractor
начальник участка Лепешко С.С.

Contractor / Подрядчик
M.S.Budancamanak/М.С.Буданджаманак