Заказчик: ГУ "Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

Форма 3 КС

Подрядчик: ТОО "Ил-44"

Наименование стройтельства и его адрес: "Текущий ремонт кровли", "Департамент казначейства по г.Астана "Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" по адресу г.Астана ул.Бейбитшилик 57"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 г.
(за период с октября по ноябрь)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правоваяформа	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		105-И	14.10.2016 г				

Наименование пусковых комплексов,обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр .1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном баз.уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	789 669								без НДС	789 669
в том числе		**789 669**								

Заказчик:

Руководитель ГУ "Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"

_____ **Ахметов Е.С.**
(подпись) *(ФИО)*

Подрядчик:

ТОО "Ил-44"

_____ **Натибаев Б.А.**
(подпись) *(ФИО)*

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан".

Генеральный подрядчик: ТОО Ил-44

Наименование стройки - "Департамент казначейства по г.Астана "Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" по адресу г.Астана,ул.Бейбитшилик,57"

Наименование объекта - Работы по монтажу кровли

Объект номер -

А К Т

приемки выполненных работ

за октябрь - ноябрь 2016 года

на Кровельные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.										
			60	14,39	1,29	863	77	857	0,09	5		
		м		13,10	0,23	786	14	107,1	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			863	77			5		
			Тенге			786	14			--		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			863						
	Всего заработная плата -		Тенге				800					
		Накладные расходы -	Тенге			857						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1823						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6		
		Сметная заработная плата -	Тенге				928					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1823						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6		
		Сметная заработная плата -	Тенге				928					
		РАЗДЕЛ 2. Наружные работы										
2	Е0113-44-7	Очистка щетками										
			80	60,75	--	4860	--	4374	0,34	27		
		м2		60,75	--	4860	--	90	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып.6	Напыление жесткого пенополиуретана(ППУ)с закрытопористой ячейкой плотностью 35-40кг/куб.м	80	330,35	0,36	26428	29	1502	0,11	9
		м2		18,77	–	1502	–	100	–	–
4	Справ.лист	Стоимость пенополиуретана фирмы BASF	80	1745,91	–	139673	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство карнизных планок кронеек из профилированного оцинкованного листа	60	451,28	247,51	27077	14850	5510	0,23	14
		м		38,16	39,02	2290	2341	119	0,13	8
6	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,2	67180,00	–	13436	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	320	60,17	–	19254	–	17329	0,38	121
		м2		60,17	–	19254	–	90	–	–
8	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	2	954,04	666,83	1908	1334	977	1,89	4
		отверст		287,21	255,45	574	511	90	1,40	3
				Водосток						
9	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов(на здание)	16	47,50	1,22	760	20	848	0,28	4
		м		44,10	0,45	706	7	119	–	–
10	Справ "Металл Профиль"	Труба водосточная D-100мм	16	549,87	–	8798	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
11	Справ "Металл Профиль"	Воронка водосборная	2	1902,73	–	3805	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
12	Справ "Металл Профиль"	Колено трубы D-100мм	4	488,77	–	1955	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
13	Справ "Металл Профиль"	Отвод(колено нижнее)D-100мм	2	541,14	–	1082	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
14	Справ "Металл Профиль"	Держатель трубы D-100мм (на кирпич)	14	305,48	–	4277	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			253313	16232			179
			Тенге			29186	2859			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253313				
	Материалы -		Тенге			34869				
	Всего заработная плата -		Тенге				32045			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173026				
		Накладные расходы -	Тенге			30540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4581			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				36626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			300884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				36626			

РАЗДЕЛ 3. Сопутствующие работы

15	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ								
			4	6,08	–	24	–	22	0,05	–
		м2		6,08	–	24	–	90	–	–
16	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			0,5	27,10	–	14	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38	–			–
			Тенге			24	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38				
	Всего заработная плата -		Тенге				24			
		Накладные расходы -	Тенге			22				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63				
		Сметная заработная плата -	Тенге				28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63				
		Сметная заработная плата -	Тенге				28			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			254215	16310			185
			Тенге			29996	2873			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254215				
	Материалы -		Тенге			34869				
	Всего заработная плата -		Тенге				32869			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173026				
		Накладные расходы -	Тенге			31418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				37582			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			302771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				37582			
		В текущих ценах 2015г. К-2,557	Тенге			774185				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			15484				
		Итого с налогами ,сборами,обязательными платежами	Тенге			789669				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Департамент государственного имущества и правоприменения города Астаны Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан".

(подпись) *Ахметов Е.С.*

Подрядчик:

Директор ТОО "Ил-44" *(подпись)* *Налибаев Б.А.*