Акт
о приемки объекта в эксплуатацию

Г. Сарань 04 апреля 2017 года

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии: 1.Бланкина Г.В.- Директор ТОО «Саранская швейно-трикотажная фабрика «Galex Plus»

Генерального подрядчика:

1. Бланкин А.А.- директор ТОО «Сары-Арка Тех»
2. Хижняк В.В. - исполнительный директор ТОО «Сары-Арка Тех»

Установила:

1.Подрядчиком ТОО «Сары-Арка Тех» были выполнены все работы по договору № 2 от 02 марта 2017 года.

2. Объект: « Капитальный кровли. Саранская швейно-трикотажная фабрика»

3. Работы произведены согласно со сметой и с технической спецификацией.

4.Работы осуществлены в сроки, согласно, графика производства работ.

Решение комиссии:

Работы по капитальному ремонту кровли. Саранская швейно-трикотажная фабрика **СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ от генерального подрядчика**

Подписи:

_____ Бланкина Г.В.

_____ Бланкин А.А.

_____ Хижняк В.В.

форма 2-В

ЗАКАЗЧИК: ТОО СШТФ "GALEX PLUS"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Сары-Арка Тех»

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли. Саранская швейно-трикотажная фабрика

Договор №___2___ от 02.03.2017 года

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	45	48,37	4,36	2177	196	2154	0,29	13
		м2		44,01	0,68	1980	31	107,1	0,01	--
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	45	24,15	2,64	1087	119	1058	0,15	7
		м2		21,51	0,45	968	20	107,1	--	--
3	Е0158-6-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из досок	35	468,69	2,74	16404	96	8145	1,33	47
		м		216,83	0,45	7589	16	107,1	0,01	--
4	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	45	222,05	3,72	9992	167	2098	0,29	13
		м2		42,95	0,59	1933	27	107,1	0,01	--
5	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	45	221,25	0,44	9956	20	947	0,12	5
		м2		19,58	0,07	881	3	107,1	--	--
6	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	45	121,68	8,30	5475	374	5106	0,57	25
		м2		94,18	1,17	4238	53	119	--	--
7	С11011-3609 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	51,75	452,00	--	23391	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	56	235,42	0,84	13184	47	1348	0,14	8
		м		22,34	0,14	1251	8	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил	0,175	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
10	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки и стропил	55,5	131,98	0,55	7325	31	445	0,04	2
		м2		6,48	0,20	360	11	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			89091	1054			121
			Тенге			19222	170			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89091				
	Материалы -		Тенге			45424				
	Всего заработная плата -		Тенге				19391			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23391				
		Накладные расходы -	Тенге			21330				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				22591			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			117046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				22591			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					117 046				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017					342 682				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					349 535				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					41 944				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					391 480				

Принял:

Сдал: