Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненных работ за март 2018 года
по дополнительному соглашению № 2 от 07 февраля 2018 года к договору
о государственных закупках работ № 2 от 10 мая 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц а.Достык Алакольского района, который находится - село Достык улица Молдагулова и Жансугурова	тенге	104 849 798,00	104 849 798,00	0,00	98 373 779,00	6 476 019,00	0,00	6 476 019,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"

_____ **Жулкайнаров М.О.**
М.П.

Технадзор:

ТОО "УКС"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **Аханов Д.Ж.**
М.П.

Форма 2В

Акт № 1

выполненных работ от 14 марта 2018 года

Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц а.Достык Алакольского района

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы I уровня, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Капитальный ремонт дороги по ул.Молдагулова								
16	11-270801-0111	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 7 см. *м2 покрытия обочин*	3990	131,12	105,7	523169	421743	120330	0,0317	126,483
				25,22	30,35	100628	121097	54,27	0,02851	113,7549
17	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 *м3*	335,1	1184,47		396916				
		1.4. Установка дорожных знаков								
18	11-110101-0204	Устройство присыпных берм из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками (Прим.) *м3 подстилающего слоя*	12,1	3793,47	1211,98	45901	14665	20513	3,24	39,204
				2577,27	515,7	31185	6240	54,81	0,55	6,655
19	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 *м3*	12,1	1184,47		14332				
20	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. . Полив водой *м3 уплотненного грунта*	12,1	53,31	41,98	645	508	128	0,0122	0,14762
				8,51	11,4	103	138	53,19	0,0122	0,14762
21	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *м3 основания*	7,9	2705,06	682,03	21370	5388	3264	0,78	6,162
				620,51	283,16	4902	2237	45,72	0,29	2,291
22	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *м3*	14,6	20937,88	716,03	305693	10454	27126	4,9	71,54
				4069,32	187,12	59412	2732	43,65	0,197	2,8762

23	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм.	0,0979	14994,89	704,8	1468	69	608	16,88	1,652552
		т		14014,3	214,5	1372	21	43,65	0,17	0,016643
24	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0471	141790,11		6678				
		т								
25	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d=4 мм. ГОСТ 10922-2012	0,0508	205069,01		10418				
		т								
26	11-060101-0101	Омоноличивание знаков в гнездах бетонная. Устройство	3,1	17461,94	672,9	54132	2086	1618	1,35	4,185
		м3		1025,81	170	3180	527	43,65	0,1813	0,56203
27	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	42	3660,88	716,12	153757	30077	64592	3,2	134,4
		шт.		2657,5	176,31	111615	7405	54,27	0,1453	6,1026
	1.5. Разметка проезжей части									
33	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	0,486	28485,6	5335,39	13844	2593	1130	3,18	1,54548
		км линии		2378,6	1905,35	1156	926	54,27	1,9	0,9234
34	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1	0,57	23407,02	5333,33	13342	3040	1325	3,18	1,8126
		км линии		2378,95	1903,51	1356	1085	54,27	1,9	1,083

35	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:3	0,835	13253,89	5334,13	11067	4454	1941	3,18	2,6553
		км линии		2378,44	1904,19	1986	1590	54,27	1,9	1,5865
	1.6. Демонтажные работы									
36	12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	12	1740,5		20886		11109	2,27	27,24
		люк		1740,5		20886		53,19		
37	11-060101-0101	Наращивание стенок колодцев. Устройство	1,56	17461,54	673,08	27240	1050	814	1,35	2,106
		м3		1025,64	169,87	1600	265	43,65	0,1813	0,282828
38	11-340201-0801	Колодцы. Установка люка на проежей части	12	5243,5		62922		23191	3,96	47,52
		шт.		3457,83		41494		55,89		
	Итого прямые затраты по разделу 1					**1 683 780**				**465**
	в том числе:									**156**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					380 875				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					496 127				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					144 262				
	Накладные расходы I уровня, тенге					277 688				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 961 468				
	Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге					82 382				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 568 987**				

Раздел 2. Капитальный ремонт дороги по Жансугурова

55	11-270602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	888,857227	877,26	24,92	779759	22150	21230	0,0451	40,0874609
		м2 покрытия		37,14	6,87	33012	6106	54,27	0,0059	5,24425764

56	11-270602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201 К=8,000;								
		м2 покрытия	7110,857816	136,46		970348		4322	0,00136	9,67076663
				1,12		7964		54,27		
57	11-270801-0111	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 7 см								
		м2 покрытия обочин	845	131,12	105,7	110796	89317	25483	0,0317	26,7865
				25,22	30,35	21311	25646	54,27	0,02851	24,09095
58	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010								
		м3	70,9	1184,47		83979				
	2.6. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части									
74	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство								
		м3 основания	1,3	3653,08	1169,23	4749	1520	710	0,85	1,105
				676,15	517,69	879	673	45,72	0,54	0,702
75	11-060101-0101	Укрепление дна монолитным бетоном. Устройство								
		м3	0,6	20023,33	673,33	12014	404	313	1,35	0,81
				1025	170	615	102	43,65	0,1813	0,10878
76	11-290161-0101	Швы сборной железобетонной обделки. Заделка цементом в тоннелях диаметром до 2 м.								
		м шва	24,5	296,53	38,12	7265	934	2166	0,129	3,1605
				120,94	35,71	2963	875	56,43	0,043	1,0535
77	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	40	1406,88	20,3	56275	812	12652	0,698	27,92
				574,78	8,05	22991	322	54,27	0,0065	0,26
	2.7. Установка дорожных знаков									
79	11-110101-0204	Устройство присыпных берм из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками (Прим.)								
		м3 подстилающего слоя	2,8	3793,21	1211,79	10621	3393	4747	3,24	9,072

				2577,14	515,71	7216	1444	54,81	0,55	1,54
80	21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010								
		м3	2,8	1184,47		3317				
81	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство								
		м3 основания	1,6	2705	681,88	4328	1091	661	0,78	1,248
				620,63	283,13	993	453	45,72	0,29	0,464
82	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	3,3	20937,88	716,06	69095	2363	6131	4,9	16,17
		м3		4069,39	186,97	13429	617	43,65	0,197	0,6501
83	11-060301-0601	Сетки арматурыне плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм.	0,0231	15021,65	735,93	347	17	144	16,88	0,38993
		т		14025,97	216,45	324	5	43,65	0,17	0,00393
84	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диаметром 14 vv CN HR 2591-2014	0,0111	141790,11		1574				
		т								
85	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	0,012	205069,01		2461				
		т								
86	11-060101-0101	Омоноличивание знаков в гнездах бетонное. Устройство	0,6	17461,67	673,33	10477	404	313	1,35	0,81
		м3		1025	170	615	102	43,65	0,1813	0,10878
87	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлические стойках. Установка	10	3660,9	716,1	36609	7161	15378	3,2	32
		шт.		2657,5	176,2	26575	1762	54,27	0,1453	1,453
92	11-270903-0601	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство	4,2	2413,1	648,57	10135	2724	4973	1,8	7,56
		м2 горизонтальной проекции ИДН		1764,52	417,38	7411	1753	54,27	0,445	1,869

2.8. Разметка проезжей части

94	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м								
		км линии	0,122	28483,61	5327,87	3475	650	284	3,18	0,38796
				2377,05	1909,84	290	233	54,27	1,9	0,2318
95	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1								
		км линии	0,218	23408,26	5334,86	5103	1163	507	3,18	0,69324
				2376,15	1908,26	518	416	54,27	1,9	0,4142
96	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:3								
		км линии	0,073	13273,97	5342,47	969	390	170	3,18	0,23214
				2383,56	1904,11	174	139	54,27	1,9	0,1387

Итого прямые затраты по разделу 2	**2 183 695,29**	**178**
в том числе:		**38**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 280,41	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 492,77	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 648,09	
Накладные расходы I уровня, тенге	100 183,22	
Итого с накладными пасходами I уровня, тенге	2 283 878,50	
Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге	95 922,90	
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 567 729,90**	
Итого прямые затраты по смете	**3 867 474,93**	**643**
в том числе:		**195**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	528 155,22	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	630 619,79	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	184 910,43	
Накладные расходы I уровня, тенге	377 871,51	
Итого с накладными пасходами I уровня, тенге	4 245 346,44	
Накладные расходы II уровня (4,2%), тенге	178 304,55	
Итого, тенге	4 423 650,99	
Сметная прибыль (8%), тенге	353 892,08	
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 165 996,90**	
сметная з/плата	713 055,34	
нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	839,18	
Временные здания и сооружения (3,9%), К=0,8	161 179,10	
сметная з/плата(К=0,141)	22 726,25	
нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	5 327 176,01	

сметная з/плата	735 781,43
нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	839,18
Затраты на произ-во в зимнее время	76 711,33
сметная з/плата	28 766,75
Перевозка	0,00
Итого по главе 9	76 711,34
Итого по главам 1-9	5 403 887,29
сметная з/плата	764 548,34
нормативная трудоемкость	839,18
Итого в текущих ценах 4 кв.2016 г.	5 403 887,29
Итого в текущих ценах 2017 г.	5 782 159,82
НДС (12%)	693 859,18
Итого с НДС	**6 476 019,00**

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель отдела _____ **Жулкайнаров М.О.**

ТОО "УКС"
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк АО Казкоммерцбанк

Технадзор _____ **Нуркасымов Ж.К.**

ТОО "Алакөл жолдары"
Алакольский район, ст.Бесколь, ул.Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Аханов Д.Ж.**