казчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
дрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ"№28,29,33,35 г. Талдыкорган , Алматинской области.**

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат **за май 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№011-к	09.04.2018		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ Двор домов "№28,29,33,35,68,78,78а,32,36 мкр Жастар.	12 833 000	11 458 036							1 374 964	12 833 000
итого:										**12 833 000**

м.п. Заказчик ГУ ЖКХ г. Талдыкурган Руководитель Кыстаубаев Н

м.п. Подрядчик. ТОО Фирма Лан Директор Сатибек М

м.п технадзор КВС Compony Сансызбаев Б

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваг.Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "Фирма "Лан"
Договор №011-к от 09.04.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов Г.Талдыкорган согласно
Наименование объекта: Устройство двора жилых домов №28,29,33,35 в микрорайоне "Жастар"

Акт №1
приемки выполненных работ и затрат за май 2018г.

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы								
		1.1 Демонтажные работы								
1	11-270302-(	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,100; *м3 конструкции*	80,96	2073,49 /	818,82 /	167870 /	66292 /	79252 /	1,55 /	125,488 /
2	11-270302-(	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка *м*	499	1254,67 / 441,12 /	368,71 / – /	101578 / 220119 /	29851 / – /	60,3 / 132733 /	0,3886 / 0,565 /	31,46106 / 281,935 /
3	11-270302-(	Покрытия и основания асфальтобетонные (старая отмостка). РазборкаК=0,050; *м3 конструкции*	26,345	441,12 / 2073,49 /	– / 818,83 /	220121 / 54626 /	– / 21572 /	60,3 / 25789 /	– / 1,55 /	– / 40,83475 /
4	11-270201-(	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков Б-3. ДемонтажК=0,170; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 лотка*	17,51	1254,66 / 5156,71 /	368,72 / 2983,67 /	33054 / 90294 /	9714 / 52244 /	60,3 / 35541 /	0,3886 / 2,584 /	10,23767 / 45,24584 /
5	11-300401-(	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м (переезд через арык). ДемонтажК=0,190; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 железобетона звеньев*	3,04	2173,04 / 18945,07 /	1193,03 / 10596,38 /	38050 / 57593 /	20890 / 32213 /	60,3 / 20207 /	0,97752 / 9,44 /	17,11638 / 28,6976 /

			8348,68	2841,78	25380	8639	59,4	2,632	8,00128
6	11-090601-(	Существующие металлические скамьи (6 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,108	24212,96	685,19	2615	74	1535	27,96	3,01968
		т конструкций							
				23222,22	120,37	2508	13	60,9	0,217	0,02344
7	11-100102-(	Деревянные элементы скамейки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,15	15253,33	560	2288	84	1343	18	2,7
		м3 древесины в конструкции								
				14693,33	273,33	2204	41	59,8	0,288	0,0432
8	11-460401-(	Фундаменты бетонные. Разборка	0,55	12700	5565,45	6985	3061	2738	8,27	4,5485
		м3								
				7134,55	2663,64	3924	1465	50,8	2,84	1,562
9	11-090601-(	Существующие металлические урны (3 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,0224	24151,79	669,64	541	15	319	27,96	0,6263
		т конструкций								
				23214,29	133,93	520	3	60,9	0,217	0,00486
10	11-460401-(	Фундаменты бетонные. Разборка	0,07	12700	5571,43	889	390	348	8,27	0,5789
		м3								
				7128,57	2657,14	499	186	50,8	2,84	0,1988
11	11-090601-(	Существующие теннисные столы (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,479	24215,03	693,11	11599	332	6810	27,96	13,39284
		т конструкций								
				23219,21	125,26	11122	60	60,9	0,217	0,10394
12	11-460401-(	Фундаменты бетонные. Разборка	0,13	12692,31	5561,54	1650	723	647	8,27	1,0751
		м3								
				7130,77	2661,54	927	346	50,8	2,84	0,3692
13	11-090601-(	Существующий грибок над песочницей (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,13013	24221,93	691,62	3152	90	1850	27,96	3,63843
		т конструкций								
				23222,93	122,95	3022	16	60,9	0,217	0,02824
14	11-460401-(	Фундаменты бетонные. Разборка	0,04	12700	5575	508	223	199	8,27	0,3308
		м3								
				7125	2675	285	107	50,8	2,84	0,1136
15	11-090601-(	Существующие металлические горки (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1815	24209,37	688,71	4394	125	2580	27,96	5,07474
		т конструкций								
				23217,63	126,72	4214	23	60,9	0,217	0,03939
16	11-460401-(	Фундаменты бетонные. Разборка	0,2	12700	5565	2540	1113	996	8,27	1,654

	м3		7135	2665	1427	533	50,8	2,84	0,568
17	11-090601-(Существующае металлические качели (3 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,168	24208,33	690,48	4067	116	2388	27,96	4,69728
	т конструкций		23220,24	125	3901	21	60,9	0,217	0,03646
18	11-460401-(Фундаменты бетонные. Разборка	0,21	12700	5566,67	2667	1169	1045	8,27	1,7367
	м3		7133,33	2661,9	1498	559	50,8	2,84	0,5964
19	11-090601-(Существующие стойки для сушки белья (18 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,198	24222,22	696,97	4796	138	2815	27,96	5,53608
	т конструкций		23222,22	126,26	4598	25	60,9	0,217	0,04297
20	11-460401-(Фундаменты бетонные. Разборка	0,8	12700	5566,25	10160	4453	3981	8,27	6,616
	м3		7133,75	2662,5	5707	2130	50,8	2,84	2,272
21	11-090601-(Существующее металлическое ограждение газонов. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,4268	24212,75	691,19	10334	295	6067	27,96	11,93333
	т конструкций		23219,31	124,18	9910	53	60,9	0,217	0,09262
22	11-090601-(Существующая металлическая ракета. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,2489	24214,54	695,06	6027	173	3538	27,96	6,95924
	т конструкций		23218,16	124,55	5779	31	60,9	0,217	0,05401
23	11-460401-(Фундаменты бетонные. Разборка	0,06	8700	983,33	522	59	223	8,27	0,4962
	м3		7133,33	183,33	428	11	50,8	2,84	0,1704
24	11-090601-(Существующий металлический самолет. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,3185	24216,64	693,88	7713	221	4529	27,96	8,90526
	т конструкций		23221,35	125,59	7396	40	60,9	0,217	0,06911
25	11-460401-(Фундаменты бетонные. Разборка	0,06	12700	5566,67	762	334	299	8,27	0,4962
	м3		7133,33	2666,67	428	160	50,8	2,84	0,1704
26	11-090601-(Существующий металлический кораблик. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,2495	24212,42	693,39	6041	173	3547	27,96	6,97602
	т конструкций								

			23218,44	124,25	5793	31	60,9	0,217	0,05414
27	11-460401-(Фундаменты бетонные. Разборка	0,06	12700	5566,67	762	334	299	8,27	0,4962
	м3								
			7133,33	2666,67	428	160	50,8	2,84	0,1704
28	11-010207-(Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	10	217,3	165,8	2173	1658	650	0,066	0,66
	дерево								
			51,5	58,5	515	585	59,1	0,0542	0,542
29	11-010207-(Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	10	124,3	124,3	1243	1243	240	–	–
	пень								
			–	40,6	–	406	59,1	0,0376	0,376
30	11-010207-(Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	10	289,3	9,3	2893	93	1655	0,343	3,43
	дерево								
			280	–	2800	–	59,1	–	–
31	11-010207-' Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	10	46,3	46,3	463	463	89	–	–
	пень								
			–	15,1	–	151	59,1	0,014	0,14
32	11-010207-(Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	10	76,6	76,6	766	766	158	–	–
	яма								
			–	26,7	–	267	59,1	0,0212	0,212
33	11-010207-(Кустарник. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	140	166,23	126,02	23272	17643	7007	0,0515	7,21
	дерево								
			40,21	44,49	5629	6228	59,1	0,0412	5,768
34	41-310101-(Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	105,27	397		41792				
	т								
35	41-310102-(Лесоматериал круглый. Погрузка	8,64	354		3059				
	т								
36	41-310103-(Металлоконструкции. Погрузка	2,5	425		1063				
	т								
37	41-310104-(Мусор строительный. Погрузка	229,07	76		17409				
	т								

38	41-020103-1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	345,51	289,02		99859			
	1.2 Восстановительные работы								
39	11-010104-(	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (от места устройства нового арыка) *м3 грунта*	58,9	28,01 –	28,01 9,75	1650 –	1650 574	339 59,1	– 0,00775	– 0,45648
40	11-010104-(	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	58,9	20,25 –	20,25 7,05	1193 –	1193 415	245 59,1	– 0,0056	– 0,32984
41	11-010104-(	Траншея от разобранных арычных лотков. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	58,9	15,65 –	15,65 5,45	922 –	922 321	190 59,1	– 0,00433	– 0,25504
42	11-010104-(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3К=2,000; *м3 грунта*	117,8	6,43 –	6,43 2,24	758 –	758 264	156 59,1	– 0,00178	– 0,20968
43	11-010201-(	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	58,9	151,97 90,32	61,65 29,3	8951 5320	3631 1726	4164 59,1	0,129 0,03125	7,5981 1,84063
44	11-100102-(	Деревянные элементы существующей беседки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	0,1	15260 14700	560 270	1526 1470	56 27	895 59,8	18 0,288	1,8 0,0288
45	11-100102-(	Деревянные элементы существующей беседки. Установка *м3 древесины в конструкции*	0,1	62930 18370	710 340	6293 1837	71 34	1119 59,8	22,5 0,36	2,25 0,036
46	11-130301-1	Металлоконструкции существующей беседки. Окраска эмалями ПФ-115 *м2*	9,2	62,07 18,8	0,87 0,22	571 173	8 2	95 54,2	0,0213 0,0002	0,19596 0,00184

47	11-150403-(	Деревянные элементы существующей беседки. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза *м2 отделываемой поверхности*	8,8	108,3 105	0,68 0,34	953 924	6 3	508 54,8	0,112 0,0004	0,9856 0,00352
48	11-231201-(	Существующие люки коммуникационных колодцев. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *шт.*	4	740 661	79 39,5	2960 2644	316 158	1740 62,1	0,786 0,042	3,144 0,168
49	11-300102-(	Наращивание бетоном кл.В20 стенок существующих коммуникационных колодцев. Устройство *м3 бетона в деле*	0,8	20422,5 2308,75	1691,25 546,25	16338 1847	1353 437	1357 59,4	2,55 0,4348	2,04 0,34784
50	11-231201-(	Существующие люки коммуникационных колодцев. Установка *шт.*	4	1332 1101,75	131,75 65,75	5328 4407	527 263	2900 62,1	1,31 0,07	5,24 0,28
		Итого прямые затраты по разделу 1				**922949**				**648** **85**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				522 267				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				218 373				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				86 969				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 129				
		- перевозка грузов, тенге				163 182				
		Накладные расходы I уровня, тенге				365 125				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 288 074				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				54 614				
		Итого, тенге				1 342 688				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				107 415				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 450 103**				
		Раздел 2 Вертикальная планировка								
51	11-010104-(	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	62,5	28,02 –	28,02 9,74	1751 –	1751 609	360 59,1	– 0,00775	– 0,48438
52	11-010104-(	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	62,5	20,24	20,24	1265	1265	260	–	–

	м3 грунта		–	7,04	–	440	59,1	0,0056	0,35
53	11-010104-(Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия)	331,68	28,02	28,02	9294	9294	1911	–	–
	м3 грунта		–	9,75	–	3233	59,1	0,00775	2,57052
54	11-010104-(Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	331,68	20,25	20,25	6715	6715	1381	–	–
	м3 грунта		–	7,04	–	2336	59,1	0,0056	1,85741
55	11-010102-(Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,6	162,79	152,9	10679	10030	2200	0,0129	0,84624
	м3 грунта		9,8	46,95	643	3080	59,1	0,03733	2,44885
56	41-020103-' Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	121,397	289,02		35086				
	т								
57	11-010105-(Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	1101,7	59,44	59,44	65486	65486	13463	–	–
	м3 грунта		–	20,68	–	22780	59,1	0,01658	18,26619
58	11-010201-(Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1101,7	151,97	61,64	167424	67909	77891	0,129	142,1193
	м3 уплотненного грунта		90,33	29,3	99515	32280	59,1	0,03125	34,42813
59	11-010201-(Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1101,7	53,32	41,98	58748	46252	13010	0,0122	13,44074
	м3 уплотненного грунта		8,54	11,44	9411	12602	59,1	0,0122	13,44074
60	11-010104-(Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	120,83	28,02	28,02	3386	3386	696	–	–
	м3 грунта		–	9,75	–	1178	59,1	0,00775	0,93643
61	11-010104-(Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	120,83	20,24	20,24	2446	2446	503	–	–
	м3 грунта		–	7,04	–	851	59,1	0,0056	0,67665
62	11-010104-(Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия)	668,3	28,02	28,02	18726	18726	3850	–	–

	м3 грунта								
			–	9,75	–	6514	59,1	0,00775	5,17933
63	11-010104-(Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	668,3	20,25	20,25	13531	13531	2782	–	–
	м3 грунта								
			–	7,04	–	4707	59,1	0,0056	3,74248
64	11-010102-(Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,6	162,79	152,9	10679	10030	2200	0,0129	0,84624
	м3 грунта								
			9,8	46,95	643	3080	59,1	0,03733	2,44885
65	41-020103-' Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	121,397	289,02		35086				
	т								
66	11-010105-(Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	459,8	59,44	59,44	27331	27331	5619	–	–
	м3 грунта								
			–	20,68	–	9508	59,1	0,01658	7,62348
67	11-010201-(Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	459,8	151,97	61,64	69875	28342	32508	0,129	59,3142
	м3 уплотненного грунта								
			90,33	29,3	41533	13472	59,1	0,03125	14,36875
68	11-010201-(Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	459,8	53,33	41,98	24519	19304	5430	0,0122	5,60956
	м3 уплотненного грунта								
			8,54	11,44	3928	5260	59,1	0,0122	5,60956
69	11-010102-(Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под газон)	195,8	162,78	152,89	31873	29936	6567	0,0129	2,52582
	м3 грунта								
			9,8	46,95	1919	9192	59,1	0,03733	7,30921
70	41-020103-' Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	362,23	289,02		104692				
	т								
71	11-010102-(Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	195,8	15,82	13,22	3097	2588	826	0,00332	0,65006
	м3 грунта								
			2,52	4,62	494	904	59,1	0,00369	0,7225
72	11-010102-(Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	195,8	101,15	95,02	19805	18604	4080	0,008	1,5664
	м3 грунта								
			6,08	29,18	1190	5713	59,1	0,0232	4,54256

73	41-020103-1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,200;	234,96	289,02		67908				
		т								
74	11-010107-1	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	195,8	24,12	24,12	4723	4723	962	–	–
		м3 грунта		–	8,31	–	1628	59,1	0,00661	1,29424
		Итого прямые затраты по разделу 2				**794125**				**227**
										128
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				159 276				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				387 649				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				139 367				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 428				
		- перевозка грузов, тенге				242 772				
		Накладные расходы I уровня, тенге				176 499				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				970 624				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 154				
		Итого, тенге				1 011 778				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				80 942				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 092 720**				
		Раздел 3 Покрытия								
		3.1 Покрытие из брусчатки, тип-1								
77	21-040509-(	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	1036,7	1547,77		1604573				
		м2								
79	21-040508-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	16,8576	29970,36		505228				
		Итого по разделу 3 на подряд, тенге				**2109801**				
		3.5 Бетонное покрытие, тип-4. Отмостка вокруг домов по периметру								
104	11-080101-(	Основание под отмостку щебеночное толщ.0,06 м. УстройствоК=0,060;	32,142	4602,7	1169,44	147940	37588	19492	0,85	27,3207
		м3 основания		676,12	517,67	21732	16639	50,8	0,54	17,35668
105	11-060101-(	Ремонт существующей бетонной отмостки, толщ,0,1 мК=0,100;	53,57	16798,34	673,03	899887	36054	31064	1,35	72,3195

		м3	1025,65	169,98	54944	9106	48,5	0,1813	9,71224
	Всего прямые затраты				**1048967**				**100**
									27
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				77 293				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				65 963				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 154				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				905 711				
	Накладные расходы I уровня, тенге				49 543				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 098 510				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				46 577				
	Итого, тенге				1 145 087				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				91 607				
	Всего				**1 236 694**				
	Раздел 27 Устройство арычных лотков Б-3 - 225 п.м.								
285	11-010101-(Грунты 3 группы в новой траншее (244,1мп). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	108	196,77	196,77	21251	21251	5150	–	–
	м3 грунта		–	80,69	–	8714	59,1	0,07473	8,07084
286	11-010205-(Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,1	2429,8	–	24541	–	14504	2,976	30,0576
	м3 грунта		2429,8	–	24541	–	59,1	–	–
287	11-300101-(Подушки под лотки, щебеночные. Устройство	13,5	4300,59	157,11	58058	2121	13300	1,99	26,865
	м3 подушки		1582,96	75,56	21370	1020	59,4	0,0806	1,0881
288	11-300504-(Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. УстройствоК=225,000;	346,5	2440,79	94,72	845733	32822	117946	0,605	209,6325
	м2 изолируемой поверхности		541,41	31,64	187598	10964	59,4	0,0331	11,46915
289	11-270201-(Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. УстройствоК=0,170;	19,21	10924,26	3729,57	209855	71645	48739	3,23	62,0483
	м3 лотка		2716,35	1491,25	52181	28647	60,3	1,2219	23,4727
290	21-040303-9 Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92К=0,170;	19,21	54616,03		1049174				

		м3								
291	11-010205-(	Пазухи лотков. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	33,3	962,49	–	32051	–	18942	1,21	40,293
		м3 грунта		962,49	–	32051	–	59,1	–	–
292	11-010102-(	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (58,9м3 грунта используется для засыпки демонтируемого арыка)	25,9	319,15	287,03	8266	7434	2272	0,0376	0,97384
		м3 грунта		32,05	116,41	830	3015	59,1	0,1078	2,79202
293	41-020103-(	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	47,915	289,02		13848				
		т								
294	11-010102-(	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	25,9	15,79	13,2	409	342	109	0,00332	0,08599
		м3 грунта		2,51	4,63	65	120	59,1	0,00369	0,09557
	Итого прямые затраты по разделу 27					**2263186**				**370**
										47
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					318 636				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					135 615				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 480				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 795 087				
	- перевозка грузов, тенге					13 848				
	Накладные расходы I уровня, тенге					220 962				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 484 148				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					105 328				
	Итого, тенге					2 589 476				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					207 158				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 796 634**				
	Раздел 28 Устройство перепускных труб (переезд) - 20,6 п.м.									
295	11-010205-(	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,4	2024,79	–	29157	–	17232	2,48	35,712
		м3 грунта		2024,79	–	29157	–	59,1	–	–
296	11-010205-(	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,1	2429,8	–	24541	–	14504	2,976	30,0576
		м3 грунта								

			2429,8	–	24541	–	59,1	–	–
297	11-300101-(	Подушки под ж/бетонные трубы и оголовки, щебеночные. Устройство	3,9	4300,51	157,18	16772	613	3842	1,99	7,761
		м3 подушки								
				1582,82	75,64	6173	295	59,4	0,0806	0,31434
298	11-300401-(	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. УкладкаК=0,190;	3,04	30756,58	13302,3	93500	40439	25259	11,8	35,872
		м3								
				10435,53	3552,3	31724	10799	59,4	3,29	10,0016
299	21-040801-(	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	16	19679,81		314877				
		шт.								
300	11-300504-(	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная тела трубы. Устройство	45,3	2440,82	94,75	110569	4292	15420	0,605	27,4065
		м2								
				541,41	31,63	24526	1433	59,4	0,0331	1,49943
301	11-300504-(	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	12,4	3533,55	141,21	43816	1751	6485	0,91	11,284
		м2 изолируемой поверхности								
				833,47	47,02	10335	583	59,4	0,0493	0,61132
302	11-300102-(	Оголовки монолитные бетонные на ж/бетонных трубах. Устройство	0,4	20442,5	1712,5	8177	685	678	2,55	1,02
		м3 бетона в деле								
				2307,5	545	923	218	59,4	0,4348	0,17392
303	11-300102-(	Монолитные бетонные стенки под люки-решетки. Устройство	2,5	20446	1714	51115	4285	4240	2,55	6,375
		м3 бетона в деле								
				2308,8	546,4	5772	1366	59,4	0,4348	1,087
304	11-231201-(	Смотровая решетка. Установка	5	1233,2	131,6	6166	658	3624	1,31	6,55
		шт								
				1101,6	65,6	5508	328	62,1	0,07	0,35
305	23-030101-(	Люк-решетка (прим.)	5	22872,86		114364				
		комплект								
306	11-300102-(	Монолитный бетон под люк и решетку. Устройство	0,2	20435	1710	4087	342	339	2,55	0,51
		м3								
				2310	545	462	109	59,4	0,4348	0,08696
307	11-010205-(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	4,6	962,39	–	4427	–	2616	1,21	5,566
		м3 грунта								
				962,39	–	4427	–	59,1	–	–
308	11-010205-(	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	19,9	962,51	–	19154	–	11320	1,21	24,079
		м3 грунта								
				962,51	–	19154	–	59,1	–	–

	Итого прямые затраты по разделу 28				**840722**				**192**
									14
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				162 702				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				53 065				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 131				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				624 955				
	Накладные расходы I уровня, тенге				105 559				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				946 281				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				40 122				
	Итого, тенге				986 403				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				78 912				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 065 315**				

Раздел 29 Переход через арых из плиты ж/бетонной - 17 шт

309	11-010205-(Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=17,000;	3,4	2024,71	–	6884	–	4068	2,48	8,432
	м3 грунта		2024,71	–	6884	–	59,1	–	–
310	11-300101-(Подушки под плиты перехода, щебеночные. УстройствоК=17,000;	2,04	4300,98	157,35	8774	321	2010	1,99	4,0596
	м3 подушки		1582,84	75,49	3229	154	59,4	0,0806	0,16442
311	11-300111-(Плиты переходные сборные ПД-1. УкладкаК=17,000;	3,06	12776,14	1357,19	39095	4153	9492	5,18	15,8508
	м3 железобетонных конструкций		4689,87	532,35	14351	1629	59,4	0,44	1,3464
312	21-040302-9 Плиты ПД-1 из тяжелого бетона, плоские прямоугольныеК=17,000;	3,06	34056,25		104212				
	м3								

	Итого прямые затраты по разделу 29				**158965**				**28**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				24 464				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 474				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 783				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				130 027				
	Накладные расходы I уровня, тенге				15 570				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				174 535				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 400	
Итого, тенге	181 935	
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 555	
Итого по разделу на подряд, тенге	**196 490**	
Итого прямые затраты по смете	**46362555**	**7543**
		708
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 526 871	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 074 201	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	397 363	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 424 298	
- перевозка грузов, тенге	258 380	
Накладные расходы I уровня, тенге	343 851	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 241 815	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 109 482	
Итого, тенге	7 378 647	
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 562 230	
Итого по смете на подряд, тенге	**13 167 929**	
Всего	13 167 929	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	131 679	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	180 434	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	13 480 042	
НДС (12 %)	1 617 605	
Всего по акту с учетом НДС	15 097 647	
Тендерная скидка 15%	2 264 647	
Всего по акту с учетом НДС	**12 833 000**	

М.П. Заказчик Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ г.Талдыкорган" Кыстаубаев Н.

М.П. Технический надзор

М.П. Подрядчик директор ТОО "Фирма "Лан"