Ф. ЛАН.

Счет-фактура № 00000000007 от 31 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №011-к от 09 апреля 2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" мкр «Жастар»№28,29,33,35,68,78,78а,32,36	Работа	1	22 131 341,96	22 131 341,96	12%	2 655 761,04	24 787 103,00		
Всего по счету:					**22 131 341,96**		**2 655 761,04**	**24 787 103,00**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Айтюрина Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Сәтібек М.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241 — 030240001931

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178 — 961040002483

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №011-к от 09 апреля 2018 г.

Номер документа	Дата составления
7	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" мкр «Жастар» д№28,29,33,35,68,78,78а,32,36			Работа	1	24 787 103,00	24 787 103,00
				Итого	1	x	24 787 103,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сәтібек М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

М.П.

казчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
одрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ"№32,36 г. Талдыкорган , Алматинской области.**

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат **за май 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№011-к	09.04.2018		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ Двор домов "№28,29,33,35,68,78,78а,32,36 мкр Жастар.	11 954 103	10 673 306							1 280 797	11 954 103
итого:										**11 954 103**

М.П. Заказчик:ГУ ЖКХ г.Талдыкурган Руководитель Кыстаубаев Н

М.П. Подрядчик: ТОО Фирма Лан Директор Сатибек М

М.П технадзор КВС Compony Сансызбаев Б

NA-2015". Версия 16.4.1 от 25.10.16 г. Цены региона
азчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
рядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
овор №011-к от 09.04.2018г.

именование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области
пасно программы "Модернизация ЖКХ"
именование объекта: Устройство двора жилых домов №32,36 в микрорайоне "Жастар"

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 год

Благоустройство

ставлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
	1.1 Демонтаж									
1	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	189,38	2073,49	818,82	392677	155069	185382	1,55	293,539
		м3 конструкции		1254,66	368,7	237608	69825	60,3	0,3886	73,59307
2	11-060101-0101	Существующая бетонная отмостка. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	19,5	1358,92	538,41	26499	10499	9046	1,08	21,06
		м3		820,51	136	16000	2652	48,5	0,14504	2,82828
3	11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	528	441,12	–	232911	–	140447	0,565	298,32
		м		441,12	–	232913	–	60,3	–	–
4	11-270302-0202	Камни бортовые (поребрик) на щебеночном основании. Разборка	496,3	441,12	–	218928	–	132015	0,565	280,4095
		м		441,12	–	218930	–	60,3	–	–

5	11-270201-0501	Существующие арычные лотки из сборного бетона. ДемонтажК=0,130; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 лотка*	5,33	5156,66	2983,68	27485	15903	10818	2,584	13,77272
				2172,98	1192,87	11582	6358	60,3	0,97752	5,21018
6	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов (беседки). Разборка покрытий *м2 кровли*	10	219,8	1,4	2198	14	1291	0,2875	2,875
				218,4	–	2184	–	59,1	–	–
7	11-090601-0102	Существующие металлические беседки (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,0513	24210,53	701,75	1242	36	729	27,96	1,43435
				23216,37	116,96	1191	6	60,9	0,217	0,01113
8	11-100102-0401	Деревянные элементы беседки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	0,1	15260	560	1526	56	895	18	1,8
				14700	270	1470	27	59,8	0,288	0,0288
9	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка *м3*	0,032	12687,5	5562,5	406	178	159	8,27	0,26464
				7125	2656,25	228	85	50,8	2,84	0,09088
0	11-090601-0102	Существующий металлический детский городок. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,68315	24214,3	690,92	16542	472	9712	27,96	19,10087
				23220,38	124,42	15863	85	60,9	0,217	0,14824
1	11-100102-0401	Деревянные элементы городка. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	2,84	15261,62	565,49	43343	1606	25417	18	51,12
				14696,13	270,07	41737	767	59,8	0,288	0,81792
2	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка *м3*	1,96	12701,02	5566,84	24894	10911	9755	8,27	16,2092
				7134,18	2662,76	13983	5219	50,8	2,84	5,5664
3	11-090601-0102	Существующие металлические скамьи (9 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,1524	24212,6	688,98	3690	105	2167	27,96	4,2611
				23221,78	124,67	3539	19	60,9	0,217	0,03307
4	11-100102-0401	Деревянные элементы скамейки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	0,36	15263,89	566,67	5495	204	3222	18	6,48

				14697,22	269,44	5291	97	59,8	0,288	0,10368
15	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,45	12700	5566,67	5715	2505	2239	8,27	3,7215
		м3								
				7133,33	2662,22	3210	1198	50,8	2,84	1,278
16	11-090601-0102	Существующие металлические урны (3 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,0225	24133,33	666,67	543	15	320	27,96	0,6291
		т конструкций								
				23200	133,33	522	3	60,9	0,217	0,00488
17	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,09	12700	5566,67	1143	501	448	8,27	0,7443
		м3								
				7133,33	2666,67	642	240	50,8	2,84	0,2556
18	11-090601-0102	Существующий металлический теннисный стол (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,2	24210	690	4842	138	2843	27,96	5,592
		т конструкций								
				23220	125	4644	25	60,9	0,217	0,0434
19	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,22	12704,55	5568,18	2795	1225	1095	8,27	1,8194
		м3								
				7136,36	2663,64	1570	586	50,8	2,84	0,6248
20	11-090601-0102	Существующий грибок -песочница (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1725	24214,49	689,86	4177	119	2452	27,96	4,8231
		т конструкций								
				23217,39	127,54	4005	22	60,9	0,217	0,03743
21	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,25	12704	5568	3176	1392	1245	8,27	2,0675
		м3								
				7136	2664	1784	666	50,8	2,84	0,71
22	11-090601-0102	Существующая металлическая горка (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,2419	24212,48	690,37	5857	167	3439	27,96	6,76352
		т конструкций								
				23220,34	124,02	5617	30	60,9	0,217	0,05249
23	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,29	12703,45	5568,97	3684	1615	1443	8,27	2,3983
		м3								
				7134,48	2662,07	2069	772	50,8	2,84	0,8236
24	11-090601-0102	Существующие металлические качели (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1533	24213,96	691,45	3712	106	2180	27,96	4,28627
		т конструкций								
				23222,44	123,94	3560	19	60,9	0,217	0,03327
25	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,2	12700	5565	2540	1113	996	8,27	1,654
		м3								
				7135	2665	1427	533	50,8	2,84	0,568

26 11-090601-0102	Существующая металлическая качалка-балансир (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,0592	24222,97	692,57	1434	41	842	27,96	1,65523
	т конструкций		23226,35	118,24	1375	7	60,9	0,217	0,01285
27 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,32	12703,13	5568,75	4065	1782	1593	8,27	2,6464
	м3		7134,38	2662,5	2283	852	50,8	2,84	0,9088
28 11-090601-0102	Существующие стойки для сушки белья (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,0436	24220,18	711,01	1056	31	619	27,96	1,21906
	т конструкций		23211,01	114,68	1012	5	60,9	0,217	0,00946
29 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,11	12700	5563,64	1397	612	548	8,27	0,9097
	м3		7136,36	2663,64	785	293	50,8	2,84	0,3124
30 11-090601-0102	Существующий баскетбольный щит (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,16	24212,5	693,75	3874	111	2275	27,96	4,4736
	т конструкций		23218,75	125	3715	20	60,9	0,217	0,03472
31 11-100102-0401	Деревянные элементы щита. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,1	15260	560	1526	56	895	18	1,8
	м3 древесины в конструкции		14700	270	1470	27	59,8	0,288	0,0288
32 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,09	12700	5566,67	1143	501	448	8,27	0,7443
	м3		7133,33	2666,67	642	240	50,8	2,84	0,2556
33 11-090601-0102	Существующие металлические футбольные ворота (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1088	24209,56	689,34	2634	75	1547	27,96	3,04205
	т конструкций		23216,91	128,68	2526	14	60,9	0,217	0,02361
34 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,3	8726,67	990	2618	297	1114	8,27	2,481
	м3		7133,33	176,67	2140	53	50,8	2,84	0,852
35 11-090601-0102	Существующие металлические карусели (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,122	24229,51	696,72	2956	85	1734	27,96	3,41112
	т конструкций		23221,31	122,95	2833	15	60,9	0,217	0,02647
36 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,4	8730	990	3492	396	1486	8,27	3,308

	м3		7135	177,5	2854	71	50,8	2,84	1,136
37 11-090601-0102	Существующий металлический турник (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1054	24193,55	683,11	2550	72	1498	27,96	2,94698
	т конструкций		23216,32	123,34	2447	13	60,9	0,217	0,02287
38 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,4	12702,5	5567,5	5081	2227	1991	8,27	3,308
	м3		7135	2662,5	2854	1065	50,8	2,84	1,136
39 11-090601-0102	Существующее металлическое сетчатое ограждение газонов. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,2454	24209,45	688,67	5941	169	3489	27,96	6,86138
	т конструкций		23219,23	126,32	5698	31	60,9	0,217	0,05325
40 11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	10	217,3	165,8	2173	1658	650	0,066	0,66
	дерево		51,5	58,5	515	585	59,1	0,0542	0,542
41 11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	10	124,3	124,3	1243	1243	240	–	–
	пень		–	40,6	–	406	59,1	0,0376	0,376
42 11-010207-0311	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	10	289,3	9,3	2893	93	1655	0,343	3,43
	дерево		280	–	2800	–	59,1	–	–
43 11-010207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	10	46,3	46,3	463	463	89	–	–
	пень		–	15,1	–	151	59,1	0,014	0,14
44 11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	10	76,6	76,6	766	766	158	–	–
	яма		–	26,7	–	267	59,1	0,0212	0,212

45	11-010207-0501	Кустарник. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	185	166,23	126,02	30752	23313	9260	0,0515	9,5275
		дерево		40,21	44,49	7439	8230	59,1	0,0412	7,622
46	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	89,41	397		35496				
		т								
47	41-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	10,67	354		3777				
		т								
48	41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	2,52	425		1071				
		т								
49	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	460,04	76		34963				
		т								
50	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	562,64	289,02		162614				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1351998**				**1098**
										107
		Накладные расходы I уровня, тенге				581 886				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 933 884				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				81 997				
		Итого, тенге				2 015 881				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				161 270				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 177 151**				

Раздел 2 Вертикальная планировка

51	11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	46,7	28,03	28,03	1309	1309	269	–	–
		м3 грунта		–	9,74	–	455	59,1	0,00775	0,36193
52	11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	46,7	20,26	20,26	946	946	194	–	–
		м3 грунта		–	7,04	–	329	59,1	0,0056	0,26152

53 11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия)	442,71	28,02	28,02	12405	12405	2550	–	–
	м3 грунта		–	9,75	–	4315	59,1	0,00775	3,431
54 11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	442,71	20,25	20,25	8963	8963	1843	–	–
	м3 грунта		–	7,04	–	3118	59,1	0,0056	2,47918
55 11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	214,08	162,78	152,89	34848	32730	7179	0,0129	2,76163
	м3 грунта		9,8	46,95	2098	10050	59,1	0,03733	7,99161
56 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	396,048	289,02		114466				
	т								
57 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	214,08	15,81	13,21	3385	2829	903	0,00332	0,71075
	м3 грунта		2,52	4,62	540	988	59,1	0,00369	0,78996
58 11-010105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	272,33	59,44	59,44	16187	16187	3328	–	–
	м3 грунта		–	20,68	–	5631	59,1	0,01658	4,51523
59 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	272,33	151,97	61,64	41386	16787	19254	0,129	35,13057
	м3 уплотненного грунта		90,33	29,3	24599	7979	59,1	0,03125	8,51031
60 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	272,33	53,33	41,98	14522	11433	3216	0,0122	3,32243
	м3 уплотненного грунта		8,54	11,44	2326	3115	59,1	0,0122	3,32243
61 11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под газон)	260,2	162,78	152,89	42356	39782	8726	0,0129	3,35658
	м3 грунта		9,8	46,94	2550	12215	59,1	0,03733	9,71327
62 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	481,37	289,02		139126				

			т							
63	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	260,2	15,81	13,21	4113	3438	1097	0,00332	0,86386
		м3 грунта		2,52	4,62	656	1201	59,1	0,00369	0,96014
64	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	260,2	101,15	95,02	26319	24723	5421	0,008	2,0816
		м3 грунта		6,08	29,18	1581	7592	59,1	0,0232	6,03664
65	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,200;	312,24	289,02		90244				
		т								
66	11-010107-1304	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	260,2	24,12	24,12	6276	6276	1278	–	–
		м3 грунта		–	8,31	–	2163	59,1	0,00661	1,71992
		Итого прямые затраты по разделу 2				**556851**				**48**
										50
		Накладные расходы I уровня, тенге				55 258				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				612 109				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25 953				
		Итого, тенге				638 062				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 045				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**689 107**				

Раздел 3 Покрытия

3.1 Покрытие из брусчатки, тип-1

69	21-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	945,4	1547,77		1463262				
		м2								
71	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	13,312	29970,36		398965				
		м3								

3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2

72	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство	2475,3	418,35	142,16	1035546	351897	106184	0,0398	98,51694

		м2 основания		31,66	39,48	78365	97728	60,3	0,03315	82,0562
73	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-4950,6	29,24	8,76	-144738	-43359	-8789	0,00062	-3,06937
		м2 основания		0,49	2,45	-2442	-12134	60,3	0,00216	-10,6933
80	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	23,562	39595,85		932957				
		м3								
	3.3 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-3									
87	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	3,264	29970,36		97823				
		м3								
	3.4 Покрытие из искусственой травы, тип -4									
88	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. УстройствоК=0,100;	40	2603,23	817,98	104129	32719	6612	0,144	5,76
		м3 материала основания в плотном теле		112,43	161,7	4497	6468	60,3	0,143	5,72
100	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,312	29970,36		39321				
		м3								
	3.5 Бетонное покрытие, тип-5. Отмостка вокруг домов по периметру									
101	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщ.0,06 м. УстройствоК=0,060;	10,41	4602,79	1169,45	47915	12174	6313	0,85	8,8485
		м3 основания		676,18	517,68	7039	5389	50,8	0,54	5,6214
102	11-060101-0101	Ремонт существующей бетонной отмостки, толщ,0,1 мК=0,100;	17,35	16798,27	672,97	291450	11676	10061	1,35	23,4225
		м3		1025,65	169,97	17795	2949	48,5	0,1813	3,14556
	Итого прямые затраты по разделу 3					**4266630,2**				**2478**
										285
	Накладные расходы I уровня, тенге					120 381				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 387 011				

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				186 009				
	Итого, тенге				4 573 021				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				365 842				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 938 862**				

Раздел 23 Устройство арычных лотков Б-3 - 157 п.м.

254	11-010101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	75,3	196,77	196,77	14817	14817	3591	–	–
		м3 грунта		–	80,69	0	6076	59,1	0,07473	5,62717
255	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2; ктрм1=0; кэкс1=1,2; кзпм1=0;	7,5	2429,73	–	18223	0	10770	2,976	22,32
		м3 грунта		2429,73	–	18223	0	59,1	–	–
256	11-300101-0101	Подушки под лотки, щебеночные. Устройство	9,4	4300,64	157,13	40426	1477	9260	1,99	18,706
		м3 подушки		1582,98	75,53	14880	710	59,4	0,0806	0,75764
257	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. УстройствоК=157,000;	241,78	2440,79	94,73	590134	22904	82300	0,605	146,2769
		м2 изолируемой поверхности		541,41	31,64	130902	7651	59,4	0,0331	8,00292
258	11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. УстройствоК=79,000;	13,43	10924,2	3729,56	146712	50088	34074	3,23	43,3789
		м3 лотка		2716,31	1491,29	36480	20028	60,3	1,2219	16,41012
259	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92К=79,000;	13,43	54616,03		733493				
		м3								
260	11-010205-0503	Пазухи лотков. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	33	962,48	–	31762	0	18771	1,21	39,93
		м3 грунта		962,48	–	31762	0	59,1	–	–
261	11-010102-0406	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	49,8	319,16	287,01	15894	14293	4369	0,0376	1,87248
		м3 грунта								

				32,05	116,39	1596	5796	59,1	0,1078	5,36844
262	41-020103-1015									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	92,13	289,02		26627					
	т									
263	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	49,8	15,82	13,21	788	658	210	0,00332	0,16534
	м3 грунта									
				2,53	4,62	126	230	59,1	0,00369	0,18376
	Итого прямые затраты по разделу 23					**1618876,5**				**273**
										36
	Накладные расходы I уровня, тенге					163 346				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 782 223				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					75 566				
	Итого, тенге					1 857 789				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					148 623				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 006 412**				

Раздел 24 Устройство перепускных труб (переезд) - 23 п.м.

264	11-010101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	25,3	196,76	196,76	4978	4978	1206	–	–
	м3 грунта									
				–	80,67	0	2041	59,1	0,07473	1,89067
265	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	2,8	2429,64	–	6803	0	4021	2,976	8,3328
	м3 грунта									
				2429,64	–	6803	0	59,1	–	–
266	11-300101-0101	Подушки под ж/бетонные трубы и оголовки, щебеночные. Устройство	6,3	4300,63	157,14	27094	990	6207	1,99	12,537
	м3 подушки									
				1583,02	75,56	9973	476	59,4	0,0806	0,50778
267	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. УкладкаК=0,190;	3,61	30756,23	13301,94	111030	48020	29995	11,8	42,598
	м3									
				10435,73	3552,35	37673	12824	59,4	3,29	11,8769
268	21-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	19	19679,81		373916				

		шт.							
269	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная тела трубы. Устройство	50,6	2440,77	94,74	123503	4794	17224	0,605	30,613
		м2		541,4	31,64	27395	1601	59,4	0,0331	1,67486
270	11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	12,5	3533,44	141,12	44168	1764	6537	0,91	11,375
		м2 изолируемой поверхности		833,44	46,96	10418	587	59,4	0,0493	0,61625
271	11-300102-0201	Оголовки монолитные бетонные на ж/бетонных трубах. Устройство	0,5	20976	1720	10488	860	848	2,55	1,275
		м3 бетона в деле		2308	546	1154	273	59,4	0,4348	0,2174
272	11-300102-0201	Монолитные бетонные стенки под люки-решетки. Устройство	3	20979,33	1720,33	62938	5161	5088	2,55	7,65
		м3 бетона в деле		2308,67	546,33	6926	1639	59,4	0,4348	1,3044
273	11-231201-0101	Смотровая решетка. Установка	5	1233,2	131,6	6166	658	3624	1,31	6,55
		шт		1101,6	65,6	5508	328	62,1	0,07	0,35
274	23-030101-0403	Люк-решетка (прим.)	5	22872,86		114364				
		комплект								
275	11-300102-0201	Монолитный бетон под люк и решетку. Устройство	0,4	20975	1717,5	8390	687	678	2,55	1,02
		м3		2307,5	545	923	218	59,4	0,4348	0,17392
276	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	5,6	962,5	–	5390	0	3185	1,21	6,776
		м3 грунта		962,5	–	5390	0	59,1	–	–
277	11-010102-0406	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	22,5	319,16	287,02	7181	6458	1974	0,0376	0,846
		м3 грунта		32,04	116,4	721	2619	59,1	0,1078	2,4255
278	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	41,625	289,02		12030				
		т								
279	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	22,5	15,87	13,24	357	298	95	0,00332	0,0747
		м3 грунта								

	2,53	4,62	57	104	59,1	0,00369	0,08303
Итого прямые затраты по разделу 24			**918797**				**130**
							21
Накладные расходы I уровня, тенге			80 681				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			999 478				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			42 378				
Итого, тенге			1 041 856				
Сметная прибыль (8 %), тенге			83 348				
Итого по разделу на подряд, тенге			**1 125 205**				
Итого прямые затраты по смете			**8713153**				**7046**
							655
Накладные расходы I уровня, тенге			1001552,6				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			9 714 706				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			411 904				
Итого, тенге			10 126 609				
Сметная прибыль (8 %), тенге			810 129				
Итого по смете на подряд, тенге			**10 936 738**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%			147 646				
Итого в текущих ценах 2016 года			**11 084 384**				
Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07			11 860 291				
Налог на добавленную стоимость, 12 %			1 423 235				
Итого с НДС			13 283 526				
Тендерная скидка - 15%			1 992 529				
Итого с НДС			**11 290 997**				
В том числе НДС - 12%			1 209 750				

сдал:

принял: Кистаубаев Н.

NA-2015". Версия 16.4.1 от 25.10.16 г. Цены региона
азчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
рядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
говор №011-к от 09.04.2018г.

именование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области согласно
граммы "Модернизация ЖКХ"
именование объекта: Устройство двора жилых домов №32, 36 в микрорайоне "Жастар"

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 год

Наружное освещение

ставлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство освещения								
11	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	35,5	2024,82	–	71881	–	42482	2,48	88,04
		м3 грунта		2024,82	–	71881	–	59,1	–	–
12	11-010205-0502	Земля просеянная для подсыпки в траншею	11,8	721,44	–	8513	–	5031	0,972	11,4696
		м3 грунта		721,44	–	8513	–	59,1	–	–
13	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,046	1094304,35	–	50338	–	3129	133	6,118
		канало-километр трубопровода		109521,74	–	5038	–	62,1	–	–
14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	46	210	93,17	9660	4286	2505	0,1	4,6
		м кабеля		93,76	33,48	4313	1540	42,8	0,0378	1,7388
15	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	159	223,01	98,35	35459	15638	9421	0,11	17,49
		м кабеля		103,14	35,3	16399	5613	42,8	0,04	6,36
16	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	5	196,8	77,2	984	386	259	0,1	0,5
		м кабеля		93,8	27,4	469	137	42,8	0,0317	0,1585

17 23-060137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,2142	263863,29		56520				
	км								
18 13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	151	299,87	243,62	45281	36786	9651	0,06	9,06
	м кабеля								
			56,26	93,08	8495	14055	42,8	0,0848	12,8048
19 21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,208	20027,64		24193				
	1000шт.								
20 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	23,7	962,49	–	22811	–	13481	1,21	28,677
	м3 грунта								
			962,49	–	22811	–	59,1	–	–
39 11-270302-0102	Основания щебеночные. РазборкаК=0,100;	1,38	243,48	154,35	336	213	106	0,117	0,16146
	м3 конструкции								
			89,13	37,68	123	52	60,3	0,0342	0,0472
47 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	5,11	76		388				
	т								
48 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	5,11	289,02		1477				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**350270**				**377**
									54
	Накладные расходы I уровня, тенге				87 416				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				437 686				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 558				
	Итого, тенге				456 244				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				36 500				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**492 743**				

Раздел 2 Демонтажные работы

49 11-330301-0401	Опоры стальные. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; 0,5:	7	10737	4293,86	75159	30057	35142	7,2	50,4
	опора								
			6443,14	1693,43	45102	11854	61,7	1,638	11,466
50 11-330204-0101	Провод А-16. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,28	12057,14	3414,29	3376	956	1728	9,66	2,7048
	км линии								
			8642,86	1360,71	2420	381	61,7	3,108	0,87024
51 13-080206-1501	Провод АПВ-6. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	42	93,19	5,26	3914	221	1593	0,096	4,032

	м трассы		87,93	0,71	3693	30	42,8	0,0015	0,063
52 11-330207-0102	Светильник РКУ-125. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	7	1152,29	632,14	8066	4425	3231	0,603	4,221
	светильник		520,14	227,86	3641	1595	61,7	0,243	1,701
53 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,837	472		395				
	т								
54 41-020103-1015									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	0,837	289,02		242				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**91152**				**61**
									14
	Накладные расходы I уровня, тенге				41 694				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				132 846				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 633				
	Итого, тенге				138 479				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 078				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**149 557**				
	Итого прямые затраты по смете				**441422**				**439**
									69
	Накладные расходы I уровня, тенге				129 110				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				570 532				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 191				
	Итого, тенге				594 723				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				47 578				
	Итого по смете на подряд, тенге				**642 300**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%				8 671				
	Итого в текущих ценах 2016 года				**650 971**				
	Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07				696 539				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				83 585				
	Итого с НДС				780 124				
	Тендерная скидка - 15%				117 019				
	Итого с НДС				**663 106**				
	В том числе НДС - 12%				71 047				

сдал:

принял: