форма 2-В

Заказчик: КГКП "Детско-молодежный центр" акимата города Сарани, ГУ "Отдел образования города Сарани"

Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Тех"

Наименование объекта **КГКП Детско-молодежный центр. Стадион. Ремонт медицинского кабинета**

Договор № __55____ от ___ 8 декабря____2017 года

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Медпункт (3,55х3,0м, Н=2,2м)										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы.										
1	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	12,4	26,49	--	328	--	213	0,04	--		
		м		26,49	--	328	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*17,17*		*213*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,49*		*43*						
		Сметная стоимость				*584*						
2	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	10,65	81,88	1,86	872	20	560	0,11	1		
		м2		80,02	1,00	852	11	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*52,55*		*560*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,75*		*115*						
		Сметная стоимость				*1546*						
3	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	10,65	1254,95	401,00	13365	4271	7225	1,11	12		
		м2		853,95	180,29	9095	1920	59,1	0,21	2		
		Накладные расходы -		*678,42*		*7225*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,67*		*1647*						
		Сметная стоимость				*22237*						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14566	4291			14		
			Тенге			10275	1931			2		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14566						
		Накладные расходы -	Тенге			7998						
		Сметная прибыль -	Тенге			1805						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24369						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24369						
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы..										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	4,7	59,64	0,72	280	3	179	0,08	--
		м коробок		57,52	0,35	270	2	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*38,00*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*37*				
		Сметная стоимость				*495*				
5	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Подготовка поверхностей: огрунтовка стен и откосов	7,58	35,91	5,55	272	42	151	0,04	--
		м2		30,33	0,09	230	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*19,92*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,47*		*34*				
		Сметная стоимость				*457*				
6	12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,2	Выравнивание сплошное (шпаклевка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм	6,5	297,77	3,86	1935	25	598	0,15	1
		м2		129,88	2,92	844	19	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*92,03*		*598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,18*		*203*				
		Сметная стоимость				*2736*				
7	12-110101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,5	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм	1,08	1350,37	14,55	1458	16	463	0,65	1
		м2		609,43	11,56	658	12	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*428,83*		*463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,34*		*154*				
		Сметная стоимость				*2075*				
8	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	19,5	3794,75	17,33	73998	338	16730	1,52	30
		м2 поверхности облицовки		1257,82	12,75	24527	249	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*857,95*		*16730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,22*		*7258*				
		Сметная стоимость				*97986*				
9	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	7,58	278,24	1,96	2109	15	883	0,23	2
		м2 окрашиваемой поверхности		186,52	0,94	1414	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*116,44*		*883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,57*		*239*				
		Сметная стоимость				*3231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	12-120103-0213 РСНБ РК 2015	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза	1,6	612,18	0,18	979	--	525	0,63	1
		м2		499,60	0,09	799	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*327,99*		*525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,21*		*120*				
		Сметная стоимость				*1624*				
11	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	10,65	544,29	18,82	5797	200	2002	0,37	4
		м2 стяжки		257,13	9,75	2738	104	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,98*		*2002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,58*		*624*				
		Сметная стоимость				*8423*				
12	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	10,65	3977,06	88,97	42356	947	6040	0,80	9
		м2 покрытия		638,98	32,97	6805	351	60,9	0,04	--
		Накладные расходы -		*567,12*		*6040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,53*		*3872*				
		Сметная стоимость				*52268*				
13	ТПРАЙС	Устройство порожка	0,7	2660,20	--	1862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			131047	1587			47
			Тенге			38287	745			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129185				
		Накладные расходы -	Тенге			27570				
		Сметная прибыль -	Тенге			12540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169295				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1862				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			171158				
		РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы								
14	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	3	41,03	--	123	--	80	0,06	--
		шт.		41,03	--	123	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,60*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,41*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
15	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	326,49	2,28	979	7	440	0,34	1
		шт.		303,81	0,81	911	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,83*		*440*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,87*		*114*				
		Сметная стоимость				*1533*				
16	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	3	214,25	--	643	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,71*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*53*				
		Сметная стоимость				*719*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1745	7			1
			Тенге			1035	2			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1622				
		Накладные расходы -	Тенге			464				
		Сметная прибыль -	Тенге			167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2253				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123				
		Накладные расходы -	Тенге			80				
		Сметная прибыль -	Тенге			16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2472				
		РАЗДЕЛ 4. Прочие ремонтно-строительные работы								
17	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	0,35	1505,68	--	527	--	342	2,14	1
		т		1505,68	--	527	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,10*		*342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,54*		*69*				
		Сметная стоимость				*938*				
18	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,35	437,00	--	153	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,73*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,22*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			680	--			1
			Тенге			527	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680				
		Накладные расходы -	Тенге			347				
		Сметная прибыль -	Тенге			82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1109				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			148038	5885			63
			Тенге			50124	2678			3
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1622				
		Накладные расходы -	Тенге			464				
		Сметная прибыль -	Тенге			167				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2253				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			144554				
		Накладные расходы -	Тенге			35995				
		Сметная прибыль -	Тенге			14444				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			194992				
Стоимость прочих работ -			Тенге			1862				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			1862				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			199107				
		ИТОГО БЕЗ НДС:	Тенге			199 107				
		НДС				23 893				
		ИТОГО С НДС:	Тенге			223 000				

Принял:
Руководитель КГКП "Детско-молодежный центр" акимата г.Сарани
Свиргун О.Н

Сдал:
Директор ТОО "Сары-Арка Тех"
Хижняк В.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-040540004473-20171211-55070849
1.1. **Номер учетной системы** 00000000037
2. **Дата выписки** 11.12.2017
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 11.12.2017
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040540004473
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары-Арка Тех"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Карагандинская обл., г. Сарань, ул. ЖАМБЫЛА, д. 55
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 0010231
10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ409261102183590000
14. БИК KZKOKZKX
15. Наименование банка АО"Казкоммерцбанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990140000621
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Коммунальное государственное казенное предприятие "Детско-молодежный центр" акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Чкалова, д. 3/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E		Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамка			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040540004473
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары - Арка Тех"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Сарань, ул.Джамбула, дом № 55
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 990140000621
26.2 Наименование Коммунальное государственное казеное предприятие"Детско-молодежный центр" акимата г.Сарани, ГУ "Отдела образования" г. Сарани
26.3 Адрес доставки Карагандинская, Сарань, Чкалова, дом № 3, корпус 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000037
32.2 дата 11.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт медицинского кабинета				1	199 107,15	199 107,15	0	0	199 107,15	12%	23 892,86	223 000,01			1	
				Всего по счету				199 107,15			199 107,15		23 892,86	223 000,01				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
QX6bm0pnTiHMTvS6TOL05Un3HhzufKZvicmBzL6gDPC3FJwwcqSFmhT89BTBoFAy13vvzFuK8l0cv/KqeOE0HA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
БЛАНКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ